Счет-фактура № 45 от 31 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №267 от 25.04.13г. КР а/д Алматы1-ст.Шамалган-Узынагаш,км 2-48 Карасайского р-на

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д"Алматы 1 - ст. Шамалган - Узынагаш" км 2-48 Карасайского района	шт	1	66 964 285,80	66 964 285,80	12%	8 035 714,30	75 000 000,10	0	
Всего по счету:					**66 964 285,80**		**8 035 714,30**	**75 000 000,10**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за октябрь 2013 года
по договору № 267 от 25.04.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы I -ст.Шамалган-Узынагаш, км 2-48 Карасайского района Алматинской области	тенге	390 157 158,00	343 210 117,29	11 704 714,74	268 210 117,19	75 000 000,10	2 250 000,00	72 750 000,10
	в т.ч. 422 - *Капитальный ремонт дорог*		348 354 605,36	306 437 604,72	10 450 638,16	239 473 318,92	66 964 285,80	2 008 928,57	64 955 357,23
2	***168*** *- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам*		41 802 552,64	36 772 512,57	1 254 076,58	28 736 798,3	8 035 714,30	241 071,43	7 794 642,87
3	**Всего по акту:**		**390 157 158,00**	**343 210 117,29**	**11 704 714,74**	**268 210 117,19**	**75 000 000,10**	**2 250 000,00**	**72 750 000,10**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Дорнжпроект"
_____ **И.Сахипов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика_____ Ж.Рахимов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 Карасайского района

Алматинской области

Договор № 267 от 25.04.2013г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда на дороге 3 категории								
1	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-щебеночной смесью толщиной 36см	21452,3	412,11	20,36	8840707	436769	290166	0,0317	680
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	102757	115413	133	0,02033	436
2	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 (8) см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3250,9	24,52	15,35	79712	49901	47561	0,0336	109
		м2 покрытия		5,94	5,06	19310	16450	133	0,01766	57
3	Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	26007,2	0,02	–	520	–	346	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	260	–	133	–	–
4	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	593,61434	3930		2332904				
		т								

5 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,4542	40097,59	339,59	178603	1513	835	0,58	3
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	140,94	–	628	133	0,58	3
6 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	22270,9	24,52	15,35	546082	341858	325823	0,0336	748
	м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
			5,94	5,06	132289	112691	133	0,01766	393
7 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	89083,6	0,02	–	1782	–	1185	0,00009	8
	м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
			0,01	–	891	–	133	–	–
8 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	3229,2805	5150		16630795				
	т								
	Всего прямые затраты				**28611105**	**830041**			**1550**
					—	—			—
					255507	**245182**			**889**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				27525557				

Накладные расходы, тенге	666808,8
- заработная плата, тенге	99887
- трудоемкость, чел-ч	333
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1756621
Всего	**31034534,84**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	1142038,0
- сметная заработная плата, тенге	161027
- нормативная трудоемкость, чел-ч	914
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	321 765,73
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	128 706,29
Подвижной характер работ 3,7%	1 190 533,19
Доставка рабочих 2,5 %	804 414,32
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34 621 992,37**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**65 651 260,59**

- материалы, тенге	56152136
- сметная заработная плата, тенге	2472609
Налог (2 %)	1 313 025,21
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**66 964 285,80**
НДС (12 %)	8 035 714,30
ВСЕГО по акту к оплате	**75 000 000,10**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов