Счет-фактура № 23 от 4 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1-022-16 от 14.07.2016г. и доп.согл №1 от 21.07.16г., №2 от 02.11.16г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Жезказган, пл. Алаша, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140007564, ГУ "ОЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказгана",г. Жезказган, пл. Алаша, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "ОЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказгана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007564, г. Жезказган, пл. Алаша, 1

ИИК получателя: KZ91070103KSN3026000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция путепроводов в городе Жезказган. Путепровод №3.	шт	1	6 252 487,15	6 252 487,15	12%	750 298,46	7 002 785,61		
Всего по счету:					**6 252 487,15**		**750 298,46**	**7 002 785,61**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГУ «Отдел жилишно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана»

Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №2 от 02.11.2016

АКТ №5
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Обьект : Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

04.11.2016г.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	96 547 785,60
2	в т.ч.НДС	10 344 405,60
3	Сумма аванса , перечисленная исполнителью	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	89 544 999,99
5	в т.ч.НДС	9 594 107,40
6	Виды выполняемых работ	СМР
7	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем ,для выполнения указанных видов работ	96 547 785,60
8	Сумма выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.	7 002 785,61
9	в т.ч.НДС	750 298,46
10	Удержания аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	НДС резерва	
13	Сумма требуемая к перечислению исполнителью, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 002 785,61
14	в т.ч.НДС	750 298,46

Сдал "ПОДРЯДЧИК"

ТОО "Асыл-ЖАС"
Алматинская область, Илийский район,Энергетический с.о.,
с.Отеген батыра,Батталханов, 20
БИН 050740005946
ИИК KZ598560000000205056
БИК KCJBKZKX
В АО "Банк ЦентрКредит"

Директор ТОО "Асыл-ЖАС" Жумагелдиев К.С.

Принял "ЗАКАЗЧИК"

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
г.Жезказган, пл.Алаша 1
БИН 050140007564
ИИК KZ91070103KSN3026000, БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Минфина РК
код 4582259

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: Сансызбаев К.К.

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: Пардабеков Б.У.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказган"

Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

04.11.2016

№ п/п	Наименование выполняемых работ, услуг	Обоснование	Единица измерения	Цена за единицу	Количество	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3	Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №2 от 02.11.2016				6 252 487,15
	Итого:					**6 252 487,15**
	НДС 12%					**750 298,46**
	ВСЕГО:					**7 002 785,61**

Сдал "ПОДРЯДЧИК"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-ЖАС"
Алматинская область, Илийский район,Энергетический с.о.,
с.Отеген батыра,Батталханов, 20
БИН 050740005946
ИИК KZ598560000000205056
БИК KCJBKZKX
В АО "Банк ЦентрКредит"

Директор
ТОО "Асыл-ЖАС" **Жумагелдиев К.С.**

Принял "ЗАКАЗЧИК"

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
г.Жезказган, пл.Алаша 1
БИН 050140007564
ИИК KZ91070103KSN3026000, БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Минфина РК
код 4582259

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Сансызбаев К.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Пардабеков Б.У.**

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана»

Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция путепроводов в городе Жезказган Путепровод №3

Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №2 от 02.11.2016

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Жезказган"

Сансызбаев К.К.

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь месяц 2016года

Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ ПУТЕПРОВОДА								
72	Е0130-83-1	**Окраска ж/б опор мостов перхлорвинилоцыми красками**	384	90,66	4,71	34813	1809	13252	0,16	61
		м2		29,93	1,73	11493	664	109	0,01	3
73	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	75	327,55	13,70	24566	1027	8818	0,61	45
		м2		102,83	5,04	7712	378	109	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59379	2836	22070		106
			Тенге			19205	1042			5
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
		Покрытие проезжей части								
91	Е0127-53-1	**1 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	313	24,52	15,35	7675	4805	4579	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1859	1584	133	0,02	6
92	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I**	30,2358	4920,00	--	148760				
		т		--	--					

93	Е0127-53-1	2 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	313	24,52	15,35	7675	4805	4579	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1859	1584	133	0,02	6
94	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	30,2358	4920,00	--	148760				
		т		--	--					
97	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4=3+1 см	102,3	51,59	--	5277		3367	0,14	15
		м2		24,75	--	2532		133	--	
98	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	204,6	3,98	--	814		1083	0,02	5
		м2		3,98	--	814		133	--	
99	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	9,77988	4920,00	--	48117				
		т		--	--					
103	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	540,5	90,66	4,71	49002	2546	18652	0,16	86
		м2		29,93	1,73	16177	935	109	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			416080	12156	32260		128
			Тенге			23241	4103			17

РАЗДЕЛ 4.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ПОДХОДАМИ

Дорожная одежда на переходных плитах

127	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	71,1	24,52	15,35	1743	1091	1040	0,03	2
		м2		5,94	5,06	422	360	133	0,02	1

128	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 19,5 см)								
		м2	2204,1	0,02	--	44		29		
				0,01	--	22		133		
129	С143010-14 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые								
		т	31,62528	3910,00	--	123655				
				--	--					
130	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 7,7=4+3,7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	110	24,52	15,35	2697	1689	1609	0,03	4
				5,94	5,06	653	557	133	0,02	2
131	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	814	0,02	--	16		11		
				0,01	--	8		133		
132	С143010-14 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые								
		т	19,6174	3910,00	--	76704				
				--	--					
133	Е0127-53-1	1 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	235	24,52	15,35	5763	3608	3438	0,03	8
				5,94	5,06	1396	1189	133	0,02	4
134	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I								
		т	22,701	4920,00	--	111689				
				--	--					
135	Е0127-53-1	2 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	235	24,52	15,35	5763	3608	3438	0,03	8
				5,94	5,06	1396	1189	133	0,02	4
136	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I								
		т	22,701	4920,00	--	111689				
				--	--					

137	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей	1,8	11639,60	1678,21	20951	3021	5830	14,41	26
		м3		2470,50	501,12	4447	902	109	2,02	4
138	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,872	321,00	--	601				
		м3		--	--					
139	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,872	805,00	--	1507				
		м3		--	--					
140	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь нерiодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06	68200,00	--	4092				
		т		--	--					
141	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под покрытие на обочинах	5,6	2267,37	38,67	12697	217	1982	1,99	11
		м3		310,50	14,24	1739	80	109	0,07	
142	Е0127-53-1	Устройство укрепительной полосы толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	68	24,52	15,35	1667	1044	995	0,03	2
		м2		5,94	5,06	404	344	133	0,02	1
143	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	6,5688	4920,00	--	32318				
		т		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			513596	14278	18372		61
			Тенге			10487	4621			16

РАЗДЕЛ 5.ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

144	Е0130-6-1	Водоприемные устройства на обочине дороги	0,75	1350,17	922,50	1013	692	522	2,44	2
		м3		398,25	239,85	299	180	109	0,82	1
145	С143023-147 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/	10	3990,00	--	39900				

			шт		--	--					
146	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/		0,3	6159,00	--	1848				
			м3		--	--					
147	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		0,3	321,00	--	96				
			м3		--	--					
148	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за100 циклов		0,3	805,00	--	242				
			м3		--	--					
152	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы		17	432,86	0,86	7359	15	7129	2,81	48
			м3		432,00	0,32	7344	5	97		
153	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/		17,17	560,00	--	9615				
			м3		--	--					
156	Е0101-156-1	Заполнение колодцев галечниковым грунтом		3,5	432,86	0,86	1515	3	1468	2,81	10
			м3		432,00	0,32	1512	1	97		
157	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/		3,535	560,00	--	1980				
			м3		--	--					
158	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм		2,1	1380,00	--	2898				
			м3		--	--					
159	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		95	167,18	--	15882		17947	1,21	115
			м3		167,18	--	15882		113		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82348	710	27066		175
			Тенге				25037	186			1

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ

162	Е0130-76-4	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м шириной лестничных маршей до 1 м		3,8474	8899,37	4268,42	66745	32013	28923	12,93	97
			м3		2245,50	1292,49	16841	9694	109	5,31	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				66745	32013	28923		97
			Тенге				16841	9694			40

РАЗДЕЛ 8.ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ

188	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 30 см	346,7	137,40	12,65	47636	4385	3317	0,02	8
		м2		3,56	3,63	1234	1260	133	0,01	5
189	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	6240,6	10,08	--	62913				
		м2		--	--					
190	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесв. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	203,3	300,78	33,28	61149	6766	4458	0,03	7
		м2		5,00	11,49	1017	2335	133	0,04	8
191	Е0127-66-2	Разогрев битума	0,16	39844,75	427,75	6375	68	35	0,29	
		т		45,00	117,15	7	19	133	0,44	
192	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,16	339,59	339,59	54	54	30	0,58	
		т		--	140,94		23	133	0,58	
193	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной12=4+8 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	179,2	24,52	15,35	4394	2751	2622	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1064	907	133	0,02	3
194	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смес ям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2867,2	0,02	--	57		38		
		м2		0,01	--	29		133		
195	С143010-14 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	40,89344	3910,00	--	159893				
		т		--	--					
196	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 9=4+5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	24,52	15,35	392	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	

197	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			160	0,02	--	3		2		
		м2		0,01	--	2		133		
198	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
			3,4816	5090,00	--	17721				
		т		--	--					
199	Е0101-166-2	Присыпка обочин вручную в грунтах 2 группы								
			62	134,10	--	8314		9395	0,97	60
		м3		134,10	--	8314		113		
200	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			147,62	448,77	20,37	66247	3007	2000	0,03	5
		м2		4,79	5,40	707	797	133	0,02	3
201	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной6=4+2 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			165,6	24,52	15,35	4061	2542	2423	0,03	6
		м2		5,94	5,06	984	838	133	0,02	3
202	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			662,4	0,02	--	13		9		
		м2		0,01	--	7		133		
203	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I								
			22,6872	4920,00	--	111621				
		т		--	--					
204	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			73,6	300,78	33,28	22138	2450	1614	0,03	2
		м2		5,00	11,49	368	845	133	0,04	3
205	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя								
			368	-15,75	--	-5796				
		м2		--	--					
206	Е0127-66-2	Разогрев битума								
			0,06	39844,75	427,75	2391	26	13	0,29	
		т		45,00	117,15	3	7	133	0,44	
207	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,06	339,59	339,59	20	20	11	0,58	
		т		--	140,94		8	133	0,58	

208	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4=3+1см	73,6	51,59	--	3797		2423	0,14	11
		м2		24,75	--	1822		133		
209	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	Устройство асфальтобетонныхпокрытий дорожек и тротуаров однослойных из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5см	147,2	3,98	--	586		779	0,02	3
		м2		3,98	--	586		133		
210	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	7,03616	4920,00	--	34618				
		т		--	--					
211	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения проезжей части	61,6	3757,03	21,62	231433	1332	15660	1,13	70
		м		185,85	5,30	11448	326	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			840030	23647	45063		179
			Тенге			27687	7446			26

РАЗДЕЛ 9.ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Сборные ж/б изделия массой до 5т длиной свыше 3 до12м(1309-536=773 км)

215	С343-800-35	Провозная плата за перевозку железобетонных изделийи конструкций, расстояниеперевозки 761-800 км, весовая норма загрузки 35 т	92,429	986,12		91146	0	2187	4,14	383
		Т		197,22		18229	0	12		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			91146	0	2187		383
			Тенге			18229	0			0
		Всего прямые затраты				2069324	85640	175941		1129
						140727	27092			105
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1842957				
		Накладные расходы, тенге				175941				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				134716				
		Всего				2379981				
		Временные здания и сооружения , 4,6% с коэф. 0,8				87583				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6% с коэф-ом 1,05)				171002				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24676				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9870				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2673112				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге-62%	**3702473,97**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге-38%	**2427415,58**
Налог (2 %)	122597,60
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6252487,15**
НДС (12 %)	750298,46
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7002785,61**

Заказчик
Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» Пардабеков Б.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" Жумагелдиев К.С.

Тех.Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т". Исаев Л.Т.

АСЫЛ-ЖАС БИН 050740000343

«Исаев Л.Т» БИН 160540000851