Счет-фактура № 12 от 30 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №307 от 05.11.15 г., доп.соглашение №1 от 25.11.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по реконструкции а/д Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак, км 58-94 Кербулакского района Алматинской области III-этап	шт	1	37 130 943,50	37 130 943,50	12%	4 455 713,20	41 586 656,70		
Всего по счету:					**37 130 943,50**		**4 455 713,20**	**41 586 656,70**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул.З.Батталханова, дом 20, БИН 050740005946

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь 2015 года
договор № 307 от 05.11.2015 доп.соглашение № 1 от 25.11.2015
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)	тенге	59 409 507,00	41 586 656,70	0,00	0,00	41 586 656,70	0,00	41 586 656,70
2	**Всего по акту:**	тенге	**59 409 507,00**	**41 586 656,70**	**0,00**	**0,00**	**41 586 656,70**	**0,00**	**41 586 656,70**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "BOONGROUP"
_____ **П. Юров**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ К.Хамитжанов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Договор №307 от 05.11.2015г. Доп.соглашение №1 от 25.11.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-10)

Мост через р.Коксу, км 69+310

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	600	9,85	9,85	5910	5910	1566	–	–
				–	2,69	–	1614	97	0,0088	5
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;								
		м3 грунта	1800	8,28	8,28	14904	14904	3946	–	–
				–	2,26	–	4068	97	0,0074	13
3	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом								
		м2 спланированной площади	2750	1,81	1,81	4978	4978	1067	–	–
				–	0,4	–	1100	97	0,00134	4
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	200	42,18	40,26	8436	8052	2477	0,0129	3
				1,86	10,91	372	2182	97	0,03733	7
5	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза								
		т	390	89,2	89,2	34788	34788	6958	–	–
				–	17,84	–	6958	100	0,03746	15

6	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=24,000; *м3 грунта*	4800	1,62	1,44	7776	6912	2514	–	–
				–	0,54	–	2592	97	0,00258	12
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	200	3,77	3,24	754	648	310	0,00332	1
				0,48	1,12	96	224	97	0,00371	1
8	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	200	14,62	14,62	2924	2924	989	–	–
				–	5,1	–	1020	97	0,01673	3
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	200	14	14	2800	2800	931	–	–
				–	4,8	–	960	97	0,01567	3
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	1000	1,39	1,39	1390	1390	407	–	–
				–	0,42	–	420	97	0,00137	1
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	200	14,12	12	2824	2400	848	0,0122	2
				1,62	2,75	324	550	97	0,0122	2
12	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	250	10,77	5,57	2693	1393	1482	0,0355	9
				5,2	0,91	1300	228	97	0,00307	1
	Обстановка на период строительства									
13	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	19	747,86	146,19	14209	2778	13506	3,2	61
				506,25	28,22	9619	536	133	0,11	2
14	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *шт*	19	453,79	102,33	8622	1944	8174	1,92	36
				303,75	19,75	5771	375	133	0,066	1
15	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка *т*	0,3	234,3	234,3	70	70	49	–	–
				–	164,01	–	49	100	0,34442	–

16 П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,3	232,8	232,8	70	70	49	–	–
	т		–	162,96	–	49	100	0,34222	–
17 П7-70-1	Вывоз знаков на базу	0,3	337,2	337,2	101	101	20	–	–
	т		–	67,44	–	20	100	0,14162	–
Береговые опоры									
18 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	390	70,5	67,3	27495	26247	8081	0,0215	8
	м3 грунта		3,11	18,25	1213	7118	97	0,0624	24
19 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	897	19,7	19,7	17671	17671	3534	–	–
	т		–	3,94	–	3534	100	0,00827	7
20 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	390	10,15	10,05	3959	3920	1320	–	–
	м3 грунта		–	3,49	–	1361	97	0,01144	4
21 Е3-3-2	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы (планировка поверхности)	420	370,95	91,86	155799	38581	49235	0,511	215
	м3		93,6	0,18	39312	76	125	0,0009	–
22 Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	420	88,44	84,44	37145	35465	10918	0,027	11
	м3 грунта		3,89	22,91	1634	9622	97	0,0783	33
23 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1134	19,7	19,7	22340	22340	4468	–	–
	т		–	3,94	–	4468	100	0,00827	9
24 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	420	10,15	10,05	4263	4221	1422	–	–
	м3 грунта		–	3,49	–	1466	97	0,01144	5
25 Е1-162-6	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5р группы	30	1426,5	–	42795	–	48358	7,4	222
	м3 грунта		1426,5	–	42795	–	113	–	–
26 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	68,5	9645,21	532,08	660697	36447	42268	2,55	175
	м3		434,25	131,85	29746	9032	109	0,434	30

27	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	68,5	161		11029				
		м3								
28	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,57	8299,96	–	21331	–	22564	48,4	124
		т		8055	–	20701	–	109	–	–
29	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,37	47400		17538				
		т								
30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,95	53000		103350				
		т								
31	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,25	51000		12750				
		т								
32	Е30-9-4	Сооружение сборных железобетонных опор для мостов из контурных блоков весом до 5 т	18,06	2544,81	1326,21	45959	23951	22649	4,76	86
		м3		801	349,54	14466	6313	109	1,2186	22
34	Е30-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	3,22	9051,7	690,89	29146	2225	1742	1,6	5
		м3		285,75	210,53	920	678	109	0,8739	3
35	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	19,84	11045,57	937,34	219144	18597	25818	4,88	97
		м3		918	275,85	18213	5473	109	1,0964	22
36	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	19,84	402		7976				
		м3								
37	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,13	47400		6162				
		т								
38	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05	53000		2650				
		т								

39	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,28	51000		65280				
		т								
40	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,797	50900		40567				
		т								
41	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	9,5	11045,57	937,34	104933	8905	12363	4,88	46
		м3		918	275,85	8721	2621	109	1,0964	10
42	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	9,5	402		3819				
		м3								
43	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,012	50600		607				
		т								
44	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,064	47400		3034				
		т								
45	4-1-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм	0,108	46700		5044				
		т								
46	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,451	53000		23903				
		т								
47	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,033	52400		1729				
		т								
48	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,247	51000		12597				
		т								
49	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	6,82	11045,57	937,34	75331	6393	8875	4,88	33
		м3		918	275,85	6261	1881	109	1,0964	7

50	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов *м3*	6,82	402		2742			
51	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,43	47400		67782			
52	4-1-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм *т*	0,164	46700		7659			
53	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	450	317,87	13,7	143042	6165	52911	0,605	272
				102,83	5,04	46274	2268	109	0,0246	11
54	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	770	70,5	67,3	54285	51821	15955	0,0215	17
				3,11	18,25	2395	14053	97	0,0624	48
55	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	1771	19,7	19,7	34889	34889	6978	–	–
				–	3,94	–	6978	100	0,00827	15
56	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы *м3 грунта*	770	10,15	10,05	7816	7739	2606	–	–
				–	3,49	–	2687	97	0,01144	9
57	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	770	25,65	5,38	19751	4143	15140	0,129	99
				20,27	–	15608	–	97	–	–
58	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	770	14,12	12	10872	9240	3264	0,0122	9
				1,62	2,75	1247	2118	97	0,0122	9
	Промежуточные опоры									
59	Е99-1-1711	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65/0,5-1/ м3 с погрузкой на автомобиль-самосвалы *1000м3*	0,54	67379,3	67298,4	36385	36341	–	21,5	12
				13,8	18252	7	9856	–	62,4	34
60	Е99-1-195	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы *1000м3*	1,08	256,64	9,41	277	10	–	–	–
				–	2,82	–	3	–	3,1	3

61 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1242	19,7	19,7	24467	24467	4893	–	–
	т		–	3,94	–	4893	100	0,00827	10
62 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	540	10,15	10,05	5481	5427	1828	–	–
	м3 грунта		–	3,49	–	1885	97	0,01144	6
63 Е3-3-2	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы (планировка поверхности)	530	370,95	91,86	196604	48686	62129	0,511	271
	м3		93,6	0,18	49608	95	125	0,0009	–
64 Е99-1-1712	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65/0,5-1/ м3 с погрузкой на автомобиль-самосвалы	0,53	84550	84440	44812	44753	1458	27	14
	1000м3		17,3	22903,2	9	12139	12	78,3	41
65 Е99-1-195	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 6 группы	1,06	299,94	11,54	318	12	–	–	–
	1000м3		–	3,46	–	4	–	3,8	4
66 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1431	19,7	19,7	28191	28191	5638	–	–
	т		–	3,94	–	5638	100	0,00827	12
67 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	530	10,15	10,05	5380	5327	1795	–	–
	м3 грунта		–	3,49	–	1850	97	0,01144	6
68 Е1-162-6	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5р группы	30	1426,5	–	42795	–	48358	7,4	222
	м3 грунта		1426,5	–	42795	–	113	–	–
69 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	94	9645,21	532,08	906650	50016	58003	2,55	240
	м3		434,25	131,85	40820	12394	109	0,434	41
70 30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	94	402		37788				
	м3								
71 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,35	8299,96	–	52705	–	55752	48,4	307
	т		8055	–	51149	–	109	–	–
72 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,314	47400		14884				

73	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,58	53000		30740		
74	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,36	52400		18864		
75	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	5,1	48300		246330		
76	Е30-14-1	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей одноблочных на мостах под автомобильные дороги	м3	51,4	2590,11	299,88	133132	15414	67672	6,15	316
					1176,75	31,11	60485	1599	109	0,1185	6
79	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	8,4	9645,21	532,08	81020	4469	5184	2,55	21
					434,25	131,85	3648	1108	109	0,434	4
80	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	8,4	805		6762				
81	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,34	8299,96	–	2822	–	2986	48,4	16
					8055	–	2739	–	109	–	–
82	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,04	47400		1896				
83	4-1-19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=32-40 мм	т	0,3	43400		13020				
84	Е30-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	м3	2,7	9571,9	690,89	25844	1865	1461	1,6	4
					285,75	210,53	772	568	109	0,8739	2
85	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	2,7	805		2174				

86	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше РИГЕЛЯ	26,8	11045,57	937,34	296021	25121	34875	4,88	131
		м3		918	275,85	24602	7393	109	1,0964	29
87	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	26,8	805		21574				
		м3								
88	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,086	47400		4076				
		т								
89	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	1,13	45300		51189				
		т								
90	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,125	52400		6550				
		т								
91	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,591	51000		30141				
		т								
92	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,92	48300		44436				
		т								
93	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	3,23	45800		147934				
		т								
94	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше РИГЕЛЯ	10,84	11045,57	937,34	119734	10161	14106	4,88	53
		м3		918	275,85	9951	2990	109	1,0964	12
95	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	10,84	805		8726				
		м3								
96	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,31	47400		109494				
		т								
97	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,363	45800		16625				

		т							
98 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		180	317,87	13,7	57217	2466	21163	0,605	109
		м2								
				102,83	5,04	18509	907	109	0,0246	4
99 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		960	70,5	67,3	67680	64608	19891	0,0215	21
		м3 грунта								
				3,11	18,25	2986	17520	97	0,0624	60
100 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза		2208	19,7	19,7	43498	43498	8700	–	–
		т								
				–	3,94	–	8700	100	0,00827	18
101 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы		960	10,15	10,05	9744	9648	3250	–	–
		м3 грунта								
				–	3,49	–	3350	97	0,01144	11
102 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		960	25,65	5,38	24624	5165	18875	0,129	124
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	19459	–	97	–	–
103 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		960	14,12	12	13555	11520	4069	0,0122	12
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	1555	2640	97	0,0122	12
Пролетное строение										
104 Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток		126	1020,59	40,61	128594	5117	10612	0,411	52
		шт								
				62,33	14,94	7854	1882	109	0,073	9
105 Е30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток		107	93,49	40,61	10003	4345	7910	0,364	39
		шт								
				52,88	14,94	5658	1599	109	0,073	8
106 П9-9-1	Дрова - погрузка		8	164,3	164,3	1314	1314	920	–	–
		т								
				–	115,01	–	920	100	0,24152	2
107 П7-70-1	Вывоз шпал		8	337,2	337,2	2698	2698	540	–	–
		т								
				–	67,44	–	540	100	0,14162	1
108 Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания		0,1	31476,57	17434,99	3148	1743	907	41,4	4
		т конструкций								
				7650	2428,67	765	243	90	8,15	1
109 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,1	147100		14710				
		т								

110 Е30-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	0,2	8715,1	690,89	1743	138	108	1,6	–
	м3		285,75	210,53	57	42	109	0,8739	–
111 Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	90	242,7	–	21843	–	10153	0,59	53
	шт		103,5	–	9315	–	109	–	–
112 1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	216	466		100656				
	кг								
113 2-1-41	Стоимость металла	0,315	147100		46337				
	т								
114 Е30-14-1	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей одноблочных на мостах под автомобильные дороги	0,9	2590,11	299,88	2331	270	1185	6,15	6
	м3		1176,75	31,11	1059	28	109	0,1185	–
115 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,9	16600		14940				
	м3								
116 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,9	209		188				
	м3								
117 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,9	112		101				
	м3								
118 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,9	112		101				
	м3								
119 30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,9	122		110				
	м3								
120 30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,9	139		125				

		м3								
121	30-1-50	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	0,9	305		275				
		м3								
122	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,9	805		725				
		м3								
123	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	42	10967,76	6217,92	460646	261153	178829	12,47	524
		шт		2349	1557,27	98658	65405	109	5,3	223

Сопряжение путепровода с насыпью Земляные работы

149	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1350	36,92	35,62	49842	48087	17233	0,0086	12
		м3 грунта		1,24	11,92	1674	16092	97	0,04363	59
150	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=22,000;	29700	1,62	1,44	48114	42768	15557	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	16038	97	0,00258	77
151	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	1350	4,14	3,54	5589	4779	2292	0,00363	5
		м3 грунта		0,52	1,23	702	1661	97	0,00405	5
152	П8-11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 11 км, 1 класс груза	2632,5	82,9	82,9	218234	218234	43647	–	–
		т		–	16,58	–	43647	100	0,03482	92
153	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1350	21,55	4,52	29093	6102	22301	0,108	146
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	22991	–	97	–	–
154	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1350	14,12	12	19062	16200	5723	0,0122	16
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	2187	3713	97	0,0122	16
155	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	217,5	19,4	–	4220	–	4093	0,123	27
		м2 спланированной площади		19,4	–	4220	–	97	–	–

Укрепительные работы

183	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы							
		м3 грунта	90	37,55	35,51	3380	3196	1134	0,0142	1
				2,04	10,94	184	985	97	0,0411	4
184	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза								
		т	148,5	19,7	19,7	2925	2925	585	–	–
				–	3,94	–	585	100	0,00827	1
185	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	90	3,77	3,24	339	292	140	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	43	101	97	0,00371	–
	Устройство упоров и рисбермы									
186	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами								
		м упора	66	3672,9	4,62	242411	305	25564	2,63	174
				398,25	1,06	26285	70	97	0,0047	–
187	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
		м3	5	2281,27	38,67	11406	193	1770	1,99	10
				310,5	14,24	1553	71	109	0,0695	–
188	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	66	317,87	13,7	20979	904	7761	0,605	40
				102,83	5,04	6787	333	109	0,0246	2
189	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	72	1028,76	0,86	74071	62	30193	2,81	202
		м3 камня в деле								
				432	0,32	31104	23	97	0,0015	–
	Укрепление откосов									
190	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см								
		м2 укрепляемой поверхности	290	1285,29	30,59	372734	8871	53234	1,22	354
				181,13	8,11	52528	2352	97	0,037	11
191	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
		т	0,97	8299,96	–	8051	–	8516	48,4	47
				8055	–	7813	–	109	–	–

192	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,97	65000		63050			
	Регуляционные дамбы								
206	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3405	36,92	35,62	125713	121286	43466	0,0086	29
				1,24	11,92	4222	40588	97	0,04363	149
207	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=22,000; *м3 грунта*	74910	1,62	1,44	121354	107870	39237	–	–
				–	0,54	–	40451	97	0,00258	193
208	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы *м3 грунта*	3405	4,14	3,54	14097	12054	5780	0,00363	12
				0,52	1,23	1771	4188	97	0,00405	14
209	П8-11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 11 км, 1 класс груза *т*	6639,75	82,9	82,9	550435	550435	110087	–	–
				–	16,58	–	110087	100	0,03482	231
210	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	3405	9,48	9,48	32279	32279	10701	–	–
				–	3,24	–	11032	97	0,01059	36
211	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	17025	1,03	1,03	17536	17536	5120	–	–
				–	0,31	–	5278	97	0,00101	17
212	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1810	10,77	5,57	19494	10082	10727	0,0355	64
				5,2	0,91	9412	1647	97	0,00307	6
213	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	630	1,81	1,81	1140	1140	244	–	–
				–	0,4	–	252	97	0,00134	1

214 Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	150	82,01	78,05	12302	11708	3866	0,0268	4
			3,87	22,7	581	3405	97	0,0776	12
215 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	150	10,15	10,05	1523	1508	508	–	–
	м3 грунта		–	3,49	–	524	97	0,01144	2
216 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	345	32,3	32,3	11144	11144	2229	–	–
	т		–	6,46	–	2229	100	0,01357	5
217 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 (15) см	900	1223,59	30,59	1101231	27531	165207	1,22	1098
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	163017	7299	97	0,037	33
218 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=5,000;	4500	93,1	0,16	418950	720	51201	0,0762	343
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	52470	315	97	0,0003	1
219 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3	8299,96	–	24900	–	26340	48,4	145
	т		8055	–	24165	–	109	–	–
220 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	3	65000		195000				
	т								
221 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	210	5032,49	4,62	1056823	970	81340	2,63	552
	м упора		398,25	1,06	83633	223	97	0,0047	1
222 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	108	1028,76	0,86	111106	93	45290	2,81	303
	м3 камня в деле		432	0,32	46656	35	97	0,0015	–
	Всего прямые затраты				**11079404**	**2424239**			**7666**
					1263446	**584107**			**1865**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7391719				

Накладные расходы, тенге	1599401
- заработная плата, тенге	285015
- трудоемкость, чел-ч	950
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	778770
Всего	**13758272**
Временные здания и сооружения (10,5 % минус возврат сумм)	1005734
- сметная заработная плата, тенге	162953
- нормативная трудоемкость, чел-ч	925
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	147 640,1
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59 056,0
Подвижной характер работ 3,7%	546 268,2
Доставка рабочих 2,5%	369 100,2
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15 886 071,0**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**33 170 116,1**
- материалы, тенге	15433909
- сметная заработная плата, тенге	5783376
Налог (2 %)	663 402,3
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33 833 518,5**
НДС (12 %)	4 060 022,2
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37 893 540,7**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94
Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)
Договор №307 от 05.11.2015г. Доп.соглашение №1 от 25.11.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-9)
Мост через р.Коктал ПК59+020 (км 58-80)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-23-99	Блок стенки 50 СПв – 6.10 (ТП 3.503-23) *шт*	10	131200		1312000				
		Всего прямые затраты				**1312000**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1312000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78720				
		Всего				**1390720**				
		Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8,минус возврат сумм)				48184,6				
		- сметная заработная плата, тенге				7216				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 389,0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 755,6				
		Подвижной характер работ 3,7%				53 239,5				
		Доставка рабочих 2,5%				35 972,6				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 548 261,3**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3 232 769,6**
- материалы, тенге	2739456
- сметная заработная плата, тенге	57217
Налог (2 %)	64 655,4
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 297 425,0**
НДС (12 %)	395 691,0
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 693 116,0**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Кумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора _____ П.Юров