# Счет-фактура № 3 от 24 марта 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №307 от 05.11.15 г., доп.соглашение №2 от 11.02.16г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкцияа/д Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак, км 58-94 Кербул. р-на Алматинск.обл 3 эт | шт | 1 | 47 097 575,09 | 47 097 575,09 | 12% | 5 651 709,01 | 52 749 284,10 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **47 097 575,09** | | **5 651 709,01** | **52 749 284,10** | | |

**Руководитель: Жумагелдиев К.С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Финансовый директор

*(должность)*

Мусаева А.Б.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул.З.Батталханова, дом 20, БИН 050740005946

**Справка стоимости выполненых работ за март 2016 года**
**договор № 307 от 05.11.2015 доп.соглашение № 2 от 11.02.2016**
**Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап) | тенге | 182 998 486,00 | 52 749 284,10 | 5 489 954,58 | 0,00 | 52 749 284,10 | 1 582 478,52 | 51 166 805,58 |
| 2 | **Всего по акту:** | тенге | **182 998 486,00** | **52 749 284,10** | **5 489 954,58** | **0,00** | **52 749 284,10** | **1 582 478,52** | **51 166 805,58** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ К.Хамитжанов

**Представитель тех. надзора:**
ТОО "BOONGROUP"
_____ **П.Юров**
М.П.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Договор №307 от 05.11.2015г. Доп.соглашение №2 от 11.02.2016г.

**Акт**

**приемки выполненных работ за март 2016**

**(локальная смета 2-1-13)**

Сервис (остаточные объемы) (Автобусные остановки, стоянки) (км 58-80; 80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Устройство посадочной площадки** | | | | | | | | | |
| 4 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 240 | 483,37 | 15,35 | 116009 | 3684 | 3511 | 0,0336 | 8 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 1426 | 1214 | 133 | 0,01766 | 4 |
| 5 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,186 | 40097,59 | 339,59 | 7458 | 63 | 35 | 0,58 | – |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 26 | 133 | 0,58 | – |
| | **Устройство стоянок** | | | | | | | | | |
| 42 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 436,5 | 640,82 | 73,75 | 279718 | 32192 | 19187 | 0,144 | 63 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 9332 | 5094 | 133 | 0,041 | 18 |
| 43 | Е27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 215 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) толщ.20см | 2259,7 | 369,65 | 27,83 | 835298 | 62887 | 43519 | 0,033 | 75 |
| | | *м2 основания* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 9,48 | 11299 | 21422 | 133 | 0,03339 | 75 |
| 45 | E27-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 2144 | 374,17 | 15,35 | 802220 | 32910 | 31367 | 0,0336 | 72 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 12735 | 10849 | 133 | 0,01766 | 38 |
| 46 | E27-54-6 | Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 6 см | 8703,4 | 43,87 | – | 381818 | – | 116 | 0,00009 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 87 | – | 133 | – | – |
| 47 | E27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,48 | 40097,59 | 339,59 | 19247 | 163 | 90 | 0,58 | – |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 68 | 133 | 0,58 | – |
| 48 | E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 2176 | 483,37 | 15,35 | 1051813 | 33402 | 31835 | 0,0336 | 73 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 12925 | 11011 | 133 | 0,01766 | 38 |
| 49 | E27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины | 4352 | 57,5 | – | 250240 | – | 59 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 44 | – | 133 | – | – |
| 50 | E27-34-2 | Установка бордюра БР 100.30.18см | 230 | 613,22 | 6,63 | 141041 | 1525 | 33783 | 0,698 | 161 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 24996 | 405 | 133 | 0,0061 | 1 |
| 51 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | 11,96 | 24700 | | 295412 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 52 | E6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 8,74 | 8747,7 | 311,32 | 76455 | 2721 | 5126 | 2,82 | 25 |
| | | *м3* | | 441 | 117,61 | 3854 | 1028 | 105 | 0,5744 | 5 |
| | **Устройство тротуаров в населенных пунктах** | | | | | | | | | |
| 137 | E27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,97 | 40097,59 | 339,59 | 78992 | 669 | 370 | 0,58 | 1 |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 278 | 133 | 0,58 | 1 |
| 138 | E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 2558 | 483,37 | 15,35 | 1236460 | 39265 | 37424 | 0,0336 | 86 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 15195 | 12943 | 133 | 0,01766 | 45 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Е27-34-2 | Установкабортовых камней БР100.20.08 | 510 | 548,32 | 6,63 | 279643 | 3381 | 74912 | 0,698 | 356 |
| | | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 55427 | 898 | 133 | 0,0061 | 3 |
| 140 | 30-3-9 | Бордюр 100.20.08 | 8,17 | 23900 | | 195263 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 141 | Е27-34-2 | Установка бордюра БР 100.30.18см | 510 | 613,22 | 6,63 | 312742 | 3381 | 74912 | 0,698 | 356 |
| | | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 55427 | 898 | 133 | 0,0061 | 3 |
| 142 | 30-3-10 | | | | | | | | | |
| | | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | 26,54 | 24700 | | 655538 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 143 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 17,79 | 8747,7 | 311,32 | 155622 | 5538 | 10434 | 2,82 | 50 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 441 | 117,61 | 7845 | 2092 | 105 | 0,5744 | 10 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **7170989** | **221781** | | | **1327** |
| | | | | | | **210592** | **68226** | | | **241** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 6738615 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 366680 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 55002 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 183 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 452260 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **7989929** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм) | | | | 276846,6 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 41458 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 235 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 82 667,8 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 33 067,1 | | | | |
| | | Подвижной характер работ 3,7% | | | | 305 870,7 | | | | |
| | | Доставка рабочих 2,5% | | | | 206 669,4 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **8 977 718,3** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **18 745 475,9** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 14070228 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1025738 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1986 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 374 909,5 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **19 120 385,4** |
| НДС (12 %) | 2 294 446,2 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **21 414 831,6** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)
Договор №307 от 05.11.2015г. Доп.соглашение №2 от 11.02.2016г.

**Акт**
**приемки выполненных работ за март 2016**
**(локальная смета 2-1-5)**
Примыкания и пересечения (км 80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Е27-66-6 | Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л | 2,59 | 44588,77 | 4677,52 | 115485 | 12115 | 9572 | 7,13 | 18 |
| | | *т битума* | | 1253,25 | 1525,5 | 3246 | 3951 | 133 | 6,78 | 18 |
| 7 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 2,59 | 40097,59 | 339,59 | 103853 | 880 | 485 | 0,58 | 2 |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 365 | 133 | 0,58 | 2 |
| 8 | Е27-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 3362,9 | 24,52 | 15,35 | 82458 | 51621 | 49199 | 0,0336 | 113 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 19976 | 17016 | 133 | 0,01766 | 59 |
| 9 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины | 13451,6 | 0,02 | – | 269 | – | 180 | 0,00009 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 135 | – | 133 | – | – |
| 10 | 30-10-16 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II | 805,28 | 3780 | | 3043958 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Е27-66-6 | Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л | 0,74 | 44588,77 | 4677,52 | 32996 | 3461 | 2734 | 7,13 | 5 |
| | *т битума* | | 1253,25 | 1525,5 | 927 | 1129 | 133 | 6,78 | 5 |
| 12 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,74 | 40097,59 | 339,59 | 29672 | 251 | 138 | 0,58 | – |
| | *т* | | – | 140,94 | – | 104 | 133 | 0,58 | – |
| 13 Е27-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см (5см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых м/зс плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 3362,9 | 24,52 | 15,35 | 82458 | 51621 | 49199 | 0,0336 | 113 |
| | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 19976 | 17016 | 133 | 0,01766 | 59 |
| 14 Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины | 6725,8 | 0,02 | – | 135 | – | 89 | 0,00009 | 1 |
| | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 67 | – | 133 | – | – |
| 15 30-10-10 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | 402,44 | 4750 | | 1911590 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **5402874** | **119949** | | | **253** |
| | | | | | **44327** | **39581** | | | **143** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 5238599 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 111596 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 16739 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 56 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 330868 | | | | |
| | **Всего** | | | | **5845338** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм) | | | | 202537,7 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 30330 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 172 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 60 478,8 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 24 191,5 | | | | |
| | Подвижной характер работ 3,7% | | | | 223 771,4 | | | | |
| | Доставка рабочих 2,5% | | | | 151 196,9 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **6 507 514,3** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **13 587 689,9** |
| - материалы, тенге | 10938195 |
| - сметная заработная плата, тенге | 450638 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 624 |
| Налог (2 %) | 271 753,8 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **13 859 443,7** |
| НДС (12 %) | 1 663 133,2 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **15 522 576,9** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Договор №307 от 05.11.2015г. Доп.соглашение №2 от 11.02.2016г.

**Акт**

**приемки выполненных работ за март 2016г.**

**(локальная смета 2-1-10)**

Мост через р.Коксу, км 69+310

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Конструкция сопряжения** | | | | | | | | |
| 156 | Е30-3-1 | Устройство щебеночных подушек под фундаменты | 77 | 2281,27 | 38,67 | 175658 | 2978 | 27255 | 1,99 | 153 |
| | | *м3* | | 310,5 | 14,24 | 23909 | 1096 | 109 | 0,0695 | 5 |
| 157 | Е30-35-4 | Укладка переходных сборных плит длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью | 19,62 | 2829,63 | 557,08 | 55517 | 10930 | 21878 | 5,18 | 102 |
| | | *м3* | | 879,75 | 143,26 | 17261 | 2811 | 109 | 0,53 | 10 |
| 158 | 30-23-111 | Плита переходная П 400.98.25 (ТП 3.503.1-96) | 18 | 34500 | | 621000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 159 | 30-23-113 | Плита переходная П 400.124.25 (ТП 3.503.1-96) | 4 | 44700 | | 178800 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 160 | Е30-13-4 | Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей | 2,88 | 13975,55 | 1678,21 | 40250 | 4833 | 9328 | 14,41 | 42 |
| | | *м3* | | 2470,5 | 501,12 | 7115 | 1443 | 109 | 2,0247 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 30-1-60 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов | 2,88 | 805 | | 2318 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 162 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | 0,36 | 50900 | | 18324 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 163 Е30-7-1 | Устройство монолитного упора | 1,6 | 10542,81 | 532,08 | 16868 | 851 | 988 | 2,55 | 4 |
| | *м3* | | 434,25 | 131,85 | 695 | 211 | 109 | 0,434 | 1 |
| 164 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 1,6 | 161 | | 258 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 165 Е30-8-1 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | 0,146 | 8299,96 | – | 1212 | – | 1282 | 48,4 | 7 |
| | *т* | | 8055 | – | 1176 | – | 109 | – | – |
| 166 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,045 | 47400 | | 2133 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 167 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,101 | 52400 | | 5292 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1117630** | **19592** | | | **308** |
| | | | | | **50156** | **5561** | | | **22** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1047883 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 60731 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 9110 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 30 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 70702 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1249063** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (10,5 % минус возврат сумм) | | | | 93406 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 14794 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 84 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 13 424,7 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5 369,9 |
| Подвижной характер работ 3,7% | 49 671,4 |
| Доставка рабочих 2,5% | 33 561,7 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 444 496,9** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **3 016 109,5** |
| - материалы, тенге | 2187980 |
| - сметная заработная плата, тенге | 256158 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 591 |
| Налог (2 %) | 60 322,2 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3 076 431,7** |
| НДС (12 %) | 369 171,8 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3 445 603,5** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)
Договор №307 от 05.11.2015г. Доп.соглашение №2 от 11.02.2016г.

**Акт**
**приемки выполненных работ за март 2016**

**(локальная смета 2-1-6)**

Обстановка дороги Дорожные знаки и разметка (км 80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Ограждения** | | | | | | | | | |
| 32 | Е27-83-1 | Установка сигнальных стоек | 50 | 747,86 | 146,19 | 37393 | 7310 | 35543 | 3,2 | 160 |
| | | *шт* | | 506,25 | 28,22 | 25313 | 1411 | 133 | 0,11 | 6 |
| 33 | 99-1-16(пл) | Стоимость сигнальных столбиков | 50 | 860 | | 43000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е27-59-5 | Установка оцинковоанного барьерного ограждений | 1112 | 486,96 | 21,63 | 541500 | 24053 | 282703 | 1,13 | 1257 |
| | | м | | 185,85 | 5,3 | 206665 | 5894 | 133 | 0,0214 | 24 |
| 35 | 99-1-17(пл) | Стоимость 11ДО-ММ Н-К | 1112 | 3110 | | 3458320 | | | | |
| | | пм | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4080213** | **31362** | | | **1417** |
| | | | | | | **231978** | **7305** | | | **30** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3816873 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 318246 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 47737 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 159 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 263908 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **4662366** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм) | | | | 155756,5 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 28083 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 159 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 48 181,2 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 19 272,5 | | | | |
| | | Подвижной характер работ 3,7% | | | | 178 270,5 | | | | |
| | | Доставка рабочих 2,5% | | | | 120 453,1 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **5 184 299,8** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **10 824 818,0** | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 7511935 |
| - сметная заработная плата, тенге | 980015 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2261 |
| Налог (2 %) | 216 496,4 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **11 041 314,4** |
| НДС (12 %) | 1 324 957,7 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **12 366 272,1** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров