Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "Жамалбек"
Дата оформления: 16.06.2009г.
Наименование строительства и его адрес:

Лот № 3 - Строительство ограждения ДДУ № 54

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за _ июнь _ 2009 г.

Код	Код	Договор			Орган. правовая форма
		номер	дата		наименование
467.037.015.421		16	08.05.2009г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце июнь	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце июнь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	16 288 427		15 471 220			817 207			1 954 611	18 243 038
в том числе: июнь		12 474 604		11 848 740		625 864			1 496 952	13 971 556

Заказчик _____ О.Аяпов

Подрядчик _____ А.Жамалбеков

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Жамалбек"

Дата оформления: 16.06.2009г.

Наименование строительства и его адрес:

ЛОТ № 2 - Строительство ограждений ДДУ № 54

Договор № 16 от 08.05.2009г.

Акт выполненных работ

за **июнь** 2009 г.

Код бюджетной квалификации **467.037.015.421**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
1	**Ограждение территории детского сада № 54**				
	- разработканта 2 группы вручную с засыпкой вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	71,57	1473,74	105 476
	- устройство бетонных фундаментов столбов с гидроизоляцией	м3	11,57	123799,41	1 432 359
	- установка стоек из труб диам. 100 мм	1т	2,41	425051,34	1 024 374
	- окраска металлических поверхностей	м2	1632,51	108,34	176 860
	- изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	24,518	452940,01	11 105 183
	-перевозка мусора автомобилями-самосвалами	т	238,560	533,64	127 305
	Итого:				*13 971 556*
Сумма по договору		**18 243 038**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**18 243 038**	тенге		
выполнено за **июнь** 2009г.		**13 971 556**	тенге		
Удержан аванс		**4 191 467**	тенге		
Удержание суммы 5%		**698 578**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**9 081 511**	тенге		

Заказчик _____ О.Аяпов

Исполнитель _____ А.Жамалбеков