Счет-фактура № 17 от 29 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр ул. З.Батталханова, дом 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №307 от 05.11.15 г., доп.соглашение №2 от 11.02.16г.доп.согл. №3 от 27.07.16г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)	шт	1	18 749 903,57	18 749 903,57	12%	2 249 988,43	20 999 892,00		
Всего по счету:					**18 749 903,57**		**2 249 988,43**	**20 999 892,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул.З.Батталханова, дом 20, БИН 050740005946

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь 2016 года
договор № 307 от 05.11.2015 доп.соглашение № 2 от 11.02.2016 доп.соглашение № 3 от 27.07.2016
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)	тенге	182 998 486,00	119 423 289,48	5 489 954,58	98 423 397,48	20 999 892,00	629 996,76	20 369 895,24
2	**Всего по акту:**	тенге	**182 998 486,00**	**119 423 289,48**	**5 489 954,58**	**98 423 397,48**	**20 999 892,00**	**629 996,76**	**20 369 895,24**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора:
ТОО "BOONGROUP"
_____ **П.Юров**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Договор №307 от 05.11.2015г. доп.соглашение №2 от 11.02.2016г. доп.соглашение № 3 от 27.07.2016

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 2-1-3 (2))

Дорожная одежда (80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Для устройства обочин	10066,65	29,62	28,58	298174	287705	103017	0,0069	69
		м3 грунта		0,99	9,56	9966	96237	97	0,035	352
2	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	16106,64	139,8	139,8	2251708	2251708	450342	–	–
		т		–	27,96	–	450342	100	0,05872	946
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	10066,65	14	14	140933	140933	46870	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	48320	97	0,01567	158
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=7,000;	70466,55	1,39	1,39	97949	97949	28708	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	29596	97	0,00137	97
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10066,65	14,12	12	142141	120800	42671	0,0122	123
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	16308	27683	97	0,0122	123

6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см (9 см)	104000	75,08	20,36	7808320	2117440	1406714	0,0317	3297
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	498160	559520	133	0,02033	2114
		Всего прямые затраты				**10739225**	**5016535**			**3489**
						524434	**1211698**			**3790**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5198256				
		Накладные расходы, тенге				2078322				
		- заработная плата, тенге				311748				
		- трудоемкость, чел-ч				1039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				769053				
		Всего				**13586600**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13586600**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**28368821**				
		- материалы, тенге				10853959				
		- сметная заработная плата, тенге				4275973				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8318				
		Налог (2 %)				567376				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**28936197**				
		НДС (12 %)				3472344				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**32408541**				
		Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974				**20 999 892**				

Заказчик С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров