СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740005946-20171006-45685663	1.1. Номер учетной системы 5
2. Дата выписки 06.10.2017	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.10.2017	
4. Исправленный	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740005946	6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-ЖАС"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. БАТТАЛХАНОВ, д. 20	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия 60001	9.2. Номер 0015400
11. Дополнительные сведения Акт выполненных работ	

10. Категория поставщика

- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ598560000000205056
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775	16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] ✔ Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000	22. Назначение платежа Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап) за июнь
23. Код товаров, работ, услуг	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 050740005946	26.1 ИИН/БИН 050140000775

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственн ью "Асыл-ЖАС"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. БАТТАЛХАНОВ, д. 20

26.2 Наименование Госуда зенное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Условия поставки

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 307 и доп соглашения № 5 от 12.05.2017

27.4. Дата 05.11.2015

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 3

32.2 Дата 05.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап) за июнь			796	1	10465500.89	10465500.89			10465500.89	12%	1255860.11	11721361			1	

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Ко[illegible] во (объем)	[illegible]на (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	[illegible]С		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
							Всего по счету:	10465500.89		0	10465500.89		1255860.11	11721361				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

5nFBwGmNw2AacNonlCgVp+r1poObG5VW3pDJ8EMIQ
3fvFuCxYFb2AWmKPHRUuKdcwaao3Or35BE17z/ZIIAT
LQ==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Жумагелдиев Казбек Сейтахынович

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул.З.Батталханова, дом 20, БИН 050740005946

Справка стоимости выполненых работ за июнь 2017 года

Дополнительное соглашение № 6 от 13.06.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору 2017	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)	тенге	25 032 429,06	26 142 614,00	1 110 184,94	14 421 253,00	11 721 361,00	664 166,80	11 057 194,20
2	**Всего по акту:**	тенге	**25 032 429,06**	**26 142 614,00**	**1 110 184,94**	**14 421 253,00**	**11 721 361,00**	**664 166,80**	**11 057 194,20**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора:
ТОО "BOONGROUP"
_____ **П.Юров**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2017
(локальная смета 2-1-1)
Устройство бетонного лотка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Устройство бетонного лотка									
1	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	91,52	1433,37	38,67	131182	3539	32395	1,99	182
		м3		310,5	14,24	28417	1303	109	0,0695	6
2	Е6-1-16	Устройство монолитной плиты В7,5	82,36	4329,93	196,62	356613	16194	29967	1,79	147
		м3		272,25	74,27	22423	6117	105	0,3628	30
3	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	82,36	161		13260				
		м3								
4	Е27-81-1	Устройство геотекстиля	240,6	3,05	–	734	–	972	0,0206	5
		м2 поверхности		3,04	–	731	–	133	–	–
5	1-1-1396	Геокомпозит ГТ-Д KGS(3) 2,5	240,6	285		68571				
		м2								
		Всего прямые затраты				**570360**	**19733**			**334**
						51571	**7420**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				499056				

Накладные расходы, тенге	63334
- заработная плата, тенге	9500
- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38022
Всего	**671716**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	24719
- сметная заработная плата, тенге	3485
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,4 %)	2786
На оплату дополнительных отпусков (1 %)	6964
Подвижной характер работ 3,7%	25 768
Доставка рабочих 2,5%	17 411
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**749 364**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**1 564 672**
- материалы, тенге	1042029
- сметная заработная плата, тенге	170644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	422
Налог (2 %)	31 293
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 595 965**
НДС (12 %)	191 516
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 787 481**

Заказчик С.Самуратов

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик К.Жумагелдиев

П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-1-3)

Дорожная одежда (80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Для устройства обочин	4188,32	29,62	28,58	124058	119702	42860	0,0069	29
		м3 грунта		0,99	9,56	4146	40040	97	0,035	147
2	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	6701,32	139,8	139,8	936845	936845	187369	–	–
		т		–	27,96	–	187369	100	0,05872	394
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4188,32	14	14	58636	58636	19501	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	20104	97	0,01567	66
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=7,000;	29318,24	1,39	1,39	40752	40752	11945	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	12314	97	0,00137	40
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4188,32	14,12	12	59139	50260	17754	0,0122	51
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6785	11518	97	0,0122	51

6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см (9 см)	43274	75,08	20,36	3249012	881059	585328	0,0317	1372
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	207282	232814	133	0,02033	880
		Всего прямые затраты				**4468442**	**2087254**			**1452**
						218213	**504159**			**1578**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2162974				
		Накладные расходы, тенге				864757				
		- заработная плата, тенге				129714				
		- трудоемкость, чел-ч				432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				319992				
		Всего				**5653191**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5653191**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**11803863**				
		- материалы, тенге				4516290				
		- сметная заработная плата, тенге				1779156				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3462				
		Налог (2 %)				236077				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12039940**				
		НДС (12 %)				1444793				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**13484733**				
		Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974				**8 737 756**				

Заказчик С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

(локальная смета 2-1-13)

Строительство туалета на 2 очка с автопавильоном

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительство туалета на 2 очка с автопавильоном								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	129	23,36	22,08	3013	2848	856	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	165	717	97	0,0193	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,29	218,93	–	282	–	319	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	282	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	82,137	6,83	6,83	561	561	149	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	154	97	0,0061	1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	82,137	21,55	4,52	1770	371	1357	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1399	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24	134,1	–	3218	–	3636	0,972	23
		м3 грунта								

			134,1	–	3218	–	113	–	–
6	E1-24-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	26	9,24	9,24	240	240	76	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	78	97	0,0115	–
7	E6-13-1								
	Устройство бетонных стен выгребной ямы, бетон В-12,5	4,17	5376,38	86,6	22420	361	2290	3,06	13
	м3								
			490,5	32,72	2045	136	105	0,1598	1
8	E6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,49	8679,62	241,1	21612	600	3591	8,06	20
	м3								
			1282,5	91,08	3193	227	105	0,4448	1
9	4-1-14								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,168	39437		6625				
	т								
10	E8-13-1								
	Кладка простых наружных стен из пескоблоков	5,275	1561,57	291,91	8237	1540	4342	3,85	20
	м3 кладки								
			587,25	110,25	3098	582	118	0,53	3
11	99-1-1(пл)								
	Стоимость пекоблока	404	120		48480				
	шт								
12	E10-11-1								
	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	11,2	1884,38	46,81	21105	524	2191	0,94	11
	м2 перекрытий								
			145,35	17,69	1628	198	120	0,0864	1
13	E10-73-1								
	Сборка кровли из профильного оцинкованного листа	11,2	150,36	10,78	1684	121	1168	0,533	6
	м2 кровли								
			82,8	4,07	927	46	120	0,0199	–
14	1-1-3760								
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	11,38	578		6578				
	м2								
15	E15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	71,37	195,91	1,96	13982	140	8194	0,611	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	7772	32	105	0,0262	2
1.1 Автопавильон									
16	E1-165-2								
	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,475	402,75	–	997	–	1127	2,8	7
	м3 грунта								

			402,75	–	997	–	113	–	–
17 Е6-1-2	Бетонирование стоек	2,475	5392,36	98,32	13346	243	1904	4,41	11
	м3								
			695,25	37,15	1721	92	105	0,1814	–
18 Е9-1-1	Монтаж каркаса стоек и прогонов	0,922	8368,91	3350,04	7716	3089	3751	20	18
	т конструкций								
			3690	830,84	3402	766	90	2,92	3
19 2-1-132	Стоимость м/конструкций каркаса из профильной квадратной трубы	0,922	133604		123183				
	т								
20 Е9-5-1	Стены общивка стальным листом	0,17	15193,31	1453,33	2583	247	1211	43,7	7
	т конструкций								
			7492,5	421,38	1274	72	90	1,59	–
21 2-1-254	М/конструкции обшивки соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,17	101301		17221				
	т								
22 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	15,75	121,68	8,31	1916	131	1786	0,5663	9
	м2 кровли								
			94,18	1,17	1483	18	119	0,0048	–
23 1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	15,75	578		9104				
	м2								
24 Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы	3	3005,91	74,49	9018	223	2786	5,2	16
	урна								
			864,6	19,74	2594	59	105	0,096	–
25 П7-48-1	Перевозка грузов на 48 км, 1 класс груза	33,22	259,9	259,9	8634	8634	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
1.2 Устройство смотровой эстакады									
26 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	5,79	4005,76	100,65	23193	583	1120	0,97	6
	м3								
			146,25	38,03	847	220	105	0,1857	1
1.3 Устройство пешеходной дорожки к туалету									
27 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	1197,42	100,89	958	81	153	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	99	31	118	0,18	–
28 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15 толщиной 10см	0,84	4832,36	196,62	4059	165	306	1,79	2
	м3								

	272,25	74,27	229	62	105	0,3628	–
Всего прямые затраты			**381735**	**20702**			**226**
			36373	**3490**			**15**
В том числе стоимость: материалов, тенге			324659				
Накладные расходы, тенге			42313				
- заработная плата, тенге			6347				
- трудоемкость, чел-ч			21				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25443				
Всего			**449491**				
Временные здания и сооружения (4,6 %)			16541				
- сметная заработная плата, тенге			2332				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			13				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,4 %)			1864				
На оплату дополнительных отпусков (1 %)			4660				
Подвижной характер работ 3,7%			17 243				
Доставка рабочих 2,5%			11 651				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**501 450**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)			**1 047 028**				
- материалы, тенге			677888				
- сметная заработная плата, тенге			114978				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			275				
Налог (2 %)			20 941				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1 067 968**				
НДС (12 %)			128 156				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1 196 124**				

Заказчик С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров