АКТ
приемки объемов выполненных работ по ремонту кровли дома № 16, ул. Коммунальная

г. Караганда **«____»_____2011г.**

1. Объект: Кровля по адресу улица Коммунальная, дом 16
2. Заказчик: ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды»
3. Подрядчик: ПК «Аспап»
4. Технадзор: ТОО «Стройтехнология»

Комиссия в составе:

Бегимов Кайрат Баяндинович	Исполняющий обязанности заместителя акима района им. Казыбек би г. Караганды
Камалиев Мурат Тилеубекович	Депутат Карагандинского городского маслихата
Латышева Людмила Леонидовна	Начальник отдела жилищной инспекции и благоустройства ГУ «Аппарат акима района им. Казыбек би г. Караганды»
Тишмаганбетов Дулат Магауиевич	главный специалист отдела жилищной инспекции и благоустройства ГУ «Аппарат акима района им. Казыбек би г. Караганды»
Петухова Галина Юрьевна	главный специалист УЧС г. Караганды
Алимбаев Хайролла	главный специалист ТОО «Стройтехнология»
Нурмагамбетов Нурбек	главный специалист ГУ «Отдел строительства г. Караганды»
Ашимов Толеген Мукатаевич	председатель ПК «Аспап»
Нуртазин Нурлан	прораб ПК «Аспап»
Приходько Нина Сергеевна	Управляющая домом

произвела осмотр и приемку выполненных работ по ремонту кровли и установила:

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с дефектной ведомостью.
Стоимость по смете составляет: 5 188 804 тенге.
Фактическая стоимость работ составляет: 5 188 804 тенге.
Незавершенные работы: нет.
Дополнительные работы: нет.
Примечание: гарантийный срок: 2 года.

Заключение комиссии: Капитальный ремонт кровли дома № 16 по улице Коммунальная выполнены в соответствии с требованиями СНиП и подлежат передаче для дальнейшей эксплуатации жильцам дома по акту приема-передачи.

Исполняющий обязанности заместителя акима района им. Казыбек би г. Караганды — К. Б. Бегимов

Депутат Карагандинского городского маслихата — М.Т. Камалиев

Начальник отдела жилищной инспекции и благоустройства ГУ «Аппарат акима района им. Казыбек би г. Караганды» — Л.Л. Латышева

Главный специалист отдела жилищной инспекции и благоустройства ГУ «Аппарат акима района им. Казыбек би г. Караганды» — Д. Тишмаганбетов

Главный специалист УЧС г. Караганды — Г.Ю. Петухова
С А. Шаматаев

Главный специалист ТОО «Стройтехнология» — Х. Алимбаев

Главный специалист ГУ «Отдел строительства г. Караганды» — Н.Нурмагамбетов

Председатель ПК «Аспап» — Т.М. Ашимов

Прораб ПК «Аспап» — Н. Нуртазин

Управляющая домом — Н.С. Приходько

Счет-фактура № 00000000049 от 27 мая 2011 г.

(1)

(1а)

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301700005981, БИН: 920240000206, 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0000874, от 26.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 32 от 07.04.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301700005981, БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП", 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000033368, БИН: 950740000587, ГУ Аппарат Акима р-на им.Казыбек Би, Республика Казахстан, Карагандинская область, район имени Казыбек би, город Караганда, Алиханова, дом № 11а (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Аппарат Акима р-на им.Казыбек Би (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000033368, БИН: 950740000587, Республика Казахстан, Карагандинская область, район имени Казыбек би, город Караганда, Алиханова, дом № 11а (10а)

ИИК покупателя: KZ63070103KSN3004000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли дома № 16 по улице Коммунальная	шт	1	3 571 428,57	3 571 428,57	12%	428 571,43	4 000 000,00		
Всего по счету:					**3 571 428,57**		**428 571,43**	**4 000 000,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Биккина Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Биккина Р.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Наименование объекта: Коммунальная,16

Акт
выполненных работ за май 2011г.
Ремонт кровли Коммунальная,16

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е69-18-1	Очистка помещений от мусора	272,5	6,08	–	1657	–	1491	0,046	13
		м2 пола		6,08	–	1657	–	90	–	–
2	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	29,6	11,24	1,59	333	47	315	0,0673	2
		м2 кровли		9,65	0,27	286	8	107	0,0027	–
3	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	378	24,15	2,64	9129	998	8882	0,1516	57
		м2 кровли		21,51	0,45	8131	170	107	0,0046	2
4	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш -. стропила со стойками и подкосами из досок	118,7	36,77	1,67	4365	198	4494	0,2268	27
		м2 кровли		35,1	0,29	4166	34	107	0,0029	–
5	Е12-14-2	Разборка утепления кровли из шлака	55,64	6360,53	307,15	353900	17090	33053	3,1165	173
		м3 утеплителя		439,88	115,31	24475	6416	107	0,5625	31
6	Е58-2-1	Разборка пароизоляции из рулонных материалов	378	29,02	2,02	10970	764	11050	0,1741	66
		м2 кровли		27	0,32	10206	121	107	0,0028	1
7	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	55,64	747,03	307,15	41565	17090	33053	3,1165	173
		м3 утеплителя		439,88	115,31	24475	6416	107	0,5625	31

8	99-1-1прайс-	Шлак *м3*	57,31	384,42		22031			
9	Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов *м2*	392	260,85	0,44	102253	172	8241	0,1186
				19,58	0,07	7675	27	107	0,0007
10	Е10-5-1	Установка стропильной системы *м3 древесины в конструкции*	18,57	23143,99	395,71	429784	7348	83425	25,875
				4010,63	149,06	74477	2768	108	0,725
11	Е58-16-1	Обертывание толем деревянных конструкций, соприкасающихся с кирпичем *м2 слоя*	22,2	157	0,4	3485	9	162	0,0452
				6,73	0,07	149	2	107	0,0006
12	Е10-50-2	Устройство обрешетки разреженной *м2 покрытия*	378	278,66	8,39	105333	3171	17779	0,2461
				40,37	3,18	15260	1202	108	0,0155
13	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	7,79	599,34	35,14	4669	274	1309	0,897
				142,31	13,23	1109	103	108	0,065
14	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	378	21,42	1,14	8097	431	2373	0,03335
				5,38	0,43	2034	163	108	0,0021
15	Е58-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок *м2 слоя*	378	157	0,4	59346	151	2750	0,0452
				6,73	0,07	2544	26	107	0,0006
16	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа *м2*	180,32	128,68	42,81	23204	7719	10123	0,36455
				58,74	10,57	10592	1906	81	0,03775
17	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	210,2	1190		250138			

Всего прямые затраты	**1430259**	**55462**	**1234**
	187236	**19362**	**93**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1187558		
Накладные расходы, тенге	218500		
- заработная плата, тенге	32775		
- трудоемкость, чел-ч	109		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	98926
Всего	**1747685**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1747685**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3409733**
- материалы, тенге	2316926
- сметная заработная плата, тенге	467017
Налог (2 %)	68195
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3477928**
Стоимость составления сметной документаций	37434
Стоимость экспертизы сметной документаций	39018
Услуги инжиниринговых услуг	17049
НДС (12 %)	428571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4000000**

Сдал_____ прораб Нуртазин Н.

Принял_____

Технологическое сопровождение_____ Алимбаев Х.

Наименование стройки: Кровля Коммунальная,16

Ведомость ресурсов по локальной смете

Ремонт кровли Коммунальная,16

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. з/п машинистов	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1234		
	Затраты труда машинистов	чел-ч	93		
	Машины и механизмы				
1. 0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06762	1625,00	110
				339,80	23
2. 0-3-98	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш-ч	4,75594	1352,00	6430
				310,50	1477
3. 0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	1,98352	5,57	11
					0
4. 0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,36064	89,87	32
					0
5. 0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш-ч	0,04508	148,00	7
					0
6. 0-22-2	Машины сверлильные электрические	маш-ч	5,43214	10,24	56
					0
7. 0-25-27	Прочие машины	тенге	–	-	48816
					17862

Итого по машинам и механизмам **19362**

Материалы

1. 1-1-4	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,139133	56500,00	7861
2. 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,139275	154700,00	21546
3. 1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	кг	38,466	83,00	3192
4. 1-1-259	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02291	26200,00	600
5. 1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	776,16	49,00	38032
6. 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	210,2	1190,00	250138
7. 1-1-471	Паста антисептическая	т	0,0558957	225200,00	12588
8. 1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	т	0,057567	80500,00	4634
9. 1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	891,43	125,00	111429
10. 1-1-952	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,035923	9150,00	329
11. 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	17,2701	16000,00	276322
12. 1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	7,938	10200,00	80968
13. 1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	2,2284	12200,00	27186
14. 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0198352	146000,00	2896
15. 30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	57,3092	5450,00	312335
16. 31-1-4	Прочие материалы	тенге	–		15468
17. 31-1-5	Мусор строительный	т	10,45566		–
18. 99-1-1	Шлак	м3	57,31	384,42	22031

Итого по материалам **1187555**

15

Счет-фактура № 00000000050 от 29 июня 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301700005981, БИН: 920240000206, 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0000874, от 26.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 32 от 07.04.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, район имени Казыбек би, город Караганда, Алиханова, дом № 11а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301700005981, БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП", 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000033368, БИН: 950740000587, ГУ Аппарат Акима р-на им.Казыбек Би, Республика Казахстан, Карагандинская область, район имени Казыбек би, город Караганда, Алиханова, дом № 11а (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Аппарат Акима р-на им.Казыбек Би (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000033368, БИН: 950740000587, Республика Казахстан, Карагандинская область, район имени Казыбек би, город Караганда, Алиханова, дом № 11а (10а)

ИИК покупателя: KZ63070103KSN3004000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли дома № 16 по улице Коммунальная	шт	1	1 061 432,14	1 061 432,14	12%	127 371,86	1 188 804,00		
Всего по счету:					**1 061 432,14**		**127 371,86**	**1 188 804,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Биккина Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Биккина Р.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование объекта: Коммунальная,16

Акт
выполненных работ за июнь 2011г.
Ремонт кровли Коммунальная,16

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа / м2	197,68	128,68 / 58,74	42,81 / 10,57	25437 / 11612	8463 / 2089	11098 / 81	0,36455 / 0,03775	72 / 7
2	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 / м2	243,4	1190		289646				
3	Е10-15-1	Устройство слуховых окон / слуховое окно	1	3246,04 / 1107,45	102,01 / 39,38	3246 / 1107	102 / 39	1238 / 108	6,992 / 0,1875	7 / –
4	Е15-201-5	Остекление слуховых окон / м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,5	562,16 / 57,19	2,18 / 0,79	281 / 29	1 / –	28 / 95	0,3634 / 0,004	– / –
5	1-1-813	Задвижка накладная / шт	1	142		142				
6	1-1-819	Петля накладная / шт	2	40		80				
7	6-5-86	Створки для слуховых окон, площадь 0,4 до 0,6 м2 / м2	1	4090		4090				
8	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 / м2 проемов	0,64	460,29	38,61	295	25	162	1,4145	1

				220,72	1	141	9	108		
9	1-1-819	Петля накладная	3	40		120				
		шт								
10	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
11	6-7-3	Блоки люков	1	3450		3450				
		м2								
12	Е58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	1	4581,79	1,01	4582	1	52	0,316	–
		шт								
				49,28	0,23	49	–	107	0,002	–
13	Е62-29-7	Окраска масляными составами ограждения кровли	22,2	151,79	0,04	3370	1	2507	0,738	16
		м2								
				118,89	0,02	2639	–	95	0,0001	–
14	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	41,4	303,85	0,84	12579	35	996	0,1445	6
		м								
				22,34	0,14	925	6	107	0,0013	–
15	Е58-18-5	Устройство конька из листовой стали	55,7	624,52	1,27	34786	71	4497	0,4816	27
		м								
				75,26	0,2	4192	11	107	0,002	–
16	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	22,4	25,79	1,13	578	25	162	0,04014	1
		м ходов								
				6,23	0,43	140	10	108	0,002	–
17	Е10-3-5	Устройство ветровой доски	37	801,95	9,43	29672	349	10006	1,6445	61
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				246,85	3,58	9133	132	108	0,01738	1
18	Е61-2-7	Ремонт штукатурки вентшахт	54,1	577,83	33,79	31261	1828	20212	2,266	123
		м2								
				387,65	5,62	20972	304	95	0,031	2
19	Е62-19-1	Окраска известковыми составами вентшахт	54,1	46,51	0,05	2516	3	1453	0,1846	10
		м2								
				28,24	0,02	1528	1	95	0,0001	–
20	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	12,62	27,1	27,1	342	342	215	–	–
		т								
				–	18,97	–	239	90	0,03984	1
21	П8-12-1	Вывоз мусора	12,62	89,2	89,2	1126	1126	203	–	–
		т								
				–	17,84	–	225	90	0,03746	–
		Всего прямые затраты				**447907**	**12372**			**324**

	52467	**3065**
В том числе стоимость: материалов, тенге	383070	
Накладные расходы, тенге	52829	
- заработная плата, тенге	7924	
- трудоемкость, чел-ч	26	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30044	
Всего	**530780**	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**530780**	
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1035552**	
- материалы, тенге	747370	
- сметная заработная плата, тенге	123803	
Налог (2 %)	20711	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1056263**	
Услуги инжиниринговых услуг	5169	
НДС (12 %)	127372	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1188804**	

Сдал_____ прораб Нуртазин Н.

Принял_____

Технологическое сопровождение_____ Алимбаев Х.