СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740005946-20170726-38424111	**1.1. Номер учетной системы** 2
2. Дата выписки 26.07.2017	**3. Дата совершения оборота** 26.07.2017
4. Исправленный **4.1** Дата **4.2** Номер **4.3** Регистрационный номер	**5.** Дополнительный **5.1** Дата **5.2** Номер **5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740005946 **6.1** РНН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-ЖАС"

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. БАТТАЛХАНОВ, д. 20

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0015400

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник договора о совместной деятельности
- F ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 2
11.2. Дата 26.07.2017

12. Дополнительные сведения Акт выполненных работ

13. КБе 17 **14.** ИИК KZ598560000000205056

15. БИК KCJBKZKX **16.** Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050140000775 **17.1** РНН реорганизованного лица

18. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26

Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740005946
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-ЖАС"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. БАТТАЛХАНОВ, д. 20

23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 050140000775
23.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 307 и доп соглашения № 5 от 12.05.2017
24.2 Дата 05.11.2015

25. Условия оплаты по договору

26. Способ отправления

27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата

28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ93070102KSN0901000

31. Назначение платежа Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)

30. Код товаров, работ, услуг

32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)			1	12876118.75	12876118.75			12876118.75	12%	1545134.25	14421253		
		Всего по счету:				**12876118.75**		**0.00**	**12876118.75**		**1545134.25**	**14421253.00**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП	
36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	8dubjhnzKf64vcuv7LHYLZPOtMriUa3/YL6SBrUHBCCuFa gzH/vMEJ8GS+h+zwVKntdw0hDk/5BzZl6pNj1Y0g==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	Жумагелдиев Казбек Сейтахынович

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул.З.Батталханова, дом 20, БИН 050740005946

Справка стоимости выполненых работ за июнь 2017 года

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору 2017	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)	тенге	35 895 979,58	14 421 253,00	1 110 184,94	0,00	14 421 253,00	446 018,14	13 975 234,86
2	**Всего по акту:**	тенге	**35 895 979,58**	**14 421 253,00**	**1 110 184,94**	**0,00**	**14 421 253,00**	**446 018,14**	**13 975 234,86**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора:
ТОО "BOONGROUP"

_____ **П.Юров**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-1-13 (2))

Сервис (остаточные объемы) (Автобусные остановки, стоянки) (км 58-80; 80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Устройство посадочной площадки									
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	20	90,89	17,83	1818	357	305	0,0416	1
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	128	101	133	0,01827	–
	0.6 Устройство смотровой эстакады для грузовых автомобилей (1шт)									
24	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,024	14359,66	5522,03	345	133	160	35,9	1
		т конструкций		6075	1322,37	146	32	90	4,73	–
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,024	147100		3530				
		т								
26	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	108	3814,18	21,63	411931	2336	27457	1,13	122
		м		185,85	5,3	20072	572	133	0,0214	2

29 Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,67	17937,37	627,69	29955	1048	21491	86,5	144
	т конструкций		14197,5	101,25	23710	169	90	0,49	1
30 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,54	154200		83268				
	т								
31 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,13	172800		195264				
	т								
32 Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком	10	35,96	–	360	–	312	0,177	2
	м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	297	–	105	–	–
	Всего прямые затраты				**726471**	**3874**			**270**
					44353	**874**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				678245				
	Накладные расходы, тенге				49725				
	- заработная плата, тенге				7459				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46572				
	Всего				**822768**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**822768**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**1717940**				
	- материалы, тенге				1416176				
	- сметная заработная плата, тенге				110008				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				298				
	Налог (2 %)				34359				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1752299**				
	НДС (12 %)				210276				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1962575**
Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974	**1 271 698**

Заказчик С.Самуратов

Представитель Заказчика

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-1-11 (2))

Обстановка дороги Дорожные знаки и разметка (км 58-80)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.4 Разметка									
36	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	51,45	10970,65	1692,25	564440	87066	74045	3,18	164
		км линии		450	632,07	23153	32520	133	2,85	147
37	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	12,36	4825,85	1693,67	59648	20934	17797	3,18	39
		км линии		450	632,61	5562	7819	133	2,85	35
38	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	3,4	8763,55	1692,25	29796	5754	4893	3,18	11
		км линии		450	632,07	1530	2149	133	2,85	10
39	E27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,914	6556,45	1692,25	5993	1547	1315	3,18	3
		км линии		450	632,07	411	578	133	2,85	3

40 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,2 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,373	6556,45	1692,25	2446	631	537	3,18	1
	км линии		450	632,07	168	236	133	2,85	1
	Всего прямые затраты				**662323**	**115932**			**218**
					30824	**43302**			**196**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				515566				
	Накладные расходы, тенге				98587				
	- заработная плата, тенге				14788				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45655				
	Всего				**806565**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**806565**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**1684108**				
	- материалы, тенге				1076502				
	- сметная заработная плата, тенге				185652				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				463				
	Налог (2 %)				33682				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1717790**				
	НДС (12 %)				206135				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1923925**				
	Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974				**1 246 653**				

Заказчик С.Самуратов

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик К.Жумагелдиев

П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-10 (2))

Мост через р.Коксу, км 69+310

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.18 Разборка мостов Мост 1 большой									
49	Е30-73-1	Демонтаж стальных сварных перил ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0,002;	4,83	6527,3	74,92	31527	362	34044	42,7	206
		т		6439,5	27	31103	130	109	0,154	1
50	Е30-51-2	Демонтаж деревянных однорядных из брусьев опор под пролетные строения длиной до 10 м Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,5;	12,6	26555,59	6742,99	334600	84962	108363	34,88	439
		м3		6102	1788,19	76885	22531	109	6,224	78
51	Е9-33-1	Демонтаж металлических конструкций ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0,108;	64	3488,66	1659,19	223274	106188	110203	8,52	545
		т конструкций		1552,5	360,75	99360	23088	90	1,308	84

52	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	200	82,01	78,05	16402	15610	5155	0,0268	5
		м3 грунта								
				3,87	22,7	774	4540	97	0,0776	16
53	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	200	10,15	10,05	2030	2010	677	–	–
		м3 грунта								
				–	3,49	–	698	97	0,01144	2
54	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	460	19,7	19,7	9062	9062	1812	–	–
		т								
				–	3,94	–	1812	100	0,00827	4
	0.19 Мост 2 малый									
55	Е30-23-1									
		Демонтаж ж/б пролетных плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	3537,33	2250,33	63672	40506	36205	7,008	126
		шт								
				1287	558,36	23166	10050	109	1,84	33
		Всего прямые затраты				**680567**	**258700**			**1321**
						231288	**62849**			**218**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				190580				
		Накладные расходы, тенге				296459				
		- заработная плата, тенге				44469				
		- трудоемкость, чел-ч				148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58622				
		Всего				**1035648**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1035648**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**2162433**				
		- материалы, тенге				397931				
		- сметная заработная плата, тенге				707009				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1687				
		Налог (2 %)				43249				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2205682**
НДС (12 %)	264682
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2470364**
Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974	**1 600 732**

Заказчик С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-6 (2))

Обстановка дороги Дорожные знаки и разметка (км 80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Дорожные знаки									
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	80	747,86	146,19	59829	11695	56868	3,2	256
		шт		506,25	28,22	40500	2258	133	0,11	9
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	18	157,67	–	2838	–	2850	0,69	12
		шт		119,03	–	2143	–	133	–	–
3	99-1-1(пл)	Стоимость дор знаков А900	22	2090		45980				
		шт								
4	99-1-2(пл)	Стоимость дор.знаки 350х700	17	1611		27387				
		шт								
5	99-1-3(пл)	Стоимость дор знака круг 700	10	2586		25860				
		шт								
6	99-1-4(пл)	Стоимость дор знака 600х300	10	1650		16500				
		шт								
7	99-1-5(пл)	Стоимость дор знака квадрат	4	2655		10620				

		шт								
8	99-1-6(пл)	Стоимость дор знака 700*1050	4	4533		18132				
		шт								
9	99-1-7(пл)	Стоимость дор знака килом.200х300	23	708		16284				
		шт								
10	99-1-8(пл)	Стоимость дор знака 2250х500	5	10311		51555				
		шт								
11	99-1-9(пл)	Стоимость дор знака 3000х680	2	18696		37392				
		шт								
12	99-1-10(пл)	Стоимость дор знака 2250х500	1	10310		10310				
		шт								
13	99-1-11(пл)	Стоимость дор знака 3500х1500	5	48114		240570				
		шт								
14	99-1-12(пл)	Стоимость стойки 2.30	41	1478		60598				
		шт								
15	99-1-13(пл)	Стоимость стойки 3.30	5	1913		9565				
		шт								
16	99-1-14(пл)	Стоимость стойки 1.30	20	1248		24960				
		шт								
17	99-1-15(пл)	Стоимость стойки 4.40	6	3715		22290				
		шт								
18	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	26,62	389,25	–	10362	–	11709	2,48	66
		м3 грунта		389,25	–	10362	–	113	–	–
19	Е6-1-20	Устройство фундаментов бетонных под знаки	26,62	8747,7	311,32	232864	8287	15614	2,82	75
		м3		441	117,61	11739	3131	105	0,5744	15
20	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,08	8299,96	–	664	–	702	48,4	4
		т		8055	–	644	–	109	–	–
21	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,08	29400		2352				
		т								
22	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	13,15	1047,9	97,07	13780	1276	2303	0,78	10
		м3 основания		112,5	36	1479	473	118	0,18	2

0.2 Присыпные бермы

23	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	886,85	36,92	35,62	32743	31590	11321	0,0086	8
		м3 грунта		1,24	11,92	1100	10571	97	0,04363	39
24	П7-16-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 18 км км, 1 класс груза	1729,36	113,8	113,8	196801	196801	39360	–	–
		т		–	22,76	–	39360	100	0,0478	83
25	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрр1=36; ктрм1=36; кзпр1=36; кэкс1=36; кзпм1=36; кмат1=36;	886,85	58,14	51,84	51561	45974	16723	–	–
		м3 грунта		–	19,44	–	17240	97	0,09288	82
26	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	886,85	3,77	3,24	3343	2873	1376	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	426	993	97	0,00371	3
27	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы Распределение	886,85	389,25	–	345206	–	390083	2,48	2199
		м3 грунта		389,25	–	345206	–	113	–	–
28	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	886,85	25,65	5,38	22748	4771	17437	0,129	114
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	17976	–	97	–	–
29	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	886,85	14,12	12	12522	10642	3760	0,0122	11
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1437	2439	97	0,0122	11
30	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	1847,6	25,65	–	47391	–	45969	0,163	301
		м2 спланированной площади		25,65	–	47391	–	97	–	–
	0.3 Ограждения									
31	Е27-59-5	Установка барьерного ограждений	241	486,47	21,63	117239	5213	61269	1,13	272
		м		185,85	5,3	44790	1277	133	0,0214	5
32	99-1-17(пл)	Стоимость 11ДО-ММ Н-К	241	2943		709263				
		пм								

0.4 Разметка

33	E27-65-1								
		Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	30,29	10970,65	1692,25	332301	51258	43592	3,18	96
		км линии		450	632,07	13631	19145	133	2,85	86
34	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	9,8	4825,85	1693,67	47293	16598	14111	3,18	31
		км линии		450	632,61	4410	6200	133	2,85	28
35	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,66	8763,55	1692,25	14547	2809	2389	3,18	5
		км линии		450	632,07	747	1049	133	2,85	5
36	E27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,359	6556,45	1692,25	2354	608	517	3,18	1
		км линии		450	632,07	162	227	133	2,85	1
		Всего прямые затраты				**2876004**	**390395**			**3464**
						544143	**104363**			**369**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1941466				
		Накладные расходы, тенге				737953				
		- заработная плата, тенге				110693				
		- трудоемкость, чел-ч				369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				216837				
		Всего				**3830794**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3830794**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**7998698**				
		- материалы, тенге				4053781				
		- сметная заработная плата, тенге				1585208				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4202				
		Налог (2 %)				159974				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8158672**
НДС (12 %)	979041
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9137713**
Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974	**5 921 000**

Заказчик С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
(локальная смета 2-1-3 (2))
Дорожная одежда (80-94)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см (9 см)	28000	75,08	20,36	2102240	570080	378731	0,0317	888
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	134120	150640	133	0,02033	569
		Всего прямые затраты				**2102240**	**570080**			**888**
						134120	**150640**			**569**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1398040				
		Накладные расходы, тенге				378731				
		- заработная плата, тенге				56810				
		- трудоемкость, чел-ч				189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148858				
		Всего				**2629829**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2629829**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**5491083**				
		- материалы, тенге				2919108				

- сметная заработная плата, тенге	713198
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1646
Налог (2 %)	109822
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5600905**
НДС (12 %)	672109
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6273014**
Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974	**4 064 750**

Заказчик С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94

Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)

Дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2017 к договору №307 от 05.11.2015г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

(локальная смета 2-1-2 (2))

Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Устройство нагорной канавы км92+550 - км 92+800									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	450	29,64	28,03	13338	12614	3785	0,0112	5
		м3 грунта		1,61	7,06	725	3177	97	0,0245	11
2	Е1-162-3	Доработка грунта 3 группы вручную	50	481,5	–	24075	–	27205	2,78	139
		м3 грунта		481,5	–	24075	–	113	–	–
3	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	2020	25,65	–	51813	–	50259	0,163	329
		м2 спланированной площади		25,65	–	51813	–	97	–	–
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	500	25,65	5,38	12825	2690	9831	0,129	65
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	10135	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**102051**	**15304**			**538**
						86748	**3177**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	91080
- заработная плата, тенге	13662
- трудоемкость, чел-ч	46
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11588
Всего	**204719**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**204719**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**427453**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	216290
- нормативная трудоемкость, чел-ч	595
Налог (2 %)	8549
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**436002**
НДС (12 %)	52320
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**488322**
Всего к оплате в текущих ценах с коэффициентом К-0,647974	**316 420**

Заказчик С.Самуратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров