Счет-фактура № 1000000026 от 28 октября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 28.10.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 332 от 10.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе,г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г. Актобе	объект	1	25 354 244,64	25 354 244,64	12%	3 042 509,36	28 396 754,00		
Всего по счету:					**25 354 244,64**		**3 042 509,36**	**28 396 754,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

02.11.15

Типовая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО"КТП"
Объект :"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иманова в г.Актобе".

Договор **№ 332 от 10.09.2015 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 332	**10.09.2015 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования в ценах 2011г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	28 396 754,00						3 042 509,36	**28 396 754,00**
в т.ч за отчетный месяц		28 396 754,00	9 721 198,00	24 857 103,00		497 141,64	3 042 509,36	**28 396 754,00**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик :

Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г.Актобе

Договор № 332 от 10.09.2015 г.

Акт № 2-1-1

приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

Капремонт автомобильной дороги (1участок от ПК0+00 до ПК15+89,20)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды ТИП 1 (на основоной дороге, пересечениях и примыканиях от ПК0+00 до ПК 15+89,2)								
1	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1336,96	486,3	212,02	650164	283462	448207	1,7825	2383
		м3 конструкции		274,28	5,09	366701	6805	120	0,017	23
2	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-70мм методом заклинки	6827	49,92	42,86	340804	292605	146645	0,04577	312
		м2 основания		6,91	10,99	47175	75029	120	0,03769	257
3	E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня (толщ. до 25 см) ктрр1=13; ктрм1=13; кзпр1=13; кэкс1=13; кзпм1=13; кмат1=13; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	6827	23,72	22,22	161936	151696	65622	0,00927	63
		м2 основания		1,5	6,51	10241	44444	120	0,02161	148

4 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	1529,22	924		1412999				
	м3								
5 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	436,93	1060		463146				
	м3								
6 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	218,47	1220		266533				
	м3								
7 E27-72-1	Подгрунтовка по основанию жидким битумом (с расходом 0,5 л/м2)	2,851	40182,49	424,49	114560	1210	602	0,667	2
	т		–	176,18	–	502	120	0,725	2
8 E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,3 т/м3	6250,8	414,99	19,2	2594019	120015	98638	0,03864	242
	м2 покрытия		6,83	6,32	42693	39505	120	0,02208	138
9 E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (до толщ.7 см) ктрр2=6; ктрм2=6; кзпр2=6; кэкс2=6; кзпм2=6; кмат2=6;	6250,8	290,36	–	1814982	–	526	0,00062	4
	м2 покрытия		0,07	–	438	–	120	–	–
	Всего прямые затраты				7819143	848988			3006
					467248	166285			568
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6502908				
	Накладные расходы, тенге				760240				
	- заработная плата, тенге				114036				
	- трудоемкость, чел-ч				380				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				514763				
	Всего				**9094146**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				334665				

- сметная заработная плата, тенге	47188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	160384
- сметная заработная плата, тенге	73777
- нормативная трудоемкость, чел-ч	449
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	94288
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37715
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9721198
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	24857103
- материалы, тенге	16627936
- сметная заработная плата, тенге	2558373
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4671
Налог (2 %)	497142
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	25354245
НДС (12 %)	3042509
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	28396754

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____Вишенин Я.М.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____Гулаков К.В.