Счет-фактура № 05000000037 от 30 мая 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.05.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 332 от 10.09.2015г. доп. согл. № 388 от 12.11.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе,г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г. Актобе	объект	1	46 152 426,79	46 152 426,79	12%	5 538 291,21	51 690 718,00		
Всего по счету:					**46 152 426,79**		**5 538 291,21**	**51 690 718,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер :

(должность)

Тригубчук И.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО"КТП"
Объект :"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иманова в г.Актобе".

Договор **№ 332 от 10.09.2015 г. Доп. согл. № 388 от 12.11.15 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за май 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 332	**10.09.2015 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования в ценах 2011г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	83 398 214,00						8 935 522,92	**83 398 214,00**
в т.ч за отчетный месяц		51 690 718,00	17 557 533	45 247 478		904 949	5 538 291,21	**51 690 718,00**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____**Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г.Актобе

Договор № 332 от 10.09.2015 г.

Акт № 2-1-1

Капремонт автомобильной дороги (1участок от ПК0+00 до ПК15+89,2)

выполнение за май 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды Тип 1(на основной дороге, пересечениях и примыканиях от ПК0+00 до ПК15+89,2)								
1	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-70мм методом заклинки	1651	49,92	42,86	82418	70762	35462	0,04577	76
		м2 основания		6,91	10,99	11408	18144	120	0,03769	62
2	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня (толщ. до 25 см) ктрр1=13; ктрм1=13; кзпр1=13; кэкс1=13; кзпм1=13; кмат1=13;	1651	23,72	22,22	39162	36685	15870	0,00927	15
		м2 основания		1,5	6,51	2477	10748	120	0,02161	36

3	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	369,82	924		341714				
		м3								
4	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	105,66	1060		112000				
		м3								
5	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	52,83	1220		64453				
		м3								
6	Е27-72-1	Подгрунтовка по основанию жидким битумом (с расходом 0,5 л/м2)	3,149	40182,49	424,49	126535	1337	666	0,667	2
		т		–	176,18	–	555	120	0,725	2
7	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,3 т/м3	6298	414,99	19,2	2613607	120922	99382	0,03864	243
		м2 покрытия		6,83	6,32	43015	39803	120	0,02208	139
8	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (до толщ.7 см) ктрр2=6; ктрм2=6; кзпр2=6; кэкс2=6; кзпм2=6; кмат2=6;	6298	290,36	–	1828687	–	529	0,00062	4
		м2 покрытия		0,07	–	441	–	120	–	–
	Раздел 2 Устройство съездов к домам									
9	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	880	16,64	4,86	14643	4277	9761	0,08326	73
		м2 спланированной площади		11,78	0,97	10366	854	87	0,00329	3
10	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	220	17,51	17,51	3852	3852	1147	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	1318	87	0,01959	4
11 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр2=5; ктрм2=5; кзпр2=5; кэкс2=5; кзпм2=5; кмат2=5;	220	8,71	8,71	1916	1916	501	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,62	–	576	87	0,00856	2
12 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-щебеночных смесей	880	29,71	22,29	26145	19615	14467	0,04784	42
	м2 основания или покрытий		7,37	6,33	6486	5570	120	0,02284	20
13 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	98,18	924		90718				
	м3								
14 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	16,37	1060		17352				
	м3								
15 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	16,37	1220		19971				
	м3								
16 30-8-10	Смеси песчано-гравийные природные	32,74	573		18760				
	м3								

Раздел 3 Дорожные устройства дорожных знаков - 143 шт

3.1 Установка дорожных знаков -143 шт

17 8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	296	384		113664				
	м								
18 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,2	22,68	0,06	1615	4	387	0,03393	2
	м2								

			6,68	0,03	476	2	81	0,00013	–
19	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	71,2	109,76	0,09	7815	6	5187	0,42435	30
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	4938	2	105	0,00013	–
20	1-1-8543	Знаки дорожные квадратные 2.1, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа2 СТ РК 1125-2002	10	3772		37720				
		шт								
21	1-1-8483	Знаки дорожные треугольные 2.4, А =700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2381		7143				
		шт								
22	1-1-8491	Знаки дорожные круглые 3.24, D =700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	13	2927		38051				
		шт								
23	1-1-8495	Знаки дорожные квадратные 5.5, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
		шт								
24	1-1-8507	Знаки дорожные прямоугольные 5.12, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	4033		8066				
		шт								
25	1-1-8568	Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, размерами 350 мм х 1050 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	22	2909		63998				
		шт								
26	1-1-8495	Знаки дорожные квадратные 5.16.1-5.16.2 , В =700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	86	2993		257398				
		шт								

27 1-1-8603	Знаки дорожные прямоугольные 5.38, 5.39, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	6	7579	45474		
	шт					
	Всего прямые затраты			**5985870**	**259376**	**487**
				79607	**77572**	**268**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			5646887		
	Накладные расходы, тенге			183359		
	- заработная плата, тенге			27504		
	- трудоемкость, чел-ч			92		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			370154		
	Всего			**6539383**		
	Временные здания и сооружения (4,6 %)			240649		
	- сметная заработная плата, тенге			33932		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			193		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)			115328		
	- сметная заработная плата, тенге			53051		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			323		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			67800		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			27120		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**6990280**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**17874146**		
	- материалы, тенге			14439090		
	- сметная заработная плата, тенге			937360		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1363		
	Налог (2 %)			357483		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**18231629**		

НДС (12 %)	2187795
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	20419424

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Бисембин Ж.Т**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Гулаков К.В.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г.Актобе

Договор № 332 от 10.09.2015 г.

Акт № 6-1-1

Водоотводное сооружение на автомобильной дороге

выполнение за май 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж сетей водоотведения								
1	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 / *м3*	143,3	19900		2851670				
2	8-6-3301	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 480 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74 К=1,004; / *м*	171,4832	11117		1906379				
3	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) / *м*	10,68	4983		53218				
		Всего прямые затраты				**4811267**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4811267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288676				

Всего	5099943
Временные здания и сооружения (4,6 %)	187678
- сметная заработная плата, тенге	26463
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	89942
- сметная заработная плата, тенге	41373
- нормативная трудоемкость, чел-ч	252
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52876
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21150
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5451589**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13939713**
- материалы, тенге	12302410
- сметная заработная плата, тенге	362741
- нормативная трудоемкость, чел-ч	402
Налог (2 %)	278794
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14218507**
НДС (12 %)	1706221
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	15924728

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____Вишенин Я.М.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г.Актобе

Договор № 332 от 10.09.2015 г.

Акт № 6-1-2

Наружные сети газоснабжения

выполнение за май 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Перекладка газопровода по улице Вокзальная								
1	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,048	109054,3	51544,3	5235	2474	4804	302,4	15
				57510	19471,05	2760	935	130	95,1	5
2	Е99-1-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм (футляр) *км трубопровода*	0,044	198122,39	109502,06	8717	4818	5982	510,6	22
				87057,3	29145,72	3831	1282	117	114,5125	5
3	8-4-1238	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-400х 36,3 СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010; *м*	44,44	9128		405648				

4	8-4-1181	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-315x18,7 СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м	47,47	3836	182095
5	8-4-1167	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-40x2,4 СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м	2,02	68	137
6	99-1-1(пл)(пл) ТОО "Полимод"	Переходник полиэтилен ВП/сталь д.315-325 мм	шт	2	95647,45	191295
7	99-1-1(пл)(пл	Переходник полиэтлен ВП/сталь д.40/32 мм	шт	1	720	720
8	99-1-1(пл)(пл) ТОО"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Накладной уход с прижимным приспособлением д.400x63мм	шт	1	7014,29	7014
9	8-4-3283	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	347	347
10	8-4-2781	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	226	452
11	99-1-1(пл)	Ковер стальной наземный	шт	1	8506	8506
12	99-1-1(пл)ТОО "Динар - Электромаш"	Лента сигнальная желтого цвета шир.0,2м	м	10	13,27	133

13	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,051	162386		8282				
	Раздел 2 Перекладка газопровода по улице Д.Бедного									
14	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных диаметром 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,047	81725,88	39605,88	3841	1861	3139	225,6	11
				42120	14962,05	1980	703	117	73,074	3
15	Е99-1-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм (футляр) *км трубопровода*	0,043	135604,37	75591,74	5831	3250	3985	510,6	22
				58995	20206,7	2537	869	117	114,5125	5
16	8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	43,43	5658		245727				
17	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	45,45	1968		89446				
18	8-4-1167	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-40х2,4 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	2,02	68		137				
19	99-1-1(пл) ТОО "Полимод"	Переходник полиэтилен ВП/сталь д225-219 мм *шт*	2	8517		17034				
20	99-1-1(пл))ТОО "Атырауский завод полиэтиленновых труб	Накладной уход с прижимным приспособлением д.315х63 мм *шт*	1	7014		7014				

21	8-4-3283	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	347	347
22	8-4-2871	Отвод полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	226	452
23	99-1-1(пл) ТОО "Казахстанский трубный завод"	Ковер стальной наземный *шт*	1	8506	8506
24	99-1-1(пл)ТОО "Динар - Электромаш"	Лента сигнальная желтого цвета шир 0,2 м *м*	10	13,27	133
25	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,04998	162386	8116

Раздел 3 Перекладка надземного газоровода низкого давления в подземное исполнение в районе ШП-18

26	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	15,352	474	7277
27	8-4-1167	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-40x2,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	3,03	68	206
28	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	10,605	1468	15568

29	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,616	1751	2830
30	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	м	6,024	629	3789
31	8-6-218	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	3	1117	3351
32	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	т	0,0025	75600	189
33	99-1-1(пл)ТОО "Полимод"	Переходник полиэтилен ВП/сталь д.110-108 мм	шт	2	2157,94	4316
34	99-1-1(пл)ТОО "Полимод"	Переходник полиэтилен ВП/сталь д.110-108 мм	шт	2	720,01	1440
35	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	892	1784
36	99-1-1(пл)ТОО "Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Накладной уход с прижимным приспооблением д.160х63 мм	шт	1	3064,91	3065
37	8-4-3283	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	347	347

			шт			
38	8-4-2781	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	226	452
			шт			
39	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330	660
			шт			
40	8-10-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	340,7	681
			шт			
41	99-1-1(пл)ТОО "Казахстанский трубный завод"	Ковер сталльной наземный	1	8505,71	8506
			шт			
42	99-1-1(пл)ТОО "динар-Электромаш"	Лента сигнальная желтого цвета шир.0,2 м	10	13,33	133
			м			

Раздел 4 Перекладка газопровода низкого давления в районе дома №9 улицы Иманова

43	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	10,1	474	4787
			м		
44	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	9,09	1468	13344
			м		
45	99-1-1(пл)ТОО "Полимод"	Переходник полиэтилен ВП/сталь д.110/108 мм	2	2157,94	4316
			шт		

46	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338	676
		шт			
47	99-1-1(пл)ТОО "Казахстанский трубный завод"	Ковер стальной наземный	1	8506	8506
		шт			
48	99-1-1(пл)ТОО "Динар-Электромаш"	Лента сигнальная желтого цвета шир.0,2 м	10	13,27	133
		м			
49	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,01326	162386	2153
		км			
		Раздел 5 Перекладка надземного газопровода низкого давления в подземное исполнение в районе дома №1 по улицы Иманова			
50	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	8,08	231	1866
		м			
51	8-4-1167	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-40х2,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	2,02	68	137
		м			
52	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	5,555	692	3844
		м			
53	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	1,6064	1055	1695
		м			

54	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004; м	6,024	279	1681
55	8-6-187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм м	3	595	1785
56	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14 т	0,0025	75600	189
57	99-1-1(пл)ТОО "Полимод"	Переходник полиэтилен ВП/сталь д.63-57 мм шт	2	1222,14	2444
58	99-1-1(пл)ТОО "Полимод"	Переходник полиэтилен ВП/сталь д.40/32 мм шт	2	720,01	1440
59	8-4-2783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	281	562
60	99-1-1(пл)ТОО "Полимод"	Накладной уход с прижимным приспособлением д.110х63 мм шт	1	2076,58	2077
61	8-4-3283	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	347	347
62	8-4-2781	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	226	452
63	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 50х20мм шт	2	251	502

64	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х4 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	88,41	177		
		шт					
65	99-1-1(пл)ТОО "Казахстанский трубный завод"	Ковер стальной наземный	1	8505,71	8506		
		шт					
66	99-1-1(пл)ТОО"Динар-Электромаш"	Лента сигнальная желтого цвета шир.0,2 м	8	13,27	106		
		м					
		Всего прямые затраты			1321484	12403	70
					11108	3789	18
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1297973		
		Накладные расходы, тенге			17910		
		- заработная плата, тенге			2687		
		- трудоемкость, чел-ч			9		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			1978		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			80482		
		Всего			1419876		
		Временные здания и сооружения (4,6 %)			52251		
		- сметная заработная плата, тенге			7367		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			42		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)			25041		
		- сметная заработная плата, тенге			11519		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			70		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			14721		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5889
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1517778**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3880958**
- материалы, тенге	3318917
- сметная заработная плата, тенге	145954
- нормативная трудоемкость, чел-ч	209
Налог (2 %)	77619
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3958577**
НДС (12 %)	475029
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4433606**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ Вишенин Я.М.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____Дубовенко Т.Г.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г.Актобе

Договор № 332 от 10.09.2015 г.

Акт № 4-1-1

Наружные сети уличного освещения

выполнение за май 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Освещение от ТП-132								
1	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке стальных опор	51	570,13	238,93	29077	12185	18998	2,254	115
		опора		331,2	60,92	16891	3107	95	0,2375	12
2	Е33-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	51	9210,36	–	469728	–	19431	2,5415	130
		опора		401,06	–	20454	–	95	–	–
3	99-1-1(пл)ТОО "Светотехника плюс"	Металлический каркас фундаента опоры электроосвещения Н-1,75м	51	2130,01		108631				
		шт								

4	99-1-1(пл)ТОО "Светотехника плюс"	Опора уличного осещения восмигранная, высотой 10 м , толщ.стенки 3 мм , с антикоррозийным покрытием методом "горячего оцинкования" *шт*	51	17581,29				896646		
5	99-1-1(пл)ТОО "Светотехника плюс"	Светильник светодиодный улмчного освещения ДКУ-02-120х1-001 *шт*	51	12221,35				623289		
6	99-1-1(пл)ТОО "Светотехника плюс"	Кронштейн под светильник с антикоррозийным покрытием ИВА *шт*	51	2060,17				105069		
7	16-10-5	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН-1х16-50 *комплект*	104	3570				371280		
8	18-3-46	Коробка соединительная с предохранителем ЕКМ-2035 1D2 *шт*	51	3500				178500		
9	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	40	27,5	4	1100	160	688	0,12	5
				19,3	0,7	772	28	86	0,004	–
10	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	1734	26,4	3,1	45778	5375	29228	0,11	191
				19,1	0,5	33119	867	86	0,003	5
11	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	15	39,9	4	599	60	389	0,18	3
				29,5	0,6	443	9	86	0,004	–
12	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	458	27,7	2,1	12687	962	7957	0,1	46

	м кабеля		19,7	0,5	9023	229	86	0,003	1
13 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	24	38,1	3,2	914	77	609	0,15	4
	м кабеля		28,8	0,7	691	17	86	0,004	–
14 16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1,374	137342		188708				
	1000м								
15 16-1-48	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,36	108150		38934				
	1000м								
16 16-1-48	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,055	240348		13219				
	1000м								
	Всего прямые затраты				3084159	18819			494
					81393	4257			18
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2983945				

Накладные расходы, тенге	77300
- заработная плата, тенге	11595
- трудоемкость, чел-ч	39
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	189688
Всего	3351147
Временные здания и сооружения (4,6 %)	123322
- сметная заработная плата, тенге	17388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	59101
- сметная заработная плата, тенге	27186

- нормативная трудоемкость, чел-ч	165
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34745
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13898
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3582213**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**9159719**
- материалы, тенге	7629947
- сметная заработная плата, тенге	487011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	815
Налог (2 %)	183194
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9342913**
НДС (12 %)	1121150
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10464063**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____Вишенин Я.М.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____Дубовенко Т.Г.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г.Актобе

Договор № 332 от 10.09.2015 г.

Акт № 5-1-1

Наружные сети связи

выполнение за май 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж защитных футляров								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	52,92	251,77	–	13324	–	15056	1,771	94
		м3 грунта		251,77	–	13324	–	113	–	–
2	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,071	133580,87	39941,49	9484	2836	8438	414	29
		км трубопровода		76331,25	15089,06	5420	1071	130	73,6875	5
3	8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004;	71,0832	884		62838				
		м								

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Иманова в г.Актобе

Договор № 332 от 10.09.2015 г.

Акт № 5-1-1

Наружные сети связи

выполнение за май 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж защитных футляров								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	52,92	251,77	–	13324	–	15056	1,771	94
		м3 грунта		251,77	–	13324	–	113	–	–
2	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,071	133580,87	39941,49	9484	2836	8438	414	29
		км трубопровода		76331,25	15089,06	5420	1071	130	73,6875	5
3	8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004;	71,0832	884		62838				
		м								

4 Е16-30-2	Заделка концов футляра при проходе труб диаметром до 200 мм	3,6	2077,02	1,96	7477	7	2086	2,714	10
	сальник		452,81	–	1630	–	128	–	–
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	51,51	154,22	–	7944	–	8977	1,1178	58
	м3 грунта		154,22	–	7944	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**101067**	**2843**			**191**
					28318	**1071**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				69907				
	Накладные расходы, тенге				34557				
	- заработная плата, тенге				5184				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8137				
	Всего				143761				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				5290				
	- сметная заработная плата, тенге				746				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)				2535				
	- сметная заработная плата, тенге				1166				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1491				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				596				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**153673**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**392942**				
	- материалы, тенге				178752				
	- сметная заработная плата, тенге				98629				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				224				

Налог (2 %)	7859
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**400801**
НДС (12 %)	48096
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**448897**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____**Бисембин Ж.Т**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____**Вишенин Я.М.**

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____Дубовенко Т.Г.