Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 55

АКТ ___
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	372,48776	9206,47	341,75	3429299	127298	685858	9,80	3650		
		м3		1624,50	129,11	605106	48092	105	0,63	235		
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,8719058	55620,00	--	48495	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2981392	52102,00	--	15534	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,3384723	53000,00	--	176939	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	22,992589	52400,00	--	1204812	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	27,4278752	51000,00	--	1398822	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,2919318	50900,00	--	218459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	16,4086362	48300,00	--	792537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий ОВ 1шт, ВК 4шт								
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	53000,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2232	48300,00	--	10781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	171,958	245,44	3,82	42205	657	7871	0,21	36
		м2		37,35	1,44	6423	248	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7340214	127955			3687
			Тенге			611529	48340			236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7340214				
	Материалы -		Тенге			776994				
	Всего заработная плата -		Тенге				659869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3868710				
	Местные материалы -		Тенге			1955026				
		Накладные расходы -	Тенге			693729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			482037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8515980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4270
		Сметная заработная плата -	Тенге				763928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8515980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4270
		Сметная заработная плата -	Тенге				763928			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	172,7	10369,97	241,10	1790894	41638	249078	8,06	1392
		м3		1282,50	91,08	221488	15730	105	0,44	77
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7234	55620,00	--	40236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,35094	53600,00	--	72410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	20,78469	52400,00	--	1089118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,40864	51000,00	--	20841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,056	93997,62	304,24	5264	17	1952	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1852	6	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3018762	41655			1403
			Тенге			223340	15736			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3018762				
	Материалы -		Тенге			624735				
	Всего заработная плата -		Тенге				239076			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1222604				
	Местные материалы -		Тенге			906427				
		Накладные расходы -	Тенге			251030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3465979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1605
		Сметная заработная плата -	Тенге				276730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3465979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1605
		Сметная заработная плата -	Тенге				276730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10358976	169610			5090
			Тенге			834869	64076			313
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10358976				
	Материалы -		Тенге			1401729				
	Всего заработная плата -		Тенге				898944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5091315				
	Местные материалы -		Тенге			2861453				
		Накладные расходы -	Тенге			944759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			678224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11981959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5875
		Сметная заработная плата -	Тенге				1040658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11981959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5875
		Сметная заработная плата -	Тенге				1040658			

Итого	11 981 959
Временные здания и сооружения (1,1%)	131 802
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	130 829
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	121 138
На оплату доп.отпусков (0,4%)	48 455
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	12 414 182
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	31 748 269
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	32 383 234
Всего по акту с учетом НДС 12%	36 269 222

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.)

_____ Ильясов Т.А. _____2016года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита "

_____ Камалетдинов _____2016года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Жакпанов У.Т. _____2016года