Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 55

АКТ ___
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	151,68	9206,47	341,75	1396438	51837	279287	9,80	1486
		м3		1624,50	129,11	246404	19583	105	0,63	96
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3551	55620,00	--	19751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2504	52102,00	--	13046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,3595	53000,00	--	72054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,1652365	52400,00	--	323058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	11,1691	51000,00	--	569624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,7477454	50900,00	--	88960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,6818563	48300,00	--	322734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2805665	51837			1486
			Тенге			246404	19583			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2805665				
	Материалы -		Тенге			302095				
	Всего заработная плата -		Тенге				265988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1409227				
	Местные материалы -		Тенге			796102				
		Накладные расходы -	Тенге			279287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3270049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата -	Тенге				307881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3270049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата -	Тенге				307881			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	108,48	10369,97	241,10	1124934	26155	156456	8,06	874
		м3		1282,50	91,08	139126	9880	105	0,44	48
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,47462	55620,00	--	26398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,771382	53600,00	--	41346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,731107	52400,00	--	719510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,171092	51000,00	--	8726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,056	93997,62	304,24	5264	17	1952	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1852	6	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1926178	26172			885
			Тенге			140978	9887			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1926178				
	Материалы -		Тенге			393684				
	Всего заработная плата -		Тенге				150865			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			795980				
	Местные материалы -		Тенге			569364				
		Накладные расходы -	Тенге			158408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2209661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата -	Тенге				174626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2209661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата -	Тенге				174626			
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	18,30213	11347,28	20,21	207679	370	4877	1,29	24
		м2		215,16	6,88	3938	126	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			207679	370			24
			Тенге			3938	126			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207679				
	Материалы -		Тенге			203372				
	Всего заработная плата -		Тенге				4064			
		Накладные расходы -	Тенге			4877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			225309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4795			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		Окна								
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	22,0941	4818,04	18,87	106450	417	3787	0,82	18
		м2		136,44	6,39	3015	141	120	0,03	1
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1,6,7/	16,62804	4899,50	19,32	81469	321	3835	1,11	18
		м2		185,83	6,39	3090	106	120	0,03	1
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	49,6125	4820,93	18,88	239179	936	10572	1,02	51
		м2		171,01	6,57	8484	326	120	0,03	2
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	100,30464	-2800,00	--	-280853	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	100,30464	4963,00	--	497812	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			644057	1675			87
			Тенге			14589	574			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644057				
	Материалы -		Тенге			410835				
	Всего заработная плата -		Тенге				15162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216959				
		Накладные расходы -	Тенге			18195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2729			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			701987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			701987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17892			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
78	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	592,11	2668,42	46,90	1579999	27768	291607	2,51	1487
		м2		437,79	31,25	259220	18501	105	0,14	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1579999	27768			1487
			Тенге			259220	18501			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1579999				
	Материалы -		Тенге			865211				
	Всего заработная плата -		Тенге				277721			
	Местные материалы -		Тенге			427799				
		Накладные расходы -	Тенге			291607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1983902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				321462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1983902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				321462			
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки 1164,03м2								
89	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	42,75774	1274,20	319,70	54482	13670	29289	3,07	131
		м3		461,25	119,25	19722	5099	118	0,58	25
90	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	5900,56812	86,00	--	507449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	4,2140128	4486,93	285,43	18908	1203	18003	20,97	88
		1т		3991,50	77,26	16820	326	105	0,30	1
92	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,7056708	50900,00	--	188619	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0950172	55620,00	--	5285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0712629	50800,00	--	3620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3420619	41200,00	--	14093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	4,038231	302,02	106,27	1220	429	1126	1,22	5
		м3		195,75	40,50	790	164	118	0,19	1
97	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	4,1189956	4325,00	--	17815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7695	13010,10	1826,10	10011	1405	9470	42,70	33
		т		8100,00	690,75	6233	532	140	3,37	3
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,042408	52400,00	--	2222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,727092	59500,00	--	43262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Угловые узлы 32ар						
101	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,6275	4486,93	285,43	7302	465	6953	20,97	34
		1т		3991,50	77,26	6496	126	105	0,30	--
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5453	50900,00	--	78656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0822	55620,00	--	4572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	6,864	302,02	106,27	2073	729	1914	1,22	8
		м3		195,75	40,50	1344	278	118	0,19	1
105	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	7,00128	4661,00	--	32633	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			992221	17901			300
			Тенге			51405	6523			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			992221				
	Материалы -		Тенге			5091				
	Всего заработная плата -		Тенге				57929			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			340328				
	Местные материалы -		Тенге			577495				
		Накладные расходы -	Тенге			66754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1122514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				67942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1122514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				67942			
		РАЗДЕЛ 7.Стены из блока стандартного 244м2								
106	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	28,1808	1274,20	319,70	35908	9009	19304	3,07	87
		м3		461,25	119,25	12998	3361	118	0,58	16
107	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1842,1344	92,00	--	169476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,3259808	4486,93	285,43	5950	378	5665	20,97	28
		1т		3991,50	77,26	5293	102	105	0,30	--
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,156896	50900,00	--	58886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0355968	55620,00	--	1980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,044496	50800,00	--	2260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,088992	41200,00	--	3666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	8,8992	302,02	106,27	2688	946	2481	1,22	11
		м3		195,75	40,50	1742	360	118	0,19	2
114	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	3,025728	4325,00	--	13086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	6,051456	4661,00	--	28206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			322107	10334			125
			Тенге			20033	3823			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			322107				
	Материалы -		Тенге			1261				
	Всего заработная плата -		Тенге				23856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66793				
	Местные материалы -		Тенге			223686				
		Накладные расходы -	Тенге			27449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			370529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27974			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8477906	136055			4395
			Тенге			736567	59017			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8477906				
	Материалы -		Тенге			2181549				
	Всего заработная плата -		Тенге				795584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2829287				
	Местные материалы -		Тенге			2594447				
		Накладные расходы -	Тенге			846577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9883951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5101
		Сметная заработная плата -	Тенге				922571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9883951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5101
		Сметная заработная плата -	Тенге				922571			

Итого	9 883 951
Временные здания и сооружения (1,1%)	108 723
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	107 921
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	99 927
На оплату доп.отпусков (0,4%)	39 971
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	10 240 493
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	26 189 234
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	26 713 019
Всего по акту с учетом НДС 12%	29 918 581

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Жаманкараев П.Е. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года