Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 55

АКТ ___
приемки выполненных работ
за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Засыпка по контуру здания								
16	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	572,907236	26,20	25,02	15012	14335	4410	0,01	5
		м3		1,15	6,79	659	3888	97	0,02	13
17.1	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1002,58766	17,73	17,73	17776	17776	3555	--	--
		т		--	3,55	--	3555	100	0,07	75
18	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	458,325789	3,35	3,35	1536	1536	517	--	--
		м3		--	1,16	--	533	97	--	2
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	458,325789	21,55	4,52	9875	2070	7571	0,11	49
		м3		17,03	--	7805	--	97	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	114,581447	134,10	--	15365	--	17363	0,97	111
		м3		134,10	--	15365	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59565	35717			165
			Тенге			23830	7976			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59565				
	Всего заработная плата -		Тенге				31805			
	Местные материалы -		Тенге			18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			33416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				36818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			98560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				36818			
		РАЗДЕЛ 2.Стены 100%								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	226,5796	9206,47	341,75	2085999	77434	417199	9,80	2220
		м3		1624,50	129,11	368079	29254	105	0,63	143
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,530142	55620,00	--	29486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1813952	52102,00	--	9451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,0305152	53000,00	--	107617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	16,6829112	51000,00	--	850828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,610557	50900,00	--	132877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,9804943	48300,00	--	482058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3698318	77434			2220
			Тенге			368079	29254			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3698318				
	Материалы -		Тенге			451269				
	Всего заработная плата -		Тенге				397332			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1612319				
	Местные материалы -		Тенге			1189218				
		Накладные расходы -	Тенге			417199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62580			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4362447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2572
		Сметная заработная плата -	Тенге				459912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4362447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2572
		Сметная заработная плата -	Тенге				459912			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия 100%								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	219,744	10369,97	241,10	2278738	52980	316928	8,06	1771
		м3		1282,50	91,08	281822	20014	105	0,44	98
43	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	5,9078954	18837,97	11119,34	111293	65692	72955	42,50	251
		1т		7560,00	4200,75	44664	24818	105	20,52	121
44.1	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5094634	55620,00	--	28336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44.2	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,74624	52400,00	--	720303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44.3	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,398432	48300,00	--	260744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7437	55620,00	--	41365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,21372	53600,00	--	65055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,29989	52400,00	--	1482914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,20524	51000,00	--	10467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0331	93997,62	304,24	3111	10	1154	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1095	4	105	0,56	--
				Стремянка С1 выхода на кровлю лист 51 КЖ						
52	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,06796	14215,47	5475,87	966	372	434	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	377	106	90	5,46	--
53	С12021-268т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,06796	139940,00	--	9510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
				Стремянка С2 лист 51 КЖ						
55	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,05828	14215,47	5475,87	828	319	372	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	323	91	90	5,46	--
56	С12021-268т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,05828	139940,00	--	8156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5023292	119378			2036
			Тенге			328809	45034			220
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5003831				
	Материалы -		Тенге			794509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				372947			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2609185				
		Местные материалы -	Тенге			1153341				
		Накладные расходы -	Тенге			391594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5719151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2447
		Сметная заработная плата -	Тенге				431686			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19461				
		Материалы -	Тенге			403				
		Всего заработная плата -	Тенге				896			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17666				
		Накладные расходы -	Тенге			806				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5740634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2452
		Сметная заработная плата -	Тенге				432703			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы внутренние 100%								
		Лестницы Л1 2шт								
58	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	39,5	12307,91	379,21	486163	14979	93755	13,00	514
		м3		2117,25	143,26	83631	5659	105	0,70	28
59	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	26,94	10369,97	241,10	279367	6495	38854	8,06	217
		м3		1282,50	91,08	34551	2454	105	0,44	12
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,47248	69000,00	--	32601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,74168	68800,00	--	326228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,691	93997,62	304,24	64952	210	24081	198,00	137
		1т		33075,00	114,75	22855	79	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1189311	21684			867
			Тенге			141037	8192			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1189311				
	Материалы -		Тенге			319046				
	Всего заработная плата -		Тенге				149229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358829				
	Местные материалы -		Тенге			348715				
		Накладные расходы -	Тенге			156690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1426761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				172732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1426761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				172732			
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		Тип2 полы жилого помещения								
4.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	154,3804	5447,36	261,86	840966	40426	113648	3,44	531
		м3		499,50	99,00	77113	15284	123	0,48	74
4.2	Е0111-11-2к=8	Проливка по керамзиту цементным молочком толщиной 40 мм	2114,8	180,41	5,36	381539	11335	18312	0,04	74
		м2		5,04	2,00	10659	4230	123	0,01	20
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2114,8	178,38	9,95	377240	21042	145511	0,36	753
		м2		52,20	3,74	110393	7909	123	0,02	38
		Тип3 полы сан узлов								
11.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13,1586	5447,36	261,86	71680	3446	9687	3,44	45
		м3		499,50	99,00	6573	1303	123	0,48	6
11.2	Е0111-11-2к=8	Проливка по керамзиту цементным молочком толщиной 40 мм	187,98	180,41	5,36	33914	1008	1628	0,04	7
		м2		5,04	2,00	947	376	123	0,01	2
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	187,98	167,10	9,95	31411	1870	12934	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9813	703	123	0,02	3
		Тип4 полы лестничной клетки								
15.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12	5447,36	261,86	65368	3142	8834	3,44	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	5994	1188	123	0,48	6
15.2	Е0111-11-2к=8	Проливка по керамзиту цементным молочком толщиной 40 мм	150	180,41	5,36	27062	804	1299	0,04	5
		м2		5,04	2,00	756	300	123	0,01	1
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	150	167,10	9,95	25065	1493	10321	0,36	53
		м2		52,20	3,74	7830	561	123	0,02	3
		Тип5 полы лоджии								
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М75	188	167,10	9,95	31415	1871	12936	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9814	703	123	0,02	3
21	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М75/до 40мм/	188	78,93	2,68	14838	504	814	0,02	3
		м2		2,52	1,00	474	188	123	--	1
		Тип6 полы чердака								
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	519,74	178,38	9,95	92712	5171	35761	0,36	185
		м2		52,20	3,74	27130	1944	123	0,02	9
28	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 30мм/	519,74	45,10	1,34	23442	696	1125	0,01	5
		м2		1,26	0,50	655	260	123	--	1
		Тип 7								
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10	188,46	9,95	1885	100	688	0,36	4
		м2		52,20	3,74	522	37	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2018535	92908			1841
			Тенге			268672	34986			170
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2018535				
Материалы -			Тенге			2949				
Всего заработная плата -			Тенге				303657			
Местные материалы -			Тенге			1654007				
		Накладные расходы -	Тенге			373498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2535556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2197
		Сметная заработная плата -	Тенге				359682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2535556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2197
		Сметная заработная плата -	Тенге				359682			

РАЗДЕЛ 6.Двери 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/								
			24,40284	11347,28	20,21	276906	493	6502	1,29	31
		м2		215,16	6,88	5251	168	120	0,03	1
32.1	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/								
			8,778	11347,28	20,21	99606	177	2339	1,29	11
		м2		215,16	6,88	1889	60	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			376512	671			43
			Тенге			7139	228			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376512				
	Материалы -		Тенге			368703				
	Всего заработная плата -		Тенге				7368			
		Накладные расходы -	Тенге			8841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			408475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8694			

РАЗДЕЛ 7.Окна 100%

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/								
			29,4588	4818,04	18,87	141934	556	5049	0,82	24
		м2		136,44	6,39	4019	188	120	0,03	1
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1,6,7/								
			22,40886	4899,50	19,32	109792	433	5169	1,11	25
		м2		185,83	6,39	4164	143	120	0,03	1
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/								
			66,15	4820,93	18,88	318905	1249	14097	1,02	68
		м2		171,01	6,57	11312	435	120	0,03	2
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			157,91766	-2800,00	--	-442169	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
			157,91766	4963,00	--	783745	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			912207	2238			117
			Тенге			19496	766			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			912207				
	Материалы -		Тенге			548897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				20262			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341576				
		Накладные расходы -	Тенге			24315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			992713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				23909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			992713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				23909			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка 100/.								
78	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	672,78	2668,42	46,90	1795260	31551	331336	2,51	1690
		м2		437,79	31,25	294536	21022	105	0,14	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1795260	31551			1690
			Тенге			294536	21022			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1795260				
	Материалы -		Тенге			983089				
	Всего заработная плата -		Тенге				315558			
	Местные материалы -		Тенге			486084				
		Накладные расходы -	Тенге			331336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2254192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1953
		Сметная заработная плата -	Тенге				365258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2254192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1953
		Сметная заработная плата -	Тенге				365258			
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки 1164,03м2 100/								
89	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	28,50516	1274,20	319,70	36321	9113	19526	3,07	88
		м3		461,25	119,25	13148	3399	118	0,58	17
90	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3933,71208	86,00	--	338299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,8093419	4486,93	285,43	12605	802	12002	20,97	59
		1т		3991,50	77,26	11213	217	105	0,30	1
92	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,4704472	50900,00	--	125746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0633448	55620,00	--	3523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0475086	50800,00	--	2413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2280413	41200,00	--	9395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	2,692154	302,02	106,27	813	286	751	1,22	3
		м3		195,75	40,50	527	109	118	0,19	1
97	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	2,7459971	4325,00	--	11876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,513	13010,10	1826,10	6674	937	6314	42,70	22
		т		8100,00	690,75	4155	354	140	3,37	2
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,028272	52400,00	--	1481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,484728	59500,00	--	28841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Угловые узлы 32ар								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,085	4486,93	285,43	4868	310	4635	20,97	23
		1т		3991,50	77,26	4331	84	105	0,30	--
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,0302	50900,00	--	52437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0548	55620,00	--	3048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	4,576	302,02	106,27	1382	486	1276	1,22	6
		м3		195,75	40,50	896	185	118	0,19	1
106	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	4,66752	4661,00	--	21755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			661481	11934			200
			Тенге			34270	4349			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661481				
	Материалы -		Тенге			3394				
	Всего заработная плата -		Тенге				38619			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226886				
	Местные материалы -		Тенге			384997				
		Накладные расходы -	Тенге			44503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			748343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				45295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			748343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				45295			
		РАЗДЕЛ 10.Стены из блока стандартного 244м2 100%								
107	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	18,7872	1274,20	319,70	23939	6006	12869	3,07	58
		м3		461,25	119,25	8666	2240	118	0,58	11
108	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1228,0896	92,00	--	112984	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,8839872	4486,93	285,43	3966	252	3777	20,97	19
		1т		3991,50	77,26	3528	68	105	0,30	--
110	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,771264	50900,00	--	39257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0237312	55620,00	--	1320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,029664	50800,00	--	1507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,059328	41200,00	--	2444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	5,9328	302,02	106,27	1792	630	1654	1,22	7
		м3		195,75	40,50	1161	240	118	0,19	1
115	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	2,017152	4325,00	--	8724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	4,034304	4661,00	--	18804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			214738	6889			83
			Тенге			13355	2549			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214738				
	Материалы -		Тенге			841				
	Всего заработная плата -		Тенге				15904			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44529				
	Местные материалы -		Тенге			149124				
		Накладные расходы -	Тенге			18300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			247019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18649			
		РАЗДЕЛ 11.Кровля								
		Балконное ограждение								
130	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	2,128	18611,27	2191,29	39605	4663	26644	80,96	172
		т		13810,50	101,25	29389	215	90	0,49	1
131	С12021-268 т.ч. 4.7	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	2,128	139940,00	--	297792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			337397	4663			172
			Тенге			29389	215			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337397				
	Материалы -		Тенге			5553				
	Всего заработная плата -		Тенге				29604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297792				
		Накладные расходы -	Тенге			26644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21842				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			385883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			385883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33601			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16286615	405066			9435
			Тенге			1528611	154570			798
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15929757				
	Материалы -		Тенге			3472697				
	Всего заработная плата -		Тенге				1652681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5193322				
	Местные материалы -		Тенге			5365503				
		Накладные расходы -	Тенге			1799692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1063767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18793216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10955
		Сметная заработная плата -	Тенге				1922635			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356858				
	Материалы -		Тенге			5956				
	Всего заработная плата -		Тенге				30500			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315458				
		Накладные расходы -	Тенге			27450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23058				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			407366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				34618			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19200582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11146
		Сметная заработная плата -	Тенге				1957253			

Итого	19 200 582
Временные здания и сооружения (1,1%)	211 206
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	209 647
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	194 118
На оплату доп.отпусков (0,4%)	77 647
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	19 893 201
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	50 875 257
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	51 892 762
Всего по акту с учетом НДС 12%	58 119 893

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Жаманкараев П.Е. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года