оригинал
24

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «17» Сентября 2012г. город Актобе «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Поталичева до ул.Интернациональная»
(Объектінің орналасқан жері местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная: *распоряжением акима г. Актобе от «06» сентября 2012 г. №191р*

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы мына құрамда:

В составе:

Төраға
Председателя – представителя местного исполнительного органа
Заместитель акима города Актобе — *Габидуллин А. М.*

Төраға орынбасары
Заместитель председателя:

Начальник департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области — *Примбетов Б. А.*

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии – представителей:

Тапсырыс беруші
Заказчика — *Калдыгулов Е. К.*
Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

Бас жобалаушы
Генерального проектировщика — *Валиулин Р.В.*
директор ТОО «Актобедорпроект»

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы — *Беркимбаева Н.А.*
Начальник городского отдела департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары
Органов государственного пожарного надзора — *Утегенов Е.С.*
Заместитель начальника ДЧС Актюбинской области

Бас мердігер
Генерального подрядчика — *Гавва А.И.*
Директор ТОО «КТП»

технологиялық ілеспемен камту

осуществление технологического сопровождения _____ *Гулаков К.В.*

ИП «Гулаков К.В.»

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры: _____ *Биртай Б. Б.*

Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе»

баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және кадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж.И.

Начальник департамента экологии по Актюбинской области

Жолдыбаев К.А.

Начальник ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе»

генерального подрядчика: баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және кадағалау органдарының өкілдері
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) _____ мекен-жайы бойынша_____
(ұйымның атауы)

[облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ *«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»*
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: *«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Поталичева до ул.Интернациональная»*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *г.Актобе*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « » ___ 200__г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 200___ г. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі, орындаған жұмыстың түрлері)

салған _____
строительство осуществлено генеральным подрядчиком :
ТОО «КТП»
(наименование организации)
выполнившим: *строительно - монтажные работы*
(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

_____

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

_____ТОО «Актобедорпроект»_____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим _____рабочие чертежи и сметная документация_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

_____

[жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20___ж. «___» _____ №_____ бекіткен.

Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

№ 132-1 от 04. 05. 2012 года

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы_____; жұмыстың аяқталуы _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай;

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : ***июнь 2012 г***; окончание работ: ***август 2012 г.***

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

- Проектно-сметная документация;

- журнал производства работ;

-журналы технологического и авторского надзора;

- сертификаты качества материалов и протоколы испытаний.

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері

бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	қабат этаж		-
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

Асфальтобетонное покрытие проездов -5513 м2;

Установка бортовых бетонных камней – 155 м;

34

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің … қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың теңге.

Всего: ***35,275 млн. тенге***, в том числе: строительно-монтажных работ ***33,061 млн. тенге,***

борудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, о оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылға Предъявленный к приемке
«Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Поталичева до ул.Интернациональная»
(объектінің атауы наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ *Габидуллин А.М.*
(қолы подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ *Примбетов Б. А.*
(қолы подпись)

13.09.12

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ *Калдыгулов Е.К.*
(қолы подпись)

_____ *Валиулин Р.В.*
(қолы подпись)

_____ *Беркимбаева Н.А.*
(қолы подпись)

_____ *Утегенов Е.С.*
(қолы подпись)

_____ *Гавва А.И.*
(қолы подпись)

_____ *Гулаков К.В.*
(қолы подпись)

_____ *Биртай Б. Б.*
(қолы подпись)

_____ *Иманкулов Ж.И.*
(қолы подпись)

_____ *Жолдыбаев К.А.*
(қолы подпись)

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и автомобильных дорог.г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Патоличева до ул.Интернациональная

Договор № 218 от 12 июня 2012г

Акт №1
выполненных работ за август 2012г
Переустройство ВЛ-0,4кв

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	0,13	4868,18	3017,55	633	392	336	9,66	1
		км линии		1647	818,62	214	106	105	3,115	–
2	Е33-103-2 (Д	Демонтаж промежуточной концевой опоры №2 на ж/б приставке ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	2380,61	1592,21	2381	1592	1289	4,784	5
		опора		788,4	439,92	788	440	105	1,832	2
3	Е33-103-2	Установка промежуточной концевой опоры №2 на ж/бетонной приставке	1	9218,61	1990,26	9219	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,78	262,72	–	205	–	232	1,848	1

	м3 грунта								
			262,72	–	205	–	113	–	–
5 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,78	134,1	–	105	–	119	0,972	1
	м3 грунта								
			134,1	–	105	–	113	–	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,78	21,55	4,52	17	4	13	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	13	–	97	–	–
7 Е33-103-1	Установка подкоса на промежуточной опоре №1	1	7684,15	878,23	7684	878	790	3,06	3
	опора								
			506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
	Всего прямые затраты				**20244**	**4856**			**17**
					2817	**1342**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10921				
	Накладные расходы, тенге				4392				
	- заработная плата, тенге				659				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Стоимость демонтируемых материалов				180				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1489				
	Всего				**26125**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)К=0,8				961				
	- сметная заработная плата, тенге				126				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,36 %)				639				
	- сметная заработная плата, тенге				275				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				271				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				108				
	Доп.затраты на разницу в стоимости электроэнергии				45				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28149**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**58775**
- материалы, тенге	22803
- сметная заработная плата, тенге	11636
Налог (2 %)	1176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**59951**
НДС (12 %)	7194
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**67145**

Заказчик Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

Принял Торегали Р.Ж.

Сдал Жигулев В.А.

Технадзор

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Патоличева до ул.Интернациональная

Договор № 218 от 12 июня 2012г

Акт №2
выполненных работ за август 2012г
Земляное полотно

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1416	47,43	44,84	67161	63493	22525	0,0179	25
		м3 грунта		2,59	13,81	3667	19555	97	0,0519	73
2	П8-1-1	Перевозка грунта на обочины автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2478	19,7	19,7	48817	48817	9763	–	–
		т		–	3,94	–	9763	100	0,00827	20
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1416	3,76	3,24	5324	4588	2198	0,00332	5
		м3 грунта		0,48	1,12	680	1586	97	0,00371	5

4 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1345	14	14	18830	18830	6262	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	6456	97	0,01567	21
5 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	6725	1,39	1,39	9348	9348	2740	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2825	97	0,00137	9
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1345	14,12	12	18991	16140	5702	0,0122	16
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	2179	3699	97	0,0122	16
7 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	11207	8,55	4,43	95820	49647	52832	0,0279	313
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	46173	8293	97	0,0025	28

Раздел 2. Дополнительные земляные работы по устройству съездов в количестве-11шт

8 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	180	47,43	44,84	8537	8071	2863	0,0179	3
	м3 грунта		2,59	13,81	466	2486	97	0,0519	9
9 П8-1-1	Перевозка грунта на обочины автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	315	19,7	19,7	6206	6206	1241	–	–
	т		–	3,94	–	1241	100	0,00827	3
10 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	180	3,76	3,24	677	583	279	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	86	202	97	0,00371	1
11 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	170	14	14	2380	2380	792	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	816	97	0,01567	3

12 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	850	1,39	1,39	1182	1182	346	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	357	97	0,00137	1
13 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	170	14,12	12	2400	2040	721	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	275	468	97	0,0122	2
14 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	780	8,55	4,43	6669	3455	3677	0,0279	22
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	3214	577	97	0,0025	2
	Всего прямые затраты				**292342**	**234780**			**387**
					56740	**58324**			**193**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				822				

Накладные расходы, тенге	111941
- заработная плата, тенге	16791
- трудоемкость, чел-ч	56
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24257
Всего	**428540**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	15770
- сметная заработная плата, тенге	2224
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,36 %)	10486
- сметная заработная плата, тенге	4824
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4443
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1777
Доп.затраты на разницу в стоимости электроэнергии	742
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**461758**

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**964151**
- материалы, тенге	1716
- сметная заработная плата, тенге	303017
Налог (2 %)	19283
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**983434**
НДС (12 %)	118012
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1101446**

Заказчик Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе" Калдыгулов Е.К.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

Сдал Жигулев В.А.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдеж ЖКХ,ПТ и автомобильных дорог.г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Патоличева до ул.Интернациональная

Договор № 218 от 12 июня 2012г

Акт №3
выполненных работ за август 2012г
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е27-101-4	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на участке ПК3+40-Пк5+58 ул.Интернациональная большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см								
		м2	1526	93,25	90,8	142300	138561	15445	0,0134	20
				2,32	5,29	3540	8073	133	0,0208	32
2	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя (до 7см)К=2,000;								
		м2	3052	5,3	5,15	16176	15718	1826	0,0008	2
				0,14	0,31	427	946	133	0,0012	4

3 П8-1-1	Перевозка материалов в штабель автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	218	19,7	19,7	4295	4295	859	–	–
	т		–	3,94	–	859	100	0,00827	2
4 Е27-18-2	Разборка существующего щебеночного основания	261	66,76	51,26	17424	13379	8721	0,117	31
	м3 конструкции		15,5	9,62	4046	2511	133	0,0356	9
5 П9-40-1	Материал разборки основания - погрузка	418	25,7	25,7	10743	10743	7520	–	–
	т		–	17,99	–	7520	100	0,03778	16
6 П8-1-1	Перевозка материалов основания в штабель автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	418	19,7	19,7	8235	8235	1647	–	–
	т		–	3,94	–	1647	100	0,00827	3
7 Е27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси на участке ПК0+00-ПК3+40 ул.Интернациональная и ПК0+00-ПК2+30 ул. Ахтанова	4653	32,98	27,83	153456	129493	89609	0,033	154
	м2 основания		5	9,48	23265	44110	133	0,03339	155
8 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	316,4	1060		335384				
	м3								
9 30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	200,1	1270		254127				
	м3								
10 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	479,2	573		274582				
	м3								
11 П9-40-1	Материал разборки покрытия - погрузка	218	25,7	25,7	5603	5603	3922	–	–
	т		–	17,99	–	3922	100	0,03778	8

12 П8-1-1	Перевозка материалов покрытия на дорогу автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	218	19,7	19,7	4295	4295	859	–	–
	т		–	3,94	–	859	100	0,00827	2
13 П9-40-1	Материал разборки основания - погрузка	418	25,7	25,7	10743	10743	7520	–	–
	т		–	17,99	–	7520	100	0,03778	16
14 П8-1-1	Перевозка материалов основания на дорогу автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	418	19,7	19,7	8235	8235	1647	–	–
	т		–	3,94	–	1647	100	0,00827	3
15 Е27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из переработанной существующей дорожной одежды на участке ПК3+40-Пк5+58 ул. Интернациональная	1764	32,91	27,83	58053	49092	33972	0,033	58
	м2 основания		5	9,48	8820	16723	133	0,03339	59
16 Е27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ70/130 с расходом 0,5л/м2	2,98	41733,23	339,59	124365	1012	559	0,58	2
	т		–	140,94	–	420	133	0,58	2
17 Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	5965	25,7	16,01	153301	95500	84253	0,038	227
	м2		6,48	4,14	38653	24695	133	0,01412	84
18 30-10-22	Щебень черный	1270,5	2870		3646335				
	т								
19 Е27-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя основания жидким битумом СГ70/130 с расходом 0,2л/м2	1,1	41733,23	339,59	45907	374	206	0,58	1
	т		–	140,94	–	155	133	0,58	1
20 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	5513	24,52	15,35	135179	84625	80655	0,0336	185
	м2 покрытия								

			5,94	5,06	32747	27896	133	0,01766	97
21 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (до 5см)К=2,000;	11026	0,02	–	221	–	146	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	110	–	133	–	–
22 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	665,96	5230		3482971				
	т								
Раздел 2. Присыпные обочины									
23 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	382	47,43	44,84	18118	17129	6076	0,0179	7
	м3 грунта		2,59	13,81	989	5275	97	0,0519	20
24 П8-1-1	Перевозка грунта на обочины автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	668,5	19,7	19,7	13169	13169	2634	–	–
	т		–	3,94	–	2634	100	0,00827	6
25 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	382	3,76	3,24	1436	1238	593	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	183	428	97	0,00371	1
26 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	363	14	14	5082	5082	1690	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1742	97	0,01567	6
27 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1815	1,39	1,39	2523	2523	739	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	762	97	0,00137	2
28 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	363	14,12	12	5126	4356	1538	0,0122	4
	м3 уплотненного грунта								

				1,62	2,75	588	998	97	0,0122	4
	Раздел 3. Укрепление обочин									
29	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	2418	25,27	20,36	61103	49230	32706	0,0317	77
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	11582	13009	133	0,02033	49
30	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	137,8	1060		146068				
		м3								
31	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	87,05	1270		110554				
		м3								
32	30-8-104	Смеси песчано-гравийные	207,95	573		119155				
		м3								
	Раздел 4. Дорожная одежда на съездах									
33	Е27-30-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси	440	38,24	30,54	16826	13438	10439	0,0495	22
		м2 покрытия								
				7,58	10,26	3335	4514	133	0,0362	16
34	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	25,1	1060		26606				
		м3								
35	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	15,84	1270		20117				
		м3								
36	30-8-104	Смеси песчано-гравийные	37,84	573		21682				
		м3								
		Всего прямые затраты				**9459495**	**686068**			**792**
						128285	**178865**			**597**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8645140				

Накладные расходы, тенге	395781
- заработная плата, тенге	59367
- трудоемкость, чел-ч	198
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	591317
Всего	**10446592**
Временные здания и сооружения (4,6 %) К=0,8	384435
- сметная заработная плата, тенге	54205
- нормативная трудоемкость, чел-ч	308
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,36 %)	255612
- сметная заработная плата, тенге	117582
- нормативная трудоемкость, чел-ч	716
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	108310
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	43324
	17365
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11255638**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**23501772**
- материалы, тенге	18051052
- сметная заработная плата, тенге	1440591
Налог (2 %)	470035
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23971807**
НДС (12 %)	2876617
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26848424**

Заказчик Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

Сдал Жигулев В.А.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Патоличева до ул.Интернациональная

Договор № 218 от 12 июня 2012г

Акт №4

выполненных работ за август 2012г

Устройство искусственных сооружений по ул.Ахтанова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Переустройство ж/бетонных колодцев водопровода по ул.Ахтанова								
1	Е46-34-3	Разборка железобетонного колодца	0,17	4330,04	2095,79	736	356	514	13,32	2
		м3		2234,25	789,75	380	134	100	3,86	1
2	Е7-31-1	Монтаж ж/бетонных крышек диаметром 1160мм на существующие колодцы №6,№7	0,2	2811,56	1856,11	562	371	396	4,933	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	163	120	140	2,3715	–
3	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (крышки на колодец)	0,2	24600		4920				
		м3								

4	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	17100		34200				
		комплект								
5	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	0,96	10758,74	1879,87	10328	1805	2464	8,86	9
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1378	517	130	2,061	2
6	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)-колодцы №2,№3,№5,№5	2,06	3920		8075				
		м								
7	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (крышки на колодец)	0,4	24600		9840				
		м3								
8	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
		комплект								
	Раздел 2. Установка бордюра по ул.Ахтанова Пк0+67,5-ПК0+22,5									
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.18	155	1887,57	6,63	292573	1028	22767	0,698	108
		м бортового камня		108,68	1,76	16845	273	133	0,0061	1
	Раздел 3. Устройство водоотвода									
10	Е27-11-1	Укладка лотков на обочинах из блоков Б-1-20-75 и Б-1-20-40,бетон В-25 F300	22,21	12107,85	2438,75	268915	54165	109996	20,7	460
		м3 водосброса		3105	618,75	68962	13742	133	2,5	56
11	30-18-140	Сборные ж/б лотки Б-1-20-75; Б-1-20-40; бетон в22,5 объемом до 0,5м3	22,21	19900		441979				
		м3								
12	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,21	152		3376				

		м3							
13	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	22,21	1090		24209			
		м3							
14	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	22,21	1090		24209			
		м3							
15	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под монолитный лоток	0,11	1822,57	38,67	200	4	39	1,99	–
		м3							
				310,5	14,24	34	2	109	0,0695	–
16	Е6-35-1	Устройство лотка из цементного раствора на обочине	0,11	14188,8	1731,7	1561	190	614	24,4	3
		м3							
				4727,25	593,87	520	65	105	2,2156	–
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней Бр100.30.18	2	1887,57	6,63	3775	13	294	0,698	1
		м бортового камня							
				108,68	1,76	217	4	133	0,0061	–
18	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы под поперчные лотки т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	262,72	–	1314	–	1485	1,848	9
		м3 грунта							
				262,72	–	1314	–	113	–	–
19	Е27-11-1	Укладка лотков из блоков Б-5 объемом до 0,5 бетон В22,5	1,28	12107,85	2438,75	15498	3122	6339	20,7	26
		м3 водосброса							
				3105	618,75	3974	792	133	2,5	3
20	30-18-140	Сборные ж/б лотки Б-5 объемом до 0,5 бетон В22,5	1,28	19900		25472			
		м3							
21	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,28	152		195			
		м3							

22 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,28	1090		1395				
	м3								
23 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,28	1090		1395				
	м3								

Раздел 4. Устройство дождеприемного колодца и трубы ПК0+60 ул.Ахтанова

24 Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,3	262,72	–	2443	–	2761	1,848	17
	м3 грунта		262,72	–	2443	–	113	–	–
25 Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	7,4	9,24	9,24	68	68	21	–	–
	м3 грунта		–	3	–	22	97	0,0115	–
26 Е23-13-1	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев ливневой канализации	0,265	29178,79	5028,34	7732	1333	2158	27,104	7
	м3 конструкций колодцев		4382,55	1883,03	1161	499	130	9,196	2
27 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
28 1-1-769	Скобы	0,0025	201100		503				
	т								
29 Е23-2-4	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	0,013	1270480,29	42950,86	16516	558	2231	691,6	9
	км трубопровода		115953,75	16083	1507	209	130	78,55	1
30 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под портальные стенки	0,108	1822,57	38,67	197	4	39	1,99	–
	м3		310,5	14,24	34	2	109	0,0695	–
31 Е30-13-1	Бетонирование портальных стенок бетон В25, F300	0,51	12590,87	937,34	6421	478	664	4,88	2

	м3								
			918	275,85	468	141	109	1,0964	1
32 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,9	134,1	–	255	–	288	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	255	–	113	–	–
33 Е1-145-5	Планировка дна и канавы в грунтах 2 группы вручную	15	19,4	–	291	–	282	0,123	2
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	291	–	97	–	–
Раздел 5. Устройство водопропускных труб на съездах									
34 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под трубы	4,22	1822,57	38,67	7691	163	1493	1,99	8
	м3								
			310,5	14,24	1310	60	109	0,0695	–
35 Е23-2-4	Укладка из асбестоцементных безнапорных труб на съездах	0,065	1270480,29	42950,86	82581	2792	11157	691,6	45
	км трубопровода								
			115953,75	16083	7537	1045	130	78,55	5
36 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под портальные стенки	0,54	1822,57	38,67	984	21	192	1,99	1
	м3								
			310,5	14,24	168	8	109	0,0695	–
37 Е30-13-1	Бетонирование портальных стенок бетон В25 F300	5,1	12590,87	937,34	64213	4780	6637	4,88	25
	м3								
			918	275,85	4682	1407	109	1,0964	6
	Всего прямые затраты				1441082	71251			737
					113643	**19042**			**78**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1256190				
	Накладные расходы, тенге				172831				
	- заработная плата, тенге				25925				
	- трудоемкость, чел-ч				86				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96835				

Всего	**1710748**
Временные здания и сооружения (4,6 %) К=0,8	62956
- сметная заработная плата, тенге	8877
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,36 %)	41859
- сметная заработная плата, тенге	19255
- нормативная трудоемкость, чел-ч	117
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17737
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7095
Доп.затраты на разницу в стоимости электроэнергию	2962
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1843357**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3848929**
- материалы, тенге	2622925
- сметная заработная плата, тенге	441767
Налог (2 %)	76979
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3925908**
НДС (12 %)	471109
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4397017**

Заказчик Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Калдыгулов Е.К.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

Сдал Жигулев В.А.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Интернациональная от ул.Заводской до ул.Айтеке би и ул.Ахтанова от ул.Патоличева до ул.Интернациональная

Договор № 218 от 12 июня 2012г

Акт №5
выполненных работ за август 2012г
Обстановка дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ограждение								
1	Е27-59-5	Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения начального и конечного участков с установкой смтоек через 2м	8	546,72	21,63	4374	173	2034	1,13	9
		м		185,85	5,3	1487	42	133	0,0214	–
2	99-1-1	Секция балки СБ-1 (12м)	4	5435,9		21744				
		шт								
3	99-1-1	Стойка СД-1	5	996,6		4983				
		шт								
4	99-1-1	Насадки стойки НС-1	3	90,6		272				
		шт								
5	99-1-1	Консоль жесткая КЖ-1	3	362,4		1087				

6	99-1-1	Элемент концевой ЭК-2 для концевого участка	*шт*	2	3397,4		6795			
7	99-1-1	Элемент световозвращающий ЭС-1	*шт*	4	271,8		1087			
8	99-1-1кальку.	Перевозка барьерного ограждения	*шт*	0,35	3445,1		1206			
			т							
Раздел 2. Дорожная разметка										
9	Е27-65-1	Разметка 1.1 проезжей части сплошной линией 0,1 м	*км линии*	0,354	11588,05 / 450	1692,25 / 632,07	4102 / 159	599 / 224	509 / 133	3,18 / 2,85	1 / 1
10	Е27-65-5	Разметка 1.5 проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	*км линии*	0,12	4503,7 / 450	1692,25 / 632,07	540 / 54	203 / 76	173 / 133	3,18 / 2,85	– / –
11	Е27-65-6	Разметка 1.6 проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	*км линии*	0,26	9226,6 / 450	1692,25 / 632,07	2399 / 117	440 / 164	374 / 133	3,18 / 2,85	1 / 1
12	Е27-65-4	Разметка 1.7 проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	*км линии*	0,05	6865,15 / 450	1692,25 / 632,07	343 / 23	85 / 32	73 / 133	3,18 / 2,85	– / –
13	Е13-26-4	Устройство вертикальной разметки эмалью ЭП-1155	*м2*	2,4	146,72 / 2,72	0,05 / 0,02	352 / 7	– / –	6 / 90	0,0135 / 0,0001	– / –
Раздел 3. Дорожные знаки										
14	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	*шт*	21	747,86	146,19	15705	3070	14928	3,2	67

15	99-1-1	Знаки приоритета 2.4 треугольной формы А-900	8	506,25	28,22	10631	593	133	0,11	2
		шт		3855,8		30846				
16	99-1-1	Знаки приоритета 2.1 квадратной формы А-700	3	4261,7		12785				
		шт								
17	99-1-1	Знаки запрещающие 3.20; 3.21; 3.24 круглой формы д.700мм	10	4413,9		44139				
		шт								
18	Е27-84-1	Установка знаков доп.информации без стоек	2	157,67	–	315	–	317	0,69	1
		шт		119,03	–	238	–	133	–	–
19	99-1-1	Знаки доп.информации прямоугольной формы 350х1050мм	2	3297,8		6596				
		шт								
20	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм-стойки под знаки (21штх3м=63,0м)	63	385		24255				
		м								
21	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под знаки	3,36	8178,74	98,32	27481	330	2584	4,41	15
		м3		695,25	37,15	2336	125	105	0,1814	1

Раздел 4. Присыпные бермы

22	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	21	32,23	30,77	677	646	199	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	30	175	97	0,02853	1
23	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	36,75	19,7	19,7	724	724	145	–	–
		т		–	3,94	–	145	100	0,00827	–
24	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	21	3,76	3,24	79	68	33	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	10	24	97	0,00371	–

25	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	453	95	347	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	358	–	97	–	–
26	Е1-145-5	Планировка верха и откосов берм в грунтах 2 группы вручную	63	19,4	–	1222	–	1185	0,123	8
		м2 спланированной площади		19,4	–	1222	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**214561**	**6433**			**104**
						16672	**1600**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				191456				
		Накладные расходы, тенге				22907				
		- заработная плата, тенге				3436				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14248				
		Всего				**251716**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)К=0,8				9263				
		- сметная заработная плата, тенге				1306				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,36 %)				6159				
		- сметная заработная плата, тенге				2833				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2610				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1044				
		Доп.затраты на разницу в стоимости электроэнергии				436				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**271228**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**566324**				
		- материалы, тенге				399760				
		- сметная заработная плата, тенге				61598				

Налог (2 %)	11326
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**577650**
НДС (12 %)	69318
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**646968**

Заказчик Начальник ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор

Подрядчик

Исполнительный директор
ТОО "КТП" Гавва А.И.

Сдал Жигулев В.А.