Счет-фактура № 10000000010 от 10 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 10.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55-16/ОБП от 07.07.2016 г., доп. соглашение № 1 от 13.01.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334, Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км	объект	1	89 297 358,04	89 297 358,04	12%	10 715 682,96	100 013 041,00		
Всего по счету:					**89 297 358,04**		**10 715 682,96**	**100 013 041,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Щеглова И.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384**

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км**

Договор: **№ 55-16/ОБП от 07.07.2016г., доп. соглашение № 1 от 13.01.2017 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор №55-16/ОБП	**07.07.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**467 162 044,69**						**50 053 076,22**	**467 162 044,69**
в т.ч за отчетный месяц		**100 013 041,00**	**30 913 287**	**87 546 429,00**		**1 750 929,04**	**10 715 682,96**	**100 013 041,00**

Заказчик :

Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____**Аспенов Н. Д.**

Подрядчик :

Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью **"КТП"**

_____**Вишенин Я. М.**

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп.согл.№1 от 13.01.2017г к дог.55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Дорожная одежда (лок.см.2-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда тип 1								
7	E27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	15285	38,44 / 5	33,29 / 11,5	587555 / 76425	508838 / 175778	335430 / 133	0,033 / 0,04038	504 / 617
8	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм *м3*	1376	1790		2463040				
9	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм *м3*	917	1634		1498378				

10	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм *м3*	917	1491		1367247				
11	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800 *м3*	1376	1483		2040608				
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, расход 0,7 л/м2 *т*	14,7	39376,59	339,59	578836	4992	2756	0,58	9
				–	140,94	–	2072	133	0,58	9
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (6) *м2 покрытия*	20753	24,52	15,35	508864	318559	303616	0,0336	697
				5,94	5,06	123273	105010	133	0,01766	366
14	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	83012	0,02	–	1660	–	1104	0,00009	7
				0,01	–	830	–	133	–	–
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	3009	5854		17614686				
		Всего прямые затраты				**26660874**	**832389**			**1217**
						200528	**282860**			**992**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				25627958				
		Накладные расходы, тенге				642906				
		- заработная плата, тенге				96436				
		- трудоемкость, чел-ч				321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1638227				
		Всего				**28942007**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				1065066				

- сметная заработная плата, тенге	150174
- нормативная трудоемкость, чел-ч	852
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	486115
- сметная заработная плата, тенге	223613
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1361
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	300071
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	120028
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**30913287**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	**87546429**
- материалы, тенге	72578377
- сметная заработная плата, тенге	3890347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4743
Налог (2 %)	1750929
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**89297358**
НДС (12 %)	10715683
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**100013041**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V"_____Костыров Е.К.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП"_____Вишенин Я.М.