Счет-фактура № 07000000027 от 22 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55-16/ОБП от 07.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибайбатыра,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибайбатыра,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334, Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибайбатыра,1

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км	объект	1	44 246 551,79	44 246 551,79	12%	5 309 586,21	49 556 138,00		
Всего по счету:					**44 246 551,79**		**5 309 586,21**	**49 556 138,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

Договор № 55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2016г

Земляные работы (лок.см.2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2780	4,85	4,85	13483	13483	4530	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	4670	97	0,0055	15
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2780	4,2	4,2	11676	11676	3937	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	4059	97	0,00476	13
3	Е1-150-2	Предварительное рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	11766	1,83	1,83	21532	21532	6049	–	–

	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
4 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка существующей поверхности земполотна и откосов)		–	0,53	–	6236	97	0,00174	20
		30633	6,01	6,01	184104	184104	61805	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
5 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)		–	2,08	–	63717	97	0,00681	209
		30633	4,75	4,75	145507	145507	49028	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
6 Е1-35-2			–	1,65	–	50544	97	0,00539	165
	Разработка из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	18780	12,61	12,61	236816	236816	79788	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
7 Е1-17-2			–	4,38	–	82256	97	0,0143	269
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10565	29,61	28,58	312830	301948	108116	0,0069	73
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
8 П8-5-1			0,99	9,56	10459	101001	97	0,035	370
	Перевозка грунта из отвала в штабель автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	19017	45	45	855765	855765	171153	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	9	–	171153	100	0,0189	359
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	22418	3,76	3,24	84292	72634	34793	0,00332	74
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			0,48	1,12	10761	25108	97	0,00371	83
10 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	8977	1,48	1,37	13286	12298	4441	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	0,51	–	4578	97	0,00245	22

11 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	24206	12,51	12,51	302817	302817	100494	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	103602	97	0,01399	339
12 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	121030	1,27	1,27	153708	153708	44611	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	45991	97	0,00125	151
13 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24206	14,12	12	341789	290472	102608	0,0122	295
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	39214	66567	97	0,0122	295
	Всего прямые затраты				**2677605**	**2602760**			**442**
					60434	**729482**			**2310**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14410				
	Накладные расходы, тенге				771353				
	- заработная плата, тенге				115703				
	- трудоемкость, чел-ч				386				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206937				
	Всего				**3655895**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)к=0,8				134537				
	- сметная заработная плата, тенге				18970				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)				61405				
	- сметная заработная плата, тенге				28246				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				172				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37904				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15162				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3904903**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10687720**
- материалы, тенге	39440
- сметная заработная плата, тенге	2753151
Налог (2 %)	213754
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10901474**
НДС (12 %)	1308177
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12209651**

Заказчик И.о. Руководителя

ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"_____

Технадзор:Директор ТОО "DS&V"_____Кусаинов А.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП"_____Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

Договор № 55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2016г

Устройство временной объездной дороги (лок.см.8-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-96-3	Устройство покрытий временных дорог из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала 50%, толщиной слоя 15 см шириной 7,0 м на участке ПК 0+00 - ПК 135+00 *км дороги*	5,4	108327,89	84062,89	584971	453940	353612	162	875
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	2592	24075 1272	25161	130005 3297024	135869	133	93,08	503
3	Е27-18-2	Разборка покрытий объездной дороги на участке ПК0+00 - ПК 135+00 *м3 конструкции*	3044	66,76	51,26	203217	156035	101698	0,117	356
4	П9-6-1	Материал разборки покрытия - погрузка *т*	4565	15,5 21,4	9,62 21,4	47182 97691	29283 97691	133 68384	0,0356 –	108 –

5 П8-7-1			–	14,98	–	88384	100	[illegible]	
	Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	4565	57,6	57,6	262944	262944	52589	–	–
	т		–	11,52	–	52589	100	0,02419	110
	Всего прямые затраты				**4445847**	**970610**			**1231**
					177187	**286125**			**865**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3298050				
	Накладные расходы, тенге				576283				
	- заработная плата, тенге				86442				
	- трудоемкость, чел-ч				288				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				301328				
	Всего				**5323458**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)				86240				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				53235				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21294				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5485227**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**15011421**				
	- материалы, тенге				9026763				
	- сметная заработная плата, тенге				1904342				
	Налог (2 %)				300228				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15311649**				
	НДС (12 %)				1837398				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**17149047**				

Заказчик И.о.Руководителя
ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"_____ Аманов Т.

Технадзор: Директор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А.К.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"_____ Вишенин Я.М.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

Договор № 55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2016г

Дорожная одежда (лок.см.2-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Дорожная одежда тип 1										
1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	45201	93,25	90,8	4214993	4104251	457492	0,0134	606
		м2		2,32	5,29	104866	239113	133	0,0208	940
2	П8-2-1	Вывоз материала в штабель автомобилями-самосвалами на 2 км	4520	26	26	117520	117520	23504	–	–
		т		–	5,2	–	23504	100	0,01092	49
3	Е27-18-2	Разборка существующего щебеночного основания	4054	66,76	51,26	270645	207808	135442	0,117	474
		м3 конструкции								

4 П9-40-1	Материал разборки - погрузка		6486	15,5 25,7	9,62 25,7	62837 166690	38999 166690	133 116683	0,0356 –	144 –
		т		–	17,99	–	116683	100	0,03778	245
5 П8-2-1	Вывоз материалов основания в штабель автомобилями-самосвалами на 2 км		6486	26	26	168636	168636	33727	–	–
		т		–	5,2	–	33727	100	0,01092	71
	Всего прямые затраты					**4938484**	**4764905**			**1080**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**167703** 5876	**452026**			**1449**
	Накладные расходы, тенге					766848				
	- заработная плата, тенге					115027				
	- трудоемкость, чел-ч					383				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					342320				
	Всего					**6047652**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)к=0,8					222554				
	- сметная заработная плата, тенге					31380				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					178				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)					101577				
	- сметная заработная плата, тенге					46725				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					284				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					62702				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					25081				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**6459566**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге					**17679832**				
	- материалы, тенге					16083				
	- сметная заработная плата, тенге					2465063				

Налог (2 %)	353597
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18033429**
НДС (12 %)	2164011
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20197440**

Заказчик

И.о. Руководителя
ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"_____

Технадзор: Директор ТОО "DS&V"_____ Кузембаев А.К.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"_____ Вишенин Я.М.