Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1** — **050140008334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А, тел.: +8 (7132) 406370 406375** — **050340001384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 55-16/ОБП от 07.07.2016 г., доп. соглашение № 4 от 19.06.2018 г.

Номер документа	Дата составления
11000000020	22.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км	ноябрь 2018 г.		объект	1	37 248 582,00	37 248 582,00
				Итого	1	x	37 248 582,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Буканев Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Аспенов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2018

М.П.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384**

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км**

Договор: **№ 55-16/ОБП от 07.07.2016г., доп. соглашение № 4 от 19.06.2018 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор №55-16/ОБП	**07.07.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**558 781 867,00**						**59 869 485,75**	**558 781 867,00**
в т.ч за отчетный месяц		**37 248 582,00**	**11 513 276,00**	**32 605 553,00**		**652 109,50**	**3 990 919,50**	**37 248 582,00**

Заказчик :

Заместитель руководителя

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Аспенов Н. Д.

Подрядчик :

Технический директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

Буканев Н. И.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп.согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-2-1

приемки выполненных работ за ноябрь 2018г

Дорожная одежда (лок.см.2-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дорожная одежда тип 1									
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, расход 0,7 л/м2	5,9198	39376,59	339,59	233102	2010	1109	0,58	3
		т		–	140,94	–	834	133	0,58	3
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (6)	8690,47	24,52	15,35	213090	133399	127141	0,0336	292
		м2 покрытия		5,94	5,06	51621	43974	133	0,01766	153
14	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-1,000;	-471440,4	0,02	–	-9429	–	-6270	0,00009	-42
		м2 покрытия		0,01	–	-4714	–	133	–	–
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1260,96	5854		7381660				

- сметная заработная плата, тенге	114
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	367
- сметная заработная плата, тенге	169
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	227
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	91
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23356**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**66144**
- материалы, тенге	385
- сметная заработная плата, тенге	17827
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Налог (2 %)	1323
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67467**
НДС (12 %)	8096
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75563**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

- сметная заработная плата, тенге	113
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	367
- сметная заработная плата, тенге	169
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	226
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	91
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23312**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**66020**
- материалы, тенге	385
- сметная заработная плата, тенге	17799
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Налог (2 %)	1320
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67340**
НДС (12 %)	8081
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75421**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-10

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Пересечение на ПК 168+12,9

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	390	4,85 / –	4,85 / 1,68	1892 / –	1892 / 655	635 / 97	– / 0,0055	– / 2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	390	4,2 / –	4,2 / 1,46	1638 / –	1638 / 569	552 / 97	– / 0,00476	– / 2
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель								
		м3 грунта	57	6,01 / –	6,01 / 2,08	343 / –	343 / 119	115 / 97	– / 0,00681	– / –

4 Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	50	6,01	6,01	301	301	101	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	104	97	0,00681	–
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	271	14	14	3794	3794	1262	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1301	97	0,01567	4
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1355	1,39	1,39	1883	1883	552	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	569	97	0,00137	2
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	271	14,12	12	3827	3252	1148	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	439	745	97	0,0122	3
8 Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	1176	1,81	1,81	2129	2129	456	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	470	97	0,00134	2
	Всего прямые затраты				**15807**	**15232**			**3**
					439	**4532**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				136				
	Накладные расходы, тенге				4821				
	- заработная плата, тенге				723				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1238				
	Всего				**21866**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				805				

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-11

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Пересечение на ПК 172+32,27

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	390	4,85	4,85	1892	1892	635	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	655	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	390	4,2	4,2	1638	1638	552	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	569	97	0,00476	2
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	111	12,61	12,61	1400	1400	471	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	486	97	0,0143	2

4 Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	95	6,01	6,01	571	571	192	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	198	97	0,00681	1
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	282	14	14	3948	3948	1313	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1354	97	0,01567	4
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1410	1,39	1,39	1960	1960	574	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	592	97	0,00137	2
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	282	14,12	12	3982	3384	1196	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	457	776	97	0,0122	3
8 Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	1253	1,81	1,81	2268	2268	486	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	501	97	0,00134	2
	Всего прямые затраты				**17659**	**17061**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**457** 141	**5131**			**18**
	Накладные расходы, тенге				5419				
	- заработная плата, тенге				813				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1385				
	Всего				**24463**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				900				

- сметная заработная плата, тенге	127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	411
- сметная заработная плата, тенге	189
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	254
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26129**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**73997**
- материалы, тенге	399
- сметная заработная плата, тенге	20028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Налог (2 %)	1480
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**75477**
НДС (12 %)	9057
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**84534**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-12

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 177+6,8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	195	4,85	4,85	946	946	318	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	328	97	0,0055	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	195	4,2	4,2	819	819	276	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	285	97	0,00476	1
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель	268	6,01	6,01	1611	1611	540	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	557	97	0,00681	2

- сметная заработная плата, тенге	72
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	232
- сметная заработная плата, тенге	107
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	143
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	57
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14762**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**41806**
- материалы, тенге	207
- сметная заработная плата, тенге	11356
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Налог (2 %)	836
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42642**
НДС (12 %)	5117
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47759**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-13

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Пересечение на ПК 178+47,49

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	390	4,85	4,85	1892	1892	635	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	655	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	390	4,2	4,2	1638	1638	552	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	569	97	0,00476	2
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	120	12,61	12,61	1513	1513	510	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	526	97	0,0143	2

4 Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	53	6,01	6,01	319	319	107	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	110	97	0,00681	–
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	282	14	14	3948	3948	1313	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1354	97	0,01567	4
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1410	1,39	1,39	1960	1960	574	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	592	97	0,00137	2
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	282	14,12	12	3982	3384	1196	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	457	776	97	0,0122	3
8 Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	1232	1,81	1,81	2230	2230	478	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	493	97	0,00134	2
	Всего прямые затраты				**17482**	**16884**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**457**	**5075**			**17**
	Накладные расходы, тенге				141				
	- заработная плата, тенге				5365				
	- трудоемкость, чел-ч				805				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
	Всего				1371				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				**24218**				
					891				

- сметная заработная плата, тенге	126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	407
- сметная заработная плата, тенге	187
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	251
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	100
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25867**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**73255**
- материалы, тенге	399
- сметная заработная плата, тенге	19827
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	1465
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**74720**
НДС (12 %)	8966
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**83686**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-14

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 179+83,33

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	195	4,85	4,85	946	946	318	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	328	97	0,0055	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	195	4,2	4,2	819	819	276	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	285	97	0,00476	1
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	34	12,61	12,61	429	429	145	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	149	97	0,0143	–

4 Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	37	6,01	6,01	222	222	75	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	77	97	0,00681	–
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	136,5	14	14	1911	1911	635	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	655	97	0,01567	2
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	682,5	1,39	1,39	949	949	278	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	287	97	0,00137	1
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	136,5	14,12	12	1927	1638	578	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	221	375	97	0,0122	2
8 Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	604	1,81	1,81	1093	1093	235	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	242	97	0,00134	1
	Всего прямые затраты				**8296**	**8007**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**221** 68	**2398**			**8**
	Накладные расходы, тенге				2540				
	- заработная плата, тенге				381				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				650				
	Всего				**11486**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				423				

- сметная заработная плата, тенге	60
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	193
- сметная заработная плата, тенге	89
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	119
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	48
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12269**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**34746**
- материалы, тенге	193
- сметная заработная плата, тенге	9391
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Налог (2 %)	695
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35441**
НДС (12 %)	4253
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39694**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-15

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 182+24,47

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	195	4,85	4,85	946	946	318	–	–
				–	1,68	–	328	97	0,0055	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	195	4,2	4,2	819	819	276	–	–
				–	1,46	–	285	97	0,00476	1
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь								
		м3 грунта	465	12,61	12,61	5864	5864	1976	–	–
				–	4,38	–	2037	97	0,0143	7

4 Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	36	6,01	6,01	216	216	73	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	75	97	0,00681	–
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	136,5	14	14	1911	1911	635	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	655	97	0,01567	2
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	682,5	1,39	1,39	949	949	278	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	287	97	0,00137	1
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	136,5	14,12	12	1927	1638	578	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	221	375	97	0,0122	2
8 Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	881	1,81	1,81	1595	1595	341	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	352	97	0,00134	1
	Всего прямые затраты				**14227**	**13938**			**2**
					221	**4394**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				68				
	Накладные расходы, тенге				4475				
	- заработная плата, тенге				671				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1122				
	Всего				**19824**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				730				

- сметная заработная плата, тенге	103
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	333
- сметная заработная плата, тенге	153
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	206
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	82
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21175**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**59968**
- материалы, тенге	193
- сметная заработная плата, тенге	16511
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Налог (2 %)	1199
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**61167**
НДС (12 %)	7340
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**68507**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

4 Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	50	6,01	6,01	301	301	101	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	104	97	0,00681	–
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	271	14	14	3794	3794	1262	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1301	97	0,01567	4
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1355	1,39	1,39	1883	1883	552	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	569	97	0,00137	2
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	271	14,12	12	3827	3252	1148	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	439	745	97	0,0122	3
8 Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	1161	1,81	1,81	2101	2101	450	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	464	97	0,00134	2
	Всего прямые затраты				**15776**	**15201**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**439** 136	**4525**			**15**
	Накладные расходы, тенге				4814				
	- заработная плата, тенге				722				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1235				
	Всего				**21825**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				803				

т

Всего прямые затраты	**7818423**	**135409**	**253**
	46907	**44808**	**156**
В том числе стоимость: материалов, тенге	7636107		
Накладные расходы, тенге	121980		
- заработная плата, тенге	18297		
- трудоемкость, чел-ч	61		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	476424		
Всего	**8416827**		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	309739		
- сметная заработная плата, тенге	43673		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	248		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	141370		
- сметная заработная плата, тенге	65030		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	396		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	87266		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34906		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8990108**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**25459986**		
- материалы, тенге	21625455		
- сметная заработная плата, тенге	965392		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1114		
Налог (2 %)	509200		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25969186**		
НДС (12 %)	3116302		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29085488**		

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик
Технический директор
ТОО "КТП" _____ Буканев Н.И.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-1

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 6+64,00

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	375	4,85	4,85	1819	1819	611	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	630	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	375	4,2	4,2	1575	1575	532	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	548	97	0,00476	2
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель	131	6,01	6,01	787	787	264	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	272	97	0,00681	1

4	Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	28	6,01	6,01	168	168	56	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	58	97	0,00681	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	146,5	14	14	2051	2051	682	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	703	97	0,01567	2
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	732,5	1,39	1,39	1018	1018	299	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	308	97	0,00137	1
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	146,5	14,12	12	2069	1758	621	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	237	403	97	0,0122	2
8	Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	748	1,81	1,81	1354	1354	290	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	299	97	0,00134	1
	Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	63,4	1647,32	73,75	104440	4676	2786	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1355	740	133	0,041	3
13	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	489,6	38,44	33,29	18820	16299	10744	0,033	16
		м2 основания		5	11,5	2448	5630	133	0,04038	20

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	44,06	1270	55956		
		м3					
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	29,37	1060	31132		
		м3					
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	29,37	924	27138		
		м3					
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	44,06	1483	65341		
		м3					
		Всего прямые затраты			**313668**	**31505**	**27**
					4040	**9591**	**34**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			278122		
		Накладные расходы, тенге			16885		
		- заработная плата, тенге			2533		
		- трудоемкость, чел-ч			8		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			19833		
		Всего			**350386**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8			12894		
		- сметная заработная плата, тенге			1818		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			10		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)			5885		
		- сметная заработная плата, тенге			2707		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			16		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3633		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1453		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**374251**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**1059879**
- материалы, тенге	787642
- сметная заработная плата, тенге	72995
- нормативная трудоемкость, чел-ч	95
Налог (2 %)	21198
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1081077**
НДС (12 %)	129729
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1210806**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

«DS & V»

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

ТОО КТП

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-2

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 22+75,57

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	195	4,85	4,85	946	946	318	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	328	97	0,0055	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	195	4,2	4,2	819	819	276	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	285	97	0,00476	1
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель	175	6,01	6,01	1052	1052	353	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	364	97	0,00681	1

4	Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	36	6,01	6,01	216	216	73	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	75	97	0,00681	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	125	14	14	1750	1750	582	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	600	97	0,01567	2
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	625	1,39	1,39	869	869	255	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	263	97	0,00137	1
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	125	14,12	12	1765	1500	531	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	203	344	97	0,0122	2
8	Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	725	1,81	1,81	1312	1312	281	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	290	97	0,00134	1
	Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	32,33	1647,32	73,75	53258	2384	1420	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	691	377	133	0,041	1
13	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	249,66	38,44	33,29	9597	8311	5478	0,033	8
		м2 основания		5	11,5	1248	2871	133	0,04038	10

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	22,47	1270	28537		
		м3					
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	15	1060	15900		
		м3					
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	15	924	13860		
		м3					
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	22,47	1483	33323		
		м3					
		Всего прямые затраты			**163204**	**19159**	**15**
					2142	**5797**	**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			.141902		
		Накладные расходы, тенге			9567		
		- заработная плата, тенге			1435		
		- трудоемкость, чел-ч			5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			10366		
		Всего			**183137**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8			6739		
		- сметная заработная плата, тенге			950		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			5		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)			3076		
		- сметная заработная плата, тенге			1415		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1899		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			760		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**195611**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**553970**
- материалы, тенге	401866
- сметная заработная плата, тенге	40775
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Налог (2 %)	11079
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**565049**
НДС (12 %)	67806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**632855**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-3

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 51+09

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	195	4,85	4,85	946	946	318	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	328	97	0,0055	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	195	4,2	4,2	819	819	276	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	285	97	0,00476	1
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель	140	6,01	6,01	841	841	282	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	291	97	0,00681	1

4	Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	36	6,01	6,01	216	216	73	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	75	97	0,00681	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	125	14	14	1750	1750	582	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	600	97	0,01567	2
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	625	1,39	1,39	869	869	255	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	263	97	0,00137	1
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	125	14,12	12	1765	1500	531	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	203	344	97	0,0122	2
8	Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	727	1,81	1,81	1316	1316	282	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	291	97	0,00134	1
	Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	13,77	1647,32	73,75	22684	1016	605	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	294	161	133	0,041	1
13	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	106,4	38,44	33,29	4090	3542	2335	0,033	4
		м2 основания		5	11,5	532	1224	133	0,04038	4

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	м3	9,6	1270	12192	
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	м3	6,4	1060	6784	
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	м3	6,4	924	5914	
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	м3	9,6	1483	14237	
		Всего прямые затраты				**74423**	**12815**	**8**
						1029	**3862**	**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				60580		
		Накладные расходы, тенге				5539		
		- заработная плата, тенге				831		
		- трудоемкость, чел-ч				3		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4798		
		Всего				**84760**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				3119		
		- сметная заработная плата, тенге				440		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)				1424		
		- сметная заработная плата, тенге				655		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				879		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				352		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**90534**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**256392**
- материалы, тенге	171563
- сметная заработная плата, тенге	22792
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Налог (2 %)	5128
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**261520**
НДС (12 %)	31382
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**292902**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-4

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Пересечение на ПК 67+54,15

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	390	4,85	4,85	1892	1892	635	–	–
				–	1,68	–	655	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	390	4,2	4,2	1638	1638	552	–	–
				–	1,46	–	569	97	0,00476	2
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь								
		м3 грунта	573	12,61	12,61	7226	7226	2435	–	–
				–	4,38	–	2510	97	0,0143	8

4	Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	56	6,01	6,01	337	337	113	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	116	97	0,00681	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	293	14	14	4102	4102	1364	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1406	97	0,01567	5
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1465	1,39	1,39	2036	2036	597	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	615	97	0,00137	2
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	293	14,12	12	4137	3516	1243	0,0122	4
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	475	806	97	0,0122	4
8	Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	1694	1,81	1,81	3066	3066	658	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	678	97	0,00134	2
	Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	112,6	1647,32	73,75	185488	8304	4949	0,144	16
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2407	1314	133	0,041	5
13	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	869	38,44	33,29	33404	28929	19071	0,033	29
		м2 основания		5	11,5	4345	9994	133	0,04038	35

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	м3	78,21	1270	99327	
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	м3	52,14	1060	55268	
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	м3	52,14	924	48177	
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	м3	78,21	1483	115985	
		Всего прямые затраты				**562083**	**61046**	**49**
						7227	**18663**	**65**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				493811		
		Накладные расходы, тенге				31617		
		- заработная плата, тенге				4743		
		- трудоемкость, чел-ч				16		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35622		
		Всего				**629322**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				23159		
		- сметная заработная плата, тенге				3265		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)				10570		
		- сметная заработная плата, тенге				4862		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6525		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2610		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**672186**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**1903631**
- материалы, тенге	1398473
- сметная заработная плата, тенге	135639
- нормативная трудоемкость, чел-ч	179
Налог (2 %)	38073
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1941704**
НДС (12 %)	233004
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2174708**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-5

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Пересечение на ПК 72+21,62

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	390	4,85	4,85	1892	1892	635	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	655	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	390	4,2	4,2	1638	1638	552	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	569	97	0,00476	2
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	477	12,61	12,61	6015	6015	2026	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	2089	97	0,0143	7

4	Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	56	6,01	6,01	337	337	113	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	116	97	0,00681	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	293	14	14	4102	4102	1364	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1406	97	0,01567	5
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1465	1,39	1,39	2036	2036	597	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	615	97	0,00137	2
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	293	14,12	12	4137	3516	1243	0,0122	4
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	475	806	97	0,0122	4
8	Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	1435	1,81	1,81	2597	2597	557	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	574	97	0,00134	2
	Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	84,62	1647,32	73,75	139396	6241	3720	0,144	12
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1809	988	133	0,041	3
13	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	653,6	38,44	33,29	25124	21758	14343	0,033	22
		м2 основания		5	11,5	3268	7516	133	0,04038	26

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	58,82	1270	74701		
		м3					
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	39,21	1060	41563		
		м3					
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	39,21	924	36230		
		м3					
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	58,82	1483	87230		
		м3					
		Всего прямые затраты			**426998**	**50132**	**38**
					5552	**15334**	**53**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			371315		
		Накладные расходы, тенге			25150		
		- заработная плата, тенге			3773		
		- трудоемкость, чел-ч			13		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			27129		
		Всего			**479277**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8			17637		
		- сметная заработная плата, тенге			2487		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			14		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)			8050		
		- сметная заработная плата, тенге			3703		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			23		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4969		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1988		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**511921**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**1449760**
- материалы, тенге	1051564
- сметная заработная плата, тенге	107067
- нормативная трудоемкость, чел-ч	141
Налог (2 %)	28995
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1478755**
НДС (12 %)	177451
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1656206**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-6

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 80+63,65

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	195	4,85	4,85	946	946	318	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	328	97	0,0055	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	195	4,2	4,2	819	819	276	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	285	97	0,00476	1
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель	72	6,01	6,01	433	433	146	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	150	97	0,00681	–

4	Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	36	6,01	6,01	216	216	73	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	75	97	0,00681	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	125	14	14	1750	1750	582	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	600	97	0,01567	2
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	625	1,39	1,39	869	869	255	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	263	97	0,00137	1
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	125	14,12	12	1765	1500	531	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	203	344	97	0,0122	2
8	Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	772	1,81	1,81	1397	1397	300	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	309	97	0,00134	1
	Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	10,54	1647,32	73,75	17363	777	463	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	225	123	133	0,041	–
13	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	81,4	38,44	33,29	3129	2710	1786	0,033	3
		м2 основания		5	11,5	407	936	133	0,04038	3

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	*м3*	7,3	1270	9271	
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	*м3*	4,88	1060	5173	
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	*м3*	4,88	924	4509	
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	*м3*	7,3	1483	10826	
		Всего прямые затраты			**58466**	**11417**	**7**
					835	**3413**	**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			46214		
		Накладные расходы, тенге			4730		
		- заработная плата, тенге			710		
		- трудоемкость, чел-ч			2		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3792		
		Всего			**66988**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8			2465		
		- сметная заработная плата, тенге			348		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			2		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)			1125		
		- сметная заработная плата, тенге			518		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			695		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			278		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**71551**		

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-7

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Примыкание на ПК 82+53,56

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	195	4,85	4,85	946	946	318	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	328	97	0,0055	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	195	4,2	4,2	819	819	276	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	285	97	0,00476	1
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель	267	6,01	6,01	1605	1605	538	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	555	97	0,00681	2

4 Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	37	6,01	6,01	222	222	75	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	77	97	0,00681	–
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	146,75	14	14	2055	2055	683	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	704	97	0,01567	2
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	733,75	1,39	1,39	1020	1020	299	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	308	97	0,00137	1
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	146,75	14,12	12	2072	1761	623	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	238	404	97	0,0122	2
8 Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	679	1,81	1,81	1229	1229	264	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	272	97	0,00134	1
Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	20,1	1647,32	73,75	33111	1482	884	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	430	235	133	0,041	1
13 Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	155,27	38,44	33,29	5969	5169	3407	0,033	5
	м2 основания		5	11,5	776	1786	133	0,04038	6

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	13,97	1270	17742		
		м3					
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	9,32	1060	9879		
		м3					
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	9,32	924	8612		
		м3					
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	13,97	1483	20718		
		м3					
		Всего прямые затраты			**105999**	**16308**	**10**
					1444	**4954**	**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			88246		
		Накладные расходы, тенге			7367		
		- заработная плата, тенге			1105		
		- трудоемкость, чел-ч			4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			6802		
		Всего			**120168**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8			4422		
		- сметная заработная плата, тенге			624		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)			2018		
		- сметная заработная плата, тенге			928		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			6		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1246		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			498		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**128352**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**363493**
- материалы, тенге	249913
- сметная заработная плата, тенге	30583
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Налог (2 %)	7270
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**370763**
НДС (12 %)	44492
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**415255**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-8

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Пересечение на ПК 108+84,12

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	390	4,85	4,85	1892	1892	635	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	655	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	390	4,2	4,2	1638	1638	552	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	569	97	0,00476	2
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	256	12,61	12,61	3228	3228	1087	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	1121	97	0,0143	4

4	Е1-24-6	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	56	6,01	6,01	337	337	113	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	116	97	0,00681	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	293	14	14	4102	4102	1364	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1406	97	0,01567	5
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1465	1,39	1,39	2036	2036	597	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	615	97	0,00137	2
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	293	14,12	12	4137	3516	1243	0,0122	4
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	475	806	97	0,0122	4
8	Е1-145-3	Планировка верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	1544	1,81	1,81	2795	2795	599	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	618	97	0,00134	2
	Раздел 2 Дорожная одежда в пределах закругления									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	53,44	1647,32	73,75	88033	3941	2350	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1143	624	133	0,041	2
13	Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	412,94	38,44	33,29	15873	13747	9063	0,033	14
		м2 основания		5	11,5	2065	4749	133	0,04038	17

14	30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм	*м3*	37,16	1270	47193	
15	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	*м3*	24,78	1060	26267	
16	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	*м3*	24,78	924	22897	
17	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	*м3*	37,16	1483	55108	
		Всего прямые затраты				**275536**	**37232**	**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3683** 234623	**11279**	**40**
		Накладные расходы, тенге				17603		
		- заработная плата, тенге				2640		
		- трудоемкость, чел-ч				9		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17588		
		Всего				**310727**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %) к=0,8				11435		
		- сметная заработная плата, тенге				1612		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)				5219		
		- сметная заработная плата, тенге				2401		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3222		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1289		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**331892**		

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук -Уил- Кобда - Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп. согл.№4 от 19.06.2018г к договору №55-16/ОБП от 7.07.2016г.

Акт №2-4-9

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Пересечение на ПК 166+52,81

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	390	4,85	4,85	1892	1892	635	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	655	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	390	4,2	4,2	1638	1638	552	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	569	97	0,00476	2
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	27	12,61	12,61	340	340	114	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	118	97	0,0143	–

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,832)	**939874**
- материалы, тенге	664452
- сметная заработная плата, тенге	73989
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Налог (2 %)	18797
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**958671**
НДС (12 %)	115040
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1073711**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Начальник участка
ТОО "КТП" _____ Шинкаренко М.С.