# Счет-фактура № 10000000021 от 23 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.10.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55-16/ОБП от 07.07.2016 г., доп. соглашение № 1 от 13.01.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334, Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км | объект | 1 | 72 222 661,61 | 72 222 661,61 | 12% | 8 666 719,39 | 80 889 381,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **72 222 661,61** | | **8 666 719,39** | **80 889 381,00** | | |

**Руководитель: Вишенин Я. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Щеглова И.Г.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384**

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км**

Договор: **№ 55-16/ОБП от 07.07.2016г., доп. соглашение № 1 от 13.01.2017 г.**

# *Справка*
## *о стоимости выполненных работ*
## *за октябрь 2017 года.*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источночник финансирования | | Организ-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | **Договор №55-16/ОБП** | **07.07.2016г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2016г. | Стоимость оборудования в ценах 2012г. | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | **548 051 425,69** | | | | | | **58 719 795,61** | **548 051 425,69** |
| в т.ч за отчетный месяц | | **80 889 381,00** | **25 002 306** | **70 806 531,00** | | **1 416 130,61** | **8 666 719,39** | **80 889 381,00** |

**Заказчик :**

Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области"

**Аспенов Н. Д.**

**Подрядчик :**

Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью **"КТП"**

**Вишенин Я. М.**

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.
доп.согл.№1 от 13.01.2017г к дог.55-16/ОБП от 7.07.2016г.

# Акт №1

## приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Дорожная одежда (лок.см.2-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Дорожная одежда тип 1** | | | | | | | | |
| 7 | Е27-22-1 | Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 27130 | 38,44 | 33,29 | 1042877 | 903158 | 595368 | 0,033 | 895 |
| | | *м2 основания* | | 5 | 11,5 | 135650 | 311995 | 133 | 0,04038 | 1096 |
| 8 | 30-8-24 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм | 2442 | 1790 | | 4371180 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 9 | 30-8-26 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм | 1628 | 1634 | | 2660152 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30-8-27 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм | 1628 | 1491 | | 2427348 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 11 | 30-8-100 | Песок из отсевов дробления, М-800 | 2442 | 1483 | | 3621486 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 16 | Е27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см | 37489 | 182,92 | 20,36 | 6857488 | 763276 | 507080 | 0,0317 | 1188 |
| | | *м2 покрытия полосы и обочин* | | 4,79 | 5,38 | 179572 | 201691 | 133 | 0,02033 | 762 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **20980531** | **1666434** | | | **2083** |
| | | | | | | **315222** | **513686** | | | **1858** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 18998876 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1102448 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 165367 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 551 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1324979 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **23407958** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (4,6 %) | | | | 861413 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 121459 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 689 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %) | | | | 393164 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 180855 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1101 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 242694 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 97077 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **25002306** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года** | | | | **70806531** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 53804817 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 4634172 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6282 |
| Налог (2 %) | 1416131 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **72222662** |
| НДС (12 %) | 8666719 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **80889381** |

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги,технадзор:
Руководитель группы технического надзора ТОО "DS&V"
_____ Костыров Е.К.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" _____ Вишенин Я.М.