Приложение № 1
Типовая межведомственная форма КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик (застройщик) : ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Подрядчик (субподрядчик) : ТОО "Жамалбек"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания ПЧ-5 Мунайлинский район

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		20263/11	02.06.2011				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за сентябрь	из графы А					
			СМР	из них		стоимость прочих затрат		
				в отчетном месяце	по монтажу			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Всего по стройке :	10137160	10137160					1216459	11353619
в том числе за июль:		10137160					1216459	11353619
Удержание 30% п.4.5 Договора								3406086
Удержание 5% п.4.6 Договора								567681
К оплате								7379852

ЗАКАЗЧИК .....

М П

ПОДРЯДЧИК .....

М П

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациямРеспублики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жамалбек"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ПЧ-5 Мунайлинского района

ДОГОВОР № 20263/11 от 02 июня 2011г.

А К Т
выполненных работ
за июль 2011г.

№ по смете	шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы в тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость в в тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость в в тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП ашинисто	Накладные расходы в тенге / %	Затраты труда, ч-час рабочих-строителей: На единицу	Затраты труда, ч-час рабочих-строителей: всего	Затраты труда, ч-час рабочих, обслуживающих: На единицу	Затраты труда, ч-час рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9				
		Кровля											
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбесто-цементных листов	м2	765	58.04	5.23	44404	4002	43938	0.35	264		
					52.81	0.82	40401	624	107.1	0.01	5		
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	221.1	28.98	3.17	6407	700	6240	0.18	40		
					25.81	0.54	5707	119	107.1	0.01	1		
4	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	249.1	202.25	3.06	50384	762	9345	0.24	59		
					34.54	0.49	8603	123	107.1	0.01	2		
5	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	249.1	21.6	1.09	5381	272	1801	0.03	9		
					5.62	0.41	1399	102	120	0.00	1		
7	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	841.5	1190		1001385						
		Окна											
14	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений проемов с подоконными досками	м2	20.31	325.08	28.54	6602	580	6242	1.98	40		
					296.54	10.78	6023	219	100	0.05	1		

15	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, площадью более 2 м2	м2	21.91	616.29 163.73	22.65 7.67	13503 3587	496 168	4506 120	0.98 0.04	21 1
16	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профиля спаренные, теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами , двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	м2	21.91	14200		311122				
17	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	21.91	180.88 77.5	4.61 1.73	3963 1698	101 38	2083 120	0.48 0.01	11 0
18	С12069-27	Доски подоконные	м	13.2	1000		13200				
19	Е0134-56-2	Устройство каркаса откосов из деревянных брусков под гипсокартон	м2	17.3	898.25 413.1	5.36 2.05	15540 7147	93 35	8619 120	2.56 0.01	44 0
20	Е0134-60-4	Облицовка каркаса стен гипсокартоном	м2	17.3	841.09 162	7.36 2.81	14551 2803	127 49	3421 120	1.02 0.01	18 0
21	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами б=50мм	м2	17.3	210.93 65.88	1.4 0.54	3649 1140	24 9	1379 120	0.41 0.00	7 0
22	Е0158-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до до 0.7 м из листовой стали	м2	15	443.43 113	1.6 0.24	6651 1702	24 4	1827 107.1	0.76	11
		Двери									
23	Е0146-44-3	Разборка деревянных эзаполнений дверных и воротных проемов	м2	20.79	190.06 161.52	28.54 10.78	3951 3358	593 224	3582 100	1.09 0.05	23 1
24	Е0110-23-1	Установка блоков внаружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	20.79	376.68 181.98	123.04 42.8	7831 3783	2558 890	5608 120	1.08 0.17	22 3
25	С120062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П внутренние	м2	20.79	4010	0	83368				
26	С 11011-1163	Пена монтажнаядля гермитизации стыков	шт	11	530		5830				
27	С 11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	11	1380		15180				
28	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних стенах, площадью до 3 м2	м2	4.46	393.85 167.27	23.2 7.89	1779 746	103 35	937 120	1.00 0.04	4 0
30	Е0109--46-1 к=0.6, к=0.7, к=0.5	Демонтаж металлических ворот	т	1.05	21451.19 5508	14645.4 2040.08	22524 5783	15378 2142	9511 120	29.81 5.87	31 6
		Внутренняя отделка									
33	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с кирпичных стен и потолков	м2	742.3	39.44 39.44		29279 29279	0 0	29279 100	0.27	203

34	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	284.8	72.9 72.9		20762 20762	0	18686 90	0.41	116
35	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей б=10 мм потолков	м2	485.6	455.4 122.53	4.73 1.79	221142 59502	2296 868	63388 105	0.66 0.01	323 4
36	Е0115-180-6	Ул. окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	м2	485.6	367.59 52.38	2.8 1.06	178502 25436	1358 513	27246 105	0.31 0.01	152 3
37	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей б=10 мм стен	м2	578	374.01 88.48	4.12 1.57	216179 51139	2379 909	54650 105	0.55 0.01	316 4
38	Е0115-180-5	Ул. окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен потолков, подготовленных под окраску	м2	578	361.08 46.72	2.26 0.86	208702 27002	1304 499	28876 105	0.28 0.00	160 2
41	Е0134-56-2	Устройство каркасов стен из деревянных брусков под панели МДФ	м2	300	898.25 413.1	5.36 2.05	269475 123930	1608 615	149454 120	1.53 0.01	767 3
42	Е0134-60-8	Облицовка каркасов стен панелями МДФ	м2	300	1444.37 359.1	1.44 0.54	433311 107730	432 162	129470 120	1.32	666 1
43	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	601.5	44.45 44.45		26735 26735		25265 94.5	0.31	186
44	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	601.5	374.01 88.48	4.12 1.57	224968 53218	2476 946	56872 105	0.55 0.01	329 5
47	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	17.3	675.44 169.67	7.34 2.78	11685 2935	127 48	3133 105	0.97 0.01	17
50	Е0115-176-8	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой поверхности за 2 раза	м2	85.6	318 32.4		27221 2773		2912 105	0.18	15
51	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ с белилами с добовлением колера,кол окр.2	м2	40	87.89 22.14	2.21 0.84	3516 886	88 34	965 105	0.13	5
52	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляными разбелен-ным деревянных потолков	м2	20	238.99 130.96	3.24 1.21	4780 2619	65 24	2776 105	0.78 0.01	16

		Полы									
58	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	307	6.77 6.54	0.23 0.02	2078 2008	70 7	2231 110.7	0.05	14
54	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	385.5	433.35 200.29	233.06 86.58	167055 77213	89843 33377	122422 110.7	1.33 0.48	514 186
56	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	284.4	20.86 19.74	1.12 0.17	5931 5614	317 48	6268 110.7	0.14	39
57	В0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	1м2	304.8	781.73 70.12	1.37 0.22	238273 21371	417 66	23731 110.7	0.46	139 1
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	21.28	15832.48 680.4		336915 14479		17809 123	4.39	93
		Разные работы									
64	Е0106-19-1п	Устройство поясов в опалубке	м3	5.08	19020.95 1641.6	379.21 143.27	96626 8339	1926 728	9520 105	9.9 0.7	50 4
65	Е0134-56-8	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при откосе от потолков на 5см	м2	20	1001.06 486	5.41 2.05	20021 9720	108 41	11713 120	2.99 0.01	60
66	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами ДСП с двух сторон	м2	40	561.45 127.98	5.38 2.03	22458 5119	215 81	6240 120	0.81 0.01	32
67	Е0134-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	20	428.06 137.98	2.78 1.06	8561 2760	56 21	3337 120	0.87 0.01	17
		Демонтажные работы									
70	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50мм	м	342	120.08 118.88	1.2 0.19	41069 40658	410 66	46914 115	0.77	263 1
71	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32мм	м	259	81.55 80.95	0.6 0.11	21122 20967	155 28	24186 115.2	0.52	135
		Монтажные работы									
84	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	52	10.1 10.1		525 525		511 97.2	0.07	4
85	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	шт	1140	4.43 4.43		5048 5048		4907 97.2	0.03	35
86	ЕО121-22-2	Установка одноклавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	23	41.3 35.38		950 814		879 108	0.22	5

87	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	шт	23	156		3588				
88	ЕО121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	2	85.25 64.26		171 129		139 108	0.40	1
89	С151801-15	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	2	226		452				
90	ЕО121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного вида при скрытой проводке	шт	30	40.6 35.38		1218 1061		1146 108	0.23	7
91	С151801-15	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	30	171		5130				
92	С151801-13	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЭ	1000 шт	0.055	16300		897				
96	Ц108-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсной, устанавливаемый на конструкции на ток до 100А	шт	42	935.6 408	33.6 5.4	39295 17136	1411 227	16495 95	2.40 0.03	101 1
97	С151801-63	Выключатели и переключатели пакетные, защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67 /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ4-25 МЭБ	шт	42	675		28350				
100	Ц0108-148-	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м	1140	32.06 23.64	2.52 0.6	36548 26950	2873 684	26252 95	0.12	137 4
101	С151601-34	Кабели силовые на напряжение до 660В, марки ВВГ	м	1140	109800		125172				
		Итого: Прямые затраты					4547677		969910		
		Накладные расходы					969910				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы					331055				
		ИТОГО с ненормируемыми непредвиденными :					5848642				
		Временные здания и сооружения			3.04%		177799				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					6026441				
		Доп. затраты в зимнее время			0.840%		50622				
		Итого, с зимними удорожаниями			0.40%		6077063				
		Выслуга лет			1.00%		60264				
		Итого, с затратами на выслугу лет					6137327				
		Затраты на доп. отпуска			0.40%		24106				
		Итого, с затратами на доп. отпуска					6161433				
		Итого по смете:					6161433				

		Итого по смете:					6161433				
		Итого в ценах 2009 года			1.613		9938392				
		Налоги, сборы,обязательные платежи			0.02		198768				
		С налогами, сборами,обязательными платежами					10137160				
		НДС 12%			12%		1216459				
		Всего стоимость выполненных работ с НДС					11353619				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК