Счет-фактура № 14 от 23 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55-16/ОБП от 07.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибайбатыра,1

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибайбатыра,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334, Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибайбатыра,1

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км	объект	1	176 200 139,93	176 200 139,93	12%	21 144 016,79	197 344 156,72		
Всего по счету:					**176 200 139,93**		**21 144 016,79**	**197 344 156,72**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

Договор № 55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2016г

Земляные работы (лок.см.2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2780	4,85	4,85	13483	13483	4530	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	4670	97	0,0055	15
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2780	4,2	4,2	11676	11676	3937	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	4059	97	0,00476	13
3	Е1-150-2	Предварительное рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	11766	1,83	1,83	21532	21532	6049	–	–

	м3 грунта		–	0,53	–	6236	97	0,00174	
4 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка существующей поверхности земполотна и откосов)	30633	6,01	6,01	184104	184104	61805	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	63717	97	0,00681	209
5 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	30633	4,75	4,75	145507	145507	49028	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	50544	97	0,00539	165
6 Е1-35-2	Разработка из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	18780	12,61	12,61	236816	236816	79788	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	82256	97	0,0143	269
7 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10565	29,61	28,58	312830	301948	108116	0,0069	73
	м3 грунта		0,99	9,56	10459	101001	97	0,035	370
8 П8-5-1	Перевозка грунта из отвала в штабель автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	19017	45	45	855765	855765	171153	–	–
	т		–	9	–	171153	100	0,0189	359
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	22418	3,76	3,24	84292	72634	34793	0,00332	74
	м3 грунта		0,48	1,12	10761	25108	97	0,00371	83
10 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	8977	1,48	1,37	13286	12298	4441	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	4578	97	0,00245	22

11 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	24206	12,51	12,51	302817	302817	100494	–	
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	103602	97	0,01399	33
12 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	121030	1,27	1,27	153708	153708	44611	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	45991	97	0,00125	151
13 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24206	14,12	12	341789	290472	102608	0,0122	295
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	39214	66567	97	0,0122	295
	Всего прямые затраты				**2677605**	**2602760**			**442**
					60434	**729482**			**2310**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14410				
	Накладные расходы, тенге				771353				
	- заработная плата, тенге				115703				
	- трудоемкость, чел-ч				386				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206937				
	Всего				**3655895**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)к=0,8				134537				
	- сметная заработная плата, тенге				18970				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)				61405				
	- сметная заработная плата, тенге				28246				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				172				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37904				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15162				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3904903**				

	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10687720**
	- материалы, тенге	39440
	- сметная заработная плата, тенге	2753151
	Налог (2 %)	213754
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10901474**
	НДС (12 %)	1308177
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12209651**

Заказчик И.о. Руководителя
ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"_____Аманов Д.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"_____Вишенин Я.М.

Технадзор:Директор ТОО "DS&V" _____Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

Договор № 55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2016г

Устройство временной объездной дороги (лок.см.8-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-96-3	Устройство покрытий временных дорог из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала 50%, толщиной слоя 15 см шириной 7,0 м на участке ПК 0+00 - ПК 135+00 *км дороги*	5,4	108327,89 24075	84062,89 25161	584971 130005	453940 135869	353612 133	162 93,08	875 503
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	2592	1272		3297024				
3	Е27-18-2	Разборка покрытий объездной дороги на участке ПК0+00 - ПК 135+00 *м3 конструкции*	3044	66,76 15,5	51,26 9,62	203217 47182	156035 29283	101698 133	0,117 0,0356	356 108
4	П9-6-1	Материал разборки покрытия - погрузка *т*	4565	21,4	21,4	97691	97691	68384	–	–

				–	14,98	–	68384	100	0,02146	
5 П8-7-1	Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	т	4565	57,6	57,6	262944	262944	52589	–	
				–	11,52	–	52589	100	0,02419	1231
	Всего прямые затраты					**4445847**	**970610**			**865**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**177187**	**286125**			
	Накладные расходы, тенге					3298050				
	- заработная плата, тенге					576283				
	- трудоемкость, чел-ч					86442				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					288				
	Всего					301328				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)					**5323458**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					86240				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					53235				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					21294				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге					**5485227**				
	- материалы, тенге					**15011421**				
	- сметная заработная плата, тенге					9026763				
	Налог (2 %)					1904342				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					300228				
	НДС (12 %)					**15311649**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					1837398				
						17149047				

Заказчик И.о.Руководителя
ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" Аманжол

Технадзор: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

Договор № 55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь 2016г

Дорожная одежда (лок.см.2-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда тип 1								
1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см								
		м2	27120	93,25	90,8	2528940	2462496	274489	0,0134	363
2	П8-2-1	Вывоз материала в штабель автомобилями-самосвалами на 2 км		2,32	5,29	62918	143465	133	0,0208	564
		т	2712	26	26	70512	70512	14102	–	–
3	Е27-18-2	Разборка существующего щебеночного основания		–	5,2	–	14102	100	0,01092	30
		м3 конструкции	2432	66,76	51,26	162360	124664	81252	0,117	285

4 П9-40-1	Материал разборки - погрузка		3891	15,5 25,7	9,62 25,7	37696 99999	23396 99999			
		т		–	17,99	–	69999	100		
5 П8-2-1	Вывоз материалов основания в штабель автомобилями-самосвалами на 2 км		3891	26	26	101166	101166	20233		
		т		–	5,2	–	20233	100	0,01092	
6 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм		7489,8	1647,32	73,75	12338097	552373	329226	0,144	
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	160132	87406	133	0,041	307
7 Е27-22-1	Устройство оснований толщиной 22 см из щебня фракционного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		57826	38,44	33,29	2222831	1925028	1268992	0,033	1908
		м2 основания		5	11,5	289130	664999	133	0,04038	2335
8 30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-20 мм		5203	1790		9313370				
		м3								
9 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм		3469	1634		5668346				
		м3								
10 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм		3469	1491		5172279				
		м3								
11 30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800		5203	1483		7716049				
		м3								
	Всего прямые затраты					**45393949**	**5336238**			**3635**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**549876** 39507837	**1023600**			**3512**

Накладные расходы, тенге	2058293
- заработная плата, тенге	308744
- трудоемкость, чел-ч	1029
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2847135
Всего	**50299377**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	1851017
- сметная заработная плата, тенге	260993
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1481
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	844836
- сметная заработная плата, тенге	388625
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2366
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	521504
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	208602
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**53725336**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**147046094,81**
- материалы, тенге	108132950
- сметная заработная плата, тенге	8927941
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12023
Налог (2 %)	2940921,90
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**149987016,71**
НДС (12 %)	17998442,01
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**167985458,72**

Заказчик И.о.Руководителя
ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" Ашанов Д.

Технадзор:Директор ТОО "DSSV" Кусаинов Д.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.