Заказчик: ГККП "Дошкольная гимназия № 24"
Подрядчик: ТОО "Жамалбек"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная гимназия №24",
г. Актау, 11 мкр.
(Договор №04 от 30 мая 2011г.)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2011 г.

Код	Код	Договор			Орган. правовая форма
		номер	дата		наименование
		№ 04	30.05.2011г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	В отчетном месяце ноябрь, без НДС	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах) без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце ноябрь, без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	64 285 714		61 264 403			3 021 311			7 714 286	72 000 000
в том числе: ноябрь		22 997 168		21 852 805		1 144 363			2 759 660	25 756 828

Заказчик _____ **Казакова Л.В.**

Подрядчик _____ **Жамалбеков А.Ж.**

Заказчик: ГККП "Дошкольная гимназия № 24"
Подрядчик: ТОО "Жамалбек"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная гимназия №24", г. Актау, 11 мкр.
(Договор №04 от 30 мая 2011г.)

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2011 г.

тенге

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
1	Общестроительные работы помещений 1,2 этажей , кухни, прачечной, фасада :				
	- отделочные работы, замена полов, ремонт дверей, окон	м2	7532,75	2 098,45	15 807 110
2	Теплые полы:				
	- установка нагревательных секций с прокладкой кабелей	секция	9,00	102 540,08	922 861
3	Отопление:				
	- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб с демонтажными работами	м	576,30	10 380,77	5 982 439
4	Благоустройство:				
	- установка бортовых бетонных камней с разборкой	м	1000,00	3 044,42	3 044 419
	Итого:				***25 756 828***
Сумма по договору		**167 558 640**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**72 000 000**	тенге		
в том числе: за ноябрь 2011г.		**25 756 828**	тенге		
Удержан аванс 30%		**7 727 048**	тенге		
Удержан 5% по договору		**1 287 841**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**16 741 938**	тенге		

Заказчик _____ **Казакова Л.В.** **Подрядчик** _____ **Жамалбеков А.Ж.**

Заказчик: ГККП "Дошкольная гимназия № 24"
Подрядчик: ТОО "Жамалбек"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная гимназия № 24", г.Актау, 11 мкр.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2011 года

Код		Договор			Дата оформления 06.09.2011 г.
		номер	дата		
		04	**30.05.2011**		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце за сентябрь в текущ.цен.	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за сентябрь	по монтажу оборудо-вания		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по стройке:	41288546		39411598			1876948			4954626	46243172
в том числе:										
- сентябрь 2011 г.		25605798		24442038		1163760			3072696	28678494

Заказчик Казакова Л.В

Подрядчик: Жамалбеков А.Ж.

Заказчик: ГККП "Дошкольная гимназия № 24"
Подрядчик: ТОО "Жамалбек"
Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная гимназия № 24",г.Актау,11 мкр. (Договор № 04 от 30 мая 2011 г.)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2011 г.

тенге

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы, в том числе:				
1	Внутренняя отделка стен с устройством цементной стяжки и улучшенной штукатуркой	м2	399,49	9235,5295	3689502
2	Установка дверных блоков в группах 1,2,6,10,11,12	м2	69,45	15279,4522	1061158
3	Установка дверных блоков в группах 5,3,4,7,8,9, кухне, прачечной, изоляторе, в зале (стоимость дверных блоков)	м2	99,38	11006,7685	1093853
4	Установка оконных блоков в группах 5,3,4,7,8,9, кухне, прачечной, изоляторее зале (стоимость оконных блоков)	м2	369,92	37391,1234	13831724
5	Ремонт и отделка фасада	м2	1331,96	1186,4532	1580308
6	Ремонт кровли	м2	358,50	6217,9044	2229119
	ЛС 2-1-3 Теплые полы, в том числе:				
7	Устройство теплых полов	м2	152,97	6058,6395	926760
	ЛС 2-1-8 Отопление				
8	Прокладка трубопроводов отопления миз стальных труб д 20, 25мм с установкой конвекторов 668 кВт	м	341,20	10005,8311	3413990
	ЛС 7-1-1 Благоустройство				
9	Демонтаж плитных тротуаров, бортовых камней песочниц, площадки для сушки белья, асфальтобетонного покрытия	м2	2469,00	345,1118	852081
	Итого:	тенге			**28 678 494**
Сумма по договору		**167 558 640**	тенге		
Итого выполнение с начала 2011 года		**46 243 172**	тенге		
в том числе за сентябрь		**28 678 494**	тенге		
Получен аванс в сумме:		**8 603 548**	тенге		
Удержано 5 % по договору		**1 433 925**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**18 641 021**	тенге		

Заказчик _____ Казакова Л.В.

Подрядчик _____ Жамалбеков А.Ж.

Приложение № 1

Заказчик (застройщик) : **ГККП "Дошкольная гимназия №24"Актауский городской отдел образования**

Подрядчик (субподрядчик) : **ТОО "Жамалбек"**
Наименование строительства и его адрес : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная гимназия №24" г.Актау, 11 мкр**

Типовая межведомственная форма КС-3 утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Договор : **№04 от 30 мая 2011г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№04	30.05.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце за июль, без НДС	из графы А					
			СМР без НДС	из них		стоимость прочих затрат		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Всего по стройке :	166 758 734	17 152 806					20 011 048	186 769 783
в том числе: за июль		17 152 806					2 058 337	19 211 143
Удержано : 30% аванс		5 145 842					617 501	5 763 343
Удержано:5 % до подписания акта		857 640					102 917	960 557
Итого: к оплате за июль		11 149 324					1 337 919	12 487 243

ЗАКАЗЧИК .....

М П

ПОДРЯДЧИК .....

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Дошкольная гимназия №24" Актауский городской отдел образования**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жамалбек"**
ОБЪЕКТ: **Капитальный ремонт здания детского сада-гимназии №24**

ДОГОВОР № 04 от 30 мая 2011г.

РАСШИФРОВКА

к акту стоимости выполненных работ по объекту :

Капитальный ремонт здания детского сада - гимназии №24 в 11 мкр."
за июль 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	всего
		Смета 2-1-1. Строительные работы								
		Помещение подвала								
499	Е0162-17-3	Расчистка стен от клеевой краски	470,2	56,38	0,13	26511	62	23808	0,33	155
		м2		53,52	0,06	25165	28	94,5	--	--
500	Е0161-1-2	Простая штукатурка внутренних помещений	470,2	201,84	9,08	94903	4271	34888	0,51	239
		м2		77,11	1,40	36258	660	94,5	0,01	4
501	Е0162-1-2	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая простая	7389,7	37,89	0,08	280016	621	218884	0,20	1481
		м2		31,32	0,02	231445	177	94,5	--	1
		Фасад								
507	Е0158-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	27,3	131,89	1,52	3600	42	887	0,20	6
		м2		30,11	0,24	822	7	107,1	--	--
508	Е0158-15-1	Устройство покрытия из м/черепицы	27,3	1635,46	4,91	44648	134	2373	0,50	14
		м2		80,41	0,76	2195	21	107,1	0,01	--
510	Е0158-9-1	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия козырьков	10,98	318,11	2,02	3493	22	517	0,27	3
		м2		43,66	0,32	479	4	107,1	--	--
516	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и лестниц	114	181,64	0,05	20706	5	15372	0,89	101
		м2		142,67	0,02	16264	3	94,5	--	--
517	Е0158-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	19,7	131,89	1,52	2598	30	640	0,20	4
		м2		30,11	0,24	593	5	107,1	--	--

518	Е0158-15-1	Устройство покрытия из м/черепицы		1635,46	4,91	32219	97	1713	0,50	10
		м2		80,41	0,76	1584	15	107,1	0,01	--
519	Е0146-34-2	Разборка бетонных крылец и приямков	2,1	2916,71	1299,41	6125	2729	4610	9,92	21
		м3		1617,30	577,80	3396	1213	100	2,34	5
520	Е0106-1-15	Устройство бетонных крылец и приямков	2,1	14013,13	150,98	29428	317	514	1,34	3
		м3		201,83	57,04	424	120	94,5	0,28	1
		ЗДАНИЕ ХОЗБЛОКА								
		Фасад								
521	Е0115-51-1	Штукатурка фасада	57,02	355,45	2,94	20268	168	8134	0,84	48
		м2		150,28	0,67	8569	38	94,5	0,04	2
522	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки откосов	1	1205,25	37,68	1205	38	655	3,88	4
		м2		687,59	5,83	688	6	94,5	0,03	--
523	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки цоколя	3	600,73	18,84	1802	57	978	2,05	6
		м2		341,90	2,92	1026	9	94,5	0,02	--
524	Е0162-19-1	Окраска цоколя	3	52,25	0,06	157	--	96	0,22	1
		м2		33,89	0,02	102	--	94,5	--	--
525	Е0162-24-1	Окраска фасадов	60	96,33	0,24	5780	14	4310	0,48	29
		м2		75,98	0,02	4559	1	94,5	--	--
526	Е0146-34-3	Разборка парапета	0,6	5196,05	2514,95	3118	1509	2177	15,98	10
		м3		2681,10	947,25	1609	568	100	4,63	3
527	Е0106-1-16	Устройство парапета	0,6	15399,63	294,93	9240	177	276	2,47	1
		м3		375,71	111,41	225	67	94,5	0,54	--
528	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,025	41200,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
529	Е0112-1-2	Снятие рулонного ковра из рубероида и бронирующего слоя гравия	32	45,98	7,32	1471	234	1577	0,23	7
		м2		38,67	2,75	1237	88	119	0,01	--
530	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	24	315,60	17,02	7574	408	2206	0,51	12
		м2		83,16	2,68	1996	64	107,1	0,01	--
531	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	32	103,01	0,48	3296	15	593	0,10	3
		м2		17,23	0,08	551	3	107,1	--	--
532	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	32	1149,01	13,73	36768	439	2325	0,36	12

		м2		62,72	5,13	2007	164	107,1	0,03	1
523	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок	3,4	292,16	30,80	993	105	1114	1,43	5
		м2		261,36	11,64	889	40	120	0,06	--
534	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,4	450,34	48,12	1531	164	1446	2,06	7
		м2		375,71	18,19	1277	62	108	0,09	--
535	С12022-1	Двери металические утепленные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
536	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлического дверного блока	3,4	181,64	0,05	618	--	458	0,89	3
		м2		142,67	0,02	485	--	94,5	--	--
		Внутренняя отделка								
537	Е0161-1-2	Штукатурки стен	62,02	201,84	9,08	12518	563	4602	0,51	32
		м2		77,11	1,40	4782	87	94,5	0,01	--
538	Е0161-1-6	Затирка плит покрытия	20,2	219,82	9,60	4440	194	1709	0,58	12
		м2		88,04	1,49	1778	30	94,5	0,01	--
539	Е0162-1-2	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая простая	82,22	37,89	0,08	3116	7	2435	0,20	16
		м2		31,32	0,02	2575	2	94,5	--	--
540	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий	20,2	502,19	42,07	10144	850	2676	0,80	16
		м2		113,08	6,61	2284	134	110,7	0,04	1
541	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,2	715,27	36,83	14448	744	1538	0,36	7
		м2		54,97	13,80	1110	279	110,7	0,07	1
		Дополнительные работы								
570	Е0115-37-6	Облицовка потолков гипсокартонными листами по каркасу с относом 10 см, с установкой каркасов	61,1	2872,16	42,78	175489	2614	105774	10,90	666
		м2		1820,95	10,96	111260	670	94,5	0,06	4
571	СПрайс	Галтель	268	38,09	--	10209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
572	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков в медкабинете и методкабинете	29	390,63	2,65	11328	77	11705	2,11	61
		м2		383,40	1,00	11119	29	105	--	--
573	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	29	1070,00	--	31030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
579	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков тамбура	12,2	232,06	0,17	2831	2	1745	0,95	12
		м2		151,31	0,04	1846	--	94,5	--	--
589	Е0159-6-3	Разборка поливинилхлоридных поручней	49	6,06	0,64	297	31	218	0,03	1

		м		5,42	0,06	266	3	81	--	--
590	Е0107-60-3	Установка поручней из поливинилхлорида	49	324,49	9,84	15900	482	8626	0,79	39
		м		136,00	3,72	6664	182	126	0,02	1
610	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	9,3	4457,08	2926,18	41451	27213	23475	9,34	87
				1530,90	1140,25	14237	10604	94,5	6,26	58
		м3								
617	Е0158-9-1	Исключить: Ремонт примыканий кровли	198	-318,11	-2,02	-62986	-399	-9326	-0,27	-53
		м2		-43,66	-0,32	-8644	-64	107,1	--	-1
618	Е0112-2-1	Исключить: Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	331	-1149,01	-13,73	-380323	-4543	-24053	-0,36	-120
		м2		-62,72	-5,13	-20761	-1698	107,1	-0,03	-8
		Реконструкция входной группы								
		Фундаменты								
623	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм под фундамент	2,42	700,73	29,46	1696	71	175	0,32	1
		м2		47,80	11,04	116	27	123	0,05	--
624	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15	0,66	16453,65	309,26	10859	204	604	4,86	3
		м3		761,40	110,03	503	73	105	0,48	--
625	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепрницаемость до 4; за 4 кгс/см2	0,6732	407,00	--	274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
626	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6732	143,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
627	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,026	65900,00	--	1713	--	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--	--
628	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011	52400,00	--	576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

629	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,007	47400,00	--	332	--	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--	--
630	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	181959,52	643,27	4913	17	1622	346,80	9
		1т		56970,00	243,00	1538	7	105	1,19	--
631	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,66	140,07	0,28	92	--	81	0,73	--
		м3		116,10	0,11	77	--	105	--	--
632	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	253,67	4,58	1776	32	384	0,25	2
		м2		44,82	1,73	314	12	118	0,01	--
633	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 25 мм	0,32	420,94	2,16	135	1	28	0,50	--
		м2		83,70	0,82	27	--	105	--	--
634	Е0106-9-2 К=0,5	Поправка на толщину	0,32	94,38	0,45	30	--	4	0,07	--
		м2		13,10	0,17	4	--	105	--	--
635	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций фундаментов	0,051	20305,02	2629,54	1036	134	697	88,32	5
		т		15066,00	121,50	768	6	90	0,59	--
636	С12021-262	Стоимость металлоконструкций фундаментов	0,051	107900,00	--	5503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
637	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек	0,226	5444,31	3433,64	1230	776	412	7,06	2
		т		1280,66	744,12	289	168	90	2,38	1
638	С12021-245	Стоимость металлоконструкций стоек	0,226	172800,00	--	39053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
639	Е0109-23-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,391	13547,93	3170,95	5297	1240	3694	60,12	24
		т		9639,00	857,20	3769	335	90	3,10	1
640	С12021-245	Стоимость металлоконструкций козырька	0,391	172800,00	--	67565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозионная защита металлоконструкций								
646	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19	22,97	0,06	436	1	120	0,04	1

		м2		6,97	0,02	132	--	90	--	--
647	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115 за2 раза	19	71,12	0,05	1351	1	171	0,05	1
		м2		9,98	--	190	--	90	--	--
		Крыльцо								
650	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм под крыльцо	5,9	700,73	29,46	4134	174	427	0,32	2
		м2		47,80	11,04	282	65	123	0,05	--
651	Е0106-1-16	Устройство крыльца из ж/бетона В 15	1,23	15291,64	235,94	18809	290	537	2,15	3
		м3		326,70	89,12	402	110	105	0,44	1
652	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепрницаемость до 4; за 4 кгс/см2	1,25	407,00	--	508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
653	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,25	143,00	--	179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
655	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,3	334,69	11,94	1439	51	355	0,43	2
		м2		62,64	4,49	269	19	123	0,02	--
656	Е0111-27-4	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм	4,3	1181,44	14,10	5080	61	798	0,94	4
		м2		145,54	5,29	626	23	123	0,03	--
		Замена плит перекрытия между подвалом и 1-ым этажом								
		Демонтажные работы								
657	Е0153-2-1	Разборка перегородок из камня-ракушечника	7,58	5878,97	2257,19	44563	17109	34353	25,49	193
		м3		3621,78	645,71	27453	4894	106,2	3,49	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			797868	59656			3210
			Тенге			509123	19360			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627985				
	Материалы -		Тенге			-125908				
	Всего заработная плата -		Тенге				523147,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44891				
	Местные материалы -		Тенге			147199				
		Накладные расходы -	Тенге			501335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75200,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1197079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3535

		Сметная заработная плата -	Тенге				598347,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			169884				
	Материалы -		Тенге			587				
	Всего заработная плата -		Тенге				5336,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162321				
		Накладные расходы -	Тенге			4803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				720,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			185167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6057,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1382246				
		Смета 2-1-9. Технологическое оборудование								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0128-605-4	Демонтаж картофелечистки	1	1774,78	211,48	1775	211	1457	9,36	9
		шт		1563,30	55,08	1563	55	90	0,32	--
2	Ц0128-922-3	Демонтаж электромясорубки	1	347,01	1,95	347	2	311	2,52	3
		шт		345,06	0,81	345	1	90	--	--
3	Ц0136-2-2	Демонтаж стиральной машины	2	1842,60	400,80	3685	802	2770	9,00	18
		шт		1441,80	97,20	2884	194	90	0,56	1
		Оборудование, мебель								
24	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1915,82	--	3832	--	3417	12,00	24
		компл		1898,10	--	3796	--	90	--	--
25	СН РК 8.02-13 сб.1.8 стр.18 п.36	Бактерицидная лампа ДВ 30М Р 30вт	2	18330,00	--	36660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПрайсТорго вый дизайн Алматы"	Стол производственный разделочный 1200х600х870	7	23448,26	--	164138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс"Актау промобору дование"	Стеллаж кухонный	2	25589,75	--	51179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс"Акта упромобору дование"	Ванна моечная 2-х секционная	2	30685,71	--	61371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0128-927-1 1прим.	Плита электрическая	2	3672,29	49,40	7345	99	6498	26,40	53

			шт		3591,00	18,90	7182	38	90	0,11	--
38	Прайс"Акта упромобору дование"	Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом		2	102812,14	--	205624	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный		3	4097,52	35,54	12293	107	10891	28,80	86
			шт		4023,00	10,80	12069	32	90	0,06	--
40	ПрайсТорго вый дизайн Алматы"	Котел пищеварочный КПЭМ-60		1	212038,88	--	212039	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПрайсТорго вый дизайн Алматы"	Котел пищеварочный КПЭМ-60 ОР		2	193492,31	--	386985	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0128-922-3	Электромясорубка		1	1176,80	6,52	1177	7	1038	8,40	8
			шт		1150,20	2,70	1150	3	90	0,02	--
43	Прайс"Акта упромобору дование"	Мясорубка МИМ-300		1	52994,35	--	52994	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0128-927-1 1	Шкаф жарочный		1	3672,29	49,40	3672	49	3249	26,40	26
			шт		3591,00	18,90	3591	19	90	0,11	--
45	Прайс"Актау промобору дование"	Шкаф жарочный ШЖЭ-2		1	135228,36	--	135228	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0128-921-1 2	Машина для переработки овощей		1	1478,93	11,14	1479	11	1302	10,80	11
			шт		1441,80	5,40	1442	5	90	0,03	--
47	ПрайсТорго вый дизайн Алматы"	Овощерезка МПР 350М		1	77735,22	--	77735	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс"Стар тайм"	Жалюзи вертикальные		500	583,27	--	291634	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
56	ПрайсТОО"С ервис противопож арных услуг"	Шкаф пожарный для рукава и огнетушителя (металлический)		10	9870,68	--	98707	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс	Универсальная кухонная машина		1	308346,69	--	308347	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

69	ПрайсТорго вый дизайн Алматы"	Картофелечистка МОК-300	1	81728,81	--	81729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2199974	1288			239
			Тенге			34022	347			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			2164371				
	Запасные части -		Тенге			21644				
	Тара и упаковка -		Тенге			10930				
	Транспортные расходы -		Тенге			219694				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			29000				
	Комплектация -		Тенге			13116				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2458755				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35604				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				34370,00			
		Накладные расходы -	Тенге			30933				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4640,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3992				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			70529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				39010,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2529283				
		Смета 7-1-3. Малые архитектурные формы								
		Теневые навесы								
13	Е0110-7-1прим	Устройство дощатого настила	18,7	633,41	5,10	11845	95	1476	0,40	7
		м2		63,86	1,94	1194	36	120	0,01	--
18	Е0112-7-6	Исключить: Обшивка каркасных стен навеса досками обшивки	65	-633,41	-5,10	-41172	-332	-5132	-0,40	-26
		м2		-63,86	-1,94	-4151	-126	120	-0,01	-1
21	Е0112-7-6	Исключить: Устройство покрытия навесов металлочерепицей	118,1	-1159,34	-9,02	-136919	-1065	-36999	-1,63	-192
		м2		-259,88	-3,39	-30691	-400	119	-0,02	-2
22	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов навесов	318,7	193,01	2,07	61512	659	29087	0,51	164
		м2		86,13	0,79	27450	252	105	--	1

23	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен, верха декор.обшивки навесов и песочниц, скамейки	246,4	192,43	1,77	47415	436	25403	0,59	144
		м2		97,52	0,67	24028	165	105	--	1
		Малые архитектурные формы								
26	У1-19-9	Качалка тип Ш, строительные работы	10	5521,86	650,76	55219	6508	10513	4,73	47
		качалка		784,08	217,14	7841	2171	105	1,06	11
27	У1-19-10	Качалка тип Ш, монтаж металлоконструкций	10	7074,44	9,61	70744	96	6844	4,40	44
		качалка		756,33	4,11	7563	41	90	0,02	--
28	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	10	33234,02	606,23	332340	6062	24066	13,20	132
		балансир		2087,25	204,73	20873	2047	105	1,00	10
29	Прайс	Детский игровой комплекс Д-2	1	238513,29	--	238513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс	Детский игровой комплекс Д-5	10	234915,49	--	2349155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс	Спортивный комплекс С-2	1	157456,87	--	157457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс	Детский игровой комплекс "Паровоз"	1	197244,36	--	197244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	У1-43-11	Скамья типа С-4б, строительные работы	36	6609,59	--	237945	--	58933	9,46	341
		скамья		1559,09	--	56127	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3581299	12460			661
			Тенге			110233	4188			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3510555				
		Материалы -	Тенге			453152				
		Всего заработная плата -	Тенге				106817,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2942369				
		Накладные расходы -	Тенге			107348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3834977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				122919			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70744				
		Материалы -	Тенге			63085				
		Всего заработная плата -	Тенге				7604			
		Накладные расходы -	Тенге			6844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1027			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4655				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82244				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
	Сметная заработная плата -	Тенге				8631			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3917221				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			***1382246***				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-9:	Тенге			***2529283***				
	в т.ч.: стоимость оборудования-2458755				***2458755***				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-3:	***Тенге***			***3917221***				
	ИТОГО ПО СМЕТАМ:				***7828750***				
ИТОГО без оборудования :					5369995				
Оборудование					2458755				
Временные здания и сооружения		1,44%			77328				
Итого с временными зданиями и сооружениями					5447323				
Доп. затраты в зимнее время		0,5775%			31458				
Выслуга лет		1,00%			54473				
Затраты на доп. отпуска		0,40%			21789				
Итого, доп. затраты					107721				
Итого, с затратами доп. затратами					5555044				
Оборудование					2458755				
Итого в ценах 2001 года					8013799				
Итого в текущих ценах					16732812				
Налоги, сборы,обязательные платежи		0,02			334656				
С налогами, сборами,обязательными платежами					17067469				
Технический надзор					51202				
Авторский надзор					34135				
ИТОГО:					17152806				
НДС 12%		12%			2058337				
Всего стоимость выполненных работ с НДС					19211143				

ТЕХНАДЗОР

ПРИЛЯН