Приложение № 1

Заказчик (застройщик) : ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик (субподрядчик) : ТОО "Жамалбек"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории в с.Баянды Мунайлинского района
Договор : №24 от 27 июня 2013 г.

Типовая межведомственная форма КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№ 24	27.06.13 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце за октябрь, без НДС	из графы А					
			СМР без НДС	из них		стоимость прочих затрат		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Всего по стройке :	73 773 452						8 852 814	82 626 266
в том числе: за октябрь		22 611 056					2 713 327	25 324 383
Удержано : 30% аванс		6 783 317					813 998	7 597 315
Удержано:5 % до подписания акта		1 130 553					135 667	1 266 220
Итого: к оплате за октябрь		14 697 186					1 763 662	16 460 848

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Аяпов О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жамалбек"
Жамалбеков А.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Жамалбек"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Баянды Мунайлинского района

ДОГОВОР: № 24 от 27.06.2013г.

А К Т №2

стоимости выполненных работ

за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Здание амбулатории								
		Покрытие								
56	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	61,22	5435,23	245,72	332718	15042	34584	2,71	166
		м3		382,50	92,25	23415	5647	119	0,45	28
57	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	612,15	247,80	15,94	151691	9758	29583	0,24	149
		м2		34,65	5,96	21211	3648	119	0,03	18
58	Е0112-17-2 к=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 25 мм	612,15	229,63	3,50	140568	2143	2914	0,02	14
		м2		2,75	1,25	1683	765	119	0,01	5
59	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	612,15	229,96	1,19	140767	728	19996	0,16	95
		м2		27,00	0,45	16528	275	119	--	1
		Кровля								
60	Е0110-14-1	Установка стропил	3,94	25300,76	334,28	99685	1317	16659	22,10	87
		м3		3397,50	126,00	13386	496	120	0,62	2
61	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	10,95	33146,15	318,13	362917	3483	93801	39,00	427
		м3		7020,00	119,25	76862	1306	120	0,59	6
63	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	870,84	101,55	0,35	88434	305	11767	0,07	57
		м2		11,12	0,14	9684	122	120	--	1

64	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,89	573,75	28,11	8542	419	2400	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1843	158	120	0,05	1
65	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	870,84	20,48	0,91	17837	792	5246	0,03	25
		м2		4,68	0,34	4076	296	120	--	1
66	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	870,84	1899,52	8,20	1654180	7141	286050	1,71	1489
		м2		272,95	3,08	237696	2682	119	0,02	13
67	C11011-886	Пластина 350х70х3 и 1050х40х6 мм	0,121	54900,00	--	6643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Проемы						
78	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	76,86	400,60	102,53	30790	7880	17277	0,90	69
		м2		151,65	35,67	11656	2742	120	0,14	11
79	C12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП	2,52	6100,00	--	15372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л,ДГ 21-7 внутренние	4,41	4250,00	--	18743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10Л,ДГ 21-10 внутренние	52,29	4010,00	--	209683	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	10,08	3760,00	--	37901	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380,00	--	44160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960,00	--	9800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
98	E0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах	70,05	169,73	3,84	11889	269	5550	0,40	28
		м2		64,58	1,44	4524	101	120	0,01	--

99	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	45,43	2860.00	--	129930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ тип 2								
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	7,6	790.75	24,55	6010	187	458	0,26	2
		м2		39,83	9,20	303	70	123	0,04	--
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,608	16841.08	--	10239	--	424	3,66	2
		м3		567.00	--	345	--	123	--	--
111	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7,6	431,25	13,43	3278	102	539	0,37	3
		м2		52,65	5,04	400	38	123	0,02	--
112	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки	7,6	77,29	0,67	587	5	8	--	--
		м2		0,63	0,25	5	2	123	--	--
		крыльца Кр-1,Кр-2,главный вход								
118	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов главного входа из бет кл В15	6,96	17368.00	353,46	120881	2460	5251	3,60	25
		м3		585.00	133,52	4072	929	105	0,65	5
119	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,082	70437,87	304,24	5776	25	843	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	793	9	105	0,56	--
		Фасад								
137	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1112,21	386,87	4,07	430276	4522	159583	0,74	823
		м2		135,68	0,97	150905	1079	105	0,05	58
138	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	538,26	153,95	1,42	82865	764	40619	0,45	242
		м2		71,33	0,54	38394	291	105	--	1
139	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных дверных откосов по бетону и камню	74	829,48	6,33	61382	468	24486	1,79	132
		м2		312,75	2,39	23144	177	105	0,01	1
143	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен глазур. плиткой	657,68	2230.36	2,10	1466863	1381	230503	2,00	1315
		м2		333,00	0,79	219007	520	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5700406	59191			5167
			Тенге			859930	21353			155

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5700406				
Материалы -		Тенге			3192524				
Всего заработная плата -		Тенге				881283.00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			472231				
Местные материалы -		Тенге			1116531				
	Накладные расходы -	Тенге			988541				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							494
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148281.00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401337				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7090284				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5816
	Сметная заработная плата -	Тенге				1029564.00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	***Тенге***			***7090284***				

Локальная смета 2-1-2. Система водопровода и канализации

		Водоснабжение В1							
1	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	63	362,67	4,19	22848	264	4954	0,34	21
		м		59,85	1,58	3771	100	128	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	26	364,67	4,19	9481	109	2044	0,34	9
		м		59,85	1,58	1556	41	128	0,01	--
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	65	329,67	4,19	21429	272	5111	0,34	22
		м		59,85	1,58	3890	103	128	0,01	--
		Водоснабжение Т3,Т4								
12	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	33	362,67	4,19	11968	138	2595	0,34	11
		м		59,85	1,58	1975	52	128	0,01	--
13	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
14	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	70	329,67	4,19	23077	293	5504	0,34	24
		м		59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1

Канализация

26	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	28	620,54	0,64	17375	18	3815	0,58	16
		м		106,20	0,25	2974	7	128	--	--
27	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	96	748,88	1,43	71892	137	12647	0,56	54
		м		102,38	0,54	9828	52	128	--	--
28	Спрайс,Жакко	отвод 90-100х100хПНД	9	128,54	--	1157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс,Жакко	отвод 90-50х50хПНД	26	31,24	--	812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс,Жакко	отвод 45-50х5хПНД	2	25,71	--	51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-60	Тройник прямой, Т-100Кх100к х100К-ПНД	1	6190,00	--	6190	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-56	Тройник прямой, Т-100Кх100к х50К-ПНД	1,6	820,00	--	1312	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-56	Тройник прямой,Т-100Кх50к х50К-ПНД	2	820,00	--	1640	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-57	Тройник прямой,Т-45-100Кх100к х63К-ПНД	0,4	1240,00	--	496	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			207963	1442		174
				Тенге			31176	544		3
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2021			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2021			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			121			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2142			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205942			
		Материалы -		Тенге			163687			
		Всего заработная плата -		Тенге				31720,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9638			
		Накладные расходы -		Тенге			40602			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				6090,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14793			

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			261336				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							196
	Сметная заработная плата -		Тенге				37810,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:		***Тенге***			***263478***				
		Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция								
		Отопление								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	100	268,16	4,08	26816	408	7078	0,31	31
				53,77	1,53	5377	153	128	0,01	1
			м							
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	95	266,16	4,08	25286	387	6725	0,31	29
				53,77	1,53	5108	146	128	0,01	1
			м							
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	80	345,16	4,08	27613	326	5663	0,31	24
				53,77	1,53	4301	123	128	0,01	1
			м							
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	85	424,16	4,08	36054	347	6017	0,31	26
				53,77	1,53	4570	130	128	0,01	1
			м							
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	7	474,16	4,08	3319	29	495	0,31	2
				53,77	1,53	376	11	128	0,01	--
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			119088	1497		112
				Тенге			19732	563		3
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			119088			
	Материалы -			Тенге			97859			
	Всего заработная плата -			Тенге				20295,00		
	Сдача и испытание -			Тенге			618			
		Накладные расходы -		Тенге			25978			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3897,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8704			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			153771			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						128
		Сметная заработная плата -		Тенге				24192,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:		***Тенге***			***153771***			
		Локальная смета 3-1-1. Котельная								
		ПОЛЫ								
36	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	16,6	790,75	24,55	13127	408	1001	0,26	4
				39,83	9,20	661	153	123	0,04	1
			м2							
37	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	1,32	16841,08	--	22230	--	921	3,66	5
				567,00	--	748	--	123	--	--
			м3							

		КРОВЛЯ								
39	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	20,34	229,96	1,19	4677	24	664	0,16	3
				27,00	0,45	549	9	119	--	--
		м2								
40	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной	20,34	203,08	1,15	4131	23	443	0,10	2
				17,89	0,43	364	9	119	--	--
		м2								
50	Е0116-9-4	Прокладка трубы сливной диам. 100 мм	0,69	1320,75	20,80	911	14	122	0,73	1
				130,50	7,79	90	5	128	0,04	--
		м								
61	Е0112-14-2	засыпка керамзитом	0,31	5435,23	245,72	1685	76	175	2,71	1
				382,50	92,25	119	29	119	0,45	--
		м3								
62	Е0106-18-9	Устройство монолитных парапетных плит из бетона	0,48	23563,47	367,51	11310	176	1180	13,10	6
				2202,75	138,83	1057	67	105	0,68	--
		м3								
63	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,0042	73000,00	--	307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
64	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,055	65900,00	--	3625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
65	Е0106-19-2	Заделка торцов плит и замоноличивание швов	0,03	16850,20	283,24	506	8	26	4,15	--
				722,25	106,99	22	3	105	0,52	--
		1м3								
66	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
				315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
		шт								
67	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из	0,06	21600,00	--	1296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Проемы								
68	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков	5,4	593,71	59,17	3206	320	1423	1,18	6
				198,45	21,16	1072	114	120	0,09	--
		м2								
69	С12061-67	Блоки оконные двустворные со спаренными	5,4	5150,00	--	27810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
70	С11011-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с	2	1560,00	--	3120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
72	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм	5,4	1526,63	3,04	8244	16	403	0,45	2
				69,98	1,15	378	6	105	0,01	--
		м2								

73	Е0109-53-1	монтаж металлических дверей		0,08	14806,01	1133,15	1184	91	957	82,10	7
					12892,50	398,25	1031	32	90	1,95	--
74	С12022-1	Двери распашные ДРО-0.9х2.1 огрунтованныеи	т	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
75	Е0115-63-1	Оштукатуривание простое внутренних		50,1	342,91	3,77	17180	189	6891	0,78	39
					130,28	0,72	6527	36	105	0,06	3
80	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	85,17	330,10	1,96	28115	167	9779	0,61	52
					108,90	0,45	9275	38	105	0,03	2
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			179733	1714			132
				Тенге			22486	559			8
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			152537				
Материалы -				Тенге			29830				
Всего заработная плата -				Тенге				21886,00			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			34861				
Местные материалы -				Тенге			64873				
Накладные расходы -				Тенге			23759				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч							12
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге				3564,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге			10578				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			186874				
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч							144
Сметная заработная плата -				Тенге				25450,00			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			26284				
Материалы -				Тенге			62				
Всего заработная плата -				Тенге				1063,00			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			25100				
Накладные расходы -				Тенге			957				
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге				144,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге			1634				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			28876				
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч							7
Сметная заработная плата -				Тенге				1207,00			
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			911				
Материалы -				Тенге			807				
Всего заработная плата -				Тенге				95,00			
Накладные расходы -				Тенге			122				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				114,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1:	***Тенге***			***216846***				
		Локальная смета 3-2-1. Гараж на 1 а/машину.								
		ПОКРЫТИЕ								
36	E0106-22-8	Устройство монолитного участка МУ-1	0,9	21396,74	327,70	19257	295	1895	11,60	10
				1881,00	123,80	1693	111	105	0,60	1
			м3							
37	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,013	50600,00	--	658	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
38	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм								
			0,029	65900,00	--	1911	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
39	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d18 мм	0,075	50900,00	--	3818	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
40	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0066	52400,00	--	346	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
41	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 22 мм	0,112	48300,00	--	5410	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
42	E0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м								
			1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
			шт	315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
43	C143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	21600,00	--	1296	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
44	E0106-18-9	Устройство монолитных парапетных плит из бетона В15	0,7	23375,51	367,51	16363	257	1721	13,10	9
			м3	2202,75	138,83	1542	97	105	0,68	--

			м3							
45	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16	65900,00	--	10544	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	65000,00	--	260	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
47	Е0112-14-2	засыпка пустот керамзитом	0,53	5435,23	245,72	2881	130	299	2,71	1
			м3	382,50	92,25	203	49	119	0,45	--
		КРОВЛЯ								
48	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	54	229,96	1,19	12418	64	1764	0,16	8
			м2	27,00	0,45	1458	24	119	--	--
49	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	54	203,08	1,15	10966	62	1177	0,10	5
			м2	17,89	0,43	966	23	119	--	--
50	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	13,5	5435,23	245,72	73376	3317	7627	2,71	37
			м3	382,50	92,25	5164	1245	119	0,45	6
51	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	54	297,26	9,23	16052	498	1770	0,15	8
			м2	24,08	3,47	1300	187	119	0,02	1
52	Е0112-17-4 к=55	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	54	1084,77	34,10	58577	1841	6468	0,52	28
			м2	88,00	12,65	4752	683	119	0,06	3
54	Е0116-10-5	Прокладка труб диам. 102 мм	2,37	1240,75	20,80	2941	49	420	0,73	2
			м	130,50	7,79	309	18	128	0,04	--
		ПОЛЫ								
60	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	48,44	790,75	24,55	38307	1189	2922	0,26	13
			м2	39,83	9,20	1930	446	123	0,04	2
61	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В25	4,84	18065,08	--	87435	--	3375	3,66	18
			м3	567,00	--	2744	--	123	--	--
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,168	5239,08	327,33	880	55	355	11,60	2
			т	1890,00	123,75	318	21	105	0,60	--
63	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,168	68200,00	--	11458	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
				Смотровая яма						
65	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 100мм	12	1581,51	49,10	18978	589	1447	0,53	6
		м2		79,66	18,40	956	221	123	0,09	1
66	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ	2,85	18680,61	1327,03	53240	3782	7762	12,49	36
		м3		2137,50	456,24	6092	1300	105	1,72	5
67	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,044	41200,00	--	1813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
				Проемы						
75	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,48	31476,57	17434,99	15109	8369	4354	41,40	20
		т		7650,00	2428,67	3672	1166	90	8,15	4
76	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,48	120300,00	--	57744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,052	93997,62	304,24	4888	16	1812	198,00	10
		т		33075,00	114,75	1720	6	105	0,56	--
78	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,66	472,81	19,00	785	32	446	1,30	2
		м2		217,73	6,18	361	10	120	0,03	--
79	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,66	8050,00	--	13363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
80	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	100,4	386,87	4,07	38841	408	14406	0,74	74

			м2		135,68	0,97	13622	97	105	0,05	5
86	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		130,66	330,10	1,96	43131	256	15002	0,61	80
			м2		108,90	0,45	14229	59	105	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			627400	21467			375
				Тенге			63906	5843			33
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551607				
		Материалы -		Тенге			74059				
		Всего заработная плата -		Тенге				64584,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49579				
		Местные материалы -		Тенге			354995				
		Накладные расходы -		Тенге			71455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				10718,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660446				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -		Тенге				75302,00			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72853				
		Материалы -		Тенге			3068				
		Всего заработная плата -		Тенге				4838,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57744				
		Накладные расходы -		Тенге			4354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4632				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81839				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -		Тенге				5491,00			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2941				
		Материалы -		Тенге			2582				
		Всего заработная плата -		Тенге				328,00			
		Накладные расходы -		Тенге			420				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				63,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			202				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3562				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				391,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-1:		***Тенге***			***745847***				

1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		34,5	23,36	22,08	806	762	229	0,01	--
			м3		1,28	5,56	44	192	97	0,02	1
2	E0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5	262,72	--	1314	--	1484	1,85	9
			м3		262,72	--	1314	--	113	--	--
3	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		29	790,75	24,55	22932	712	1749	0,26	8
			м2		39,83	9,20	1155	267	123	0,04	1
8	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		6,83	1986,57	564,43	13568	3855	7291	3,33	23
			м3		567,00	195,49	3873	1335	140	0,75	5
9	C143018-141	Лотки каналов		2,7	28100,00	--	75870	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
10	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5		0,77	29700,00	--	22869	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				137359	5329			40
			Тенге				6385	1794			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				137359				
	Материалы -		Тенге				19721				
	Всего заработная плата -		Тенге					8179,00			
	Местные материалы -		Тенге				105923				
		Накладные расходы -	Тенге				10753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1613,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8887				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				156998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата -	Тенге					9792,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1:	***Тенге***				***156998***				

Локальная смета 6-2. Наружные сети водопровода.

колодцы МК

16	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ. 50мм под колодцы		0,785	790,75	24,55	621	19	47	0,26	--
			м2		39,83	9,20	31	7	123	0,04	--

17	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,75	35806.86	1879,87	26855	1410	1925	8,86	7
		м3								
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,75	183,00	--	137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	E0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	4,71	245,44	3,82	1156	18	216	0,21	1
		м2		37,35	1,44	176	7	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28769	1447			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28769				
		Материалы -	Тенге			12282				
		Всего заработная плата -	Тенге				1702,00			
		Местные материалы -	Тенге			13757				
		Накладные расходы -	Тенге			2188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				328,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2030,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2:	***Тенге***			***32814***				

Локальная смета 6-3. Внутриплощадочные сети канализации

Земляные работы

1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,2	32,35	30,77	815	775	239	0,01	--
		м3		1,42	8,34	36	210	97	0,03	1
2	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25,2	3,88	3,24	98	82	39	--	--
		м3		0,48	1,12	12	28	97	--	--
3	E0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	25,2	23,36	22,08	589	556	167	0,01	--
		м3		1,28	5,56	32	140	97	0,02	--
4	E0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	3,5	262,72	--	920	--	1039	1,85	6
		м3		262,72	--	920	--	113	--	--
5	E0101-162-2	Засыпка вручную	4,5	294,75	--	1326	--	1499	1,89	9

			м3		294,75	--	1326	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,7		6,48	6,48	134	134	42	--	--
			м3		--	2,10	--	44	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,7		21,55	4,52	446	93	342	0,11	2
			м3		17,03	--	353	--	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,8		2473,20	152,52	4452	275	493	1,02	2
			м3		153,68	57,15	277	103	130	0,28	1
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,1 мм	0,021		82805,00	36133,62	1739	759	1405	247,00	5
			км		41850,00	9612,90	879	202	130	37,30	1
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0055		60591,69	25695,31	333	141	285	194,00	1
			км		33075,00	6813,45	182	37	130	26,38	--
11	С130804-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм	21,21		522,00	--	11072	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-329	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	5,56		242,00	--	1344	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1		440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
14	Спрайс	Тройник прямой, SDR17 d-160мм	1		6354,60	--	6355	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8мм с гидравлическим испытанием	0,005		242737,18	102058,18	1214	510	1001	615,00	3
			км		115425,00	38553,75	577	193	130	188,29	1
			км								
16	С130806-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 377х8 мм	5,05		5220,00	--	26361	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

17	E0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 377х8мм								
			0,005	1208806,68	131084,68	6044	655	426	90,40	--
		км		16065,00	49518,00	80	248	130	241,85	1
18	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм								
			5	282,86	0,37	1414	2	1017	0,90	4
		м		156,38	0,14	782	1	130	--	--
19	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
			1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
				Септик						
20	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			15,9	790,75	24,55	12573	390	959	0,26	4
		м2		39,83	9,20	633	146	123	0,04	1
21	E0123-13-7	Устройство септика из сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах								
			6,74	25033,31	1152,38	168750	7768	15614	8,06	54
		м3		1350,23	431,55	9102	2909	130	2,11	14
22	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа сульфатостойкий цемент								
			6,74	183,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов								
			41,86	245,44	3,82	10274	160	1916	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1563	60	118	0,01	--
				колодцы КК1						
35	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ. 50мм под колодцы								
			2	790,75	24,55	1582	49	121	0,26	1
		м2		39,83	9,20	80	18	123	0,04	--
36	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			0,87	23539,02	2308,84	20479	2009	3563	13,87	12
		м3		2286,00	864,68	1989	752	130	4,22	4
37	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			0,87	183,00	--	159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	C12021-237	стремянка металлич	0,009	154400,00	--	1390	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя								
				5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
			м2		37,35	1,44	187	7	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			295441	15271			124
				Тенге			20432	5195			24
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253276				
		Материалы -		Тенге			35574				
		Всего заработная плата -		Тенге				25627,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12416				
		Местные материалы -		Тенге			169582				
		Накладные расходы -		Тенге			32372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				4856,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302787				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -		Тенге				30483,00			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1390				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1473				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40776				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2447				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43222				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3:		***Тенге***			***347482***				

Локальная смета 6-6. Пожарные емкости - 2шт

Земляные работы

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		31,69	18,51	17,50	587	555	166	0,01	--
			м3		1,01	4,41	32	140	97	0,02	--
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				63,37	23,36	22,08	1480	1399	420	0,01	1
			м3		1,28	5,56	81	352	97	0,02	1
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		95,06	29,64	28,03	2817	2664	799	0,01	1
			м3		1,61	7,06	153	671	97	0,02	2

4	E0101-24-1	Перемещении излишнего грунта 1 группы до 10 м-80м	31,69	7,91	7,91	251	251	79	--	--
		м3		--	2,57	--	81	97	0,01	--
5	E0101-24-9 К=7	Перемещении излишнего грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м	31,69	51,26	51,26	1624	1624	512	--	--
		м3		--	16,64	--	527	97	0,01	--
6	E0101-24-3	Перемещении излишнего грунта 3 группы до 10-80 м	77,53	10,93	10,93	848	848	267	--	--
		м3		--	3,55	--	275	97	0,01	1
7	E0101-24-11 К=7	Перемещении излишнего грунта 3 группы добавлять на каждые последующие 10 м	77,53	57,96	57,96	4493	4493	1415	--	--
		м3		--	18,82	--	1459	97	0,01	1
8	E0101-163-8 т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	537,30	--	3761	--	4250	3,55	25
		м3		537,30	--	3761	--	113	--	--
				Емкость-2шт						
19	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48,6	214,64	2,62	10432	127	687	0,07	3
		м2		10,51	0,99	511	48	123	--	--
20	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	48,6	1581,51	49,10	76861	2386	5862	0,53	26
		м2		79,66	18,40	3871	894	123	0,09	4
21	E0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	31,2	66,04	15,09	2060	471	1771	0,24	8
		м2		40,50	5,65	1264	176	123	0,03	1
22	E0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	31,2	7,70	2,97	240	93	224	0,03	1
		м2		4,73	1,10	148	34	123	0,01	--
23	C143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1,85	6910,00	--	12774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	E0106-33-4	Устройство стен СМ1 и плоских днищ ДМ1	35,84	21497,32	954,99	770464	34227	52908	6,51	233

			м3		1075,50	330,44	38546	11843	105	1,34	48
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,84	183,00	--	6559	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	35,84	260,00	--	9318	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за	35,84	605,00	--	21683	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,76	67700,00	--	118881	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02	61200,00	--	1224	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0906	65000,00	--	5889	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1052247	49138			297
				Тенге			48367	16501			60
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1052247				
Материалы -				Тенге			93676				
Всего заработная плата -				Тенге				64868,00			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			125994				
Местные материалы -				Тенге			735072				
	Накладные расходы -			Тенге			69361				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				10404,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			67296				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1188904				
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							392
	Сметная заработная плата -			Тенге				75272,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-6:			***Тенге***			***1188904***				
ИТОГО ПО СМЕТАМ:											
	Локальная смета 2-1-1			*Тенге*			***7 090 284***				
	Локальная смета 2-1-2			*Тенге*			***263 478***				

Локальная смета 2-1-3	*Тенге*		*153 771*
Локальная смета 3-1-1	*Тенге*		*216 846*
Локальная смета3-2-1	*Тенге*		*745 847*
Локальная смета 6-1	*Тенге*		*156 998*
Локальная смета 6-2	*Тенге*		*32 814*
Локальная смета 6-3	*Тенге*		*347 482*
Локальная смета 6-6	*Тенге*		*1 188 904*
ВСЕГО по локальным сметам:	Тенге		*10 196 424*
Оборудование	Тенге		*32 814*
Временные здания и сооружения	Тенге	1,80%	183 536
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		10 379 960
Доп. затраты в зимнее время	Тенге	0,5775%	59 944
Выслуга лет	Тенге	1,00%	103 800
Затраты на доп. отпуска	Тенге	0,40%	41 520
Итого, доп. затраты	Тенге		205 264
Итого, с доп. затратами	Тенге		10 585 223
Оборудование	Тенге		32 814
Итого в ценах 2001 года	Тенге		10 618 037
Итого в ценах 2011 года	Тенге	2,08774	22 167 702
Налоги, сборы,обязательные платежи	Тенге	2%	443 354
С налогами, сборами,обязательными платежами	Тенге		22 611 056
НДС 12%	Тенге	12%	2 713 327
Всего стоимость выполненных работ с НДС	Тенге		25 324 383
Удержание пред. оплаты 30% согл. п. 4.5 Договора	Тенге	30%	7 597 315
Удержание 5% согл. п.4.6Договора	Тенге	5%	1 266 219
Итого: к оплате за октябрь	Тенге		16 460 849
в том числе НДС 12 %	Тенге		1 763 662
Итого к оплате без НДС	Тенге		14 697 187

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР