Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО"КТП"
Объект :"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Маресьева от ул. Сатпаева до ул. Пацаева в г. Актобе".

Договор **№ 162 от 31.05.2016 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 162	**31.05.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования в ценах 2011г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	26 912 971,00						2 883 532,61	**26 912 971,00**
в т.ч за отчетный месяц		26 912 971,00	10 547 465	23 558 273		471 165	2 883 532,61	**26 912 971,00**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

_____**Вишенин Я.М.**

Счет-фактура № 06000000054 от 30 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 162 от 31.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе,г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Маресьева от ул. Сатпаева до ул. Пацаева в г. Актобе	объект	1	24 029 438,39	24 029 438,39	12%	2 883 532,61	26 912 971,00		
Всего по счету:					**24 029 438,39**		**2 883 532,61**	**26 912 971,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "КТП"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Маресьева от ул.Сатпаева до ул.Пацаева в г.Актобе**
Договор: **№ 162 от 31.05.2016 г.**

Акт №2-1-1

выполненных работ за июнь 2016 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		Разборка бордюра, тротуарного покрытия								
1	Е0127-20-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Демонтаж дорожного бордюра	2649	147,42	--	390516	--	519386	0,92	2438
		м		147,42	--	390516	--	133	--	--
2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	266,81	191,00	191,00	50961	50961	32105	--	--
		т		--	133,70	--	35672	90	2,81	750
3	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	266,81	175,00	175,00	46692	46692	29416	--	--
		т		--	122,50	--	32684	90	2,58	687
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	652,82	95,75	95,75	62508	62508	11251	--	--
		т		--	19,15	--	12502	90	0,40	263
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		Тип 1 (по существующему покрытию проезжей части)								
5	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	11080	93,24	90,79	1033081	1005990	112144	0,01	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,32	5,29	25706	58613	133	0,02	230
6	Е01031-А36-1	Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках	1258	32,13	32,13	40413	40413	25460	--	--
		т		--	22,49	--	28289	90	0,48	598
7	Е01031-А36-2	Разгрузка материала разборки при автомобильных перевозках	1258	26,75	26,75	33652	33652	21200	--	--
		т		--	18,73	--	23556	90	0,39	487
8	Е010333-А10-1	Вывоз материала разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров /, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1258	95,75	95,75	120454	120454	21682	--	--
		т		--	19,15	--	24091	90	0,40	506
9	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,22	39958,43	534,68	88708	1187	527	0,33	1
		т		51,75	146,44	115	325	119,7	0,55	1
10	Е0127-72-1	Подгрунтовка существующего асфальтабетонного покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом0,2/м2	2,22	424,49	424,49	942	942	468	0,67	1
		т		--	176,18	--	391	119,7	0,73	2
11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11080	414,98	19,19	4597927	212618	174485	0,04	428
		м2		6,83	6,33	75687	70081	119,7	0,02	245
12	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11080	193,57	--	2144800	--	610	--	5
		м2		0,05	--	510	--	119,7	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**8 610 652**				
		Накладные расходы	Тенге			948 734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			573 563				
		Всего:	**Тенге**			**10 132 949**				
		Временные здания и сооружениея 1,2.0,8 %	Тенге			97 276				
		Итого:	**Тенге**			**10 230 225**				
		Доп.расходы в зимнее время 1,701%	Тенге			174 016				
		Выслугв лет 1%	Тенге			102 302				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			40 921				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**10 547 465**				
		Итого в ценах 2013 года к=2,23355	**Тенге**			**23 558 273**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			471 165				
		Итого:	Тенге			24 029 438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			2 883 533				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**26 912 971**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____**Бисембин Ж.Т.**

Заместитель руководителя ГУ
_____Торегали Р.Ж.

Заведущий сектором ГУ
_____Аймаганбетов Д.Т.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "Строй-Max"

_____**Жубаниязов А.У.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____**Вишенин Я.М.**

Счет-фактура № 09000000038 от 31 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 162 от 31.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе,г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, г.Актобе, ул. Маресьева, 4а

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Маресьева от ул. Сатпаева до ул. Пацаева в г. Актобе	объект	1	54 103 581,61	54 103 581,61	12%	6 492 429,79	60 596 011,40		
Всего по счету:					**54 103 581,61**		**6 492 429,79**	**60 596 011,40**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО"КТП"
Объект :"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Маресьева от ул. Сатпаева до ул. Пацаева в г. Актобе".

Договор **№ 162 от 31.05.2016 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 162	**31.05.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования в ценах 2011г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	87 508 982,40						9 375 962,40	**87 508 982,40**
в т.ч за отчетный месяц		60 596 011,40	23 748 188	53 042 727		1 060 855	6 492 429,79	**60 596 011,40**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____**Вишенин Я.М.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Маресьева от ул.Сатпаева до ул.Пацаева в г.Актобе
Договор: № 162 от 31.05.2016 г.

Акт №2-1-1

выполненных работ за август 2016 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка бордюра, тротуарного покрытия									
1	Е0127-20-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Демонтаж тротуарного бордюра м	796	147,42	--	117346	--	156071	0,92		733
				147,42	--	117346	--	133	--		--
2	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров м2	948	8,57	--	8124	--	10805	0,06		57
				8,57	--	8124	--	133	--		--
3	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	49,99	191,00	191,00	9548	9548	6015	--		--
				--	133,70	--	6684	90	2,81		141
4	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках т	49,99	175,00	175,00	8748	8748	5511	--		--
				--	122,50	--	6124	90	2,58		129
5	Е01031-А10-1	Погрузка асфальтабетона при автомобильных перевозках т	862,6	85,75	85,75	73968	73968	46600	--		--
				--	60,03	--	51778	90	1,26		1089
6	Е01031-А10-2	Разгрузка асфальтабетона при автомобильных перевозках т	862,6	44,63	44,63	38494	38494	24251	--		--
				--	31,24	--	26945	90	0,65		561
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	526,58	95,75	95,75	50420	50420	9076	--		--
				--	19,15	--	10084	90	0,40		212
		Переустройство смотровых колодцев									
8	Е0123-24-1	Демонтаж люков	5	170,95	26,57	855	133	904	0,90		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		144,38	10,13	722	51	117	0,05	--
9	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий	5	539,66	303,68	2698	1518	2076	1,41	7
		шт		235,98	93,49	1180	467	126	0,39	2
10	Е0123-14-1	Выведение на отметку смотровых колодец	0,46	13599,15	369,75	6256	170	2830	30,27	14
		м3		5120,15	138,37	2355	64	117	0,68	--
11	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий (КЦП2-15-2)	5	2065,05	379,60	10325	1898	2595	1,76	9
		шт		294,98	116,86	1475	584	126	0,48	2
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,36	24600,00	--	33456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-24-1	Установка люков	5	325,63	44,28	1628	221	1506	1,51	8
		шт		240,64	16,88	1203	84	117	0,09	--
14	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,264	191,00	191,00	623	623	393	--	--
		т		--	133,70	--	436	90	2,81	9
15	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,264	175,00	175,00	571	571	360	--	--
		т		--	122,50	--	400	90	2,58	8
16	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,264	95,75	95,75	313	313	56	--	--
		т		--	19,15	--	63	90	0,40	1
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
Тип 1 (по существующему покрытию проезжей части)										
17	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,22	39958,43	534,68	88708	1187	527	0,33	1
		т		51,75	146,44	115	325	119,7	0,55	1
18	Е0127-72-1	Подгрунтовка существующего асфальтабетонного покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом0,2/м2	2,22	424,49	424,49	942	942	468	0,67	1
		т		--	176,18	--	391	119,7	0,73	2
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11080	534,47	19,19	5921909	212618	174485	0,04	428
		м2		6,83	6,33	75687	70081	119,7	0,02	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 2 (покрытие на существующих съездах и парковках)								
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,12	39958,43	534,68	84712	1134	503	0,33	1
		т		51,75	146,44	110	310	119,7	0,55	1
21	Е0127-72-1	Подгрунтовка существующего асфальтабетонного покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом0,2/м2	2,12	424,49	424,49	900	900	447	0,67	1
		т		--	176,18	--	373	119,7	0,73	2
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4227	534,47	19,19	2259198	81113	66566	0,04	163
		м2		6,83	6,33	28875	26736	119,7	0,02	93
23	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4227	126,61	--	535176	--	116	--	1
		м2		0,02	--	97	--	119,7	--	--
		Тип 2а (покрытие на существующих парковках)								
24	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,68	39958,43	534,68	27172	364	161	0,33	--
		т		51,75	146,44	35	100	119,7	0,55	--
25	Е0127-72-1	Подгрунтовка существующего асфальтабетонного покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом0,2/м2	0,68	424,49	424,49	289	289	143	0,67	--
		т		--	176,18	--	120	119,7	0,73	--
26	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1351	414,98	19,19	560632	25925	21275	0,04	52
		м2		6,83	6,33	9229	8545	119,7	0,02	30
27	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1351	193,57	--	261518	--	74	--	1
		м2		0,05	--	62	--	119,7	--	--
28	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,27	39958,43	534,68	10789	144	64	0,33	--
		т		51,75	146,44	14	40	119,7	0,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0127-72-1	Подгрунтовка существующего асфальтабетонного покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом0,2/м2	0,27	424,49	424,49	115	115	57	0,67	--
		т		--	176,18	--	48	119,7	0,73	--
30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1351	534,47	19,19	722067	25925	21275	0,04	52
		м2		6,83	6,33	9229	8545	119,7	0,02	30
		Тип 3 (покрытие на существующих парковках)								
31	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,79	39958,43	534,68	71526	957	425	0,33	1
		т		51,75	146,44	93	262	119,7	0,55	1
32	Е0127-72-1	Подгрунтовка существующего асфальтабетонного покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом0,2/м2	1,79	424,49	424,49	760	760	377	0,67	1
		т		--	176,18	--	315	119,7	0,73	1
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3571	534,47	19,19	1908586	68525	56235	0,04	138
		м2		6,83	6,33	24394	22587	119,7	0,02	79
		Тип 4(новые тротуары)								
34	Е0127-26-2	Устройство щебеночного основания толщиной 12 см (10см)	1234	200,85	43,20	247850	53310	25684	0,05	56
		м2		6,91	10,48	8529	12928	119,7	0,04	44
35	Е0127-26-3 к=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	1234	-28,32	-3,42	-34948	-4219	-1821	--	-2
		м2		-0,23	-1,00	-284	-1237	119,7	--	-4
36	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,62	39958,43	534,68	24774	332	147	0,33	--
		т		51,75	146,44	32	91	119,7	0,55	--
37	Е0127-72-1	Подгрунтовка существующего асфальтабетонного покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом0,2/м2	0,62	424,49	424,49	263	263	131	0,67	--
		т		--	176,18	--	109	119,7	0,73	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1234	534,47	19,19	659534	23680	19433	0,04	48
		м2		6,83	6,33	8429	7805	119,7	0,02	27
		Установка дорожного бордюра								
39	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней дорожных	2875	482,28	8,29	1386557	23829	437667	0,80	2308
		м		124,98	2,20	359323	6314	119,7	0,01	22
40	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	124,4875	26300,00	--	3274021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка тротуарного бордюра								
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней тротуарных	1279	482,28	8,29	616837	10601	194705	0,80	1027
		м		124,98	2,20	159852	2809	119,7	0,01	10
42	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые тротуарные БР 100.20.8	20,464	26300,00	--	538203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3993,87	95,75	95,75	382413	382413	68834	--	--
		т		--	19,15	--	76483	90	0,40	1606
		РАЗДЕЛ 3.Водоотвод								
44	Е0123-24-1	Демонтаж дождеприемных решеток	12	170,95	26,57	2051	319	2169	0,90	11
		шт		144,38	10,13	1733	122	117	0,05	1
45	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий	12	539,66	303,68	6476	3644	4982	1,41	17
		шт		235,98	93,49	2832	1122	126	0,39	5
46	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Очистка колодцев от грунта вручную	9,6	302,12	--	2900	--	2950	2,13	20
		м3		302,12	--	2900	--	101,7	--	--
47	Е0107-3-4	Монтаж плит перекрытия КЦП1-10-2	12	2065,05	379,60	24781	4555	6227	1,76	21
		шт		294,98	116,86	3540	1402	126	0,48	6
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,248	24600,00	--	30701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток	12	325,63	44,28	3908	531	3615	1,51	18
		шт		240,64	16,88	2888	203	117	0,09	1
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные устройства и обстановка дороги								
		Установка металлических стоек к дорожным знакам (9 шт)								
50	Е0127-83-1	Установка металлических стоек	9	860,35	182,74	7743	1645	6652	3,68	33
		шт		582,19	35,27	5240	317	119,7	0,14	1
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения, бетон В15	1,44	8873,11	119,96	12777	173	1269	5,64	8
		м3		887,51	45,31	1278	65	94,5	0,22	--
52	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление дорожных знаков	0,405	57770,90	20485,80	23397	8297	12360	185,15	75
		т		33327,00	4349,75	13497	1762	81	16,28	7
53	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм	36	472,00	--	16992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожные знаки(17 шт)								
54	С12021-250	Щит из толстолистовой стали	0,16	154200,00	--	24672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	0,00935	742100,00	--	6939	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0113-44-7	Очистка щетками	11,745	69,86	--	821	--	665	0,39	5
		м2		69,86	--	821	--	81	--	--
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,745	22,68	0,06	266	1	64	0,03	--
		м2		6,68	0,03	78	--	81	--	--
58	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,745	41,98	0,05	493	1	91	0,05	1
		м2		9,57	--	112	--	81	--	--
		Дорожная разметка								
59	Е0127-65-1 к=1,5	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.1)	0,483	17191,82	3172,97	8304	1533	1134	5,49	3
		км		776,25	1185,13	375	572	119,7	5,34	3
60	Е0127-65-6 к=1,5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1.6)	0,155	13881,17	3172,97	2152	492	364	5,49	1
		км		776,25	1185,13	120	184	119,7	5,34	1
61	Е0127-65-5 к=1,5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5)	1,186	7259,87	3172,97	8610	3763	2784	5,49	7
		км		776,25	1185,13	921	1406	119,7	5,34	6
62	Е0127-65-1 к=1,5	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.11)	0,739	17191,82	3172,97	12705	2345	1735	5,49	4
		км		776,25	1185,13	574	876	119,7	5,34	4
63	Е0127-65-1 к=1,5	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.17)	0,042	17191,82	3172,97	722	133	99	5,49	--
		км		776,25	1185,13	33	50	119,7	5,34	--
64	Е0127-65-3 к=1,5	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (1.14.1) (пешеходный переход)	0,135	56919,62	3172,97	7684	428	317	5,49	1
		км		776,25	1185,13	105	160	119,7	5,34	1
		прямые затраты:	Тенге			20 118 970				
		Накладные расходы	Тенге			1 404 505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			1 291 409				
		Всего:	Тенге			22 814 884				
		Временные здания и сооружениея 1,2.0,8 %	Тенге			219 023				
		Итого:	Тенге			23 033 906				
		Доп.расходы в зимнее время 1,701%	Тенге			391 807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслугв лет 1%	Тенге			230 339				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			92 136				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**23 748 188**				
		Итого в ценах 2013 года к=2,23355	**Тенге**			**53 042 727,1**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			1 060 854,5				
		Итого:	Тенге			54 103 581,6				
		НДС 12%	Тенге			6 492 429,8				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**60 596 011,4**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Бисембин Ж.Т.**

Заместитель руководителя ГУ
_____ Торегали Р.Ж.

Заведущий сектором ГУ
_____ Аймаганбетов Д.Т.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "Строй-Мах"

_____ **Жубаниязов А.У.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**