Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «24» 07 2015 г. город Актобе «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе».
(Объектінің орналасқан жері местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная: *распоряжением акима г. Актобе от «06» сентября 2012 г. №191р*

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

В составе:

төраға
председателя – представителя местного исполнительного органа

Заместитель акима города Актобе
Калдыгулов Е.К.

төраға орынбасары
заместитель председателя:

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области
Примбетов Б. А.

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии – представителей:

тапсырыс беруші
заказчика
Алдияров Н.С.
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

бас жобалаушы
генерального проектировщика
Ешимкулов Н.Т.
директор ТОО «Актам инжиниринг»

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Курманов Ж.Б.
Руководитель Актюбинского городского управления по защите прав потребителей

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора
Сыздыков Б.М
Заместитель руководителя ДЧС Актюбинской области

бас мердігер
генерального подрядчика
Вишенин Я.М.
Директор ТОО «КТП»

технологиялық ілеспемен қамту

осуществление технологического сопровождения
Женсикбаев А.С.

директор ТОО «МАСТЕР МеталлПласт»

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры: *Мадияр Т.А.*

И.о.рководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе»

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж.И.

Руководитель департамента экологии по Актюбинской области

Минбаев У.А.

Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе»

генерального подрядчика: басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) _____ мекен-жайы бойынша_____
(ұйымның атауы)

[облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе».
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: *г.Актобе*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « » ___ 200__г. №_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 200___ г. № _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі, орындаған жұмыстың түрлері)
салған _____
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком :
ТОО «КТП»
(наименование организации)
выполнившим: *строительно - монтажные работы*
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

[ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «Актам инжиниринг»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ***рабочие чертежи и сметная документация***

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

_____

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20___ж. «___» _____ №_____ бекіткен.

Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

№374/1 от 24.07.2014 года

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы_____; жұмыстың аяқталуы _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай;

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : ***август 2014 г***; окончание работ: ***август 2015 г.***

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

- Проектно-сметная документация;

- журнал производства работ;

-журналы технологического и авторского надзора;

- сертификаты качества материалов и протоколы испытаний.

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [максатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	қабат этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

Асфальтобетонное покрытие

Фрезирование асфальтобетонного покрытия

Установка дорожных знаков

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің … қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего: ***223,728 млн.теңге*** в том числе: строительно-монтажных работ ***184,931 млн. теңге,***

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, о оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. теңге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.теңге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылға Предъявленный к приемке
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе».
(объектінің атауы наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ ***Калдыгулов Е.К.***
(колы подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ ***Примбетов Б. А.***
(колы подпись)

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының мүшелері
Члены Государственной
приемочной комиссии:

_____ ***Алдияров Н.С.***
(колы подпись)

_____ ***Ешимкулов Н.Т.***
(колы подпись)

_____ ***Курманов Ж.Б.***
(колы подпись)

_____ ***Сидыков Б.М.***
(колы подпись)

_____ ***Вишепин Я.М.***
(колы подпись)

_____ ***Жексенбаев А.С.***
(колы подпись)

_____ ***Мадиев Т.А.***
(колы подпись)

_____ ***Иманкулов Ж.И.***
(колы подпись)

_____ ***Минбаев У.А.***
(колы подпись)

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе
Договор: №406 от 29.08.2014 г.

Акт № 2-1

выполненных работ за октябрь 2014г

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной зар аботной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслужи вающих машины. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении а другой. СН РК 8.02-05-2002, сб 27 п.3,2								
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см								
			4677	404,71	392,38	1892825	1835181	178103	0,07	326
		м2		12,06	16,57	56405	77507	133	0,07	311
2	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см								
			10913	143,18	139,41	1562504	1521340	169643	0,02	228
		м2		3,61	8,08	39418	88133	133	0,03	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дороги Тип 1								
3	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1м2	4,49724	40165,51	407,51	180634	1833	1012	0,70	3
		т		--	169,13	--	761	133	0,70	3
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	13628	24,52	15,35	334179	209210	199378	0,03	458
		м2		5,94	5,06	80950	68958	133	1,00	13628
5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13628	0,08	--	1090	--	725	--	5
		м2		0,04	--	545	--	133	4,00	54512
6	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1959,84	4170,00	--	8172533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	1960
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дороги тип 2 (Участки уширения проезжей части)								
7	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2815	33,43	29,06	94105	81804	42269	0,01	26
		м2		1,03	10,26	2899	28882	133	1,00	2815
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	422,25	794,54	73,75	335496	31142	18560	0,14	61
		м3		21,38	11,67	9028	4927	133	1,00	422
9	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2815	38,43	33,28	108185	93688	61725	0,03	93
		м2		5,00	11,49	14075	32335	133	1,00	2815
10	Е0127-22-1 т.ч. п-1,37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2815	0,10	--	282	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм 70%	669,97	924,00	--	619052	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм 10%								
			95,71	1220,00	--	116766	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	96
13	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм 20%								
			191,42	1060,00	--	202905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	191
14	Е0127-72-1	Розлив битума 0,5 л на 1 м2								
			1,05	40097,59	339,59	42102	357	197	0,58	1
		т		--	140,94	--	148	133	1,00	1
15	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			1904	24,52	15,35	46689	29229	27856	0,03	64
		м2		5,94	5,06	11310	9634	133	1,00	1904
16	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			1904	0,08	--	152	--	101	--	1
		м2		0,04	--	76	--	133	4,00	7616
17	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые								
			273,7952	4170,00	--	1141726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	274

РАЗДЕЛ 4.Устройство дороги тип 3 на съездах(с существующим покрытием)

18	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1 м2								
			0,344	40097,59	339,59	13794	117	64	0,58	--
		т		--	140,94	--	48	133	1,00	--
19	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			1042	24,52	15,35	25551	15996	15244	0,03	35
		м2		5,94	5,06	6189	5273	133	1,00	1042
20	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			1042	0,08	--	83	--	55	--	--
		м2		0,04	--	42	--	133	4,00	4168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые								
			149,84	4170,00	--	624833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	150
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуара Тип 2								
22	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
			474	0,28	0,28	133	133	42	--	--
		м2		--	0,09	--	43	97	1,00	474
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС (ПГС 20%)								
			71,1	235,30	73,75	16730	5244	3125	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1520	830	133	1,00	71
24	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм 60%								
			52,05	924,00	--	48094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	52
25	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм 10%								
			8,67	1220,00	--	10577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	9
26	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм 20% 20-40 мм 10%								
			8,67	1060,00	--	9190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	9
27	Е0127-72-1	Розлив битума 0,5 л на 1 м2								
			0,019	40097,59	339,59	762	6	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	1,00	--
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			342	24,52	15,35	8386	5250	5003	0,03	11
		м2		5,94	5,06	2031	1731	133	1,00	342
29	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II								
			33,04	5230,00	--	172799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	33
		РАЗДЕЛ 6.Корчевание деревьев								
30	Е0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см								
			17	30,45	2,10	518	36	347	0,16	3
		дерево		28,35	0,79	482	13	70	1,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	12	47,52	3,87	570	46	379	0,25	3
		дерево		43,65	1,46	524	18	70	1,00	12
32	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	20	18,70	18,70	374	374	91	--	--
		яма		--	6,49	--	130	70	1,00	20
33	Е0101-193-8	Обрезка сучьев	160	13,14	0,56	2102	90	1431	0,07	12
		дерево		12,58	0,20	2013	32	70	1,00	160
34	Е010333-А10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	0,58	127,20	127,20	74	74	15	--	--
		т		--	25,44	--	15	100	1,00	1
		прямые затраты:	Тенге			15 785 797				
		Накладные расходы	Тенге			725 369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			990 670				
		Всего:	Тенге			17 501 836				
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге			262 528				
		Итого:	Тенге			17 764 364				
		Доп.расходы в зимнее время 1,701%	Тенге			302 172				
		Выслугв лет 1%	Тенге			177 644				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			71 057				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге			18 315 236				
		Итого в ценах 2014 года к=2,38968	Тенге			43 767 507				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			875 350				
		Итого:	Тенге			44 642 857				
		НДС 12%	Тенге			5 357 143				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	Тенге			50 000 000				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

Вишенин Я.М.

Технический директор "Заказчика"
ТОО "МастерМеталлПласт"

Мусин К.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе
Договор: №406 от 29.08.2014 г.

Акт № 2-1

выполненных работ за декабрь 2014г

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ассау барака

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной зар аботной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслужи вающих машины. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении а другой. СН РК 8.02-05-2002, сб 27 п.3,2								
		РАЗДЕЛ 1.Перенос остановок								
1	У1-36-3	**Демонтаж остановки автобусной с первозкой на другое место**	2	48250.67	11422.67	96501	22845	100666	372.00	744
		останов.		36828.00	3118.92	73656	6238	126	22.00	44
		РАЗДЕЛ 2.Устройство ограждения								
2	Е0107-24-10	**Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м**	122	571.65	237.18	69742	28936	51703	1.35	165
		м		238.50	64.21	29097	7834	140	0.23	28
3	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	7.4484	134000.00	--	998086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм**	235.1	494.00	--	116139	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Корчевание деревьев								
5	Е0101-191-11	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см**	17	30.45	2.10	518	36	347	0.16	3
		дерево		28.35	0.79	482	13	70	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см								
			12	47,52	3,87	570	46	379	0,25	3
		дерево		43,65	1,46	524	18	70	0,01	--
7	E0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
			20	18,70	18,70	374	374	91	--	--
		яма		--	6,49	--	130	70	0,02	--
8	E0101-193-8	Обрезка сучьев								
			160	13,14	0,56	2102	90	1431	0,07	12
		дерево		12,58	0,20	2013	32	70	--	--
9	E010333-A10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3								
			0,58	127,20	127,20	74	74	15	--	--
		т		--	25,44	--	15	100	0,53	--

		прямые затраты:	Тенге			1 284 104				
		Накладные расходы	Тенге			154 632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			86 324				
		Всего:	Тенге			1 525 060				
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге			22 876				
		Итого:	Тенге			1 547 936				
		Доп.расходы в зимнее время 1,701%	Тенге			26 330				
		Выслугв лет 1%	Тенге			15 479				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 192				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге			1 595 937				
		Итого в ценах 2014 года к=2,38968	Тенге			3 813 774,69				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			76 275,49				
		Итого:	Тенге			3 890 050,18				
		НДС 12%	Тенге			466 806,02				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	Тенге			4 356 856,20				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ Вишенин Я.М.

Технический надзор:

_____

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "КТП"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе**
Договор: **№406 от 29.08.2014 г.**

Акт № 6-1

выполненных работ за декабрь 2014г

Переход теплосетей через дорогу

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт теплосети по ул. Асау-Барака г.Актобе с пересечением Жанкожа Батыра								
		Демонтаж существующих сетей								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	72	41.93	40.13	3019	2889	1082	0.01	1
		м3		1.81	15.41	130	1109	87.3	0.05	4
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6.6	251.77	--	1662	--	1690	1.54	10
		м3		251.77	--	1662	--	101.7	--	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2.16	302.12	--	653	--	664	1.85	4
		м3		302.12	--	653	--	101.7	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8.76	154.22	--	1351	--	1374	0.97	9
		м3		154.22	--	1351	--	101.7	--	--
5	Е0101-27-1	Зас ыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	72	6.94	6.94	500	500	142	--	--
		м3		--	2.25	--	162	87.3	0.01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72	25.23	5.65	1817	406	1231	0.11	8
		м3		19.58	--	1410	--	87.3	--	--
7	Е0107-45-5	Демонтаж плитперекрытий 3х1,5	20	400.02	160.62	8000	3212	7467	1.74	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		239,40	56,92	4788	1138	126	0,31	6
8	Е0107-31-6	Демонтаж лотков	8,4	1272,32	690,92	10687	5804	8618	4,26	36
		м3		581,40	232,86	4884	1956	126	1,23	10
9	Е0124-1-9	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,0932	169068,74	72678,74	15757	6774	12643	878,00	82
		км		96390,00	19557,20	8984	1823	117	157,86	15
10	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	64,9876	27,10	27,10	1761	1761	1233	--	--
		т		--	18,97	--	1233	100	0,40	26
11	Е010333-А10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	64,99	127,20	127,20	8267	8267	1653	--	--
		т		--	25,44	--	1653	100	0,53	35
				Устройство теплосети						
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,5	1019,68	190,65	2549	477	726	1,02	3
		м3		176,73	71,44	442	179	117	0,28	1
13	Е0122-9-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с пневматическим испытанием футляр	0,0812	699209,61	349070,23	56776	28345	44263	1513,00	123
		км		334046,25	131864,06	27125	10707	117	515,22	42
14	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,0812	1343026,34	196041,46	109054	15919	13427	342,00	28
		км		67275,00	74055,94	5463	6013	117	289,35	23
15	С130806-146 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, Д 820 мм, толщина стенки 9,0 мм	81,5248	16700,00	--	1361464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	93,2	805,63	1,93	75084	179	25530	1,12	104
		м		233,39	0,74	21752	69	117	--	--
17	С130806-512Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	81,5248	16402,00	--	1337170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1,08	302,12	--	326	--	332	1,85	2
		м3		302,12	--	326	--	101,7	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			7,68	154,22	--	1184	--	1205	0,97	7
		м3		154,22	--	1184	--	101,7	--	--
31	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			36	6,94	6,94	250	250	71	--	--
		м3		--	2,25	--	81	87,3	0,01	--
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			36	25,23	5,65	908	203	616	0,11	4
		м3		19,58	--	705	--	87,3	--	--
33	Е0107-45-5	Демонтаж плит перекрытий 3х1,5								
			10	400,02	160,62	4000	1606	3734	1,74	17
		шт		239,40	56,92	2394	569	126	0,31	3
34	Е0107-31-6	Демонтаж лотков								
			4,2	1272,32	690,92	5344	2902	4309	4,26	18
		м3		581,40	232,86	2442	978	126	1,23	5
35	Е0124-1-9	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 300 мм								
			0,058	169068,74	72678,74	9806	4215	7868	878,00	51
		км		96390,00	19557,20	5591	1134	117	157,86	9
36	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			64,9876	27,10	27,10	1761	1761	1233	--	--
		т		--	18,97	--	1233	100	0,40	26
37	Е010333-А10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3								
			64,99	127,20	127,20	8267	8267	1653	--	--
		т		--	25,44	--	1653	100	0,53	35
				Устройство теплосети						
38	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			2,25	1019,68	190,65	2294	429	653	1,02	2
		м3		176,73	71,44	398	161	117	0,28	1
39	Е0122-9-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с пневматическим испытанием футляр								
			0,042	563310,70	278845,45	23659	11712	17281	1121,00	47
		км		246330,00	105336,56	10346	4424	117	411,57	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0122-12-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,042 км	929800,18 50197,50	164440,18 62119,69	39052 2108	6906 2609	5519 117	255,00 242,71	11 10
41	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм	42,168 м	12700,00 --	-- --	535534 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 450 мм	42 м	641,17 233,14	1,35 0,51	26929 9792	57 22	11482 117	1,12 --	47 --
43	Е0124-10-3	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 450 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,016 км	1020750,44 402750,00	342865,38 82975,77	16332 6444	5486 1328	10103 130	2189,00 339,15	35 5
44	С130806-482Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	58,232 м	10215,00 --	-- --	594840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	Спрайс лист	Комплект изоляции стыков с ленточной усадочной муфтой и резиновой гильзой	4 к-т	6271,52 --	-- --	25086 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Спрайс лист	Пенопакет для изоляции стыка стальных тройников арматуры д 450	10 к-т	3032,72 --	-- --	30327 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	Спрайс лист	Манжета стенного ввода СВ 450	4 к-т	2143,15 --	-- --	8573 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Спрайс лист	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 325--ППУ-ПЭ200	4 к-т	8300,14 --	-- --	33201 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	2 футляр	5996,92 1746,56	775,86 13,23	11994 3493	1552 26	4118 117	9,15 0,02	18 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0106-22-8	Устройство монолитных заделок труб								
			1,92	11425,97	409,63	21938	786	4206	11,60	22
		м3		2163,15	154,75	4153	297	94,5	0,60	1
51	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм								
			4	4047,71	672,03	16191	2688	7288	5,59	22
		врезка		1304,10	253,12	5216	1012	117	0,99	4
52	Е0113-18-2 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой вектор 1236								
			0,5	48,54	0,04	24	--	4	0,04	--
		м2		8,78	--	4	--	90	--	--
53	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей вектор 1214								
			0,5	41,11	0,05	21	--	1	0,01	--
		м2		2,75	0,02	1	--	90	--	--
		прямые затраты:	Тенге			4 698 202				
		Накладные расходы	Тенге			225 611				
		Непормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			295 428				
		Всего:	Тенге			5 219 241				
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге			78 289				
		Итого:	Тенге			5 297 530				
		Доп.расходы в зимнее время 1,701%	Тенге			90 111				
		Выслугв лет 1%	Тенге			52 975				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			21 190				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге			5 461 806				
		Итого в ценах 2014 года к=2,38968	Тенге			13 051 954				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			261 039				
		Итого:	Тенге			13 312 994				
		НДС 12%	Тенге			1 597 559				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	Тенге			14 910 553				

Заказчик:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____Вишенин Я.М.

Представитель "Заказчика"
ТОО "Металлпласт"

_____Женсикбаев А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе
Договор: №406 от 29.08.2014 г.

Акт № 4-1

выполненных работ за декабрь 2014г

Капитальный ремонт Наружнего электроосвещения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующих конструкций освещения								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж стоек железобетонных	75	1107,58	702,58	83069	52694	42676	3,06	230
		опора		405,00	197,14	30375	14785	94,5	1,03	77
2	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж светильников устанавливаемых вне здания	75	175,69	122,15	13177	9161	5057	0,92	69
		шт		53,54	25,31	4016	1898	85,5	0,15	11
3	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж кронштейнов, количество рожков - 1	75	1427,03	1071,11	107027	80333	33353	2,73	205
		шт		295,66	224,47	22174	16835	85,5	1,30	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-356-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж провода сечением 25 мм								
			9,5	5129,30	4047,50	48728	38451	15694	19,12	182
		км		1081,81	850,30	10277	8078	85,5	4,93	47
5	Ц0108-356-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж провода сечение 2,5 мм2								
			0,375	4335,30	3407,39	1626	1278	527	16,40	6
		км		927,91	715,61	348	268	85,5	4,15	2
6	Ц0108-52-1	Демонтаж изолятора ТФ 20								
			300	20,73	0,48	6219	144	5194	--	--
		шт		20,25	--	6075	--	85,5	--	--
7	Ц0108-305-2	Демонтаж крюка								
			300	243,60	194,40	73080	58320	23700	1,00	300
		шт		49,20	43,20	14760	12960	85,5	0,25	75
		РАЗДЕЛ 2.Футляры согласно техусловий								
8	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм футляр								
			0,342	187872,03	75782,65	64252	25918	49453	442,00	151
		км		94961,25	28628,44	32477	9791	117	111,85	38
9	Е0116-30-2прим	Уплотнение концов труб								
			70	1038,51	0,98	72696	69	18257	2,36	165
		1сальник		226,41	--	15848	--	115,2	--	--
10	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм								
			0,342	361069,44	60567,44	123486	20714	23961	185,00	63
		км		37001,25	22879,69	12654	7825	117	89,40	31
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение дорожное Монтаж Опоры 1-28								
11	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом в местимостью 0,25 м3								
			515,2	41,93	40,13	21603	20673	7742	0,01	6
		м3		1,81	15,41	930	7938	87,3	0,05	26
12	Е0101-164-2 п.п. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам и /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			15,456	302,12	--	4670	--	4749	1,85	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		302,12	--	4670	--	101,7	--	--
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	920	44,97	34,75	41372	31970	14745	0,06	55
		м		10,12	8,62	9310	7935	85,5	0,05	46
14	С143008-92	Песок природный	52	593,00	--	30836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,4	154,22	--	9931	--	10100	0,97	63
		м3		154,22	--	9931	--	101,7	--	--
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	530,65	8,10	8,10	4298	4298	1218	--	--
		м3		--	2,63	--	1395	87,3	0,01	4
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	530,65	25,23	5,65	13388	2996	9073	0,11	57
		м3		19,58	--	10393	--	87,3	--	--
18	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	920	31,40	5,00	28883	4600	18147	0,12	110
		м		22,20	0,88	20419	805	85,5	0,01	5
19	С151601-487 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,867	283300,00	--	245621	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-489 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,0714	468200,00	--	33429	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-741-1	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение	6	5437,25	--	32624	--	9292	8,00	48
		шт		1811,25	--	10868	--	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151610-59 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240								
			1	5090,00	--	5090	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50								
			2	3570,00	--	7140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25								
			2	7680,00	--	15360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С151610-46 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилам и, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х35-50								
			1	7740,00	--	7740	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-201	Наконечники кабельные ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3								
			6	84,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 10 мм2 открыто по строительным основаниям								
			28	90,16	3,50	2524	98	898	0,17	5
		м		37,26	0,25	1043	7	85,5	--	--
28	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2								
			0,00336	491800,00	--	1652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг по опоре								
			395	74,37	22,63	29376	8937	9488	0,12	47
		м		23,35	4,75	9221	1876	85,5	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С151601-874Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,4029	18481,00	--	7446	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2								
			28	1317,33	1156,90	36885	32393	12050	0,89	25
		котлован		160,43	294,98	4492	8259	94,5	0,92	26
32	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"								
			28	5119,37	2289,25	143342	64099	80853	12,00	336
		опора		2274,41	781,26	63684	21875	94,5	2,34	66
33	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1								
			28	2599,89	1912,69	72797	53555	23162	2,73	76
		шт		566,67	400,84	15867	11223	85,5	2,32	65
34	С прайс лист ТОО "Светотехника Плюс"	Металлическая стойка освещения тонкостенная холодного цинкования 10 м								
			28	22977,94	--	643382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Кронштейн типа Ива с вылетом 2 м угол уклона 20 гр								
			28	1914,46	--	53605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Насадка холодного цинкования Н1								
			4	796,57	--	3186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Фланец 10х420х420 отверстия 300х300								
			28	1307,19	--	36601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Фундамент трубный ФТр-СТ 1800/300								
			28	10498,00	--	293944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания								
			32	826,26	407,15	26440	13029	7991	0,92	29
		шт		178,48	84,37	5711	2700	95	0,49	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	32	9380,00	--	300160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С прайс лист ДЭМ	Лампа натриевая ДНАТ 250 Вт	32	866,23	--	27719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-545-1	Коробка соединительная	28	920,23	24,38	25766	683	13256	3,00	84
		шт		550,85	2,88	15424	81	85,5	0,02	--
43	С прайс лист АН "Актобе Прилад	Коробка соединительная ЕМК 20-50	28	3550,64	--	99418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	28	310,23	14,63	8686	410	5024	1,00	28
		шт		207,00	2,87	5796	80	85,5	0,02	--
45	С прайс лист АН "Актобе Прилад	Предохранитель автоматический резьбовой ПАР 6,3	28	130,39	--	3651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-30-2	Уплотнение концов труб	82	1038,51	0,98	85158	80	21387	2,36	194
		1сальник		226,41	--	18565	--	115,2	--	--
47	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	212	351,00	190,00	74412	40280	34979	0,78	165
		м		142,69	50,37	30231	10679	85,5	0,29	62
48	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	214,12	474,00	--	101493	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,212	242489,86	29846,11	51408	6327	10755	161,00	34
		км		32085,00	11275,31	6802	2390	117	44,05	9
50	Е0114-34-1	Покрытие сигнальной лентой	180	28,57	0,09	5143	16	3669	0,12	22
		м2		21,34	0,02	3842	4	95,4	--	--
51	С11011-336	Сигнальная лента	180	198,00	--	35640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для опор								
			7	7822,51	119,96	54758	840	6171	4,90	34
		м3		887,51	45,31	6213	317	94,5	0,18	1
53	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм								
			5	353,53	30,13	1768	151	584	0,70	4
		шт		133,40	3,12	667	16	85,5	0,02	--
54	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основан иям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			5	93,86	3,88	469	19	139	0,16	1
		м		32,09	0,37	160	2	85,5	--	--
55	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,037	42500,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11041-83	Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-7 6/								
			0,00315	46400,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм								
			0,00616	45600,00	--	281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
			112	23,18	0,29	2597	32	2087	0,12	13
		шт		22,90	0,11	2564	13	81	--	--
59	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
			0,03472	154700,00	--	5371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток учета								
			1	601,35	297,04	601	297	208	0,86	1
		шт		191,87	51,93	192	52	85,5	0,30	--
61	Сапрайс лист ДОМ	Корпус щитка учета ПЛМП -4.4.2 074								
			1	4632,06	--	4632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Сапрайс лист ДОМ	Счетчик Нева МТ 324 многотарифный								
			1	5233,86	--	5234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С прайс лист ДЭМ	Ограничитель ОПСЧ п 35/40,5	1	45864,70	--	45865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С прайс лист ДЭМ	Автоматический выключатель ВА 47-80 3Ф	1	248,02	--	248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	11	459,35	27,00	5053	297	1646	0,90	10
		шт		171,35	3,63	1885	40	85,5	0,02	--
66	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	66,18	4,13	3971	248	1383	0,14	8
		м		26,45	0,50	1587	30	85,5	--	--
67	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1244	47200,00	--	5872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0756	46400,00	--	3508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1585,25	49,50	1585	50	405	2,00	2
		шт		465,75	8,50	466	9	85,5	0,05	--
70	С прайс лист ДЭМ	Ящик управления ЯОУ 9602-3674 У1	1	7773,84	--	7774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение дорожное Опоры 29-59								
71	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	616	41,93	40,13	25830	24718	9256	0,01	7
		м3		1,81	15,41	1112	9491	87,3	0,05	31
72	Е0101-164-2 т.9, п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1. К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,48	302,12	--	5583	--	5678	1,85	34
		м3		302,12	--	5583	--	101,7	--	--
73	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1100	44,97	34,75	49467	38225	17630	0,06	66
		м		10,12	8,62	11132	9487	85,5	0,05	55
74	С143008-92	Песок природный	61,41	593,00	--	36416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	77	154,22	--	11875	--	12076	0,97	75
		м3		154,22	--	11875	--	101,7	--	--
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	557,48	8,10	8,10	4515	4515	1280	--	--
		м3		--	2,63	--	1466	87,3	0,01	4
77	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	557,48	25,23	5,65	14065	3147	9531	0,11	60
		м3		19,58	--	10918	--	87,3	--	--
78	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	940	30,04	3,88	28238	3643	18156	0,11	103
		м		21,97	0,62	20647	587	85,5	--	3
79	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	160	31,40	5,00	5023	800	3156	0,12	19
		м		22,20	0,88	3551	140	85,5	0,01	1
80	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,9588	216900,00	--	207964	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-545 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,1632	370300,00	--	60433	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-741-1	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение	6	5437,25	--	32624	--	9292	8,00	48
		шт		1811,25	--	10868	--	85,5	--	--
83	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	3	3570,00	--	10710	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами и, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25	3	7680,00	--	23040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	6	84,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Н0108-472-8	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 10 мм2 открыто по строительным основаниям	31	90,16	3,50	2795	109	994	0,17	5
		м		37,26	0,25	1155	8	85,5	--	--
87	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,00372	491800,00	--	1829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Н0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг по опоре	440	74,37	22,63	32723	9955	10569	0,12	53
		м		23,35	4,75	10272	2090	85,5	0,03	12
89	С151601-874Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4488	18481,00	--	8294	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	31	1317,33	1156,90	40837	35864	13341	0,89	28
		котлован		160,43	294,98	4973	9144	94,5	0,92	29
91	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с ноля"	31	5119,37	2289,25	158701	70967	89516	12,00	372
		опора		2274,41	781,26	70507	24219	94,5	2,34	73
92	Н0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	31	2599,89	1912,69	80597	59293	25644	2,73	85
		шт		566,67	400,84	17567	12426	85,5	2,32	72

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
93	Прайс лист ТОО "Светотехника Плюс"	Металлическая стойка освещения тонкостенная холодного цинкования 10 м									
				31	22977,94	--	712316	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Кронштейн типа Ива с вылетом 2 м угол уклона 20 гр									
				31	1914,46	--	59348	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Насадка холодного цинкования Н1									
				3	796,57	--	2390	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Фланец 10х420х420 отверстия 300х300									
				31	1303,54	--	40410	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Прайс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Фундамент трубный Ф Тр-СТ 1800/300									
				31	10498,00	--	325438	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Н0108-358-1 Изм. и дополн.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания									
				34	826,26	407,15	28093	13843	8490	0,92	31
			шт		178,48	84,37	6068	2869	95	0,49	17
99	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1		34	9380,00	--	318920	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Прайс лист ДЭМ	Лампа натриевая ДНАТ 250 Вт		34	887,36	--	30170	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Н0108-545-1	Коробка соединительная		31	920,23	24,38	28527	756	14676	3,00	93
			шт		550,85	2,88	17076	89	85,5	0,02	1
102	Прайс лист АН "Актобе Прилад	Коробка соединительная ЕМК 20-50									
				31	3550,64	--	110070	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Н0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А									
				31	310,23	14,63	9617	453	5563	1,00	31
			шт		207,00	2,87	6417	89	85,5	0,02	1
104	Прайс лист АН "Актобе Прилад	Предохранитель автоматический резьбовой ПАР 6,3									
				31	130,39	--	4042	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0116-30-2	Уплотнение концов труб		[illegible]	1038,51	0,98	72696	69	18257	2,36	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник		226,41	--	15848	--	115,2	--	--
106	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм								
			480	351,00	190,00	63180	34200	29699	0,78	140
		м		142,60	50,37	25668	9067	85,5	0,29	53
107	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			181,8	474,00	--	86173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
			0,48	242489,86	29846,11	43648	5372	9132	161,00	29
		км		32085,00	11275,31	5775	2030	117	44,05	8
109	Е0114-34-1	Покрытие сигнальной лентой								
			220	28,57	0,09	6286	19	4485	0,12	27
		м2		21,34	0,02	4696	5	95,4	--	--
110	С11011-336	Сигнальная лента								
			220	198,00	--	43560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для опор								
			7,75	7822,51	119,96	60624	930	6832	4,90	38
		м3		887,51	45,31	6878	351	94,5	0,18	1
112	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм								
			6	353,53	30,13	2121	181	700	0,70	4
		шт		133,40	3,12	800	19	85,5	0,02	--
113	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			6	93,86	3,88	563	23	167	0,16	1
		м		32,09	0,37	193	2	85,5	--	--
114	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,045	42500,00	--	1913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С11041-83	Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/								
			0,0045	46400,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм								
		т	0,00682	45600,00 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
		шт	124	23,18 22,90	0,29 0,11	2875 2839	36 14	2311 81	0,12 --	15 --
118	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
		т	0,03844	154700,00 --	-- --	5947 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток учета								
		шт	1	601,35 191,87	297,04 51,93	601 192	297 52	208 85,5	0,86 0,30	1 --
120	С прайс лист ДЭМ	Корпус щитка учета ЩМП -4.4.2 074								
		шт	1	4632,06 --	-- --	4632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С прайс лист ДЭМ	Счетчик НеваМТ 324 многотарифный								
		шт	1	5233,86 --	-- --	5234 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	С прайс лист ДЭМ	Ограничитель ОПСН 35/40,5								
		шт	1	45864,70 --	-- --	45865 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	С прайс лист ДЭМ	Автоматический выключатель ВА 47-80 3Ф								
		шт	1	248,02 --	-- --	248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
124	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
		шт	11	459,35 171,35	27,00 3,63	5053 1885	297 40	1646 85,5	0,90 0,02	10 --
125	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	60	66,18 26,45	4,13 0,50	3971 1587	248 30	1383 85,5	0,14 --	8 --
126	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
		т	0,1244	47200,00 --	-- --	5872 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,0756	46400,00 --	-- --	3508 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
			1	1585,25	49,50	1585	50	405	2,00	2
		шт		465,75	8,50	466	9	85,5	0,05	--
129	С прайс лист ДОМ	Ящик управления ЯОУ 9602-3674 У1								
			1	7773,84	--	7774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение дорожное Опоры 60-88								
130	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом в местимостью 0,25 м3								
			554,4	41,93	40,13	23247	22246	8331	0,01	6
		м3		1,81	15,41	1001	8542	87,3	0,05	28
131	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			29,7	302,12	--	8973	--	9126	1,85	55
		м3		302,12	--	8973	--	101,7	--	--
132	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			990	44,97	34,75	44520	34403	15867	0,06	59
		м		10,12	8,62	10019	8539	85,5	0,05	50
133	С143008-92	Песок природный								
			55,6	593,00	--	32971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			69,3	154,22	--	10687	--	10869	0,97	67
		м3		154,22	--	10687	--	101,7	--	--
135	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			528,5	8,10	8,10	4280	4280	1213	--	--
		м3		--	2,63	--	1390	87,3	0,01	4
136	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			528,5	25,23	5,65	13334	2983	9036	0,11	57
		м3		19,58	--	10350	--	87,3	--	--
137	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг								
			990	31,40	5,09	31081	4950	19528	0,12	119
		м		22,20	0,88	21973	866	85,5	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С151601-545 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОЬ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х35 мм2								
		1000м	1,0098	370300,00 --	-- --	373929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
139	Ц0108-741-1	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение								
		шт	8	5437,25 1811,25	-- --	43498 14490	-- --	12389 85,5	8,00 --	64 --
140	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОЬ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50								
		комплект	5	3570,00 --	-- --	17850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
141	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОЬ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25								
		комплект	3	7680,00 --	-- --	23040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
142	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3								
		шт	6	84,00 --	-- --	504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
143	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 10 мм2 открыто по строительным основаниям								
		м	29	90,16 37,26	3,50 0,25	2615 1081	102 7	930 85,5	0,17 --	5 --
144	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2								
		т	0,00348	491800,00 --	-- --	1711 --	-- --	-- --	-- --	-- --
145	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг по опоре								
		м	410	74,37 23,35	22,63 4,75	30492 9571	9276 1947	9849 85,5	0,12 0,03	49 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С151601-874Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,4182	18481,00	--	7729	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2								
			29	1317,33	1156,90	38202	33550	12480	0,89	26
		котлован		160,43	294,98	4652	8554	94,5	0,92	27
148	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"								
			29	5119,37	2289,25	148462	66388	83741	12,00	348
		опора		2274,41	781,26	65958	22657	94,5	2,34	68
149	Н0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1								
			29	2599,89	1912,69	75397	55468	23989	2,73	79
		шт		566,67	400,84	16434	11624	85,5	2,32	67
150	Сприйс лист ТОО "Светотехника Плюс"	Металлическая стойка освещения тонкостенная холодного цинкования 10 м								
			29	22977,94	--	666360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Сприйс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Кронштейн типа Ива с вылетом 2 м угол уклона 20 гр								
			29	1914,46	--	55519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Сприйс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Насадка холодного цинкования Н1								
			2	796,57	--	1593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Сприйс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Фланец 10х420х420 отверстия 300х300								
			29	1307,19	--	37908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Сприйс лист ТД КЗ "ЭЛТО"	Фундамент трубный ФТр-СТ 1800/300								
			29	10498,00	--	304442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Н0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания								
			31	826,26	407,15	25614	12622	7741	0,92	29
		шт		178,48	84,37	5533	2615	95	0,49	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	31	9380,00	--	290780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С прайс лист ДЭМ	Лампа натриевая ДНАТ 250 Вт	31	887,36	--	27508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-545-1	Коробка соединительная	29	920,23	24,38	26687	707	13730	3,00	87
		шт		550,85	2,88	15975	83	85,5	0,02	--
159	С прайс лист АП "Актобе Прилад	Коробка соединительная ЕМК 20-50	29	3550,64	--	102969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	29	310,23	14,63	8997	424	5204	1,00	29
		шт		207,00	2,87	6003	83	85,5	0,02	--
161	С прайс лист АП "Актобе Прилад	Предохранитель автоматический резьбовой ПАР 6,3	29	130,39	--	3781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0116-30-2	Уплотнение концов труб	40	1038,51	0,98	41541	39	10433	2,36	94
		1сальник		226,41	--	9056	--	115,2	--	--
163	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	120	351,00	190,00	42120	22800	19799	0,78	94
		м		142,60	50,37	17112	6045	85,5	0,29	35
164	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	121,2	474,00	--	57449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,12	242489,86	29846,11	29099	3582	6088	161,00	19
		км		32085,00	11275,31	3850	1353	117	44,05	5
166	Е0114-34-1	Покрытие сигнальной лентой	198	28,57	0,09	5657	17	4036	0,12	24
		м2		21,34	0,02	4226	5	95,4	--	--
167	С11011-336	Сигнальная лента	198	198,00	--	39204	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для опор								
			7,25	7822,51	119,96	56713	870	6391	4,90	36
		м3		887,51	45,31	6434	329	94,5	0,18	1
169	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20мм								
			6	353,53	30,13	2121	181	700	0,70	4
		шт		133,40	3,12	800	19	85,5	0,02	--
170	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			6	93,86	3,88	563	23	167	0,16	1
		м		32,09	0,37	193	2	85,5	--	--
171	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,045	42500,00	--	1913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С11041-83	Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/								
			0,0045	46400,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм								
			0,00638	45600,00	--	291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
			116	23,18	0,29	2689	33	2162	0,12	14
		шт		22,90	0,11	2656	13	81	--	--
175	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
			0,03596	154700,00	--	5563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		прямые затраты:	Тенге			9 172 653				
		Накладные расходы	Тенге			1 152 944				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			619 536				
		Всего:	Тенге			10 945 133				
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге			164 177				
		Итого:	Тенге			11 109 310				
		Доп.расходы в зимнее время 1,701%	Тенге			188 969				
		Выслуга лет 1%	Тенге			111 093				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			44 437				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге			11 453 810				
		Итого в ценах 2014 года к=2,38968	Тенге			27 370 910				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			547 418				
		Итого:	Тенге			27 918 329				
		НДС 12%	Тенге			3 350 199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	Тенге			31 268 528				

Заказчик:
Руководитель ГКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "МастерМеталлоПласт"

_____Женсикбаев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____Вишенин Я.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе
Договор: Доп.соглашение №218 от 15.05.2015 г. к договору №406 от 29.08.2014 г.

Акт № 2-1

выполненных работ за июль 2015 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Асау барака в г.Актобе

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной зар аботной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслужи вающих машины. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении а другой. СН РК 8.02-05-2002, сб 27 п.3,2								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дороги Тип 1								
1	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1м2	0,16401	40165,51	407,51	6588	67	37	0,70	--
		т		--	169,13	--	28	133	0,70	--
2	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	497	24,52	15,35	12187	7630	7271	0,03	17
		м2		5,94	5,06	2952	2515	133	1,00	497
3	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	497	0,08	--	40	--	26	--	--
		м2		0,04	--	20	--	133	4,00	1988
4	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	71,335	4170,00	--	297467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	71
5	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1м2	4,66125	40097,59	339,59	186905	1583	874	0,58	3
		т		--	140,94	--	657	133	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия толщиной 4 см и щебеночно-мастичного асфальтобетона								
			14125	32,88	8,29	464361	117140	117226	0,03	42
		м2		5,19	1,05	73309	14831	133	1,00	1412
7	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2								
			14125	0,58	0,54	8252	7687	1631	--	
		м2		0,04	0,05	565	661	133	2,00	2825
8	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, 8.02-04С-2004	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20								
			1723,25	5650,00	--	9736363	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	1,00	172
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дороги тип 2 (Участки уширения проезжей части)								
9	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			370	39,45	34,87	14596	12903	6667	0,01	
		м2		1,24	12,31	457	4555	133	0,06	2
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
			55,5	813,57	88,50	45153	4912	2927	0,17	1
		м3		25,66	14,00	1424	777	133	0,05	
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			370	46,09	39,94	17053	14777	9736	0,04	1
		м2		6,00	13,78	2220	5100	133	0,05	1
12	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			370	0,10	--	37	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм 70%	88,96	924,00	--	82199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм 10%	12,58	1220,00	--	15348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм 20%	25,16	1060,00	--	26670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-72-1	Розлив битума 0,5 л на 1 м2	0,1347	40165,51	407,51	5410	55	30	0,70	--
		т		--	169,13	--	23	133	0,70	--
17	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	250	24,52	15,35	6130	3838	3658	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1485	1265	133	1,00	250
18	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	250	0,08	--	20	--	13	--	--
		м2		0,04	--	10	--	133	4,00	1000
19	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	35,95	4170,00	--	149912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	36
20	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1 м2	0,7182	40097,59	339,59	28798	244	135	0,58	--
		т		--	140,94	--	101	133	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона								
			2154	32,88	8,29	70813	17863	17876	0,03	65
		м2		5,19	1,05	11179	2262	133	1,00	2154
22	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2								
			2154	0,58	0,54	1258	1172	249	--	--
		м2		0,04	0,05	86	101	133	2,00	4308
23	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, 8.02-04С-2004	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20								
			262,788	5650,00	--	1484752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	263
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дороги тип 3 на съездах(с существующим покрытием)								
24	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1 м2								
			0,13945	40097,59	339,59	5592	47	26	0,58	--
		т		--	140,94	--	20	133	1,00	--
25	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			423	24,52	15,35	10373	6494	6188	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2513	2140	133	1,00	423
26	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			423	0,08	--	34	--	23	--	--
		м2		0,04	--	17	--	133	4,00	1692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	60,827	4170,00	--	253649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	61
28	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1 м2	0,7182	40097,59	339,59	28798	244	135	0,58	--
		т		--	140,94	--	101	133	1,00	1
29	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1465	24,52	15,35	35924	22490	21433	0,03	49
		м2		5,94	5,06	8702	7413	133	0,02	26
30	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1465	0,04	--	59	--	39	--	--
		м2		0,02	--	29	--	133	--	--
31	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	176,972	5230,00	--	925564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дороги тип 4 на съездах , пожарных проездах								
32	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	748	39,45	34,87	29507	26084	13478	0,01	8
		м2		1,24	12,31	925	9209	133	0,06	45
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	112,2	813,57	88,50	91283	9930	5918	0,17	19
		м3		25,66	14,00	2879	1571	133	0,05	6
34	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	748	46,09	39,94	34474	29874	19682	0,04	30
		м2		6,00	13,78	4488	10310	133	0,05	36
35	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	748	0,10	--	75	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм 70%	178,024	924,00	--	164494	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3		--	--	--	--	--	--	
37	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм 10%	25,432	1220,00	--	31027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм 20%	50,864	1060,00	--	53916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-72-1	Розлив битума 0,5 л на 1 м2	0,35805	40165,51	407,51	14381	146	81	0,70	--
		т		--	169,13	--	61	133	0,70	--
40	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	651	24,52	15,35	15963	9994	9524	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3867	3294	133	1,00	651
41	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	651	0,08	--	52	--	35	--	--
		м2		0,04	--	26	--	133	4,00	2604
42	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	93,618	4170,00	--	390387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	94
43	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1 м2	0,21483	40097,59	339,59	8614	73	40	0,58	--
		т		--	140,94	--	30	133	1,00	--
44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	651	24,52	15,35	15963	9994	9524	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3867	3294	133	1,00	651
45	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	651	0,04	--	26	--	17	--	--
		м2		0,02	--	13	--	133	2,00	1302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II								
			78,6408	5230,00	--	411291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	79
		РАЗДЕЛ 5. Устройство бортового камня на остановках								
47	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			78	519,97	6,63	40558	517	11457	0,70	54
		м		108,68	1,76	8477	137	133	1,00	78
48	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
			3,042	26300,00	--	80005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	3
		РАЗДЕЛ 6.Нарезка швов								
49	Е0127-44-2	Нарезка швов в свежеуложенном а/бетоне								
			143	70,95	50,82	10145	7268	3752	0,09	12
		м		13,03	6,70	1863	958	133	1,00	143
		РАЗДЕЛ 7.Устройство обочины на дорогах								
50	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			4767	39,45	34,87	188049	166235	85896	0,01	53
		м2		1,24	12,31	5892	58691	133	0,06	287
51	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС(ПГС 20 %)								
			715,05	254,32	88,50	181853	63285	37716	0,17	124
		м3		25,66	14,00	18345	10013	133	0,05	35
52	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм 70%								
			610,652	924,00	--	564242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	611
53	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм 20% 20-40 мм 10%								
			87,236	1060,00	--	92470	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3		--	--	--	--	--	1,00	

РАЗДЕЛ 8.Устройство правого поворота на пересечении ул. Смагулова и Асаубарака

54	Е0107-24-10	Демонтаж оград	40	309,13	166,03	12365	6641	9478	1,35	54
		м		143,10	44,95	5724	1798	126	0,70	28
55	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	3,2	3714,23	2438,48	11886	7803	6731	7,78	25
		м3		1275,75	950,21	4082	3041	94,5	1,00	3
56	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдо 10 м снятие растительного грунта	273	11,56	11,56	3155	3155	894	--	--
		м3		--	3,75	--	1024	87,3	1,25	341
57	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	245	33,43	29,06	8190	7120	3679	0,01	2
		м2		1,03	10,26	252	2514	133	1,00	245
58	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	36,75	794,54	73,75	29199	2710	1615	0,14	5
		м3		21,38	11,67	786	429	133	1,00	37
59	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	245	38,43	33,28	9416	8154	5372	0,03	8
		м2		5,00	11,49	1225	2814	133	1,00	245
60	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	245	135,32	--	33153	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	77,175	924,00	--	71310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	77
62	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	6,125	1220,00	--	7473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	6
63	Е0127-72-1	Розлив битума 0,5 л на 1 м2	0,10065	40097,59	339,59	4036	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	1,00	--
64	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	183	24,52	15,35	4487	2809	2677	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2		5,94	5,06	1087	926	133	1,00	
65	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	183	0,08	--	15	--	10	--	--
		м2		0,04	--	7	--	133	4,00	732
66	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	26,32	4170,00	--	109754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	26
67	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1 м2	0,06039	40097,59	339,59	2421	21	11	0,58	--
		т		--	140,94	--	9	133	1,00	--
68	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	183	24,52	15,35	4487	2809	2677	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1087	926	133	1,00	183
69	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	651	0,04	--	26	--	17	--	--
		м2		0,02	--	13	--	133	2,00	1302
70	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	33,432	5230,00	--	174849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	33
71	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	68	519,97	6,63	35358	451	9988	0,70	47
		м		108,68	1,76	7390	119	133	1,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
72	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,652	26300,00	--	69748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	3
73	Е0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	8	35,23	2,63	282	21	169	0,16	1
		дерево		32,60	0,99	261	8	63	1,00	8
74	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л.с.)	8	23,37	23,37	187	187	41	--	--
		яма		--	8,11	--	65	63	1,00	8
		РАЗДЕЛ 9.Устройство тротуара Тип 1								
75	Е0127-72-1	Розлив битума 0,3 л на 1 м 2	0,77715	40097,59	339,59	31162	264	146	0,58	--
		т		--	140,94	--	110	133	1,00	1
76	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2355	24,52	15,35	57748	36153	34454	0,03	79
		м2		5,94	5,06	13989	11916	133	1,00	2355
77	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	227,493	5230,00	--	1189788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	227
		РАЗДЕЛ 10.Устройство тротуара Тип 2								
78	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4863	0,28	0,28	1368	1368	431	--	--
		м2		--	0,09	--	444	97	1,00	4863
79	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС (ПГС 20%)	729,45	235,30	73,75	171636	53800	32063	0,14	105
		м3		21,38	11,67	15596	8512	133	1,00	729
80	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм 60%	533,9526	924,00	--	493372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	534
81	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм 10%	88,9971	1220,00	--	108576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
82	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм 20% 20-40 мм 10%	88,9971	1060,00	--	94337	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	89
83	Е0127-72-1	Розлив битума 0,5 л на 1 м2	0,193	40097,59	339,59	7739	66	36	0,58	--
		т		--	140,94	--	27	133	1,00	--
84	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3513	24,52	15,35	86144	53930	51395	0,03	118
		м2		5,94	5,06	20867	17776	133	1,00	3513
85	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	339,353	5230,00	--	1774816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	339
		РАЗДЕЛ 11.Устройство водоспускных лотков								
86	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	714	218,93	--	156316	--	176637	1,54	1100
		м3		218,93	--	156316	--	113	1,00	714
87	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	571,25	99,84	--	57034	--	64448	0,62	354
		м3		99,84	--	57034	--	113	1,00	571
88	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	982,55	76,60	76,60	75263	75263	15053	--	--
		т		--	15,32	--	15053	100	1,00	983
89	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах с устройством основания	240,975	7775,56	2438,75	1873716	587678	1193450	20,70	4988
		м3		3105,00	618,75	748227	149103	133	1,00	241
90	С143018-162 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки с отверстиями , марка Л-10, ЛРО-2, ЛРО-3, Л 5-30, Л 5-60	1785	2270,00	--	4051950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	1,00	1785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 ШГС								
			268	154,22	--	41330	--	42032	0,97	
		м3		154,22	--	41330	--	101,7	1,25	335
92	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
			268	573,00	--	153564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	268
93	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			2409,75	252,00	4,77	607251	11507	114529	0,21	511
		м2		42,95	1,80	103505	4338	106,2	1,25	3012
94	Е0101-90-2	Планировка откосов вручную в грунтах 2 группы								
			4490	20,27	--	91012	--	102844	0,13	579
		м2		20,27	--	91012	--	113	1,00	4490
		РАЗДЕЛ 12.Устройство съездов к домам								
95	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
			3122	0,35	0,35	1098	1098	311	--	--
		м2		--	0,11	--	356	87,3	1,25	3903
96	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС								
			468,3	235,30	73,75	110189	34539	20584	0,14	67
		м3		21,38	11,67	10012	5465	133	1,00	468
97	С143008-27	Щебень из природного камня длястроительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм 60%								
			342,798	924,00	--	316745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	343
98	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм 10%								
			57,133	1220,00	--	69702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	57
99	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм 20% 20-40 мм 10%								
			57,133	1060,00	--	60561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	1,00	57
		РАЗДЕЛ 13.Устройство водопропускных труб на съездах к домам								
100	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную устройство корыта под трубы								
			151	251,77	--	38017	--	38663	1,54	233
		м3		251,77	--	38017	--	101,7	1,25	189
101	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм								
			0,378	361507,50	177898,50	136650	67246	99755	729,00	276
		км		158355,00	67201,88	59858	25402	117	1,25	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
102	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	379,512	5609,00	--	2128683	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	1,00	--
103	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,378	636332,16	107968,28	240534	40812	33830	181,00	68
		км		35707,50	40786,88	13497	15417	117	1,25	--
104	Е0106-13-1	Устройство бетонных стенок и порталов	38,2	7961,48	108,25	304128	4135	21839	3,06	117
		м3		564,08	40,90	21548	1562	94,5	1,25	48
		РАЗДЕЛ 14.Устройство водопропускных труб на съездах к домам								
105	Е0108-3-3	Устройство основания из ПГС	2,7	889,22	100,89	2401	272	516	0,85	2
		м3		123,75	38,25	334	103	118	1,00	3
106	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,027	305272,80	142318,80	8242	3843	6720	729,00	20
		км		137700,00	53761,50	3718	1452	130	1,00	--
107	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм,толщина стенки 8,0 мм	27,108	5609,00	--	152049	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	1,00	27
108	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,027	610081,00	86374,62	16472	2332	2235	181,00	5
		км		31050,00	32629,50	838	881	130	1,00	--
		РАЗДЕЛ 15.Поднятие колодцев на проектную отметку								
109	Е0108-6-9	Кладка стен колодцев	3	9130,36	370,75	27391	1112	3794	5,95	18
		м3		1053,11	137,81	3159	413	106,2	1,00	3
110	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен колодцев	2,5	7961,48	108,25	19904	271	1429	3,06	8
		м3		564,08	40,90	1410	102	94,5	1,00	3
111	Е0123-24-1	Установка люков	6	8385,63	44,28	50314	266	1808	1,31	8
		шт		240,64	16,88	1444	101	117	1,00	6
112	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,7	3397,53	2320,14	2378	1624	1484	4,93	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3		934,87	747,46	654	523	126	1,00	
113	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из т яжелого бетона класса В22,5 круглые	0,7	24600,00	--	17220	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	1,00	--
114	Е0107-31-1	Демонтаж существующих плит перекрытий	0,5	2277,75	1484,89	1139	742	711	4,93	1
		м3		650,34	478,38	325	239	126	1,00	2
		РАЗДЕЛ 16.Перенос остановок								1
115	У1-36-3	Остановка автобусная, вариант I, строительные рабоы	2	90984,63	20397,63	181969	40795	191914	372,00	744
		останов.		70587,00	5569,50	141174	11139	126	1,00	2
		РАЗДЕЛ 17.Дорожная разметка								
116	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	0,434	207382,29	1144,02	90004	497	645	4,03	2
		км		701,22	415,68	304	180	133	1,00	--
117	Е0127-103-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:3	0,281	55149,34	1144,02	15497	321	417	4,03	1
		км		701,22	415,68	197	117	133	1,00	--
118	Е0127-103-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	0,893	160908,05	1144,02	143691	1022	1327	4,03	4
		км		701,22	415,68	626	371	133	1,00	1
119	Е0127-103-22 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,4 м, шагом 1:1	0,297	435190,26	5493,14	129252	1631	1725	16,12	5
		км		2804,88	1561,38	833	464	133	2,00	1
		РАЗДЕЛ 18.Дорожные знаки								
120	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	54	747,86	146,19	40384	7894	38385	3,20	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		506,25	28,22	27338	1524	133	1,00	3
121	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,916	7682,75	95,97	22403	280	2474	4,90	14
		м3		771,75	36,25	2250	106	105	1,00	3
122	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление дорожных знаков	1,401	49326,74	16388,64	69107	22960	40927	161,00	226
		т		28980,00	3478,90	40601	4874	90	1,00	1
123	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	162	416,00	--	67392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	1,00	162
124	С11011-867 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,304	57720,00	--	17547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	1,00	--
125	С11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А	0,0378	742100,00	--	28051	--	--	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	1,00	--
126	Е0134-27-3	Окраска эмалью и лаком	1,401	5204,00	2079,25	7291	2913	3972	14,75	21
		т		2358,00	792,00	3304	1110	90	1,00	1
		РАЗДЕЛ 19.Устройство ограждения								
127	Е0107-24-10	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	328	571,65	237,18	187502	77795	139004	1,35	443
		м		238,50	64,21	78228	21061	140	1,00	328
128	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	61,9	494,00	--	30579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	1,00	62
129	Е0113-44-7	Очистка щетками	450	60,75	--	27338	--	24604	0,34	153
		м2		60,75	--	27338	--	90	1,00	450
130	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	450	20,47	0,02	9212	9	2353	0,03	13
		м2		5,81	--	2615	--	90	1,00	450
131	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150	20,36	0,02	3054	3	562	0,02	3
		м2		4,16	--	624	--	90	1,00	150
		Всего:	Тенге			37 990 095				
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге			569 851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого:	**Тенге**			**38 559 946**			
		Доп.расходы в зимнее время 1,701%	Тенге			655 905			
		Выслугв лет 1%	Тенге			385 599			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			154 240			
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**39 755 690**			
		Итого в ценах 2015 года к=2,557	**Тенге**			**99 473 549,37**			
		Налоги и сборы 2%	Тенге			1 989 470,99			
		Итого:	Тенге			101 463 020,36			
		НДС 12%	Тенге			12 175 562,44			
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**113 638 582,80**			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ Вишенин Я.М.

Технический надзор "Заказчика"
ТОО "Инженерный Консалтинг Пласт"

_____ Женсикбаев А.С.