Исп. сверена
имеется

"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛГЕН СЕРІКТЕСТІГІ КАДАСТР ОРТАЛЫҒЫ" ГЕОДЕЗИЯ БӨЛІМІ

8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
Бекітілген
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года
№ 1328

нысан
форма

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

20 13 жылғы «20» 12 г. Караганда
От «20» 12 20 13 г.
(объектінің орналасқан жері)
(местонахождение объекта)

20 13 жылғы « 21 » января № 104-р шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 20 » декабря 20 12 г. № 104-р.

Аким г. Караганды

(комиссияны тағайындаған органның атауы)/(наименование органа, назначившего комиссию)

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)
в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Тельгорин А.А. – заместитель акима г. Караганды

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымының өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

письмо-отказ УДМ акима г Караганды
№ 9-3/854 от 20.12.2013г.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии - представителей: нет

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

тапсырыс беруші
заказчика Директор Сабитов Ж.М.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар
эксплуатационной организации

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер
генерального подрядчика Ашимов Т.М. – председатель ПК «Аспап»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) письмо-отказ ГУ Департамента ТАСК и Л по Карагандинской обл №21-27-2-5/4065 от 19.12.2013г

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
УГСЭН по Октябрьскому р-ну г. Караганды
и.о руководителя Кагилов А.Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
органов государственной противопожарной службы
И.о. зам. начальника УПС г. Караганды
В. Пономаренко
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Мусулманбеков И.Ж. – гл. специалист
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
(ұйымның атауы)/(наименование организации)
пайдалануға қабылдауды ұсынды,
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г.Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная,30»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарактандыру)/ (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекенжайы бойынша:
по адресу: г. Караганда, ул.Профсоюзная 30
(облыс, аудан, елді мекен, ыкшамаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Құрылыс 20___жылғы «___»_____№_____
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «__»_____20__г. №_____
(шешім шығарған органнның атауы)/(наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 20___жылғы «___»_____
№ _____ рұқсаты
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «____»_____20___ г. №_____
(рұқсат берген органның атауы)(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Құрылысты бас мердігер,
строительство осуществлено генеральным подрядчиком _ПК «Аспап»_____
(жұмыстар түрлері)/(наименование организации)

орындаған
выполнившим _капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г.Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная,30_____
(ұйымның атауы)/(виды работ)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями _____
_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жүзеге асырды.
Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком на основании сметной документации ТОО „Базис-ЖК"
(ұйымның атауы)/(наименование организации)

орындаған бас жобалаушы
выполнившим сметной проект
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
(наименование частей или разделов документации)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен әзірлеген
и субподрядными проектными организациями _____
_____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Исходные данные для проектирования выданы_____
_____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)/(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын бекіткен
Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
РГП „Госэкспертиза" Карагандинской области
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

2013 жылғы «04» сәуірдегі № 10-0147/13
от «04 апреля» 2013 г. № 10-0147/13

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған: Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы
начало работ 21 июня 2013 г.;
(айы және жылы)/(месяц, год)
жұмыстың аяқталуы
окончание работ 26 ноября 2013 г.;
(айы және жылы)/(месяц, год)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
при продолжительности строительства, мес: 5 месяцев 5 дней
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша
нақты 5 ай 5 кун
по норме или по проекту организации строительства;
фактически 5 месяцев 5 дней

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Протокол об итогах государственных закупок способом электронного конкурса N 991842 от 11.06.2013 г; Заключение госэкспертизы N 10-0147/13 от 04.04.2013 г Договор N 108 от 13.06.2013 г.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)/(перечень документов)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д	Өлшем бірлігі Ед. измерения	Жоба бойынша По проекту		Нақты Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/ Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы алаңдар/ Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны/ Число этажей	қабат/ этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/ Показатели	Жоба бойынша/ По проекту			Нақты/ Фактически		
	пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		Жалпы общая	Тұрғын жилая		Жалпы общая	Тұрғын жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
екі бөлмелі/ двухкомнатных						
үш бөлмелі/ трехкомнатных						
төрт бөлмелі және одан көп / четырехкомнатных и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)/(сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 8 637,13178 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 8 637,13178 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тыс. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
_____
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)/(по жилым домам не заполняется)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____
_____
_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30»

(объектінің атауы)/(наименование объекта (комплекса)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель государственной приемочной комиссии _____ Темиргалин А.А. – заместитель акима г. Караганды

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Отказ-письмо зам. акима г. Караганды № 9-3/854 от 20.12.2013г.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

В. Покрашенко 20.12.13г.

Мусулманбаев И.Ж. 20.12.13г.

Ташмухамедова Н.А.

Лишов Г.М.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Счет-фактура № 151 от 23 сентября 2013 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 108 от 13.06.2013 г(Профсоюзная,30)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240000846, КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 города Караганда Карагандинской области " Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области,Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 города Караганда Карагандинской области " Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240000846, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт отопления , наружной теплосети , канализации и холодного водопровода "ПМСУ № 2 г.Караганды Карагандинской области " по ул.Профсоюзная ,30	услуга	1	1 931 628,25	1 931 628,25	12%	231 795,39	2 163 423,64	0	
Всего по счету:					**1 931 628,25**		**231 795,39**	**2 163 423,64**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 108 от 13.06.2013 г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №6 от 23.09.2013 г.

выполненных работ за период с 26.08.2013 г. по 23.09.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 711 724,80
2	НДС	925 406,98
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 993 252,68
4	НДС	479 190,32
5	Сумма ранее оплаченного аванса 30%	2 313 517,44
6	НДС	277 622,10
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	5 924 880,93
9	НДС	710 985,71
10	Сумма выполненных работ	1 931 628,25
11	НДС	231 795,39
12	Удержание аванса (30%)	579 488,48
13	НДС	69 538,62
14	Удержание резерва (5%)	96 581,41
15	НДС	11 589,77
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 255 558,36
17	НДС	150 667,00

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за за период с 26.08.2013 г. по 23.09.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт отопления, наружной теплосети ул.Профсоюзная, 30								
		2.5 Отопление гаража								
1	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	54	968,02	9,81	52273	530	2913	0,27485	15
		м труб нитки регистра		43,22	3,69	2334	199	115	0,01788	1
2	Е65-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 150 мм на сварке	66,266	422,61	3,16	28005	209	32002	1,3605	90
		м		419,45	0,5	27795	33	115	0,0043	–
3	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	139	2063,57	34,84	286836	4843	35216	1,196	166
		м трубопровода		207,26	13,05	28809	1814	115	0,06375	9
4	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	139	13,36	–	1857	–	1964	0,05762	8
		м трубопровода		12,29	–	1708	–	115	–	–
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	122,14	22,68	0,06	2770	7	664	0,03393	4
		м2		6,68	0,03	816	4	81	0,00013	–

6 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	244,28	20,98	0,03	5125	7	946	0,0245	6
	м2		4,78	–	1168	–	81	–	–
2.7 Котельная									
7 Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	22,6	165,84	1,99	3748	45	4267	0,7453	17
	м		163,85	0,32	3703	7	115	0,0027	–
8 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	22,6	1265,53	26	28601	588	4154	0,83375	19
	м трубопровода		150,08	9,74	3392	220	115	0,0475	1
9 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	22,6	12,73	–	288	–	320	0,05762	1
	м трубопровода		12,29	–	278	–	115	–	–
10 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,4	22,68	0,06	236	1	56	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	69	–	81	0,00013	–
11 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	20,8	20,98	0,03	436	1	80	0,0245	1
	м2		4,78	–	99	–	81	–	–
Раздел 3 Ремонт канализации, холодного водопровода ул. Профсоюзная, 30									
3.1 Замена холодного водопровода									
12 Е65-8-3	Прокладка водопровода в гараже из труб диаметром 50 мм	69,5	442,52	1,29	30755	90	14297	1,02	71
	м		178,65	0,23	12416	16	115	0,0019	–
13 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб водопроводных в гараже грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,07	22,68	0,06	410	1	99	0,03393	1
	м2		6,68	0,03	121	1	81	0,00013	–

14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб водопроводных в гараже эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000; *м2*	36,14	20,98	0,03	758	1	140	0,0245	1
				4,78	–	173	–	81	–	–
15	Е65-1-1	Разборка трубопроводов в столовой из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм *м*	36	51,07	0,69	1839	25	2091	0,332	12
				50,38	0,11	1814	4	115	0,001	–
16	Е65-1-2	Разборка трубопроводов в столовой из труб водогазопроводных диаметром до 40 мм *м*	20	88,41	1,24	1768	25	2009	0,569	11
				87,17	0,2	1743	4	115	0,0017	–
17	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения в столовой из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	16	546,4	15,24	8742	244	6294	1,886	30
				336,38	5,71	5382	91	115	0,02788	–
18	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения в столовой из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	20	445,87	9,88	8917	198	6215	1,4835	30
				266,51	3,69	5330	74	115	0,018	–
19	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения в столовой из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	11	433,63	6,6	4770	73	2774	1,2075	13
				216,83	2,48	2385	27	115	0,01213	–
20	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	8,09	200		1618				

3.2 Замена канализации

21	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	79	48,3	45,64	3816	3606	1045	0,01847	1
				2,66	12,55	210	991	87	0,04359	3

22	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (добор грунта вручную после разработки его механизированным способом) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	11	644,6	–	7091	–	7233	4,10688	45
		м3 грунта		644,6	–	7091	–	102	–	–
23	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10,8	537,17	–	5801	–	5917	3,4224	37
		м3 грунта		537,17	–	5801	–	102	–	–
24	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	21,8	192,26	–	4191	–	4275	1,3915	30
		м3 грунта		192,26	–	4191	–	102	–	–
25	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	79	9,47	9,47	748	748	211	–	–
		м3 грунта		–	3,07	–	243	87	0,01178	1
26	Е66-6-3	Разборка трубопроводов канализации из труб диаметром 200 мм	20	294,48	0,2	5890	4	6889	1,7686	35
		м		294,28	0,09	5886	2	117	0,0002	–
27	Е66-6-3	Разборка трубопроводов канализации из труб диаметром 150 мм	6	294,48	0,2	1767	1	2067	1,7686	11
		м		294,28	0,09	1766	1	117	0,0002	–
28	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,95	1767,38	190,65	3446	372	566	1,173	2
		м3 основания		176,73	71,44	345	139	117	0,34875	1
29	Е23-3-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 200 мм	20	407,56	8,11	8151	162	3544	0,8993	18
		м трубопровода		148,4	3,04	2968	61	117	0,01488	–
30	8-4-131	Трубы из полиэтилена, Dн=200 мм	2	28800		57600				
		10м								
31	Е23-3-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 160 мм	6	319,95	5,79	1920	35	985	0,8349	5
		м трубопровода								

32	8-4-129	Трубы из полиэтилена, Dн=160 мм	0,6	138,2 18500	2,16	829 11100	13	117	0,01063	–
		10м								
33	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,76	14835,82	3173,19	11275	2412	3762	18,2482	14
		м3 конструкций колодцев								
34	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	3042,13 22900	1188,29	2312 6412	903	117	5,80375	4
		м3								
35	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3580		6372				
		м								
36	99-1-1	Стоимость люка канализационного	1	9795,5		9796				
		шт								
37	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	146,8	21,25	147	21	157	0,786	1
		шт								
38	Е23-24-1	Установка люка	1	125,55 328,52	8,1 44,28	126 329	8 44	117 302	0,042 1,5065	– 2
		шт								
39	99-1-1	Стоимость люка канализационного	1	240,64 9795,5	16,88	241 9796	17	117	0,0875	–
		шт								
40	Е8-22-1	Монтаж бетонитов (горловина колодцев)	0,24	1818,72	466,04	436	112	218	4,278	1
		м3 кладки								
41	99-1-1	Стоимость бетонитов	14	683,1 86,2	174,38	164 1207	42	106	0,85	–
		шт								
42	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	14	116,63	10,56	1633	148	1674	0,6987	10
		м2								
43	Е57-2-8	Разборка бетонного основания под полы	14	106,07 361,12	1,67 194,21	1485 5056	23 2719	111 3715	0,0144 1,112	– 16
		м2								
44	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	6,9	166,91 855,87	72,12 0,05	2337 5906	1010 –	111 5526	0,402 5,13	6 35

	м3 грунта								
45 Е65-2-1			785,25	0,02	5418	–	102	0,0001	–
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм в столовой	10,8	118,01	1,59	1275	17	1449	0,688	7
	м								
46 Е65-2-2			116,42	0,25	1257	3	115	0,0022	–
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в столовой	16,9	145,63	3,27	2461	55	2777	0,853	14
	м								
47 Е65-12-9 (ДМ			142,36	0,52	2406	9	115	0,0044	–
	Демонтаж трапов чугунных ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	151,66	1,36	607	5	692	0,86	3
	комплект								
48 Е65-10-1			150,3	0,19	601	1	115	0,00164	–
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм в столовой	10,8	653,26	0,37	7055	4	1742	0,73	8
	м								
49 Е65-10-2			140,18	0,07	1514	1	115	0,0005	–
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм в столовой	16,9	774,73	0,48	13093	8	2627	0,706	12
	м								
			135	0,09	2282	2	115	0,0007	–
50 Е65-12-9	Установка трапов полиэтиленовых	4	404,58	3,39	1618	14	1731	2,15	9
	комплект								
			375,75	0,47	1503	2	115	0,0041	–
51 99-1-1	Стоимость трапа диаметром 50мм	1	156,7		157				
	шт								
52 99-1-1	Стоимость трапа диаметром 100мм	3	805,8		2417				
	шт								
53 Е11-2-1	Обратная засыпка траншей	6,9	550,8	–	3801	–	4201	3,4385	24
	м3 подстилающего слоя								
			548,55	–	3785	–	111	–	–
54 Е57-14-3	Устройство бетонного пола	14	772,54	1,2	10816	17	616	0,2666	4
	м2								
			39,4	0,23	552	3	111	0,0014	–
	Всего прямые затраты				**682938**	**17392**			**840**

В том числе стоимость: материалов, тенге	154605 510943	5968	26
Накладные расходы, тенге	180422		
- заработная плата, тенге	27063		
- трудоемкость, чел-ч	90		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	8205		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52294		
Всего	**915654**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9157		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3663		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**928473,32**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2074209,40**		
- материалы, тенге	1141447		
- сметная заработная плата, тенге	447819		
Налог (2 %)	41484,19		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2115693,59**		
С учетом скидки (к=0,913)	**1931628,25**		
НДС (12 %)	231795,39		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2163423,64**		

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Дюсенбеков М.С.

Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 108 от 13.06.2013 г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №8 от 23.10.2013 г.

выполненных работ за период с 24.09.2013 г. по 23.10.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 711 724,80
2	НДС	925 406,98
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 924 880,93
4	НДС	710 985,71
5	Сумма ранее оплаченного аванса 30%	2 313 517,44
6	НДС	277 622,10
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	7 711 724,80
9	НДС	925 406,98
10	Сумма выполненных работ	1 786 843,87
11	НДС	214 421,27
12	Удержание аванса (30%)	536 053,16
13	НДС	64 326,39
14	Удержание резерва (5%)	89 342,19
15	НДС	10 721,06
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 161 448,52
17	НДС	139 373,83

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за за период с 24.09.2013 г. по 23.10.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт отопления, наружной теплосети ул.Профсоюзная, 30								
		2.6 Теловой узел								
1	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	8,5	165,84	1,99	1410	17	1605	0,7453	6
		м		163,85	0,32	1393	3	115	0,0027	–
2	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	8,5	1265,53	26	10757	221	1563	0,83375	7
		м трубопровода		150,08	9,74	1276	83	115	0,0475	–
3	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	8,5	12,73	–	108	–	120	0,05762	–
		м трубопровода		12,29	–	104	–	115	–	–
4	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,91	22,68	0,06	89	–	21	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	26	–	81	0,00013	–

5 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	7,82	20,98	0,03	164	–	30	0,0245	–
	м2		4,78	–	37	–	81	–	–
6 Е18-18-1 (ДМ	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1 ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	785,69	101,69	786	102	830	3,8	4
	узел		684	37,8	684	38	115	0,184	–
7 99-1-1	Стоимость узла элеваторного №1 (со средствами автоматики) с установкой	1	197595,63		197596				
	комплект								
2.8 Спальный корпус									
8 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром до 25 мм	200	51,07	0,69	10214	138	11613	0,332	66
	м		50,38	0,11	10076	22	115	0,001	–
9 Е65-3-2	Демонтаж вентиля	8	81,18	0,18	649	1	745	0,457	4
	шт		81	0,02	648	–	115	0,0002	–
10 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов	40	197,2	15,96	7888	638	8454	1,2059	48
	шт		181,24	2,52	7250	101	115	0,0217	1
11 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб наружным диаметром 25 мм	200	769,44	9,88	153888	1976	62146	1,4835	297
	м трубопровода		266,51	3,69	53302	738	115	0,018	4
12 9-4-68	Краны шаровые стальные, Dy 25 мм	8	3280		26240				
	шт								
13 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000				
	кг								
14 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	58,8	4352,09	43,41	255903	2553	9534	0,7843	46
	кВт		124,72	16,26	7334	956	115	0,07938	5
15 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	100	158,06	0,07	15806	7	9706	0,634	63

	м2		102,15	0,02	10215	2	95	0,0001	–

Раздел 3 Ремонт канализации, холодного водопровода ул. Профсоюзная, 30

3.1 Замена холодного водопровода

16	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения в столовой из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	9	433,63	6,6	3903	59	2269	1,2075	11
		м трубопровода		216,83	2,48	1951	22	115	0,01213	–
17	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	0,31	200		62				
		кг								

	Всего прямые затраты					**687469**	**5712**		**552**
						94296	**1965**		**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					587461			
	Накладные расходы, тенге					108636			
	- заработная плата, тенге					16295			
	- трудоемкость, чел-ч					54			
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге					52539			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					50918			
	Всего					**847023**			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					8470			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					3388			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**858880**			
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге					**1918737,91**			
	- материалы, тенге					1312387			
	- сметная заработная плата, тенге					277941			
	Налог (2 %)					38374,76			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**1957112,67**			

С учетом скидки (к=0,913)	**1786843,87**
НДС (12 %)	214421,27
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2001265,14**

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Дюсенбеков М.С.

Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Счет-фактура № 106 от 24 июля 2013 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 133 от 21.06.2013 г (ул.Кооперации ,43)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240000846, КГУ Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 г. Караганда Кар. обл,Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 г. Караганда Кар. обл

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240000846, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт отопления ,наружной теплосети, канализации и холодного водопровода КГУ ПМСУ № 2 города Караганды Карагандинской области по ул.Профсоюзная ,30	услуга	1	2 548 513,39	2 548 513,39	12%	305 821,61	2 854 335,00	0	
Всего по счету:					**2 548 513,39**		**305 821,61**	**2 854 335,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 108 от 13.06.2013 г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

БИН 950240000846

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ85070102KSN3001000

ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»

БИН 920240000206

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ718560000000092417

АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №2 от 26.07.2013 г.

выполненных работ за период с 01.07.2013 г. по 26.07.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 711 724,80
2	НДС	925 406,98
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	НДС	-
5	Сумма ранее оплаченного аванса 30%	2 313 517,44
6	НДС	277 622,10
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	2 548 513,39
9	НДС	305 821,61
10	Сумма выполненных работ	2 548 513,39
11	НДС	305 821,61
12	Удержание аванса (30%)	764 554,02
13	НДС	91 746,48
14	Удержание резерва (5%)	127 425,67
15	НДС	15 291,08
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 656 533,70
17	НДС	198 784,04

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:

Председатель _____ Т. Ашимов

Форма №3

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Договор № 108 от 13.06.2013г.

КГУ "ПМСУ №2 города Караганды Карагандинской области"
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ"

СПРАВКА

выполненных работ за июль 2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода КГУ ПМСУ №2 города Караганды Карагандинской области по ул.Профсоюзная, 30

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 711 724,80
2	НДС	925 406,98
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	НДС	-
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
6	НДС	-
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	2 548 513,39
9	НДС	305 821,61
10	Сумма выполненных работ за июль 2013 г.	2 548 513,39
11	НДС	305 821,61
12	Удержание аванса (30%)	764 554,02
13	НДС	91 746,48
14	Удержание резерва (5%)	127 425,67
15	НДС	15 291,08
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 656 533,70
17	НДС	198 784,05

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:

Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за период с 01.07.2013 г. по 26.07.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода "ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области" по ул.Профсоюзная, 30

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт отопления, наружной теплосети ул.Профсоюзная, 30								
		2.1 Теплотрасса								
1	Е26-17-9 (ДМ	Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов (нес. ниток) сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	203	187,45	16	38052	3248	32409	0,948	192
		м трубопровода		171,45	5,94	34804	1206	90	0,0294	6
2	Е26-23-13 (Д	Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов (нес.ниток) рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	203	35,14	8,14	7133	1652	5476	0,168	34
		м трубопровода		27	2,97	5481	603	90	0,015	3
3	Е26-9-9 (ДМ)	Разборка изоляции трубопроводов (нес.труб) матами теплоизоляционными при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	203	70,13	9,11	14236	1849	11766	0,354	72
		м трубопровода		61,02	3,38	12387	686	90	0,0168	3

4	Е24-1-6 (ДМ)								
	Демонтаж стальных трубопроводов отопления диаметром 150 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,033	115754,48	47849,48	3820	1579	3174	375,6	12
	км трубопровода		67905	14289,75	2241	472	117	71,862	2
5	Е24-1-4 (ДМ)								
	Демонтаж стальных трубопроводов отопления диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,354	83040,2	31200,2	29396	11045	25699	289,2	102
	км трубопровода		51840	10207,8	18351	3614	117	53,022	19
6	Е24-1-2 (ДМ)								
	Демонтаж трубопроводов отопления диаметром 76 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,0188	72121,63	27706,63	1356	521	1202	252	5
	км трубопровода		44415	10187,55	835	192	117	52,92	1
7	Е24-1-6								
	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,033	303586,92	99686,42	10018	3290	6174	719,9	24
	км трубопровода		130151,25	29770,32	4295	982	117	149,7125	5
8	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 150 мм	33,33	1800		59994			
		м							
9	Е24-1-4								
	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,354	232822,29	65000,41	82419	23010	49960	554,3	196
	км трубопровода		99360	21266,26	35173	7528	117	110,4625	39
10	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	357,54	1080		386143			
		м							
11	Е24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,0188	182680,77	57722,14	3434	1085	2339	483	9
		км трубопровода		85128,75	21224,07	1600	399	117	110,25	2
12	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76 мм	18,988	662		12570			
		м							

13 9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	945		1890				
	шт								
14 9-4-81	Краны шаровые, Dy 25 мм	4	3850		15400				
	шт								
15 9-4-82	Краны шаровые, Dy 32 мм	3	4130		12390				
	шт								
16 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	192,71	22,68	0,06	4371	12	1047	0,03393	7
	м2		6,68	0,03	1287	6	81	0,00013	–
17 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	385,42	20,12	0,03	7755	12	1124	0,0184	7
	м2		3,6	–	1388	–	81	–	–
18 Е26-9-9	Изоляция трубопроводов (нес.труб) матами теплоизоляционными при толщине изоляционного слоя 60 мм	203	191,93	18,98	38962	3853	22655	0,6785	138
	м трубопровода		116,96	7,04	23743	1429	90	0,035	7
19 1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	10,6	4590		48654				
	м3								
20 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	6	309,45	7,95	1857	48	2090	1,91	11
	шт		301,5	1,26	1809	8	115	0,0108	–
21 Е24-13-2	Установка задвижек диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1457,58	800,69	2915	1601	1802	3,174	6
	комплект		577,01	192,94	1154	386	117	0,7875	2
22 9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	7170		14340				
	шт								
23 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	4	377		1508				
	шт								
24 Е24-13-1	Установка задвижек диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	903,61	487,02	3614	1948	2252	1,9895	8
	комплект		364,84	116,44	1459	466	117	0,475	2

25 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	5210		20840				
	шт								
26 8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	8	354		2832				
	шт								

Раздел 3 Ремонт канализации, холодного водопровода ул. Профсоюзная, 30

27 Е26-17-9 (ДМ	Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов (нес. ниток) сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	187,45	16	1312	112	1118	0,948	7
	м трубопровода		171,45	5,94	1200	42	90	0,0294	–
28 Е26-23-13 (Д	Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов (нес.ниток) рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	35,14	8,14	246	57	189	0,168	1
	м трубопровода		27	2,97	189	21	90	0,015	–
29 Е26-9-9 (ДМ)	Разборка изоляции трубопроводов (нес.труб) матами теплоизоляционными при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	70,13	9,11	491	64	406	0,354	2
	м трубопровода		61,02	3,38	427	24	90	0,0168	–
30 Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	217	116,9	1,81	25367	393	28794	0,754	164
	м		115,09	0,29	24975	63	115	0,0026	1
31 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,217	71115,26	8485,63	15432	1841	14150	290,95	63
	км трубопровода		52526,25	3206,25	11398	696	117	15,65	3
32 8-6-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	217,87	235		51199				
	м								

33 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,3	22,68	0,06	914	2	219	0,03393	1
	м2		6,68	0,03	269	1	81	0,00013	–
	Всего прямые затраты				**920860**	**57222**			**1061**
					184465	**18824**			**95**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				679174				
	Накладные расходы, тенге				214045				
	- заработная плата, тенге				32107				
	- трудоемкость, чел-ч				107				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				84634				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73172				
	Всего				**1208077**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12081				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4832				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1224990**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2736628**				
	- материалы, тенге				1517275				
	- сметная заработная плата, тенге				563658				
	Налог (2 %)				54733				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2791361**				
	С учетом скидки (к=0,913)				**2548513**				
	НДС (12 %)				305822				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2854335**				

Сдал: _____ Дюсенбеков М.С.

Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Счет-фактура № 127 от 25 августа 2013 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 108 от 13.06.2013 г(Профсоюзная,30)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240000846, КГУ Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 г. Караганда Кар. обл,Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 г. Караганда Кар. обл

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240000846, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт отопления,наружной теплосети,канализации и холодного водопровода "ПМСУ № 2 г.Караганды Карагандинской области" по ул.Профсоюзная ,30	услуга	1	1 444 739,29	1 444 739,29	12%	173 368,71	1 618 108,00	0	
Всего по счету:					**1 444 739,29**		**173 368,71**	**1 618 108,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 108 от 13.06.2013 г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №4 от 25.08.2013 г.

выполненных работ за период с 27.07.2013 г. по 25.08.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 711 724,80
2	НДС	925 406,98
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 548 513,39
4	НДС	794 747,04
5	Сумма ранее оплаченного аванса 30%	2 313 517,44
6	НДС	277 622,10
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	3 993 252,68
9	НДС	968 115,75
10	Сумма выполненных работ	1 444 739,29
11	НДС	173 368,71
12	Удержание аванса (30%)	433 421,79
13	НДС	52 010,61
14	Удержание резерва (5%)	72 236,96
15	НДС	8 668,44
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	939 080,54
17	НДС	112 689,66

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за за период с 26.07.2013 г. по 25.08.2013 г.

Капитальный ремонт отопления, наружной теплосети, канализации и холодного водопровода «ПМСУ №2 г. Караганды Карагандинской области» по ул.Профсоюзная, 30

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт отопления, наружной теплосети ул.Профсоюзная, 30								
		2.1 Теплотрасса								
1	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (нес.ниток) рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	203	223,26	16,95	45322	3441	10586	0,322	65
		м трубопровода		51,75	6,19	10505	1257	90	0,03125	6
2	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой	212,8	71		15109				
		м2								
3	Е26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (нес. ниток) сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	203	420,14	33,33	85288	6766	62299	1,817	369
		м трубопровода		328,61	12,38	66708	2513	90	0,06125	12
4	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	1,168	97200		113530				
		т								
		2.4 Отопление теплицы								
5	Е18-9-8 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100-150 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	119	18,17	3,14	2162	374	2218	0,0956	11
		м труб нитки регистра		15,03	1,18	1789	140	115	0,00572	1

6 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	9	968,02	9,81	8712	88	485	0,27485	2
	м труб нитки регистра		43,22	3,69	389	33	115	0,01788	–
7 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 150 мм	110	1434,81	9,81	157829	1079	5934	0,27485	30
	м труб нитки регистра		43,22	3,69	4754	406	115	0,01788	2
8 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	81,14	22,68	0,06	1840	5	441	0,03393	3
	м2		6,68	0,03	542	2	81	0,00013	–
9 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	162,28	20,98	0,03	3405	5	629	0,0245	4
	м2		4,78	–	776	–	81	–	–
2.5 Отопление гаража									
10 Е18-9-8 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100-150 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	54	18,17	3,14	981	170	1007	0,0956	5
	м труб нитки регистра		15,03	1,18	812	64	115	0,00572	–
11 Е65-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 150 мм на сварке	72,734	422,61	3,16	30738	230	35126	1,3605	99
	м		419,45	0,5	30508	36	115	0,0043	–

Раздел 3 Ремонт канализации, холодного водопровода ул. Профсоюзная, 30

3.1 Замена холодного водопровода

12 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,12	22,68	0,06	366	1	87	0,03393	1
	м2		6,68	0,03	108	–	81	0,00013	–
13 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	112,84	20,12	0,03	2270	3	329	0,0184	2
	м2		3,6	–	406	–	81	–	–
14 Е26-9-9	Изоляция трубопроводов (нес.труб) матами теплоизоляционными при толщине изоляционного слоя 60 мм	7	191,93	18,98	1344	133	781	0,6785	5

	м трубопровода		116,96	7,04	819	49	90	0,035	–
15 1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм *м3*	0,4	4590		1836				
16 Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (нес.ниток) рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	7	223,26	16,95	1563	119	365	0,322	2
	м трубопровода		51,75	6,19	362	43	90	0,03125	–
17 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой *м2*	7,3	71		518				
18 Е26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (нес. ниток) сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	7	420,14	33,33	2941	233	2148	1,817	13
	м трубопровода		328,61	12,38	2300	87	90	0,06125	–
19 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм *т*	0,04	97200		3888				
20 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	1	309,45	7,95	309	8	348	1,91	2
	шт		301,5	1,26	302	1	115	0,0108	–
21 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек обратных диаметром 100 мм	1	450,65	22,14	451	22	322	1,61	2
	задвижка или клапан		266,51	8,44	267	8	117	0,0375	–
22 9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	1	13400		13400				
23 8-9-12	Фланцы плоские приварные, Dy 100 мм *шт*	2	492		984				
24 9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	945		1890				
25 Е65-1-3	Разборка трубопроводов в гараже из труб водогазопроводных диаметром 50 мм *м*	69,5	116,9	1,81	8125	126	9222	0,754	52
			115,09	0,29	7999	20	115	0,0026	–
	Всего прямые затраты				**504801**	**12803**			**667**

	129346	4659	21
В том числе стоимость: материалов, тенге	362655		
Накладные расходы, тенге	132327		
- заработная плата, тенге	19849		
- трудоемкость, чел-ч	66		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	158292		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47725		
Всего	**684853**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6849		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2739		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**694441**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1551381**		
- материалы, тенге	810171		
- сметная заработная плата, тенге	365129		
Налог (2 %)	31028		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1582409**		
С учетом скидки (к=0,913)	**1444739**		
НДС (12 %)	173369		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1618108**		

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Дюсенбеков М.С.

Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.