Акт
окончательной приемки работ
(средний ремонт)

«25» 09 2008 г.

Средний ремонт участка км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск», протяженностью **64 км,** III и II технической категории, Республиканского значения,
обслуживаемой **АОФ РГП «Казахавтодор»**
Комиссия, действующая на основании приказа **директора АОД КАД № 39 - Пр от «16 » сентября 2008г., в составе:**

Председателя:

Главного специалиста ОЭ и БД АОД КАД **Алишпанова М.Ж.**

Членов комиссии:
Гл.специалиста ОКК и ПР АОД КАД **Кисленко М.М.**
Гл.специалиста ОЭ и БД АОД КАД **Огородникова В.Д.**
Зам.директора ТОО Фирма«Талдыкорган жолдары» **Кенесбаева С.Б.**

и представителей привлеченных организации:
Начальника отдела ГУ «УАСК и Л» **Иманбекова Е.Н.**
Начальник ДЭУ18 АОФ РГП «Казахавтодор» **Шарипова С.**
Начальник ДЭУ 80 АОФ РГП «Казахавтодор» **Толкымбаева С.**
Инженер ГУ «Алматыжоллаборатория» **Хиль А.В.**
Произвела приемку работ, выполненных ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
в период с апреля 2008г. по сентябрь месяц 2008г.
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы, в соответствии с «Инструкцией по контролю качества и приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-04

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуро-контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки:_____
(перечислить)

_____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденной сметной документации – **215 848 120 тенге**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы по **среднему ремонту участка км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск»,** выполнены в полном объеме соответствии ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Предъявленные к приемке работы по **среднему ремонту участка км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» - принять.**
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____2008г

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
АОД КАД – 1 экз.
ГАСК – 1 экз.
ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» - 1 экз.
Приложение к акту: Ведомости контрольных измерений и испытаний.

Председатель комиссии:

_____ **Алишанов М.Ж.**

Члены комиссии:

_____ **Кисленко М.М.**

_____ **Огородников В.Д.**

_____ **Кенесбаев С.Б.**

_____ **Иманбеков Е.Н.**

_____ **Шарипов С.**

_____ **Толкымбаев С.Б.**

_____ **Хиль А.В.**

Заказчик: **АОД КАД**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2008 года
Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения
"Алматы-Усть-Каменогорск" км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 (64 км)

Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Договор № 11 от 15 февраля 2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	512,349			512,349
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2008 г.	772,110			772,110
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			15,442	15,442
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	772,110		15,442	787,552
		Итого:	772,110		15,442	787,552
		НДС (13%)			102,382	102,382
		Стоимость строительства:	772,110		117,824	889,934

Заказчик:
Зам.директора АОД КАД
_____ В.Меренков
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Л.Михно
М.П.

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за апрель 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 358-382, 386-410 (48КМ)

Уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
	27-82-1	Нарезка дорожных корыт	м2		24,45	19,69					0	0,0093	0
		Н-0,07м В-0,4м		0,0	1,42	7,59	0	0	0	0	133	0,2689	0
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		16,47	6,13					0	0,0451	0
		холодной а/б смеси Н-3см		0,0	8,07	1,90	0	0	0	0	133	0,00618	0
КСМ		Холодный а/ бетон	ТН	0,00	3480,00		0						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,32	0,02					0	0,00136	0
		0,5см до 7см		0	0,22	0,01	0	0	0	0	133	0,00003	0
КСМ		Холодный а/ бетон	ТН	0,00	3480,00		0						
	27-72-1	Устройство подгрун-			432,88	432,88					0	0,58	0
		товки битумом	т	0,000	0,00	194,50	0	0	0	0	133	0,58	0
КСМ		Битум дорожный жидкий	Т	0,000	29293,00		0						
	27-16-1	Устройство выравни-			265,42	211,48					0	0,191	0
		вающего слоя из хол. а/бетона	т	0	47,817	76,41	0	0	0	0	133	0,1905	0
КСМ		Холодный а/бетон	Т	0	3480,00		0						
	27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					0	0,0211	0
			м2	0	4,60	2,25	0	0	0	0	133	0,00591	0
КСМ		Щебень черный	Т	0	3130,00		0						
КСМ		Битум вязкий	Т	0,00	29678,00		0						
	1-17-8	Погрузка грунта 2гр											
		экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					10122	0,00984	9,15
		с погрузк.в а/машины		930	1,63	9,59	31341,0	1515,9	29779	8919	97	0,02853	26,53
ССЦП		Транспорт на 20км	тн	1488	108,2		161002						
	27-63-11	Укрепление обочин			21,89	16,38					116707,5	0,0317	237,75
		ГПС Н-10 см	м2	7500	5,51	6,19	164175	41325	122850	46425	133	0,02033	152,475
	27-65-1	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		сплошной линией 0,1 м	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ		Краска	Т	0	749617,00		0						
	27-65-5	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ		Краска	Т	0	749617,00		0						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					356518	42841	152629	55344	126830		425,9
		Накладные расходы в з/п					126830	19025					
		Итого прямые затраты:					483348						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					29001						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					512349						

Объемы принял: **Объемы сдал:**

В.Огородников **Ш.Утебаев**

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган к. Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Талдыкорган жолдары" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г.Талдыкорган Казакстан Республикасы для документов

Заказчик: **АОД КАД**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за май 2008 года
Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения
"Алматы-Усть-Каменогорск" км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 (64 км)
Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Договор № 11 от 15 февраля 2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	6985,003			6985,003
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2008 г.	10526,400			10526,400
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			210,528	210,528
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	10526,400		210,528	10736,928
		Итого:	10526,400		210,528	10736,928
		НДС (13%)			1395,801	1395,801
		Стоимость строительства:	10526,400		1606,329	12132,729

Заказчик:
И.о.зам.директора АОД КАД
_____ М.Джапаров

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Л.Михно

М.П.

М.П.

Объем выполненных Наг. УЗ ПУ-3 Вуль/Б Ка

Форма №2

АКТ
Приемки выполненных работ за май 2008 года
Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 358-382, 386-410 (48КМ)

Уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
	27-82-1	Нарезка дорожных корыт	м2		24,45	19,69					0	0,0093	0
		Н-0,07м В-0,4м		0,0	1,42	7,59	0	0	0	0	133	0,2689	0
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		16,47	6,13					0	0,0451	0
		холодной а/б смеси Н-3см		0,0	8,07	1,90	0	0	0	0	133	0,00618	0
	КСМ	Холодный а/ бетон	ТН	0,00	3480,00		0						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,32	0,02					0	0,00136	0
		0,5см до 7см		0	0,22	0,01	0	0	0	0	133	0,00003	0
	КСМ	Холодный а/ бетон	ТН	0,00	3480,00		0						
	27-72-1	Устройство подгрун-			432,88	432,88					0	0,58	0
		товки битумом	т	0,000	0,00	194,50	0	0	0	0	133	0,58	0
	КСМ	Битум дорожный жидкий	Т	0,000	29293,00		0						
	27-16-1	Устройство выравни-			265,42	211,48					0	0,191	0
		вающего слоя из хол. а/бетона	т	0	47,817	76,41	0	0	0	0	133	0,1905	0
	КСМ	Холодный а/бетон	Т	0	3480,00		0						
	27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					0	0,0211	0
			м2	0	4,60	2,25	0	0	0	0	133	0,00591	0
	КСМ	Щебень черный	Т	0	3130,00		0						
	КСМ	Битум вязкий	Т	0,00	29678,00		0						
	1-17-8	Погрузка грунта 2гр											
		экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					97505	0,00984	88,16
		с погрузк.в а/машины		8959	1,63	9,59	301918,3	14603,2	286867	85917	97	0,02853	255,60
	ССЦП	Транспорт на 20км	тн	14334	108,2		1550982						
	27-63-11	Укрепление обочин			21,89	16,38					1124282	0,0317	2290,33
		ГПС Н-10 см	м2	72250	5,51	6,19	1581552,5	398098	1183455	447228	133	0,02033	1468,84
	27-65-1	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		сплошной линией 0,1 м	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
	КСМ	Краска	Т	0	749617,00		0						
	27-65-5	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
	КСМ	Краска	Т	0	749617,00		0						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					3434453	412701	1470322	533145	1221787		4102,9
		Накладные расходы в з/п					1221787	183268					
		Итого прямые затраты:					4656240						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					279374						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					4935614						

Объемы принял: В.Огородников

Объемы сдал: Ш.Утебаев

Объем выполнен Нач.уч.ПУ-3 Б.Кудайгалиев

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Талдыкорган жолдары" Фирмасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за май 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 298-310 (12КМ)

Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.	
					Всего ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
1-17-8	Погрузка грунта 2гр экскаватором емк. 0,65м3	1м3			33,70	32,02					40486	0,00984	36,60
	с погрузк.в а/машины			3720	1,63	9,59	125364,0	6063,6	119114	35675	97	0,02853	106,13
ССЦП	Транспорт на 20км	тн		5952	108,2		644006						
27-63-11	Укрепление обочин				21,89	16,38					466830	0,0317	951
	ГПС Н-10 см	м2		30000	5,51	6,19	656700	165300	491400	185700	133	0,02033	609,9
	Итого в баз.ценах 2001 г.:						1426070	171364	610514	221375	507316		1704
	Накладные расходы в з/п						507316	76097					
	Итого прямые затраты:						1933386						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:						116003						
	Итого в базовых ценах 2001г.:						2049389						

Объемы принял: М.Кисленко

Объемы сдал: Ш.Утебаев

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган к. Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Талдыкорган жолдары" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Объемы выполнил прораб Кожогул Калмолов

Заказчик: **АОД КАД**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2008 года
Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения
"Алматы-Усть-Каменогорск" км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 (64 км)
Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Договор № 11 от 15 февраля 2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	35264,274			35264,274
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2008 г.	53143,261			53143,261
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1062,865	1062,865
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	53143,261		1062,865	54206,126
		Итого:	53143,261		1062,865	54206,126
		НДС (13%)			7046,796	7046,796
		Стоимость строительства:	53143,261		8109,661	61252,922

Заказчик:
И.о.зам.директора АОД КАД
_____М.Джалаиров

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Л.Михно

М.П.

М.П.

Объем выполненных работ подтверждаю
Нач.уч. ПТЭ Б.Кадыгалиев

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 358-382, 386-410 (48КМ)

Уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
	27-82-1	Нарезка дорожных корыт	м2		24,45	19,69					19173,28	0,0093	14,88
		Н-0,07м В-0,4м		1600,0	1,42	7,59	39120	2272	31504	12144	133	0,2689	430,24
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		16,47	6,13					21216,16	0,0451	72,16
		холодной а/б смеси Н-3см		1600,0	8,07	1,90	26352	12912	9808	3040	133	0,00618	9,888
КСМ		Холодный а/ бетон	ТН	113,92	3480,00		396442						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,32	0,02					3915,52	0,00136	17,408
		0,5см до 7см		12800	0,22	0,01	4096	2816	256	128	133	0,00003	0,384
КСМ		Холодный а/ бетон	ТН	143,23	3480,00		498440						
	27-72-1	Устройство подгрун-			432,88	432,88					2388,68	0,58	5,35572
		товки битумом	т	9,234	0,00	194,50	3997	0	3997	1796	133	0,58	5,35572
КСМ		Битум дорожный жидкий	Т	9,511	29293,00		278606						
	27-16-1	Устройство выравни-			265,42	211,48					290791,2	0,191	336,16
		вающего слоя из хол. а/бетона	т	1760	47,817	76,41	467139	84158	372205	134482	133	0,1905	335,28
КСМ		Холодный а/бетон	Т	1777,6	3480,00		6186048						
	27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					0	0,0211	0
			м2	0	4,60	2,25	0	0	0	0	133	0,00591	0
КСМ		Щебень черный	Т	0	3130,00		0						
КСМ		Битум вязкий	Т	0,00	29678,00		0						
	1-17-8	Погрузка грунта 2гр											
		экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					42511	0,00984	38,44
		с погрузк.в а/машины		3906	1,63	9,59	131632,2	6366,8	125070	37459	97	0,02853	111,44
ССЦП		Транспорт на 20км	тн	6249,6	108,2		676207						
	27-63-11	Укрепление обочин			21,89	16,38					490171,5	0,0317	998,55
		ГПС Н-10 см	м2	31500	5,51	6,19	689535	173565	515970	194985	133	0,02033	640,395
	27-65-1	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		сплошной линией 0,1 м	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ		Краска	Т	0	749617,00		0						
	27-65-5	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ		Краска	Т	0	749617,00		0						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					9397614	282090	1058810	384034	870167		3015,9
		Накладные расходы в з/п					870167	130525					
		Итого прямые затраты:					10267781						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					616067						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					10883848						

Объемы принял: **Объемы сдал:**

В.Огородников **Ш.Утебаев**

Об'ем выполнено Нач.уча ПЧ-3 Б.Кулогасов.

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган к. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ фирма "Талдыкорган жолдары" фирмасы Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 298-310 (12КМ)

Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.	
					Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
	1-18-2	Выборка пучинистого			49,89	46,91					11287,71	0,0179	8,055
		грунта 2гр. экск.емк.0,4м3 с погрузкой в а/самос.	м3	450,00	2,98	15,88	22451	1341	21110	7146	133	0,0519	23,355
		Транспорт гр на 1 км	тн	742,5	19,7		14627,25						
	1-18-3	Разработка грута 3гр.			75,53	71,54					15191,26	0,0241	10,845
		экскаватором .емк.0,4м3 с погрузкой в а/самос.	м3	450,00	3,99	21,39	33989	1796	32193	9626	133	0,0699	31,455
		Транспорт гр на 30 км	тн	832,5	196		163170						
	1-145-3	Механизированная планир.	м2		1,38	1,38					550,62	0	0
		грунта 3 гр		900,00	0,00	0,46	1242	0	1242	414	133	0,00134	1,206
	1-130-5	Уплотнение грунта 3 гр.	м3		6,77	6,77					1514,87	0	0
		на первый проход по одному следу		450,00	0,00	2,53	3047	0	3047	1139	133	0,00719	3,2355
	1-130-11	Добавлять на каждый посл.	м3		0,82	0,82					837,9	0	0
		проход до 6		2250	0,00	0,28	1845	0	1845	630	133	0,00077	1,7325
	27-24-1	Устройство основания из	м2		36,61	29,71					21546	0,033	29,7
		фракц.щебня толщ.15см		900,00	6,90	11,10	32949	6210	26739	9990	133	0,02838	25,542
	КСМ	Щебень	м3	183,60	508,00		93269						
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		16,47	6,13					11934,09	0,0451	40,59
		холодной а/б смеси Н-3см		900,00	8,07	1,90	14823	7263	5517	1710	133	0,00618	5,562
	КСМ	Холодный а/ бетон	тн	64,08	3282,00		210311						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,32	0,02					2202,48	0,00136	9,792
		0,5см до 7см		7200,0	0,22	0,01	2304	1584	144	72	133	0,00003	0,216
	КСМ	Холодный а/ бетон	тн	80,57	3282,00		264431						
	27-82-1	Нарезка дорожных корыт	м2		24,45	19,69					95866,4	0,0093	74,4
		Н-0,07м В-1,0м		8000,0	1,42	7,59	195600	11360	157520	60720	133	0,02686	214,88
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		16,47	6,13					106080,8	0,0451	360,8
		холодной а/б смеси Н-3см		8000,0	8,07	1,90	131760	64560	49040	15200	133	0,00618	49,44
	КСМ	Холодный а/ бетон	тн	569,60	3282,00		1869427						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,32	0,02					19577,6	0,00136	87,04
		0,5см до 7см		64000	0,22	0,01	20480	14080	1280	640	133	0,00003	1,92
	КСМ	Холодный а/ бетон	тн	716,16	3282,00		2350437						

27-72-1	Устройство подгрунтовки битумом			432,88	432,88					3673,46	0,58	8,236
		т	14,200	0,00	194,50	6147	0	6147	2762	133	0,58	8,236
КСМ	Битум дорожный жидкий	Т	14,626	29136,00		426143						
27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из хол. а/бетона			265,42	211,48					446099,3	0,191	515,7
		т	2700	47,817	76,41	716634	129106	570996	206307	133	0,1905	514,35
КСМ	Холодный а/бетон	Т	2727	3282,00		8950014						
27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					602247,8	0,0211	1394,92
		м2	66110	4,60	2,25	854802	304106	542102	148748	133	0,00591	390,71
КСМ	Щебень черный	Т	1322,2	2932,00		3876690						
КСМ	Битум вязкий	Т	47,60	29521,00		1405200						
1-17-8	Погрузка грунта 2гр экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					0	0,00984	0,00
	с погрузк.в а/машины		0	1,63	9,59	0,0	0,0	0	0	97	0,02853	0,00
ССЦП	Транспорт на 20км	тн	0	108,2		0						
27-63-11	Укрепление обочин ГПС Н-10 см			21,89	16,38					0	0,0317	0
		м2	0	5,51	6,19	0	0	0	0	133	0,02033	0
27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией, 0,1м			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ	Краска	Т	0	749338,00		0						
27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м (1:3)			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ	Краска	Т	0	749338,00		0						
	Итого в баз.ценах 2001 г.:					21661792	541406	1418922	465104	1338610		3811,9
	Накладные расходы в з/п					1338610	200792					
	Итого прямые затраты:					23000402						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					1380024						
	Итого в базовых ценах 2001г.:					24380426						

Объемы принял: **Объемы сдал:**

М.Кисленко **Ш.Утебаев**

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган к. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ фирма "Талдыкорган жолдары" фирмасы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

объемы выполнил нач. ПТО Кортан

Костиков А.

Заказчик: **АОД КАД**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2008 года
Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения
"Алматы-Усть-Каменогорск" км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 (64 км)
Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Договор № 11 от 15 февраля 2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	37231,362			37231,362
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2008 г.	56107,663			56107,663
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1122,153	1122,153
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	56107,663		1122,153	57229,816
		Итого:	56107,663		1122,153	57229,816
		НДС (13%)			7439,876	7439,876
		Стоимость строительства:	56107,663		8562,029	64669,692

Заказчик:
И.о.зам.директора АОД КАД
_____А.Аюколов
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____Л.Михно
М.П.

Объем выполнен нач. ПЭ Ponda
Объем выполнен нач.г.учаб. ПУ-3 Б.Кулешов

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 298-310 (12КМ)

Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г. Устройство ШПО 298-302

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обсл. маш.: всего
	27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					234485,6	0,0211	543,114
			м2	25740	4,60	2,25	332818	118404	211068	57915	133	0,00591	152,123
	КСМ	Щебень черный	Т	514,8	2932,00		1509394						
	КСМ	Битум вязкий	Т	18,53	29521,00		547024						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					2389236	118404	211068	57915	234486		695,2
		Накладные расходы в з/п					234486	35173					
		Итого прямые затраты:					2623722						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					157423						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					2781145						

Объемы принял: **М.Кисленко**

Объемы сдал: **Ш.Утебаев**

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Талдықорған жолдары" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

объемы выполнил ПТО Кокпек

М. Комиков

Форма №2

АКТ
Приемки выполненных работ за июль 2008 года
Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 321-325 (4КМ)

Устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обсл. маш.: всего
	27-72-1	Устройство подгрунтовки битумом			432,88	432,88					1099,91	0,58	2,465
			т	4,250	0,00	194,50	1840	0	1840	827	133	0,58	2,465
	КСМ	Битум дорожный жидкий	Т	4,378	29226,00		127951						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из хол. а/бетона			265,42	211,48					133829,9	0,191	154,71
			т	810	47,817	76,41	214990	38732	171299	61892	133	0,1905	154,305
	КСМ	Холодный а/бетон	Т	818,1	3348,00		2738999						
	27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					282431	0,0211	654,1
			м2	31000	4,60	2,25	400830	142600	254200	69750	133	0,00591	183,21
	КСМ	Щебень черный	Т	620	2998,00		1858760						
	КСМ	Битум вязкий	Т	22,32	29611,00		660918						
	1-17-8	Погрузка грунта 2гр экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					20243	0,00984	18,30
		с погрузк.в а/машины		1860	1,63	9,59	62682,0	3031,8	59557	17837	97	0,02853	53,07
	ССЦП	Транспорт на 20км	тн	2976	108,2		322003						
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС Н-10 см			21,89	16,38					233415	0,0317	475,5
			м2	15000	5,51	6,19	328350	82650	245700	92850	133	0,02033	304,95
	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м (1:3)			2304,56	1787,06					0	3,18	0
			км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
	КСМ	Краска	Т	0	748678,00		0						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					6717323	267014	732596	243156	671019		2003,1
		Накладные расходы в з/п					671019	100653					
		Итого прямые затраты:					7388342						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					443301						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					7831643						

Объемы принял: **Объемы сдал**

М.Кисленко **Ш.Утебаев**

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 358-382, 386-410 (48КМ)

Уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Уширение покрытия 330, 331, 352, 353, устройство выравнивающего слоя

Составлена в ценах 2001 г. 358-371, 382-384 Устройство ШПО 371-382 укр. обочин 369-371

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
	27-82-1	Нарезка дорожных корыт	м2		24,45	19,69					19173,28	0,0093	14,88
		Н-0,07м В-0,4м		1600,0	1,42	7,59	39120	2272	31504	12144	133	0,2689	430,24
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		16,47	6,13					21216,16	0,0451	72,16
		холодной а/б смеси Н-3см		1600,0	8,07	1,90	26352	12912	9808	3040	133	0,00618	9,888
КСМ		Холодный а/ бетон	ТН	113,92	3480,00		396442						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,32	0,02					3915,52	0,00136	17,408
		0,5см до 7см		12800	0,22	0,01	4096	2816	256	128	133	0,00003	0,384
КСМ		Холодный а/ бетон	ТН	143,23	3480,00		498440						
	27-72-1	Устройство подгрун-			432,88	432,88					5347,93	0,58	11,9898
		товки битумом	т	20,672	0,00	194,50	8948	0	8948	4021	133	0,58	11,9898
КСМ		Битум дорожный жидкий	Т	21,292	29293,00		623707						
	27-16-1	Устройство выравни-			265,42	211,48					650973,8	0,191	752,54
		вающего слоя из хол. а/бетона	т	3940	47,817	76,41	1045755	188399	833231	301055	133	0,1905	750,57
КСМ		Холодный а/бетон	Т	3979,4	3480,00		13848312						
	27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					637735	0,0211	1477
			м2	70000	4,60	2,25	905100	322000	574000	157500	133	0,00591	413,7
КСМ		Щебень черный	Т	1400	3130,00		4382000						
КСМ		Битум вязкий	Т	50,40	29678,00		1495771						
	1-17-8	Погрузка грунта 2гр											
		экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					10459	0,00984	9,46
		с погрузк.в а/машины		961	1,63	9,59	32385,7	1566,4	30771	9216	97	0,02853	27,42
ССЦП		Транспорт на 20км	тн	1537,6	108,2		166368						
	27-63-11	Укрепление обочин			21,89	16,38					120597,8	0,0317	245,675
		ГПС Н-10 см	м2	7750	5,51	6,19	169647,5	42702,5	126945	47972,5	133	0,02033	157,558
	27-65-1	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		сплошной линией 0,1 м	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ		Краска	Т	0	749617,00		0						
	27-65-5	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
КСМ		Краска	Т	0	749617,00		0						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					23642444	572668	1615463	535077	1469418		4402,9
		Накладные расходы в з/п					1469418	220413					
		Итого прямые затраты:					25111862						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					1506712						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					26618574						

Объемы принял: **Объемы сдал:**

В.Огородников **Ш.Утебаев**

Объем выполнен Нач.Участ 1143 Бригадир Б.Кудайбергенов

Объем выполнен Нач.ПТО Коптин

(М.Коптин)

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдықорған қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фирма "Талдықорған жолдары" фирмасы

Заказчик: **АОД КАД**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за август 2008 года
Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения
"Алматы-Усть-Каменогорск" км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 (64 км)

Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Договор № 11 от 15 февраля 2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	42065,412			42065,412
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2008 г.	63392,576			63392,576
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1267,852	1267,852
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	63392,576		1267,852	64660,428
		Итого:	63392,576		1267,852	64660,428
		НДС (13%)			8405,856	8405,856
		Стоимость строительства:	63392,576		9673,708	73066,284

Заказчик:
И.о.зам.директора АОД КАД
_____ М.Джалаиров

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Л.Михно

М.П.

объем выполнил нач. ПТО Рокбан
М. Касымов

объем выполнено нач. участка ПУ-3 Б. Дульгаев

Форма №2

АКТ
Приемки выполненных работ за август 2008 года
Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 358-382, 386-410 (48КМ)

Уширение покрытия км 364,370,371,395,397,400,404,406,407, устройство выравнивающего слоя холодным асфальто-бетоном с подгрунтовкой покрытия км 394-410, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме км 359-371, 382, 386-410, укрепление обочин км 401-405, устройство разметки проезжей части

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
	27-82-1	Нарезка дорожных корыт	м2		24,45	19,69					43139,88	0,0093	33,48
		Н-0,07м В-0,4м		3600,0	1,42	7,59	88020	5112	70884	27324	133	0,2689	968,04
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		16,47	6,13					47736,36	0,0451	162,36
		холодной а/б смеси Н-3см		3600,0	8,07	1,90	59292	29052	22068	6840	133	0,00618	22,248
	КСМ	Холодный а/ бетон	ТН	256,32	3480,00		891994						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,32	0,02					8809,92	0,00136	39,168
		0,5см до 7см		28800	0,22	0,01	9216	6336	576	288	133	0,00003	0,864
	КСМ	Холодный а/ бетон	ТН	322,27	3480,00		1121500						
	27-72-1	Устройство подгрун-			432,88	432,88					2714,53	0,58	6,08652
		товки битумом	т	10,494	0,00	194,50	4543	0	4543	2041	133	0,58	6,08652
	КСМ	Битум дорожный жидкий	Т	10,809	29293,00		316628						
	27-16-1	Устройство выравни-			265,42	211,48					330443,8	0,191	382
		вающего слоя из хол. а/бетона	т	2000	47,817	76,41	530840	95634	422960	152820	133	0,1905	381
	КСМ	Холодный а/бетон	Т	2020	3480,00		7029600						
	27-46-8	Устройство ШПО			12,93	8,20					2432263	0,0211	5633,7
			м2	267000	4,60	2,25	3452310	1228200	2189400	600750	133	0,00591	1577,97
	КСМ	Щебень черный	Т	5340	3130,00		16714200						
	КСМ	Битум вязкий	Т	192,24	29678,00		5705299						
	1-17-8	Погрузка грунта 2гр											
		экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					18758	0,00984	16,96
		с погрузк.в а/машины		1723,6	1,63	9,59	58085,3	2809,5	55190	16529	97	0,02853	49,17
	ССЦП	Транспорт на 20км	тн	2757,76	108,2		298390						
	27-63-11	Укрепление обочин			21,89	16,38					216297,9	0,0317	440,63
		ГПС Н-10 см	м2	13900	5,51	6,19	304271	76589	227682	86041	133	0,02033	282,587
	27-65-1	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		сплошной линией 0,1 м	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
	КСМ	Краска	Т	0	749617,00		0						
	27-65-5	Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					0	3,18	0
		прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	0,0	517,50	726,88	0	0	0	0	133	2,85	0
	КСМ	Краска	Т	0	749617,00		0						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					36584188	1443733	2993303	892633	3100163		10002,4
		Накладные расходы в з/п					3100163	465024					
		Итого прямые затраты:					39684351						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					2381061						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					42065412						

Объемы выполнены на г. ПУ Контан

Объемы принял: В.Огородников

Объемы сдал: Ш.Утебаев

Объемы выполнены на г. ПУ Контан

Заказчик: **АОД КАД**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2008 года
Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения
"Алматы-Усть-Каменогорск" км 298-310, 321-325, 358-382, 386-410 (64 км)
Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части

Договор № 11 от 15 февраля 2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	2208,768			2208,768
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2008 г.	3328,613			3328,613
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			66,572	66,572
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	3328,613		66,572	3395,185
		Итого:	3328,613		66,572	3395,185
		НДС (13%)			441,374	441,374
		Стоимость строительства:	3328,613		507,946	3836,559

Заказчик:
И.о. зам.директора АОД КАД
_____М.Джалаиров
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Л.Михно
М.П.

Объем выполнен на ПУ Кокта
М. Касымов
Объем выполнен на г. Уг. ПУ-3
Б. Кульчанов

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 321-325 (4КМ)

Устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части, км 321-325

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
	27-65-5	Разметка проезжей			2304,56	1787,06					6621	3,18	12,72
		части прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	4,0	517,50	726,88	9218	2070	7148	2908	133	2,85	11,4
	КСМ	Краска	т	0,042	748678,00		31444						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					40662	2070	7148	2908	6621		24,1
		Накладные расходы в з/п					6621	993					
		Итого прямые затраты:					47283						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					2837						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					50120						

Объемы принял: М.Кисленко

Объемы сдал: Ш.Утебаев

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган к. Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Талдыкорган Жолдары" Фирмасы Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

объемы выполнены по ПУ Кокжал

М. Касымов

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 298-310 (12КМ)

Ликвидация пучин с устройством щебеночного основания и покрытия из холодного асфальтобетона, уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин, устройство разметки проезжей части км 298-310

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
	27-65-1	Разметка проезжей			2304,56	1787,06					5792	3,18	11,13
		части сплошной линией, 0,1м	км	3,5	517,50	726,88	8066	1811	6255	2544	133	2,85	9,975
	КСМ	Краска	т	0,147	749338,00		110153						
	27-65-5	Разметка проезжей			2304,56	1787,06					14067	3,18	27,03
		части прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	8,5	517,50	726,88	19589	4399	15190	6178	133	2,85	24,225
	КСМ	Краска	т	0,0893	749338,00		66878						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					204686	6210	21445	8722	19859		72,4
		Накладные расходы в з/п					19859	2979					
		Итого прямые затраты:					224545						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					13473						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					238018						

Объемы принял: М.Кисленко

Объемы сдал: Ш.Утебаев

Объемы ~~[illegible]~~
Нач. ПУ конбы
М. Кастиев

Форма №2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2008 года

Средний ремонт участков а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск, км 358-382, 386-410 (48КМ)

Уширение покрытия, устройство выравнивающего слоя холодным асфальтобетоном с подгрунтовкой покрытия, устройство ШПО черным щебнем на вязком битуме, укрепление обочин км 405-410, устройство разметки проезжей части км 358-382, 386-410

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
1-17-8		Погрузка грунта 2гр											
		экскаватором емк. 0,65м3	1м3		33,70	32,02					23078	0,00984	20,86
		с погрузк.в а/машины		2120,4	1,63	9,59	71457,5	3456,3	67895	20335	97	0,02853	60,50
ССЦП		Транспорт на 20км	тн	3392,64	108,2		367084						
27-63-11		Укрепление обочин			21,89	16,38					266431,6	0,0317	542,07
		ГПС Н-10 см	м2	17100	5,51	6,19	374319	94221	280098	105849	133	0,02033	347,643
27-65-1		Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					9930	3,18	19,08
		сплошной линией 0,1 м	км	6,0	517,50	726,88	13827	3105	10722	4361	133	2,85	17,1
КСМ		Краска	Т	0,252	749617,00		188903						
27-65-5		Разметка проезжей части			2304,56	1787,06					69511	3,18	133,56
		прерывистой линией 0,1м (1:3)	км	42,0	517,50	726,88	96792	21735	75057	30529	133	2,85	119,7
КСМ		Краска	Т	0,441	749617,00		330581						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					1442964	122517	433772	161074	368951		1260,5
		Накладные расходы в з/п					368951	55343					
		Итого прямые затраты:					1811915						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					108715						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					1920630						

Объемы принял: **Объемы сдал:**

В.Огородников **Ш.Утебаев**

Объем выполнен нач. уч. ПУ-3 Б. Кулочанов

Объем выполнен нач. ПУ М. Кастенов