ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
АРЫС ҚАЛАСЫНЫҢ
"СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 1Р/269
«15» 08 2018 ж

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям иразвитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_____»_____ 2018г.

Заказчик *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»,г. Шымкент, пр-кт. Астана 10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии*ТОО «Корпорация «Береке А», генеральный директор Оспанәлиева Е.Ж., Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ*ТОО «Ер-гарант-строй», Жиенбеков Г.А., №KZ48VJE00016987 от 22 апреля 2016года, №KZ56VJE00025767 от 22 апреля 2016года., Калменов Е.Б., № KZ81VJE00017751 от 24 мая 2016г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора,
№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «ДорСтройПроект» Мадыка В.Г., №KZ80VJE00027081 от 30 мая 2012года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора,
№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта*Реконструкция автомобильной дороги областного значения КХ-11 "Сарыагаш - Жылга -Монтайтас- Рабат-Ленгер» км 50-80 г.Арысь ЮКО (3-й участок км. 75-80 с путепроводом)*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Туркестанская область, г.Арысь, КХ-11*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациюподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю *от «19» ноября2010г. №550, Акиматаг.Арысь ЮКО;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий *ДГАСКиЛ по ЮКО, 21.06.2013г. №*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)*ТОО «ДорСтройПроект», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)*«Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» №44-ПИР от 14.02.2011г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2012г.*;

месяц, год

окончание работ *май2018г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *11 месяц*;

фактически *15 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п. п.	Наименованиеконструктивныхэлементов	Единицыизмерения	Количество	Описаниеконструктивныхэлементов	Примечание
1	Протяженностьдороги	м	5552		
2	Ширинапроезжейчасти	м	7		
3	Ширинатротуаров	м	-		
4	Ширинапешеходныхдорог	м	-		
5	Ширинаразделительнойгрунтовойполосы	м	-		
6	Ширинаобочины	м	2,5		
7	Уголоткоса	градус	60-80		

8	Высотанасыпи	м	0,4-1,2		
9	Дополнительныетранспортныепути		-		
10	Количествополос	шт	2		
11	Дорожныезнаки	шт	32		
12	Элементыосвещения				
13	Зеленыенасаждения	шт	-		
14	Дорожноепокрытие		горячийасфальтобетон		
15	Электроосвещение				

Технические характеристики объекта (путепроводы)

№ п.п.	Наименованиеконструктивныхэлементов	Единицыизмерения	Количество	Описание Конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протяженностьпутепровода	м	72,0		
2	Глубиназаложения	м	2,0		
3	Ширина	м	10,0		
4	Высота	м	10,68		
5	Диаметртрубы	м	1,0		
6	Материалтрубы		ж/б		
7	Материаллотка		Монолитный бетон		
8	Длиналотка	м	1198		
9	Высотанасыпи	м	11,68		
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м			
11	Количествотруб	шт	5		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3, представляет собой: нижний слой основания из ПГС №4 толщ.25см, средний слой основания из ПГС №6 толщ. 15см, верхний слой основания из горячего высокопористого щебеночного асфальтобетона толщ. 12см, крупнозернистый пористый асфальтобетон толщ. 8см, мелкозернистый плотный асфальтобетон толщ. 7см., присыпная обочина из ПГС толщ. 27см, укрепление обочины из ПГС №С6 толщ. 15см, обустройство и организация дорожного движения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1413010,73 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1219964,06 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 159,96 тысяч тенге;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1398880,624 тысяч тенге, в том числе: строимость строительно-монтажных работ 1207764,42 тысяч тенге, строимость оборудования, инструмента и инвентаря 158,60 тысяч тенге;*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: *Реконструкция автомобильной дороги областного значения КХ-11 "Сарыагаш - Жылга -Монтайтас- Рабат-Ленгер» км 50-80 г.Арысь ЮКО (3-й участок км. 75-80 с путепроводом)*принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Ибрагимов Р.Б.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор *ЖиенбековГ.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Калменов Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор *Мадыка В.Г.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Генеральный подрядчик *Оспаналиева Е.Ж.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Скреплено и пронумеровано

4 листов