Заказчик: ТОО "Compozit LTD"

Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"

Наименование объекта: "Восстановление электроснабжения "Завода полиэфирных смол"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2018 года

29.05.2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	2 664 172	2 378 725							285 447	2 664 172
Всего к оплате	2 664 172									2 664 172

Заказчик:
Директор
ТОО "Compozit LTD"
_____ Г.В.Заровная

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"
_____ А.Г.Хасис

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: ТОО "Compozit LTD" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Путевая, 1/5, БИН 180240029446

Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149 Б, БИН/ИИН 090840016675, ИИК KZ37551F127000147KZT АО "Банк Kassa Nova" БИК KSNVKZKA

Наименование объекта: **"Восстановление электроснабжения "Завода полиэфирных смол"**

Акт №1
приемки выполненных работ
за май 2018 года

29.05.2018г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 Восстановительные работы по электроснабжению "Завод полиэфирных смол"									
	Раздел 1 КТП 6 кВ									
1	13-080103-0701	Выключатель нагрузки. Монтаж оборудования *шт.*	1	6407 / 5573	834 / 308	6407 / 5573	834 / 308	2517 / 42,8	6 / 0,31	6 / 0,31
2	29-000001-0001	Выключатель нагрузки 10/630-103ПУЗ *шт*	1	59562		59562				
3	13-080103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования *шт.*	3	1068,67 / 929	139,67 / 52	3206 / 2787	419 / 156	1260 / 42,8	1 / 0,05	3 / 0,15
4	23-070207-0211	Предохранители *шт.*	3	765,4		2296				
5	13-080101-0601	Трансформатор тока НТМИ напряжением 10 кВ. Монтаж оборудования *комплект (3 фазы)*	1	21824 / 14862	6962 / 2516	21824 / 14862	6962 / 2516	7438 / 42,8	16 / 2,19	16 / 2,19
6	29-000001-0002	Трансформаторы тока НТМИ 10 кВ *шт*	1	142949		142949				
7	13-080101-0103	Трансформатор 10/0,4 мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования *шт.*	1	44224 / 24150	20074 / 7326	44224 / 24150	20074 / 7326	13472 / 42,8	26 / 6,28	26 / 6,28
8	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	892	59	892	59	366	0,87	0,87

		шт.		833	21	833	21	42,8	0,02	0,02
9	23-070501-0303	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	15210,39		15210				
		шт.								
10	13-080101-1708	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	12	3215,25	1357,5	38583	16290	12261	2	24
		шт.		1857,75	529,5	22293	6354	42,8	0,47	5,64
11	24-040102-0205	Изоляторы опорные	12	1204,3		14452				
		шт.								
12	13-080103-2101	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	30	551,53	96,4	16546	2892	6726	0,49	14,7
		м		455,13	68,67	13654	2060	42,8	0,0732	2,196
13	23-070222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм x 30 мм x 4000 мм ГОСТ 15176	8	965,63		7725				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**373876**				**91**
										17
		в том числе				84 152				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				47 530				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 741				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				242 194				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				44 040				
		Накладные расходы I уровня, тенге				417 916				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 135				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				435 051				
		Итого, тенге				34 804				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**469 855**				
		Итого по разделу на подряд, тенге								
	Раздел 2 КТП 0,4кВ									
14	13-080303-0605	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4260	91	4260	91	1768	4	4
		шт.		4109	21	4109	21	42,8	0,02	0,02
15	29-000001-0004	Выключатель автоматический 630 А	1	51620		51620				
		шт								

16	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	5	2107,2 / 1999,2	82 / 21,6	10536 / 9996	410 / 108	4325 / 42,8	2 / 0,02	10 / 0,1
17	29-000001-0005	Выключатель автоматический 250 А *шт*	5	15486		77430				
18	13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	8	11321,88 / 11146,38	175,5 / 65,25	90575 / 89171	1404 / 522	38389 / 42,8	12 / 0,06	96 / 0,48
19	23-061703-1204	Муфты соединительные на напряжение до 10 кВ *шт.*	8	22659,26		181274				
20	13-080401-0103	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования *комплект (3 фазы)*	10	12242,9 / 12075,2	– / –	122429 / 120752	– / –	51682 / 42,8	13 / –	130 / –
21	23-061703-1702	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами на напряжение 1 кВ *шт.*	10	12619,97		126200				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**664324**				**240 / 1**
		в том числе				224 028				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 905				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				651				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				438 391				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				96 164				
		Накладные расходы I уровня, тенге				760 488				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				31 180				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				791 668				
		Итого, тенге				63 333				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**855 001**				
		Итого по разделу на подряд, тенге								
	Раздел 3 Цех									
22	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	4	2107,25	82	8429	328	3460	2	8

			1999,25	21,75	7997	87	42,8	0,02	0,08
23 29-000001-0006	Выключатель автоматический 200 А *шт*	4	11912		47648				
24 13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	12	2107,25	81,92	25287	983	10380	2	24
			1999,25	21,75	23991	261	42,8	0,02	0,24
25 29-000001-0007	Выключатель автоматический 100-150 А *шт*	12	13016		156192				
26 13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	30	987,37	58,5	29621	1755	12206	1	30
			928,87	21,77	27866	653	42,8	0,02	0,6
27 23-061702-0908	Наконечники медные сечение одной жилы до 120мм2 *100шт.*	0,3	169231,47		50769				
28 13-080306-0308	Щит распределительный ЩО-12гр. Монтаж оборудования *шт.*	1	35587	83	35587	83	15160	37	37
			35420	–	35420	–	42,8	–	–
29 29-000001-0008	Щит распределительный ЩО-12гр *шт*	1	15089		15089				
30 13-080201-0801	Монтаж кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. *м кабеля*	200	167,69	74,8	33537	14960	10278	0,1	20
			92,89	27,19	18577	5438	42,8	0,0317	6,34
31 23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 *км*	0,2	136228,83		27246				
	Итого прямые затраты по разделу 3				**429405**				**119 7**
	в том числе				113 851				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 109				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 439				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				297 445				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				51 484				
	Накладные расходы I уровня, тенге				480 889				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 716				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				500 605				
	Итого, тенге				40 048				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**540 653**				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1467605**				**450**
	Итого прямые затраты по акту								

в том числе	422 031
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	978 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 688
Накладные расходы I уровня, тенге	1 659 293
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	68 031
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	1 727 324
Итого, тенге	138 185
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Итого по акту на подряд, тенге	**1 865 509**
Затраты, связанные с испытанием КТПН	**100 000**
Затраты, связанные с испытанием кабелей 8шт	**128 571**
Проектные работы	**150 000**
Итого в текущих ценах с 01.10.17г.	**2 244 080**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 378 725**
2018г. - (МРП=2405тенге) (Иинф = 1,06)	2 378 725
Налог на добавленную стоимость (12%)	**285 447**
Всего по акту	**2 664 172**

Заказчик:
Директор
ТОО "Compozit LTD"
Г.В.Заровная

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"
А.Г. Хасис