Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"
адрес: 070000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Краснознаменная,149/б
БИН 090840016675
ИИК KZ37551F127000147KZT
АО "БанкKassa Nova", БИК KSNVKZKA

Заказчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"
адрес: 070019, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111
БИН 051240002371
ИИК KZ378560000000004468
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Работы по "Реконструкции перекрестков с устройством правосторонних поворотов в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области" (реконструкция перекрестка ул. Протозанова - ул.Мызы).

Акт приемки выполненных работ
24 октября 2018

Составлена в текущих ценах с 01.07.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электрооборудование									
1	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне / *шт.*	5	1849,2	17,6	9246	88	1965	1	5
2	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 / *шт.*	5	918,4	0	4592	0	42,8	0	0
3	13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам / *шт.*	15	456,55		2283				
				157,93	0	2369	0	1014	0,17	2,55

4	29-400000-1000(пл)1	Сжим ответвительный У733М	15	157,93	0	2369	0	42,8	0	0
		шт		110		1650				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**15548**				**8**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 961				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				88				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 499				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 979				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 527				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				778				
		Итого, тенге				19 305				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 544				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 849**				
	Раздел 2 Электроосвещение									
5	11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	0,58	81793,1	34682,76	47440	20116	15113	35,3	20,474
		т конструкций		33277,59	9508,62	19301	5515	60,9	7,82	4,5356
6	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	5	8320	4908	41600	24540	10017	3,41	17,05
		шт.		3214,8	1466,2	16074	7331	42,8	1,37	6,85
7	29-400000-3000(пл)1	Кронштейн однорожковый "ИВА" вылет 2м, угол наклона 20 градусов, покрытие горячее оцинкование	5	6402		32010				
		шт								
8	29-400000-4000(пл)1	Фундамент для опоры СТВ-10, 3Ф-3	5	9013		45065				
		шт								
9	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	5	3814,4	696,4	19072	3482	4083	1,5	7,5

		шт.								
10	29-150000-6500(пл)1	Светильник уличного освещения светодиодный консольный SLP-96	1436	471,8	7180	2359	42,8	0,5614	2,807
		1	130548		130548				
11	29-150000-6600(пл)1	Светильник уличного освещения светодиодный консольный SLP-72 шт							
		4	104694		418776				
		шт							
	Итого прямые затраты по разделу 2				**734511**				**45**
	в том числе								**14**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				42 555				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				48 138				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 205				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				936 523				
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 213				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 056 429				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				44 370				
	Итого, тенге				1 100 799				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				88 064				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 188 863**				
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция								
13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	125	207,06	91,02	25882	11377	6744	0,1	12,5
		м кабеля		92,89	33,16	11611	4145	42,8	0,0378	4,725
14	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	85	294,62	109,65	25043	9320	6518	0,15	12,75
		м кабеля		139,33	39,82	11843	3385	42,8	0,0468	3,978

15	23-060141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,135	418641,44		56517				
		км								
16	23-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	64524,48		4839				
		км								
17	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	10	409,6	2,8	4096	28	1518	0,39	3,9
		м		353,9	0,7	3539	7	42,8	0,0006	0,006
18	23-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	431270,61		4313				
		км								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**120690**				**29**
		в том числе								**9**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 993				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 725				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 537				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 972				
		Накладные расходы I уровня, тенге				14 780				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				135 470				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				5 690				
		Итого, тенге				141 160				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 293				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**152 453**				
Раздел 4 Материалы										
19	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,125	200736	44544	25092	5568	13248	173	21,625
		км трубопровода		155176	15488	19397	1936	62,1	18,65	2,3313
20	23-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 ммК=1,010;	126,25	455,95		57564				

21	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м	6,9	3487,39	122,61	24063	846	3583	1,02	7,038
			м3 основания		803,77	32,46	5546	224	62,1	0,035	0,2415
22	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,015	381819,66		5727				
23	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	т	2,5	24214	697,6	60535	1744	5112	4,9	12,25
			м3		4031,2	185,2	10078	463	48,5	0,197	0,4925
		Итого прямые затраты по разделу 4					**172981**				**41**
		в том числе									**3**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 021				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 158				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 623				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					129 802				
		Накладные расходы I уровня, тенге					21 943				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					194 924				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					8 187				
		Итого, тенге					203 111				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 249				
		Итого по разделу на подряд, тенге					**219 360**				
	Раздел 5 Земляные работы										
24	11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,970;		22,504	121,4	121,4	2732	2732	463	0	0
			м3 грунта		0	34,84	0	784	59,1	0,02795	0,629
25	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;		0,696	1494,25	0	1040	0	615	1,848	1,2862

		м3 грунта								
26	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,900;		1494,25	0	1040	0	59,1	0	0
			12,42	14,09	14,09	175	175	35	0	0
		м3 грунта								
27	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,900;		0	4,75	0	59	59,1	0,0038	0,0472
			12,42	128,18	53,3	1592	662	729	0,108	1,3414
		м3 уплотненного грунта								
28	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,100;		74,88	24,4	930	303	59,1	0,02625	0,326
			1,38	714,49	0	986	0	583	0,972	1,3414
		м3 грунта								
29	11-010102-0308	Лишние грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		714,49	0	986	0	59,1	0	0
			9,4	126,91	119,36	1193	1122	239	0,00984	0,0925
		м3 грунта								
30	41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км, на территорию строящихся объектов в районе Драматического театра по пр.Сатпаева		7,45	35,64	70	335	59,1	0,02853	0,2682
			16,92	144,61		2447				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**10165**				**4**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 691				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 481				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1				
		- перевозка грузов, тенге				2 447				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 664				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 829	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	539	
Итого, тенге	13 368	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 069	
Итого по разделу на подряд, тенге	**14 437**	
Итого прямые затраты по смете	**1053895**	**127**
в том числе		**27**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 556	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 800	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 846	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 147 797	
- перевозка грузов, тенге	2 447	
Накладные расходы I уровня, тенге	71 579	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 418 179	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	59 564	
Итого, тенге	1 477 743	
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 219	
Снижающий коэфицент 10%	130,325	
Итого по акту на подряд, тенге	**1 172 931**	
Налог на добавленную стоимость(12%)	140 751,72	
Всего по акту выполненных работ с НДС	1 313 682,72	
Всего по акту выполненных работ с НДС	**1 313 682,72**	

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Экспертиза и Аналитика"

Хасис А.Г.

Заказчик:

Директор ТОО "Өскеменспецкоммунтранс"

Махамбетов К.К.