Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
Бекітілген
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года
№ 1328

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

20 14 жылғы «27» тамыз
От «27» августа 2014 г.

г.Караганда
(объектінің орналасқан жері)
(местонахождение объекта)

2014 жылғы «13» тамыз №108 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «13» августа 2014 г. № 108
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» акимата города Караганды государственного учереждения «Отдел образования города Караганды»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)/(наименование органа, назначившего комиссию)

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)
в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
письмо-отказ и.о. зам акима г.Караганды А.Джумекенов № Юл-Б-758,1 от 28.08.2014г.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымының өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Письмо- отказ и.о. зам акима г.Караганды А.Джумекенов № Юл-Б-758,1 от 28.08.2014г.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии - представителей: _____
_____
_____
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

тапсырыс беруші
заказчика **Директор Берлибеков Жанат Мадениетович , зам.директора по АХЧ Ныгыметжанов С.А**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар
эксплуатационной организации _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **Председатель Ашимов Т.М ПК «Аспап»**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
письмо – отказ директора ТОО « фирма Павлодарлесхолдинг» Дробашко В.Н № 28-04/01 от 22.08.2014 г.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения **Письмо- отказ и.о. руководителя ГУ Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области Т.Альменов № 21-27-2-5/1976 от 25.08.2014г.**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы
управление по защите прав потребителей
Письмо –отказ и.о.руководителя Управление по защите прав потребителей Октябрьского района г.Караганды А.Б.Жанаева №12-4-1-23/2305 от 14.08.2014г.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
органов государственной противопожарной службы
Письмо –отказ и.о.руководителя ГУ Управление по ЧС г.Караганды В.Покрашенко №23-07-18.7/4642 от 14.08.2014г.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Письмо – отказ и.о.руководителя Департамент экологии по Карагандинской области А.Молдиманов № 2057/1-7 от 15.08.2014г.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» акимата города Караганды государственного учереждения «Отдел образования города Караганды» ПК «Аспап»**
(ұйымның атауы)/(наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды,
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт системы отопления**
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)/ (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекенжайы бойынша:
по адресу: **г.Караганда ,12 мкр., дом 26.**
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Құрылыс 20___жылғы «___»_____№_____
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «__»_____20__г. №_____
_____
_____
(шешім шығарған органнның атауы)/(наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге **2014жылғы «14» мамыр**
№ 40 рұқсаты
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от **«14» мая 2014 г. № 40**
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» акимата города Караганды государственного учереждения «Отдел образования города Караганды»
(рұқсат берген органның атауы)(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Құрылысты бас мердігер,
строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ПК «Аспап»
(жұмыстар түрлері)/(наименование организации)

орындаған
выполнившим **Капитальный ремонт системы отопления Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» акимата города Караганды государственного учереждения «Отдел образования города Караганды»**
(ұйымның атауы)/(виды работ)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями _____
_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жүзеге асырды.
Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **на основании проектно- сметной документации ТОО «фирма Павлодарлесхолдинг»**
(ұйымның атауы)/(наименование организации)

орындаған бас жобалаушы
выполнившим **проектно- сметная документация**
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
(наименование частей или разделов документации)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен әзірлеген
и субподрядными проектными организациями _____

_____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Исходные данные для проектирования выданы **ТОО «фирма Павлодарлесхолдинг»**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____

_____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)/(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын бекіткен
Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
РГП « Госэкспертиза» по Павлодарской области
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
2014 жылғы «26» наурыз № 16-0133/14
от «26» март 2014г. №16-0133/14

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған: Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы
начало работ **01 июня 2014г.;**
(айы және жылы)/(месяц, год)
жұмыстың аяқталуы
окончание работ **15 августа 2014г.;**
(айы және жылы)/(месяц, год)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
при продолжительности строительства, мес:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты **2,5;**
по норме или по проекту организации строительства **2,5;**
фактически **2,5**
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Заключение госэкспертизы № 16-0133/14 от 26.03.2014г. ;Договор № 40 от 14.05.2014г. Акт скрытых работ;**
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)/(перечень документов)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной
способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически

т.б. Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/ Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы алаңдар/ Общая площадь	$м^2$	-	-
Қабаттар саны/ Число этажей	қабат/ этаж	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер/ Показатели	Жоба бойынша/ По проекту			Нақты/ Фактически		
	пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		Жалпы общая	Тұрғын жилая		Жалпы общая	Тұрғын жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі/ двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі/ трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
төрт бөлмелі және одан көп / четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____
_____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
_____
_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)/(сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.
14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **12423,3** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **12423,3** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего**12423,3** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **12423,3** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.
18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

удовлетворен

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)/(по жилым домам не заполняется)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған
Предъявленный к приемке **Объект после капитального ремонта системы отопления Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» акимата города Караганды государственного учереждения «Отдел образования города Караганды» по микрорайону 12, дом 26.**
(объектінің атауы)/(наименование объекта (комплекса)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель государственной приемочной комиссии **письмо-отказ и.о. зам акима г.Караганды А.Джумекенов № Юл-Б-758,1 от 28.08.2014г.**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
письмо-отказ и.о. зам акима г.Караганды А.Джумекенов № Юл-Б-758,1 от 28.08.2014г.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Письмо – отказ директора ТОО « фирма Павлодарлесхолдинг» Дробашко В.Н № 28-04/01 от 22.08.2014 г.

Письмо- отказ и.о. руководителя ГУ Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области Т.Альменов № 21-27-2-5/1976 от 25.08.2014г.

Письмо –отказ и.о.руководителя Управление по защите прав потребителей Октябрьского района г.Караганды А.Б.Жанаева №12-4-1-23/2305 от 14.08.2014г.

Письмо –отказ и.о.руководителя ГУ Управление по ЧС г.Караганды В.Покрашенко №23-07-18.7/4642 от 14.08.2014г.

Письмо – отказ и.о.руководителя Департамент экологии по Карагандинской области А.Молдиманов № 2057/1-7 от 15.08.2014г.

Директор КГУ СОШ№34 _____ Берлибеков Ж.М_____

Зам.директора по АХЧ _____ Ныгыметжанов С.А_____

Председатель ПК «Аспап» _____ Ашимов Т.М_____

_____

_____

_____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34" акимата города Караганды государственного учереждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за август 2014 г.

Капитальный ремонт здания (системы отопления) КГУ СОШ №34

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) по состоянию на 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление									
1	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=-1,000;	-160	521,42	49,05	-83427	-7848	-57422	1,6905	-270
		шт		292,39	19,69	-46782	-3150	115	0,0875	-14
2	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	744	357,19	49,05	265749	36493	267015	1,6905	1258
		шт		292,39	19,69	217538	14649	115	0,0875	65
3	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 ммК=-1,000;	-38	284		-10792				
		шт								
4	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	622	340		211480				
		шт								
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	106	65,51	–	6944	–	3154	0,138	15
		комплект		25,88	–	2743	–	115	–	–

6	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1030	273,3	4,95	281499	5099	73309	0,34155	352
		м трубопровода		60,03	1,86	61831	1916	115	0,00913	9
7	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 ммК=-1,000;	-960	275,3	4,95	-264288	-4752	-68327	0,34155	-328
		м трубопровода		60,03	1,86	-57629	-1786	115	0,00913	-9
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2040	12,59	–	25684	–	28833	0,05762	118
		м трубопровода		12,29	–	25072	–	115	–	–
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	22,68	0,06	635	2	152	0,03393	1
		м2		6,68	0,03	187	1	81	0,00013	–
10	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	84,36	20,12	0,03	1697	3	246	0,0184	2
		м2		3,6	–	304	–	81	–	–
11	Е15-173-3	Теплоизоляция трубопроводов жидкой керамической теплоизоляции Камкор-Антикор	10	69,74	0,09	697	1	659	0,42435	4
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	694	–	95	0,00013	–
12	99-1-2(пл)Пр	Жидкая керамическая теплоизоляция Камкор Антикор Ц.О: 2850/1,12/2,39 Расход 1кг/м2	10	1065		10650				
		кг								
13	Е15-173-3	Теплоизоляция трубопроводов жидкой керамической теплоизоляции Камкор-Классик	20	69,74	0,09	1395	2	1319	0,42435	8
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	1387	1	95	0,00013	–
14	99-1-1(пл)Пр	Жидкая керамическая теплоизоляция Камкор Классик Ц.О: 2750/1,12/2,39 Расход 1кг/м2	20	1027		20540				
		кг								
15	Е18-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных	1	70943,86	437,18	70944	437	2931	13,34	13
		узел		2385,68	163,13	2386	163	115	0,8	1

16	80-1-1(пл)пр:	Блочный индивидуальный автоматический тепловой пункт ТОО "TeploEnergoTrade" , г.Астана Ц.О.: 1978200/1,12/2,39	1	739017	739017	
		комплект				
		Всего прямые затраты			**1278424**	**29437**	**1173**
					207731	**11794**	**52**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			302242		
		оборудования, тенге			739017		
		Накладные расходы, тенге			251869		
		- заработная плата, тенге			37780		
		- трудоемкость, чел-ч			126		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			47477		
		Всего			**1577770**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8388		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3355		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1589513**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**3798936**		
		- материалы, тенге			722358		
		- оборудование, тенге			1766251		
		- сметная заработная плата, тенге			643025		
		Налог (2 %)			75979		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3874915**		
		Итого с учетом ценовой скидки			**3567698,72**		
		НДС (12 %)			428123,85		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3995822,57**		

Сдал: прораб ПК "Аспап" _____ Маликов К.

Принял: Кульбаева Г. Б _____ _____

Директор ТОО "Стройтехнология" _____ Даниельченко В.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34" акимата города Караганды государственного учереждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2014 г.

Капитальный ремонт здания (системы отопления) КГУ СОШ №34

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) по состоянию на 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг / *шт*	190	197,2 / 181,24	15,96 / 2,52	37468 / 34436	3032 / 479	40152 / 115	1,2059 / 0,0217	229 / 4
2	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм / *м*	110	128,99 / 127,49	1,5 / 0,25	14189 / 14024	165 / 28	16160 / 115	0,8247 / 0,002	91 / –
3	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 57 мм / *м*	80	109,47 / 108,47	1 / 0,16	8758 / 8678	80 / 13	9995 / 115	0,4934 / 0,0014	39 / –
4	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 45 мм / *м*	80	100,07 / 99,07	1 / 0,16	8006 / 7926	80 / 13	9130 / 115	0,6404 / 0,0014	51 / –
5	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 38 мм / *м*	200	109,47 / 108,47	1 / 0,16	21894 / 21694	200 / 32	24985 / 115	0,4934 / 0,0014	99 / –
6	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	190	67,96	0,5	12912	95	14759	0,4357	83

	м								
			67,46	0,09	12817	17	115	0,0007	–
7 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	140	51,07	0,69	7150	97	8128	0,332	46
	м								
			50,38	0,11	7053	15	115	0,001	–
8 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	70	51,07	0,69	3575	48	4065	0,332	23
	м								
			50,38	0,11	3527	8	115	0,001	–
9 Е18-15-1 (ДМ)	Демонтаж гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	512,54	27,44	1025	55	1139	2,744	5
	шт								
			485,1	9,9	970	20	115	0,052	–
10 Е18-9-5 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	11,66	1,72	466	69	488	0,0596	2
	м труб нитки регистра								
			9,94	0,64	398	26	115	0,00312	–
11 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	1100	51,07	0,69	56177	759	63870	0,332	365
	м								
			50,38	0,11	55418	121	115	0,001	1
12 Е18-18-1 (ДМ)	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	785,69	101,69	786	102	830	3,8	4
	узел								
			684	37,8	684	38	115	0,184	–
Раздел 2 Отопление									
13 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	209,25	4352,09	43,41	910675	9084	33925	0,7843	164
	кВт								
			124,72	16,26	26098	3402	115	0,07938	17
14 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7

	шт								
15 9-4-17			292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	4	1230		4920				
	шт								
16 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 57 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
	шт								
17 9-4-20			292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	6600		26400				
	шт								
18 Е18-15-1									
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8345,41	85,75	16691	172	3279	7,889	16
	шт								
19 Е16-10-4			1394,66	30,94	2789	62	115	0,1625	–
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	110	960,53	26	105658	2860	20217	0,83375	92
	м трубопровода								
20 Е16-10-2			150,08	9,74	16509	1071	115	0,0475	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	80	642,28	17,65	51382	1412	11225	0,63595	51
	м трубопровода								
21 Е16-6-5			115,4	6,61	9232	529	115	0,03225	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 45 мм	280	481,3	4,95	134764	1386	19928	0,34155	96
	м трубопровода								
22 Е16-6-4			60,03	1,86	16808	521	115	0,00913	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	190	431,3	4,95	81947	941	13523	0,34155	65
	м трубопровода								
			60,03	1,86	11406	353	115	0,00913	2

23 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	140	352,3	4,95	49322	693	9964	0,34155	48
	м трубопровода		60,03	1,86	8404	260	115	0,00913	1
24 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	250	22,68	0,06	5670	15	1359	0,03393	8
	м2		6,68	0,03	1670	8	81	0,00013	–
25 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	500	20,12	0,03	10060	15	1458	0,0184	9
	м2		3,6	–	1800	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**1574067**	**21752**			**1600**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**264681** 1287638	**7174**			**36**
	Накладные расходы, тенге				311451				
	- заработная плата, тенге				46718				
	- трудоемкость, чел-ч				156				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				81907				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				118046				
	Всего				**2003564**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20036				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8014				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2031614**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4855557**				
	- материалы, тенге				3077455				
	- сметная заработная плата, тенге				828429				
	Налог (2 %)				97111				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4952668**				

Итого с учетом ценовой скидки	**4705035**
НДС (12 %)	564604
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5269639**

Сдал: прораб ПК "Аспап" _____ Маликов К.

Принял: _____ _____

Директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данильченко В.А.

Форма3

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34" акимата города Караганды государственного учереждения "Отдел образования города Караганды"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор №40 от 14 мая 2014 года

АКТ № 2

выполненных работ за июль 2014 года

Капитальный ремонт здания (системы отопления) КГУ СОШ №34

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	12 423 356,57
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 269 639,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 006 157,00
4	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	8 427 534,00
6	Сумма выполненных работ за июль 2014 г.	3 157 895,00
7	Удержание резерва (5%)	157 895,00
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	3 000 000,00
9	в т.ч. НДС	321 428,57

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34" акимата города Караганды
ГУ "Отдел образования города Караганды"
Адрес: г. Караганды
12 микрорайон
ИИК KZ63070103KSN3004000
БИН 950640001501
БИК KKMFKZ2A
Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 4642296

Директор

Берлибеков Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Аспап"

Адрес: г. Караганды
ул.Пугачева, 35
ИИК KZ718560000000092417
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Председатель ПК "Аспап"

Ашимов Т.М.

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34" акимата города Караганды государственного учереждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт
приемки выполненных работ за июль 2014 г.

Капитальный ремонт здания (системы отопления) КГУ СОШ №34

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) по состоянию на 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление									
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	114,9	4352,09	43,41	500055	4988	18628	0,7843	90
		кВт		124,72	16,26	14330	1868	115	0,07938	9
2	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	160	521,42	49,05	83427	7848	57422	1,6905	270
		шт		292,39	19,69	46782	3150	115	0,0875	14
3	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	160	284		45440				
		шт								
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	70	273,3	4,95	19131	347	4982	0,34155	24
		м трубопровода		60,03	1,86	4202	130	115	0,00913	1

5 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1100	275,3	4,95	302830	5445	78291	0,34155	376
	м трубопровода		60,03	1,86	66033	2046	115	0,00913	10
6 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	312	22,68	0,06	7076	19	1695	0,03393	11
	м2		6,68	0,03	2084	9	81	0,00013	–
7 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	595,64	20,12	0,03	11984	18	1737	0,0184	11
	м2		3,6	–	2144	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**969943**	**18665**			**782**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**135575** 815703	**7203**			**34**
	Накладные расходы, тенге				162755				
	- заработная плата, тенге				24413				
	- трудоемкость, чел-ч				81				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67962				
	Всего				**1200660**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12007				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4803				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1217469**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2909751**				
	- материалы, тенге				1949530				
	- сметная заработная плата, тенге				439762				
	Налог (2 %)				58195				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2967946**				

Итого с учетом ценовой скидки	**2819549**
НДС (12 %)	338346
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3157895**

Сдал: прораб ПК "Аспап" _____ Маликов К.

Принял: _____ _____

Директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данильченко В.А.