Заказчик: ТОО "Дороги Востока"
Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"
Наименование объекта: "Строительство ЛЭП-10 кВ на Асфальтном заводе"

29.05.2018г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	2 487 164	2 220 682							266 482	2 487 164
Всего к оплате	2 487 164									2 487 164

Заказчик:
Директор
ТОО "Дороги Востока"
Д.Кайрат

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"
А.Г.Хасис

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ТОО "Дороги Востока" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26, БИН 960940001653, ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк Центр Кредит" БИК KCJBKZKX

Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149 Б, БИН/ИИН 090840016675, ИИК KZ37551F127000147KZT АО "Банк Kassa Nova" БИК KSNVKZKA

Наименование объекта: **"Строительство ЛЭП-10 кВ на Асфальтном заводе"**

Акт №1

приемки выполненных работ

за май 2018 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г 29.05.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 Электромонтажные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка котлована под опоры экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 глубиной 2м НР = 72 %	м3 грунта	16,8	143,33	135,77	2408	2281	–	495	3135
					7,56	33,39	127	561	–	232	
2	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные П10. Установка НР = 80 %	опора	4	9041,75	3262,25	36167	13049	3935	20362	61051
					4795,75	1567,25	19183	6269	–	4522	
3	2900-0000-0001(пл)	Стойка СВ-105-3,5	шт	4	40814		163256		163256	–	176316
					–		–		–	13060	
4	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом КР10, УП-10. Установка НР = 80 %	опора	4	16272,5	7120,25	65090	28481	3935	37101	110366
					8168,5	3425,5	32674	13702	–	8175	
5	2900-0000-0001(пл)	Стойка СВ-105-3,5	шт	8	40814		326512		326512	–	352633
					–		–		–	26121	

6	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	8	1386,63	922,13	11093	7377	–	4569	16915
7	2900-0000-0001(пл)	Траверса ТМ-3	шт	8	464,5 7051	328,75	3716 56408	2630	– 56408	1253 –	60921
8	2900-0000-0001(пл)	Колпачок диам. 25мм	шт	26	– 162		– 4212		– 4212	4513 –	4549
9	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	14	– 1921,93	1650	– 26907	23100	– –	337 8670	38423
10	2900-0000-0001(пл)	Хомут Х-1	шт	12	271,93 428	588,21	3807 5136	8235	– 5136	2846 –	5547
11	2900-0000-0001(пл)	Хомут Х-8	шт	2	– 600		– 1200		– 1200	411 –	1296
12	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	– 571,87	9,4	– 8578	141	– 1171	96 5267	14953
13	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПА2-2	шт	15	484,4 446	3,27	7266 6690	49	– 6690	1108 –	7225
14	1308-0101-1102	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток до 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования НР = 72 %	т (3 полюса)	2	– 56192	16783,5	– 112384	33567	– 13423	535 55492	181306
15	2900-0000-0001(пл)	Разъединитель РЛНД-10-400	шт	2	32697 53939	5839	65394 107878	11678	– 107878	13430 –	116508
16	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА1	шт	2	– 4921		– 9842		– 9842	8630 –	10629
17	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА2	шт	2	– 648		– 1296		– 1296	787 –	1400
18	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА4	шт	2	– 535		– 1070		– 1070	104 –	1156
19	2900-0000-0001(пл)	Вал привода РА7	шт	2	– 5795		– 11590		– 11590	86 –	12517
20	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	– 186,92	22,71	– 4486	545	– –	927 2949	8030

21 2900-0000-0001(пл)	Сталь полосовая 40х4	м	24	164,21 306	6,46	3941 7344	155	– 7344	595 –	7932
22 2900-0000-0001(пл)	Метизы разные	кг	1,5	– 673		– 1010		– 1010	588 –	1091
23 2900-0000-0001(пл)	Кузбасслак	кг	1	– 259		– 259		– 259	81 –	280
24 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре НР = 72 %	шт.	58	– 6020,16	4762,16	– 349169	276205	– –	21 122073	508941
25 2900-0000-0001(пл)	Изолятор ШС10-Д	шт	26	1258 2310	1665,21	72964 60060	96582	– 60060	37699 –	64865
26 2900-0000-0001(пл)	Изолятор FPQ1-10/4т 20	шт	32	– 2594		– 83008		– 83008	4805 –	89649
27 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,35	– 120054,29	120054,29	– 42019	42019	– –	6641 7425	53400
28 2900-0000-0001(пл)	Провод АС-50/8	м	1118	– 170	26517,14	– 190060	9281	– 190060	3956 –	205265
29 1308-0201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	3	– 218	–	– 654	–	– –	15205 471	1215
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	3,36	218 142,86	– 66,07	654 480	– 222	– –	90 263	802
				76,79	31,85	258	107	–	59	

Итого по акту	**2 118 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	209 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 059 295
Накладные расходы, тенге	265 137
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 913
Затраты, связанные с испытанием контрольного заземления ТП и опор, РЛНД	**60 000**

Непредвиденные работы и затраты ( )	42 366
Итого в текущих ценах с 26.03.18г.	2 220 682
Налог на добавленную стоимость (12%)	266 482
Всего по акту	2 487 164

Заказчик:
Директор
ТОО "Дороги Востока"
_____Д.Кайрат

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"
_____А.Г. Хасис