Утвержден
решением № 109
дата и номер приказа, постановления и др.
от 05.10.2012.

Фамилия, имя, отчество и должность
лица, подписавшего решение(приказ и др.)

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «5» октября 2012 г. ЗКО, Теректинский район с. Федоровка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Теректинского района от «____» октября 2012 г. № _____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя – Уалиев Л.Ж заместитель Акима Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – Айбергенов К.И главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии
- представителей: заказчика – Шукеев А.Н. и.о.начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации – Шин В.Б. главный специалист отдела культуры, развития языков и спорта Теректинского района_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерал-го подрядчика – Махметов Т.М. директор ТОО «ТаскалаТранс Газ
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика – Шакуров С.Х директор ТОО «ЗапКазГражданПроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – Нургалиев И.К начальник Теректинского р-го управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы – Данильчук В.В начальник ОЧС Теректинского р-на, полковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Костюков М.И.начальник Теректинского РЭК

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурмаганбетов С.Б. начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Теректинского р-на

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулегенов М.М. аким Федоровского с/о Теректинского р-на

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нургалиев Т.Е. начальник отдела земельных отношений Теректинского р-а

(фамилия, имя, отчество, должность)

Акнуров Н. директор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Маркабаев Г.Т. начальник Теректинского РУТ

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство игрового поля по мини-футболу, волейболу и баскетболу в с.Федоровка Теректинского района» Новое строительство**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

«21» мая 2012г. №134 Решение Акимата Теректинского района ЗКО

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «3» сентября 2012г. №560

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «ТаскалаТрансГаз»

(наименование организации)

выполнившим **Строительство игрового поля по мини-футболу, волейболу и баскетболу в с.Федоровка Теректинского района**

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «ЗапКазГражданПроект»

(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

Сметную документацию, рабочий проект

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

ТОО «ЗапКазГражданПроект»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «27» июня 2012г. №76

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2012 год:

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2012 год:

(месяц и год)

при продолжительности строительства, 1 мес:

по норме или по проекту организации строительства 1,5 мес;

фактически 1 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, рабочий проект (чертежи)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Ед.	По проекту	Фактически

производительность и т.д	измерения	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	$м^2$	836	836
Площадь поля	$м^2$	612	612
Площадь покрытия участка	$м^2$	212	212

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 14 168,1 т.т., в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ т. т.
17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14 168,1 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 14 168,1 тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство игрового поля по мини-футболу, волейболу и баскетболу в с. Кедровка Теректинского района**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Л.Ж.Уалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ К.И.Айбергенов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ А.Н.Шукеев

_____ В.Б.Шин

_____ В.В.Данильчук

_____ С.Б.Нурмаганбетов

_____ М.И.Костюков

_____ М.М.Тулегенов

_____ И.К.Нургалиев

_____ Н.Акнуров

_____ С.Х.Шакуров

_____ Т.Т.Нургалиев

_____ Г.Г.Маркабаев

_____ Т.М.Махметов

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печати)

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 03 октября 2012 года

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"*
БИН 110140003634
РНН 271400211323
ИИК KZ 29070103KSN2714000
БИК KKMFKZ2A
КОД ГУ 4662011
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 34 от 17 августа 2012г.*

Сумма договора Четырнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто двеннадцать тенге

По объекту: ***Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п.Федоровка Теректинского района ЗКО***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес Республика Казахстан ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	14 168 112	14 168 112			
в т.ч. за октябрь месяц		5821769			
НДС 12%		698612			698612
Итого за октябрь месяц		6520381			
Удержание 5% от выполненных работ		326019			
Всего к оплате за текущий месяц		6194362			

Сумма прописью к оплате: Шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи триста шестьдесят две тенге

ЗАКАЗЧИК:
и.о.начальника отдела
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Теректинского района ЗКО"
Шукеев А.Н

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Махметова Я.М

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №34 от 17 августа 2012 года

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 03 октября 2012 года

по объекту:

Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п. Федоровка Теректинского района З КО.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на елин.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы (2-1)								
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
1	Е0127-53-8	Покрытие поля "Мастерфайбер" - 612 м2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	149.14	692.60	15.35	103295	2290	2182	0.03	5
				5.94	5.06	886	755	133	0.02	3
		м2								
2	С Прайс ТОО	Стоимость покрытия "Мастерфайбер" с учетом работы	149.14	2373.34	--	353959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Брусчатка-212м2	48.76	218.93	--	10675	--	12063	1.54	75
3	Е0101-164-2	Устройство корыта		218.93	--	10675	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу. 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	53	14.01	14.01	742	742	247	--	--
				--	4.80	--	254	97	0.02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 21,2	2201,76 21,38	68,13 12,76	46677 453	1444 271	963 133	0,14 0,04	3 1
6	Е0127-4-3	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	м3 212	103,80 16,67	39,52 12,68	22006 3534	8379 2688	8236 133	0,11 0,05	22 10
7	С143008-110	Смесь пескоцементная	м2 14,84	1090,00 --	-- --	16176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов	м3 212	186,33 156,15	21,26 7,97	39501 33104	4507 1690	42796 123	0,95 0,04	201 8
9	С143003-28Изм и	Брусчатка	м2 212	1130,00 --	-- --	239560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0101-164-2	Устройство корыта	м2 4,03	218,93 218,93	-- --	882 882	-- --	997 113	1,54 --	6 --
11	Е0127-34-2 т.м. п-3.9 к=0.86 к=0.33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м3 36	535,57 108,68	6,63 1,76	19280 3912	239 63	5288 133	0,70 0,01	25 --
12	С143003-91Изм и	Камни бетонные бортовые М-300	м 0,58	26400,00 --	-- --	15312 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м3 Тенге Тенге			868066 53447	17601 5720			338 22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			868066				
		Материалы -	Тенге			11387				
		Всего заработная плата -	Тенге				59167,00			
		Местные материалы -	Тенге			431671 72810				
		Накладные расходы -	Тенге							36
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				10922,00			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56453				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			997328				397
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70089.00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			997328				397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70089.00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. МАФы и оборудование								
13	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья 10	10009.05 1605.45	242.88 67.68	100091 16055	2429 677	17568 105	9.70 0.33	97 3
14	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота 2	17302.54 3349.50	366.64 118.44	34605 6699	733 237	7283 105	20.00 0.58	40 1
15	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота 2	16910.17 1667.09	24.98 7.48	33820 3334	50 15	3014 90	9.70 0.03	19 --
16	У1-49-8	Урна типа I, строительные работы	урна 8	1343.73 168.30	16.59 5.64	10750 1346	133 45	1461 105	1.00 0.03	8 --
17	У1-49-9	Урна типа I, монтаж металлоконструкций	урна 8	1471.62 355.42	2.50 --	11773 2843	20 --	2559 90	2.10 --	17 --
18	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка 2	30333.94 2739.00	768.46 191.76	60668 5478	1537 384	6155 105	17.00 0.94	34 2
19	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка 2	28407.58 2792.59	40.59 13.09	56815 5585	81 26	5050 90	16.00 0.05	32 --
20	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	комплект 1	43444.34 2937.00	1448.66 360.96	43444 2937	1449 361	3463 105	18.00 1.80	18 2
21	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект 1	24816.12 2454.10	36.22 11.22	24816 2454	36 11	2219 90	14.00 0.04	14 --
22	С Торг сеть	Сетка для большого тенниса	комплект 1	10482.23 --	-- --	10482 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			387264	6468			279
			Тенге			46732	1756			9
			Тенге			260040				
	Стоимость		Тенге			210762				
	Материалы -		Тенге				34218,00			
	Всего заработная		Тенге			35929				18
		Накладные расходы -	чел.-ч				5389,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			17758				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			313727				223
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость		чел.-ч				39608,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			127225				
		Сметная заработная плата -	Тенге			112820				
	Стоимость		Тенге				14269,00			
	Материалы -		Тенге			12842				6
	Всего заработная		чел.-ч				1926,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			148471				89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				16196,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462198				312
	ВСЕГО, Стоимость		чел.-ч				55803,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Электроснабжение (2-2)

РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы

Кабельная линия 0.22кВ

23	E0101-464-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35	218.93	--	7663	--	8659	1,54	54
				218.93	--	7663	--	113	--	--
24	E0101-165-2	м3 Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и стаканов в грунтах 2 группы	1	402.75	--	403	--	455	2.8	3
				402.75	--	403	--	113	--	--
25	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23	134.1	--	3084	--	3485	0.97	22
				134.1	--	3084	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	10108-142-1	м3 Устройство постели при одном кабеле в траншее	92	36,7 8,8	27,8 6,9	3376 810	2558,00 635,00	1372 95	0,06 0,04	6 4
27	10108-407-2	м Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	7	159,9 54,5	81,1 20,3	1119 382	568,00 142,00	497 95	0,35 0,12	2 1
28	10108-141-1	м Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	92	26,4 19,1	3,1 0,5	2429 1757	285,00 46,00	1713 95	0,11 --	10 --
29	10108-148-1	м Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,7 19,7	2,1 0,5	194 138	15,00 4,00	134 95	0,1 --	1 --
30	10108-472-1прим	м Прокладка сигнальной ленты	92	51,7 27,5	2,8 0,3	4756 2530	258,00 28,00	2430 95	0,16 --	15 --
		м								
		Прожекторное и парковое освещение								
31	Е0133-256-1	Устройство бетонных монолитных фундаментов	4	348,75 348,75 --	--	1395 1395 --	--	1465 105 --	2,21 --	9
32	С143001-7 Изм. и	опора Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	1 --	8220 -- --	-- --	8220 -- --	-- --	-- --	-- --	
33	С143001-54	м3 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1 --	127 -- --	-- --	127 -- --	-- --	-- --	-- --	
34	Е0106-11-1	м3 Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,002	172357,31 47475	536,06 202,5	345 95 --	1	100 105	289 0,99 --	1
35	Е0133-30-19	1т Установка стальных прожекторных мачт	0,38	10931,2 4162,5	6768,7 1834,7	4154 1582	2572 697	2393 105	23,6 6,32	9 2
36	Е0133-30-11	1т Установка кронштейнов массой до 0,01 т	0,12	9860,06 2925	6935,06 1837,44	1183 351	832 220	600 105	17,1 6,38	2 1
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт шт	12	1397 486	489 107	16764 5832	5868 1284	6760 95	2,9 0,62	35 7
38	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1013	1756 493	1581 105	3,06 1,03	6 2
39	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	2	1745,38 333	1411,25 239,85	3491 666	2823 480	1203 105	2,01 0,81	4 2
40	1Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене шт	1	1759 338	86 20,3	1759 338	86 20	340 95	2 0,12 --	2
41	1Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01 --	4
42	1Ц0108-412-3	Затягивание проводов в опору м	40	14,6 11,8	0,2 0,1	584 472	8 4	452 95 --	0,07 --	3
43	1Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01 --	1
44	Е0133-103-1	ВЛ-0,4кВ Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3161 105	3,06 1,03	12 4
45	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
46	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476	3187,28 878,4	9673 2952	6375 1757	4944 105	9 3,63	18 7
47	С143019-91 Изм. в электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	14	20400 --		285600 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--	--	--	--	--	--	--	--
48 Е0133-107-1	шт Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	10	459,29 157,5	301,79 83,25	4593 1575	3018 833	2528 105	0,91 0,3	9 3
49 С143014-3 Изм. и	шт Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,52	21400 -- --	-- --	11128 -- --	-- --	-- --	-- --	
50 Е0133-108-1	м3 Подвеска проводов СИП /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,2	7259,41 2745	4310,78 1169,46	1452 549	862 234	822 105	16,1 4,45	3 1
51 С Прайс-лист	1км Материалы, не учтенные в цене монтажа Осветительная опора ОГК-9	4	28311,99 -- --	-- --	113248 -- --	-- --	-- --	-- --	
52 С151703-20	шт Прожектор	12	17100 -- --	-- --	205200 -- --	-- --	-- --	-- --	
53 С Прайс-лист	шт Металлогалогенная лампа 400 Вт	12	1018,9 -- --	-- --	12227 -- --	-- --	-- --	-- --	
54 С151803-7	шт Кронштейн для установки прожекторов	4	584 -- --	-- --	2336 -- --	-- --	-- --	-- --	
55 С Прайс-лист	шт Осветительная стойка ОТ1ф-3,5	2	6581,87 -- --	-- --	13164 -- --	-- --	-- --	-- --	
56 С Прайс-лист	шт Светильник РТУ08-125-002	2	15640,11 -- --	-- --	31280 -- --	-- --	-- --	-- --	
57 С Прайс-лист	шт Лампа энергосберегающая SP25	2	156,61 -- --	-- --	313 -- --	-- --	-- --	-- --	
58 С Прайс-лист	шт Автоматический выключатель ВА47-29-3Р25А	1	247,78 -- --	-- --	248 -- --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С Прайс-лист	шт Автоматический выключатель ВА47-29-1Р16А	2 --	82,58 -- --	-- --	165 -- --	-- --	-- --	-- --	--
60	С Прайс-лист	шт Автоматический выключатель ВА47-29-1Р2А	1 --	103,83 -- --	-- --	104 -- --	-- --	-- --	-- --	--
61	С151803-157	шт Щиток распределительный на 12 однофазных групп	1 --	9460 -- --	-- --	9460 -- --	-- --	-- --	-- --	--
62	С Прайс-лист	шт Счетчик трехфазный Меркурий 230	1 --	5203,3 -- --	-- --	5203 -- --	-- --	-- --	-- --	--
63	С151601-624 Изм.	шт Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1 --	333800 -- --	-- --	33380 -- --	-- --	-- --	-- --	--
64	С151601-594 Изм.	1000м Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,007 --	360600 -- --	-- --	2524 -- --	-- --	-- --	-- --	--
65	С151601-589 Изм.	1000м Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,04 --	285100 -- --	-- --	11404 -- --	-- --	-- --	-- --	--
66	С130806-9 Изм. и	1000м Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	5 --	191 -- --	-- --	955 -- --	-- --	-- --	-- --	--
67	С Прайс-лист	м Клеммный блок на 8 зажимов БЗ-24-8	6 --	276,98 -- --	-- --	1662 -- --	-- --	-- --	-- --	--
68	С Прайс-лист	ш-т Лента сигнальная ЛСЭ-150	1 --	979,33 -- --	-- --	979 -- --	-- --	-- --	-- --	--
69	СПрайс	к-т Кронштейн У4 (624.5:1.06:2.0877:1.02:1.12)	2 --	1234,13 -- --	-- --	2468 -- --	-- --	-- --	-- --	--

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПрайс	Кронштейн У1 (565.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	4	1117,45 --		4470 --		--	--	--
71	СПрайс	шт Стяжка Г11 (634.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	10	1253,91 --		12539 --		--	--	--
72	СПрайс	шт Проводник ЗП6 (36.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	4,5	71,2 --		320 --		--	--	--
73	СПрайс	м Металлическая лента IF207 (41.81.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	20	82,69 --		1654 --		--	--	--
74	СПрайс	м Скрепа CF20 (8.37.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	14	16,55 --		232 --		--	--	--
75	СПрайс	шт Комплект промежуточной подвески FS70-14(588.42.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	4	1163,76 --		4655 --		--	--	--
76	СПрайс	м Анкерный кронштейн CS10-2000 (118.5.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	6	234,37 --		1406 --		--	--	--
77	СПрайс	м Зажим NTD 301 AF/F (145.43.18.43:1,06:2,0877:1,02:1,12)	8	1060,2 --		8482 --		--	--	--
78	СПрайс	шт Зажим ПС-1-1(46.27.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	12	91,51 --		1098 --		--	--	--
79	СПрайс	шт Стяжной хомут CC1 9-180(8.62.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	16	17,05 --		273 --		--	--	--
80	СПрайс	шт Натяжной зажим PA54-1500(372.23.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	12	736,19 --		8834 --		--	--	--
81	СПрайс	шт Зажим TTD 271 FJ2TA для фазных жил(375.94.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	16	743,53 --		11896 --		--	--	--
82	СПрайс	шт Зажим TTD 271 FJ2TA для нулевой жилы(389.96.5:1,06:2,0877:1,02:1,12)	4	771,25 --		3085 --		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	СПрайс	Провод СИП-2А-3х95+1х54,6мм2(227,75.5:1,06:2,0877:1,02:1.12)	200	450,44	--	90088	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			986533	35435			242
			Тенге			38647	8973			39
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			632494				
		Материалы -	Тенге			10169				
		Всего заработная плата -	Тенге				17427			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594398				
		Накладные расходы -	Тенге			16748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38955				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			688197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				19939			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347746				
		Материалы -	Тенге			1853				
		Всего заработная плата -	Тенге				27343			
		Местные материалы -	Тенге			305075				
		Накладные расходы -	Тенге			29602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			399990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				31783			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5337				
		Всего заработная плата -	Тенге				2850			
		Накладные расходы -	Тенге			2993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3299			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1098028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				55022			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2241863	59504			859
			Тенге			138826	16449			70
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			632494				
		Материалы -	Тенге			10169				
		Всего заработная плата -	Тенге				17427			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594398				
		Накладные расходы -	Тенге			16748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38955				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			688197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				19939			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1475852				
		Материалы -	Тенге			224003				
		Всего заработная плата -	Тенге				120728			
		Местные материалы -	Тенге			736746				
		Накладные расходы -	Тенге			138341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96852				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1711045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							802
		Сметная заработная плата -	Тенге				141480			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132562				
		Материалы -	Тенге			112820				
		Всего заработная плата -	Тенге				17120			
		Накладные расходы -	Тенге			15835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8904				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			955				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			955				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1012				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			2557533				1015
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				180913			
	Сметная заработная плата -		Тенге							

ВСЕГО ПО АКТУ: **2557533**

Временные здания и сооружения 3,4%	86956
Итого:	2644489
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	52361
Затраты на выслугу лет 1%	26445
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10578
Итого:	2733873
Итого в текущих ценах к 2.08774	5707616
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	114152
Итого	5821768
НДС 12%	698612
ВСЕГО ПО АКТУ:	**6520381**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Начальника отдела ГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"

Шуусеев А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мусатов Т.М.

"Таскала Транс Газ"

ТОО "СтройИнжиниринг"

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 сентября 2012 года

Заказчик: ***ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"***
БИН 110140003634
РНН 271400211323
ИИК KZ 29070103KSN2714000
БИК KKMFKZ2A
КОД ГУ 4662011
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 34 от 17 августа 2012г.*

Сумма договора:Четырнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто двеннадцать тенге

По объекту: ***Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п.Федоровка Теректинского района ЗКО***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес:Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	7 647 731	7 647 731			
в т.ч. За сентябрь месяц		514891			
НДС 12%		61787			61787
Итого за сентябрь месяц		576678			
Удержание 5% от выполненных работ		28834			
Всего к оплате за текущий месяц		547844			

Сумма прописью к оплате: Пятьсот сорок семь тысяч восемьсот сорок четыре тенге

ЗАКАЗЧИК:
и.о.начальника отдела
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"
Шукеев А.Н

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Т.М

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №34 от 17 августа 2012 года

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 сентября 2012 года по объекту:

Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п. Федоровка Теректинского района З КО.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие (2-1)								
		Покрытие поля "Мастерфайбер" - 612 м2								
1	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу. м3	45.9	14,01 --	14,01 4,80	643 --	643 220	213 97	-- 0,02	
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня м2	171,36	820,78 5,00	27,83 9,47	140648 857	4768 1623	3299 133	0,03 0,03	
3	Е0127-25-1 К=5	Вычитается позиция Нормы для корректировки табл. 27-22, 27- м2	171,36	-222,85 -12,95	-14,40 -4,13	-38187 -2219	-2467 -707	-3892 133	-0,08 -0,01	
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1119	40097,59 --	339,59 140,94	4487 --	38 16	21 133	0,58 0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2						
5	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих т	34,46	692,60	15,35	23868	529	504	0,03
				5,94	5,06	205	174	133	0,02
6	С Прайс ТОО	Стоимость покрытия "Мастерфайбер" с учетом работы м2	34,46	2373,34	--	81787	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 м2	Тенге			213246	3511,00		
			Тенге			-1158	1326,00		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213246			
		Материалы -	Тенге			4560			
		Всего заработная плата -	Тенге				169,00		
		Местные материалы -	Тенге			124545			
		Накладные расходы -	Тенге			145			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12803			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226194			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				190,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			226194			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				190,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			213246	3511,00		
			Тенге			-1158	1326,00		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213246			
		Материалы -	Тенге			4560			
		Всего заработная плата -	Тенге				169,00		
		Местные материалы -	Тенге			124545			
		Накладные расходы -	Тенге			145			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12803			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226194			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				190,00		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			226194			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				190,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО ПО АКТУ:	**226194**
Временные здания и сооружения 3,4%	7691
Итого:	233885
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	4631
Затраты на выслугу лет 1%	2339
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	936
Итого:	241790
Итого в текущих ценах к 2,08774	504795
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	10096
Итого	514891
НДС 12%	61787
ВСЕГО ПО АКТУ:	**576678**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Начальника отдела ГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительствaТеректинского района ЗКО"

Шукеев А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мурзаетов Т.М.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 сентября 2012 года

Заказчик: ***ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"***
БИН 110140003634
РНН 271400211323
ИИК KZ 29070103KSN2714000
БИК KKMFKZ2A
КОД ГУ 4662011
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 34 от 17 августа 2012г.*

Сумма договора Четырнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто двеннадцать тенге

По объекту: ***Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п.Федоровка Теректинского района ЗКО***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес:Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	7 071 053	7 071 053			
в т.ч. За сентябрь месяц		4419643			
НДС 12%		530357			530357
Итого за сентябрь месяц		4950000			
Удержание 5% от выполненных работ		247500			
Всего к оплате за текущий месяц		4702500			

Сумма прописью к оплате: Четыре миллиона семьсот две тысячи пятьсот тенге

ЗАКАЗЧИК:
и.о.начальника отдела
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Теректинского района ЗКО"
Шукеев А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ""
Махметов Т.М.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №34 от 17 августа 2012 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 20 сентября 2012 года

по объекту:

Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п. Федоровка Теректинского района З КО.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
		Покрытие поля "Мастерфайбер" - 612 м2								
1	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	107,1	14,01	14,01	1500	1500	498	--	--
				--	4,80	--	514	97	0,02	2
		м3								
2	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	440,64	820,78	27,83	361666	12261	8482	0,03	15
				5,00	9,47	2203	4174	133	0,03	15
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-25-1 К=5	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания								
			440,64	-222,85	-14,40	-98195	-6344	-10008	-0,08	-36
				-12,95	-4,13	-5706	-1819	133	-0,01	-6
		м2								
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0721	40097,59	339,59	2891	24	14	0,58	--
				--	140,94	--	10	133	0,58	--
		т								
5	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	428,4	692,60	15,35	296711	6577	6267	0,03	14
				5,94	5,06	2545	2168	133	0,02	8
		м2								
6	С Прайс ТОО "Компания АСК Продукт"	Стоимость покрытия "Мастерфайбер" с учетом работы	428,4	2373,34	--	1016737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
7	Е0101-164-2	Устройство корыта	6,05	218,93	--	1325	--	1497	1,54	9
				218,93	--	1325	--	113	--	--
		м3								
8	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	84	535,57	6,63	44988	557	12338	0,70	59
				108,68	1,76	9129	148	133	0,01	1
		м								
9	С 143003-9 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	1,34	26400,00	--	35482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1663104	14575			61
			Тенге			9496	5195			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1663104				
		Материалы -	Тенге			5821				
		Всего заработная плата -	Тенге				14691,00			
		Местные материалы -	Тенге			616476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2863,00			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			100932				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1783125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				17554,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1783125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				17554,00			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение								
10	**Е0107-24-12 к=1,8**	**Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 4 м**	9	1782,16	692,39	16039	6231	12164	1,49	13
				845,64	119,75	7611	1078	140	0,24	2
		м								
11	**С12021-263**	**Опоры неподвижные**	0,2	107900,00	--	21580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	**С11011-760**	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм**	14,89	187,00	--	2784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
13	**С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3сп**								
			0,263	59500,00	--	15649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	**Е0107-25-8**	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**								
			2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16
				1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
		шт								
15	**С Прайс**	**Стоимость трубы профилированной 40х40х3**	0,039	52608,93	--	2052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3сп	0,03	59500,00	--	1785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	2,96	187,00	--	554	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	3,88	18000,00	--	69840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			133260	6298			29
			Тенге			10482	1103			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111680				
	Материалы -		Тенге			525				
	Всего заработная плата -		Тенге				11585,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90611				
	Местные материалы -		Тенге			1712				
		Накладные расходы -	Тенге			16219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2433,00			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			7674				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				14018,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21580				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21580				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			1295				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				14018,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1796365	20873			90
			Тенге			19978	6298			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1774785				
	Материалы -		Тенге			6346				
	Всего заработная плата -		Тенге				26275,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90611				
	Местные материалы -		Тенге			618188				
		Накладные расходы -	Тенге			35307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5296,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1918698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				31572,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21580				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22875				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1941572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				31572,00			

ВСЕГО ПО АКТУ:	**1941572**
Временные здания и сооружения 3,4%	66013
Итого:	2007585
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	39750
Затраты на выслугу лет 1%	20076
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8030
Итого:	2075442
Итого в текущих ценах к 2,08774	4332983
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	86660
Итого	4419643
НДС 12%	530357
ВСЕГО ПО АКТУ:	**4950000**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Начальника отдела ГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Катонкарагайского района ЗКО"

Шукеев А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тереектинского района ЗКО"
БИН 110140003634
РНН 271400211323
ИИК KZ 29070103KSN2714000
БИК KKMFKZ2A
КОД ГУ 4662011
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор: № 34 от 17 августа 2012г.

Сумма договора: Четырнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто двенадцать тенге

По объекту: Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п.Федоровка Теректинского района ЗКО

Подрядчик: ТОО "ТаскалаТранс Газ"
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес: Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	1 879 699	1 879 699			
в т.ч. За август месяц		1 893 797			
НДС 12%		227256			227256
Итого за август месяц		2121053			
Удержание 5% от выполненных работ		106053			
Всего к оплате за текущий месяц		2015000			

Сумма прописью к оплате: Два миллиона пятнадцать тысяч тенге

ЗАКАЗЧИК:
и.о начальника отдела
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"
Шукеев А.Н

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Махмутов Т.М.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №34 от 17 августа 2012 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 года

по объекту:

Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису в п. Федоровка Теректинского района З КО.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				В т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	В т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (2-1)								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя, при перемещении 1 группы грунтов, до 10 м м3	250.8	7.91 —	7.91 2.57	1984 —	1984 644	625 97	— 0.02	— 2
2	Е0101-24-9.6-2	Срезка растительного слоя, при перемещении 1 группы грунтов, добавлять на каждые последующие 10 м м3	250.8	14.65 —	14.65 4.26	3673 —	3673 1195	1127 97	— 0.02	— 5
3	Е0101-26-1	Разработка до 1 группы грунтов м3	250.8	8.13 0.39	2.66 0.93	784 98	667 233	521 97	— —	3 1
4	Е0102-22-А8-1	Перевозка грунта автосамосвалами на 5 км, работающие по карьерам, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 т	326.4	63.9 —	63.9 12.78	24052 —	24052 4810	4810 100	— 0.27	— 104
5	Е1001-26-5	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) л.с. (1 г.) га	8.0	0.5	0.2	170	170	97	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	0.07	--	59	97	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30663	30546			1
			Тенге			98	6939			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30663				
		Всего заработная плата -	Тенге				7037			
		Местные материалы -	Тенге			19				
		Накладные расходы -	Тенге			6970				3
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				1046			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			2258				
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39891				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге							113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8083			
		Сметная заработная плата -	Тенге			39891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8083			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение								
6	Т.0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	5.8	261	--	1514	--	1711	1.81	10
				261	--	1514	--	117	--	--
		м3								
7	43106-1-15	Устройство бетонных фундаментов ленточных: столбчатых 5.8-1.4 м, монолитных ленточных и распалубка	4.4	66310.95	95.97	42376	422	5723	4.9	22
				771.25	36.25	3396	149	105	0.18	1
		м3								
8	С115001-54	Надбавка к сметной стоимости бетонных и железобетонных работ	5.8	127	--	737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т3								
9	Т.0106-11-7	Установка металлических резервуаров до 4 кг	0.177	15895.62	304.24	16262	32	6029	108	34
				27075	114.75	5722	20	103	0.56	--
		Т1								
10	1.0107-24-12.в.-1.8	Установка отдельных металлических и железобетонных навесов высотой до 4 м	97	1782.16	992.59	163989	63706	123343	1.49	137
				835.61	144.78	27299	11917	140	0.24	27
		м								
11	4.12021-30.1	Окраска масляная	2.75	10000	--	29036	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		1								
12	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	352,81	187	--	65976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
13	С11011-898 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3сп	0,448	59500	--	26656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			611415	64175			203
			Тенге			88430	11197			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			517480				
		Материалы -	Тенге			19622				
		Всего заработная плата -	Тенге				99627			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92632				
		Местные материалы -	Тенге			32620				
		Накладные расходы -	Тенге			135815				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел/ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59332			
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			27108				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480492				
		Нормативная трудоемость -	чел/ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				119999			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			293936				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293936				
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			19656				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -	Тенге			313572				
		ИТОГО: ИТОГО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			792064				
		Нормативная трудоемость -	чел/ч							294
		Сметная заработная плата -	Тенге				119999			
		ИТОГО: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			642078	64721			204
			Тенге			88558	11136			172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			538147				
		Материалы -	Тенге			19622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				106664			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92632				
		Местные материалы -	Тенге			52639				
		Накладные расходы -	Тенге			142785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				128082			
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			293936				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17636				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			311572				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			831955				

ВСЕГО ПО АКТУ:	831955
Временные здания и сооружения 3,4%	28286
Итого	860241
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	17033
Затраты на выезд/уезд 1%	8602
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3441
Итого	889318
Итого в текущих ценах к 2,08774	1856664
Налоги/сборы/обязательные платежи 2%	37133
Итого	1893797
НДС 12%	227256
ВСЕГО ПО АКТУ:	2121053

ЗАКАЗЧИК:

ПАО "Нац. компания "КазМунайГаз" в лице ДУ "Жайыкстройнефть" АО "КМГ"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Таскала Транс Газ"