Утвержден
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » декабря 2017 г.

Заказчик **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик-11, индекс 010000
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Почтовый адрес (Фактический адрес): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик-11, индекс 010000

на основании:

Декларации о соответствии от «14» 12. 2017 года **ТОО «Казэнергоинвест»,**
директор **Барлыбаев Саян Серикович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак – 29 НП 14А , индекс 010016
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

От « 14 » 12. 2017 года **ТОО «Бэлко строй»**
дата заключения, наименование .организации
Карабай Акайша Жунискаликызы - аттестат эксперта АДС и ЖКХ №04732 от 18.02.2013 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от « 13 » 12. 2017 года **ТОО «Аймак и К»**
дата заключения, наименование организации, фамилия,
ГИП Джанасбаев Серик Касымович
имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство инженерных коммуникаций нового Университета в г. Астане (Сети и
наименование объекта и вид строительства
коммуникации планировочного района Мынжылдык. Сети водопровода, канализации, ливневой канализации по ул. №19 на участке от ул. Мирзояна до ПС «Университетская» (ПК46+60) комплекс очистных сооружений ОС-1)»
(новое, расширение,реконструкция,техническое перевооружение, капитальный ремонт)

По адресу:

г. Астана район Алматы улица Ш.Калдаякова (от ул. Мирзояна до ПК46+70)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от 11.05.2010 года №37-399п Постановление акимата города Астаны

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий

Разрешение № 178 от 26.05.2011г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Аймак и К» проект водопровод - 544 –НВ; канализация - 544-НК ; КНС-1 и КНС-2 - 544-КЖ, АР, АСКУЭ, ЭС, ГП, ВК, ТХ, ЭП, ОВ, ПС, ЭЛ; телефонная канализация 544- НСС.

наименование проектной организации .номер проекта

утвержденного(й):

Заключение РГП «Госэкспертиза» от 24.05.2017г. №01-0247/17, Приказ №354-ПИР от 10.07.2009 года Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и торговли РК

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - декабрь 2010г;
окончание работ - декабрь 2017г;

при продолжительности строительства месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 35 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Еденица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Водоровод	П м	4779,8	4779,8	4779,8	4779,8
Бытовая канализация	П м	5832,977	5832,977	5832,977	5832,977
Канализационная насосная станция -1 Q= 800 м3/час	К-т	1	1	1	1
Канализационная насосная станция -2 Q=1200 м3/час	К-т	1	1	1	1
Телефонная канализация	Канал/км	3,839	3,839	3,839	3,839

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод 4779,8м выполнен трубами ПЭ100 SDR17, установлена запорная арматура 96 к-т фирмы «Hawle»; канализация 5833м выполнена трубами пластиковыми армированными стекловолокном; напорная канализация К1н выполнена трубами ø560 ПЭ100 SDR17;

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

на КНС-1 производительностью 800 м3/час и КНС-2 производительностью 1200 м3/час, установлены насосы марки Flygt NT;
телефонная 12 - отверстая канализация выполнена трубами ø110 ПЭ100 SDR21.

инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Ценробежный моноблочный насос Flygt NT Q=400 м3/час - 4к-та;
Ценробежный моноблочный насос Flygt NT Q=600 м3/час - 4к-та;
Кран-балка электрическая Q=2тн – 4 к-та; таль электрическая Q=2тн – 4к-та;
2 КТПН-250 10/0,4 -1 к-т; 2 КТПН-160 10/0,4 -1к-т; АД-200-Т400-1Р -1к-т; АД-160-Т400-1Р -1к-т

6. Наружные инженерные коммуникации (**холодное** и горячее **водоснабжение, канализация,** теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и **связь**) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **3 205 507,362** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 765 197,388** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **342 810,626** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

3 205 507, 362 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 765 197,388** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **342 810,626** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерных коммуникаций нового Университета в г. Астане (Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык. Сети водопровода, канализации, ливневой канализации по ул. №19 на участке от ул. Мирзояна до ПС «Университетская» (ПК46+60). Комплекс очистных сооружений ОС-1)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Закарьянов Тулеген Кабыкенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Карабай Акайша Жунискаликызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Авторский надзор: **Джанасбаев Серик Касымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Барлыбаев Саян Серикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.