Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт
Государственной приемочной комиссии о приемке
объекта после капитального ремонта в эксплуатацию

от «27» декабря 2013 года ЗКО, Теректинский район с. Федоровка

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Теректинского района от «_____» декабря 2013 г. № _____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя:
Уалиев Л. Ж. – заместителя акима Теректинского района.

заместителя председателя:
Менеев А. К. – главный специалист отдела строительной инспекции Департамента государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО.

Членов комиссии - представителей:
Заказчика
Дуйсеналева М. У. – заведующая детским садом «Ак желкен».

Эксплутационной организации (предприятий, учреждений)

Генерального подрядчика
Махметов Т. М.- директор ТОО «Таскала Транс Газ».

генерального проектировщика
Есенгалаива Б. К. – директор «USP».

Органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора
Нургалиев И. К. – руководитель управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Теректинского района.

Органов государственной противопожарной службы
Гинаятов Ш. К. – руководитель «отдела по ЧС» Теректинского района»

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Угалиев М. А. – заместитель акима Фёдоровского с/о Теректинского района.

Жапаков К. Г. – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района.

Искакова З. С. – директор ИП «Искакова».

Хусаинова Ж. Ж.– и. о. руководителя образования Теректинского района.

Костюкова М. И. – начальник Фёдоровским РЭС.

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГККП детский сад «Ак желкен» совместно с ТОО «Таскала Транс Газ».

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт здания ФСШ № 3 в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест

по адресу: Западно-Казахстанская область, Теректинский р-он, с. Федоровка.

место нахождение объекта

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (приказа, постановления и др.) Постановления Акима Теректинского района от «____» _____ 2013 г. № _____

наименование органа, вынесшего решение

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 11 октября 2013 г, № 668 Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

наименование органа, вынесшего решение

3. Строительство осуществлено подрядчиком: ТОО «Таскала Транс Газ».

выполнившим строительно-монтажные работы

субподрядными организациями _____

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «USP»

наименование организации

выполнившим Сметную документацию, рабочий проект

и субподрядными организациями _____

5. Исходные данные для проектирования выданы «Отделом образования» Теректинского района

наименование организации

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому) № 116-2012 ТОО «USP»

наименование организации, номер проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отделом образования» 24. 09. 2012 года № 416

утвердившей документ наименование организации.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2013 г. окончание работ 27 декабря 2013 г. при продолжительности строительства, мес.: по норме 4 месяца фактически 2.5 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация

перечень документов

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т. п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т. д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учётом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	M^2	6422	6422	6422	6422
Площадь застройки	M^2	1142,6	1142,6	1142,6	1142,6
Здание яслей сада					
Площадь застройки	M^2	730	730	730	730
Общая площадь	M^2	1171,9	1171,9	1171,9	1171,9
Полезная площадь	M^2	1006,9	1006,9	1006,9	1006,9
Расчётная площадь	M^2	890,9	890,9	890,9	890,9
Пристройка спортивного зала					
Площадь застройки	M^2	497	497	497	497
Общая площадь	M^2	439,2	439,2	439,2	439,2
Полезная площадь	M^2	422,11	422,11	422,11	422,11
Расчётная площадь	M^2	360,78	360,78	360,78	360,78

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Детские ясли-сад на 5 групп (90 мест).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям и, тротуаров. Хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объём работ	Срок выполнения
Площадь озеленения, в том числе	M^2	2245,79	15 мая 2014 года
деревьями	M^2	9,0	15 мая 2014 года
кустарниками	M^2	147,0	15 мая 2014 года
цветниками	M^2	15,0	15 мая 2014 года
газоном	M^2	129,0	15 мая 2014 года
Естественный травяной покров	M^2	2204,0	15 мая 2014 года

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 149830,460 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 145825,390 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16053,196 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 132360648 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ согласно договора № 14 от 16 сентября 2013 года - 131824000 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 15339868 тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт здания ФСШ № 3 в с. Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест».

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной

приемочной комиссии

Заместитель председателя

Государственной приемочной комиссии Мен[illegible] А. К.

Члены Государственной

приемочной комиссии

Жапиков К. Г.

Хусаинова Ж. Ж.

Дусеналиева М. У.

Костюков М. И.

Уталиев М. А.

Пурмалиев И. К.

Тинаятов Ш. К.

Есенгалиев Б. К.

Покакова З. С.

Махметов Т. М

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГККП Детский сад "Акжелкен"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания ФСШ -3 в с. Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест(корректировка)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 октября 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	14	16.09.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	80 000 000								
за октябрь		35714286						4285714	40000000

ЗАКАЗЧИК ГККП Детский сад "Акжелкен" **Заведующая:** Дюсеналиева М.У. **2013 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2013 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГККП Детский сад "Акжелкен"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Форма 2в

Наименование : "Капитальный ремонт здания ФСШ-3 в с. Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой здания под детские ясли- сад на 90 мест (корректировка)"

АКТ
выполненных работ №2 за 25 октября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
29	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ШТ	49	320,85	30,15	15722	1477	15537	1,96	96
				290,7	2,9	14244	142	108	0,19	9
30	Е0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН М2	95,1	59,88	6,55	5695	623	5584	0,36	35
				53,33	1,04	5072	99	108	0,01	1
31	Е0110-23-1 Т.Ч. П-3.1 К=1,03 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ М2	26,15	452,09	128,16	11822	3351	6332	1,06	28
				179,63	44,59	4697	1166	108	0,17	5
32	Е0110-23-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 М2	139,87	671,57	39,81	93933	5569	35419	1,32	185
				219,42	15,05	30690	2105	108	0,07	10
33	Е0110-29-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	26,15	112,9	0,11	2952	3	1836	0,41	11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2		64,95	0,06	1698	2	108	-	-	
34	С12063-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ОКРАШЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-10ПШ М2	22,55	4810	-	108466	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
35	С12064-2	-ДС21-9ГТ М2	7,2	12300	-	88560	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
36	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8 ВНУТРЕННИЕ М2	17,49	4250	-	74333	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
37	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9 ВНУТРЕННИЕ М2	84,6	4010	-	339246	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
38	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10 ВНУТРЕННИЕ М2	4	4010	-	16040	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
39	С12062-5	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13 ВНУТРЕННИЕ М2	15,78	3540	-	55861	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
40	С12062-11	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ВНУТРЕННИЕ М2	14,4	3640	-	52416	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
41	С121	-ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРИ С ОБЕИХ СТОРОН М2	6	1024	-	6144	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
42	Е0115-202-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ПРОЧИХ ДВЕРЕЙ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ М2	15,35	851,71	3,8	13074	58	2262	0,96	15	
	Т.Ч.			154,48	1,44	2371	22	94,5	0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П-1.25 К=1,15 и К=1,25	М2								
43	С11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	13	5500	-	71500	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	83	1960	-	162680	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-789	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	6	1500	-	9000	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0110-93-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В БАЛКОННЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	11,92	484,61	25,26	5777	301	3296	1,48	18
				247,43	8,6	2949	103	108	0,04	1
		М2								
47	С12061-190 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ	11,92	10900	-	129928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
48	Е0110-16-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ФРАМУЖНЫХ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	17,74	887,29	89,11	15741	1581	6603	1,89	33
				313,09	31,56	5554	560	108	0,13	2
		М2								
49	С12061-51	-БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ФН ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1,6	4000	-	7200	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
50	С12061-51 К=0,6	-БЛОКИ ВРАМУЖНЫЕ ФВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	15,94	2400	-	38256	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0115-201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ	15,94	448,18	2,17	7144	35	873	0,36	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ФРАМУГ С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ									
	Т.Ч.			57,19	0,79	912	13	94,5	-	-	
	П-1.25	М2									
	К=1,15 И										
	К=1,25										
52	Е0115-201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	1,8	779,02	3,8	1402	7	139	0,52	1	
	Т.Ч.			80,48	1,44	145	3	94,5	0,01	-	
	П-1.25	М2									
	К=1,15 И										
	К=1,25										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			1332890	13005			427	
			ТЕНГЕ			68333	4213			28	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1332890	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	72547	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			1153485	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			77883	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	11682	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			84646	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1495419	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		494	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	84229	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**ТЕНГЕ**			**1495419**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		494	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	84229	-		-	
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ									
130	Е0161-9-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	2,5	919,8	72,95	2300	182	1307	3,26	8	
		М2		540,83	12,28	1352	31	94,5	0,07	-	
131	Е0162-11-6	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ЗА 2 РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ	42	140,4	0,14	5897	6	3106	0,49	20	
				78,23	0,03	3286	1	94,5	-	-	
		М2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е01О7-60-1	-УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ С	28,8	4319,21	9,61	124393	277	13465	2	58	
	Т.Ч.	ПОРУЧНЯМИ ИЗ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ									
	П-1.25	ПОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ		367,43	3,62	10582	104	126	0,02	1	
	К=1,15 И	М									
	К=1,25										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			132589	465			86	
			ТЕНГЕ			15220	136			1	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			132589	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	15356	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			17878	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	2682	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			9028	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			159495	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	18038	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**ТЕНГЕ**			**159495**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	18038	-		-	
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
133	Е0161-10-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ КРЫЛЕЦ	59,4	493,17	15,7	29294	933	17122	1,74	103	
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ									
		РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ		302,6	2,43	17974	144	94,5	0,01	1	
		ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2,									
		ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ									
		М2									
134	Е0157-14-3	- РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ ВХОДОВ И	2,6	884,74	1,2	2300	3	114	0,27	1	
		КРЫЛЕЦ (БЕТОН В15)									
		1М2		39,4	0,23	102	1	110,7	-	-	
135	Е0158-2-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	39	48,37	4,36	1886	170	1867	0,29	11	
		ВХОДА ИЗ ВОЛНИСТЫХ									
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		44,01	0,68	1716	27	107,1	0,01	-	
		М2									
136	Е0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО	39	527,94	10,25	20590	400	13272	1,97	77	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.	ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО									
	П-1.25	ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ									
	К=1,15 И	УСТРОЙСТВОМ		313,89	3,85	12242	150	107,1	0,02	1	
	К=1,25										
			М2								
137	Е0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ,	39	21,41	1,14	835	44	245	0,03	1	
	Т.Ч.	ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ									
	П-1.25	(ОГНЕЗАЩИТА)									
	К=1,15 И			5,38	0,42	210	17	108	-	-	
	К=1,25		М2								
138	СТОО	-ПРОФЛИСТ ОКРАШЕННЫЙ	46,8	743,83	-	34811	-	-	-	-	
	"АГРАН"	НС44-1000-0,7									
	7.04.2009	(ЦЕНА:1450:1,642:1,12:1,06:1,0									
		2.1,02)		-	-	-	-	-	-	-	
			М2								
139	Е0158-2-2	-РАЗБОРКА ЭКРАНОВ КОЗЫРЬКА ИЗ	22	17,19	2,02	378	44	361	0,1	2	
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ									
			М2	15,17	0,16	334	4	107,1	-	-	
140	Е0110-3-8	-ОБИВКА КОЗЫРЬКА КРОВЕЛЬНОЙ	22	72,12	2,15	1587	47	1409	0,38	8	
	Т.Ч.	СТАЛЬЮ П.39 ЛИСТ 5									
	П-1.25		М2	58,48	0,81	1287	18	108	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
141	С11011-437	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	23,54	587	-	13818	-	-	-	-	
		ОЦИНКОВАННЫЙ Н35-1000-0,7,									
		Н18-1000-,7		-	-	-	-	-	-	-	
			М2								
		КОЗЫРЕК ЛИСТ 23									
142	Е0120-30-1	-КРЕПЛЕНИЕ	59	109,06	1,5	6435	89	705	0,06	3	
	Т.Ч.		КГ								
	П-1.25			9,81	0,56	579	33	115,2	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
143	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,059	18000	-	1062	-	-	-	-	
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ									
			Т	-	-	-	-	-	-	-	
144	Е0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО	3,8	527,94	10,25	2006	39	1293	1,97	7	
	Т.Ч.	ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА 4									
	П-1.25	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО		313,89	3,85	1193	15	107,1	0,02	-	
	К=1,15 И	ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	УСТРОЙСТВОМ								
		М2								
145	Е0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ,	3,8	21,41	1,14	81	4	24	0,03	-
	Т.ч.	ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ								
	П-1.25	(ОГНЕЗАЩИТА)								
	К=1,15 И			5,38	0,42	20	2	108	-	-
	К=1,25	М2								
146	СТОО	-ПРОФЛИСТ ОКРАШЕННЫЙ	4,56	743,83	-	3392	-	-	-	-
	"АГРАН"	НС44-1000-0,7								
	7.04.2009	(ЦЕНА:1450:1,642:1,12:1,06:1,0								
		2.1,02)		-	-	-	-	-	-	-
		М2								
147	Е0110-3-8	-ОБИВКА КОЗЫРЬКА КРОВЕЛЬНОЙ	4,3	72,12	2,15	310	9	275	0,38	2
	Т.ч.	СТАЛЬЮ П.39 ЛИСТ 5								
	П-1.25	М2		58,48	0,81	251	3	108	-	-
	К=1,15 И									
	К=1,25									
148	С11011-437	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	4,6	587	-	2701	-	-	-	-
		ОЦИНКОВАННЫЙ Н35-1000-0,7,								
		Н18-1000-,7		-	-	-	-	-	-	-
		М2								
149	Е0158-18-6	-УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ К	2,5	409,26	0,84	1023	2	60	0,14	-
		СТЕНАМ КАМЕННЫМ ИЗ ЛИСТОВОЙ								
		СТАЛИ		22,34	0,14	56	-	107,1	-	-
		М								
150	Е0158-18-3	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ	2,5	554,77	1,17	1387	3	89	0,21	1
		ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ								
		М		32,96	0,18	82	-	107,1	-	-
		КРЫЛЬЦА 1,2								
151	Е0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ	2,12	2701,2	-	5727	-	1287	3,44	7
	Т.ч.	ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ								
	П-1.25	СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ		548,55	-	1163	-	110,7	-	-
	К=1,15 И	М3								
	К=1,25									
152	Е0157-14-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	12	884,74	1,2	10617	14	526	0,27	3
		БЕТОННОГО								
		1М2		39,4	0,23	473	3	110,7	-	-
153	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ	4,8	11761,72	395,01	56456	1896	7813	9,49	46
	Т.ч.	М3								
	П-1.25			1573,2	149,24	7551	716	94,5	0,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25									
154	Е0106-11-10 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК 1Т	0,084	5604,41 2173,5	409,16 154,69	471 183	34 13	185 94,5	13,34 0,75	1 -
155	С12041-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ Т	0,084	77800 -	- -	6535 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0107-60-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ КРЫЛЕЦ М	8,4	3813,47 82,55	7,36 2,79	32033 693	62 23	903 126	0,48 0,01	4 -
157	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ Т	0,138	18000 -	- -	2484 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0107-60-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ЛЕСТНИЦ М	17,1	3813,47 82,55	7,36 2,79	65210 1412	126 48	1839 126	0,48 0,01	8 -
159	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ Т	0,283	18000 -	- -	5094 -	- -	- -	- -	- -
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРУБ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ВЕНТКОРОБОВ								
160	Е0115-36-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС М2	31,5	917,93 256,29	6,06 1,76	28915 8073	191 56	7682 94,5	1,48 0,01	47 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0110-89-1	-ОФОРМЛЕНИЕ /ОБДЕЛКА/ ПРОЕМОВ	5	56,21	0,04	281	-	183	0,79	4	
	Т.Ч.	ДЛЯ РЕВИЗИОННЫХ ЛЮЧКОВ В		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ПЕРЕГОРОДКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С		33,96	0,02	170	-	108	-	-	
	К=1,15 И	КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ									
	К=1,25	ПС-3 И ПН-3									
	К=0,25	ШТ									
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ЛИСТ 16									
162	Е0110-7-1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ИЗ	68,5	79,8	5,8	5466	397	5101	0,42	29	
	Т.Ч.	СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	М2		66,76	2,2	4573	151	108	0,01	1	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
163	С12067-17	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ	68,5	1420	-	97270	-	-	-	-	
		СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ		---	---	---	---	---	---	---	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
164	Е0120-30-1	-КРЕПЛЕНИЕ	619	109,06	1,5	67508	929	7396	0,06	36	
	Т.Ч.	КГ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25			9,81	0,56	6072	348	115,2	-	2	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
165	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,619	18000	-	11142	-	-	-	-	
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	---	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
166	С11011-76	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,042	475300	-	19963	-	-	-	-	
		ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25,		---	---	---	---	---	---	---	
		ДЛИНА 25 ММ		-	-	-	-	-	-	-	
		Т									
167	Е0115-177-5	-ОКРАСКА ЛАКОМ ЩИТОВ	68,5	253,25	-	17347	-	2010	0,17	12	
		ОГРАЖДЕНИЯ		---	---	---	---	---	---	---	
	Т.Ч.	М2		31,05	-	2127	-	94,5	-	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25										
		ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ ЛИСТ24									
168	Е0110-7-1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ИЗ	12,6	79,8	5,8	1005	73	938	0,42	5	
	Т.Ч.	СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	М2		66,76	2,2	841	28	108	0,01	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
169	С12067-17	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ	12,6	1420	-	17892	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ									
			М2	-	-	-	-	-	-	-	
170	Е0120-30-1	-КРЕПЛЕНИЕ	44,16	109,06	1,5	4816	66	528	0,06	3	
	Т.Ч.		КГ								
	П-1.25			9,81	0,56	433	25	115,2	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
171	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,0444	18000	-	799	-	-	-	-	
			Т	-	-	-	-	-	-	-	
172	Е0115-177-5	-ОКРАСКА ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ	25,2	253,25	-	6382	-	739	0,17	4	
	Т.Ч.		М2								
	П-1.25			31,05	-	782	-	94,5	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
		ДВЕРИ ДС1 В ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ ЛИСТ24									
173	Е0110-7-1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	11,85	79,8	5,8	946	69	883	0,42	5	
	Т.Ч.		М2								
	П-1.25			66,76	2,2	791	26	108	0,01	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
174	С12067-17	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	11,85	1420	-	16827	-	-	-	-	
			М2	-	-	-	-	-	-	-	
175	Е0115-177-5	-ОКРАСКА ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ	23,7	253,25	-	6002	-	695	0,17	4	
	Т.Ч.		М2								
	П-1.25			31,05	-	736	-	94,5	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
176	С11011-819	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	30	40	-	1200	-	-	-	-	
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
177	С11011-817	-ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ И КОРПУСОМ ИЗ АЛЕМИНИЕВОГО СПЛАВА	15	688	-	10320	-	-	-	-	
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ									
178	Е0151-1-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ	6,08	855,87	0,05	5204	-	4856	5,13	31	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЯХ									
		М3		785,25	0,02	4774	-	101,7	-	-	
179	Е0157-14-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОННОГО	19	884,74	1,2	16810	23	834	0,27	5	
		1М2		39,4	0,23	749	4	110,7	-	-	
180	Е0153-21-4	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	1,73	10616,72	305,59	18346	528	2106	6,7	12	
		М3		1044	103,36	1804	179	106,2	0,4	1	
181	Е0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	31	999,91	250,96	30997	7780	16916	2	62	
	Т.Ч.										
	П-1.25			344,14	88,94	10668	2757	126	0,38	12	
	К=1,15 И	ШТ									
	К=1,25										
182	С РАСЧЕТ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПТ12.5-8-6	31	1353	-	41943	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
183	Е0127-38-1	-РЕМОНТ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ЛИСТ 13	106	1437,03	17,66	152325	1872	6760	0,31	33	
	Т.Ч.										
	П-1.25	М2		49,43	3,85	5239	408	119,7	0,02	2	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
184	Е0127-38-2	-ИСКЛЮЧИТЬ 3 СМ	318	-82,14	-	-26121	-	-394	-0,01	-2	
	Т.Ч.	М2									
	П-1.25			-1,04	-	-329	-	119,7	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
	К=3										
		ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТ МУСОРА									
185	Е0169-18-1	-ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	1200	6,08	-	7296	-	6566	0,05	55	
		М2		6,08	-	7296	-	90	-	-	
186	С01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	216	29,95	-	6468	-	4241	0,46	99	
	Т.Ч.										
	П-1.25	Т		21,82	-	4712	-	90	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
187	С010333-А3-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/,	216	33,27	-	7186	-	1444	0,16	34	
	Т.Ч.			7,43	-	1605	-	90	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П — 1,25 К — 1,15 И К — 1,25	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1							
		Т							
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ							
188	Е 169-2-2	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 250 ММ	50	951,46	638,8	47573	31940	25152	2,01	101
		ОТВЕРСТ		312,66	246,28	15633	12314	90	1,35	68
189	ЕО 169-2-1	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	38	341,53	229,14	12978	8707	6863	0,73	28
		ОТВЕРСТ		112,39	88,29	4271	3355	90	0,48	18
190	ЕО 69-3-2	-ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 250 ММ	10	281,49	199,66	2815	1997	1428	0,54	5
		ГНЕЗДО		81,83	76,82	818	768	90	0,42	4
191	ЕО 69-7-3	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ БЕТОННЫХ	10	303,41	3,8	3034	38	1903	1,32	13
		ОТВЕРСТ		210,85	0,61	2109	6	90	-	-
192	ЕО 69-7-1	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	88	208,5	2,32	18348	204	12966	1,09	96
		ОТВЕРСТ		163,35	0,36	14375	32	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	967806	58734			1006
	ТЕНГЕ	145844	21673			114
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	967806	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	167517	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	287253	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	167185	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		84
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	25078	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	68099	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1203090	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1203
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	192594	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			1203090	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1203	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	192594	-		-	
				РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
128	E0110-3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО	74,88	72,12	2,15	5400	161	4795	0,38	29	
	Т.Ч.	СТЕНАМ, ОБИВКА КАРНИЗА									
	П-1.25	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ П.39 ЛИСТ		58,48	0,81	4379	61	108	-	-	
	К=1,15 И	5									
	К=1,25										
		М2									
129	C11011-437	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	80,12	587	-	47031	-	-	-	-	
		C10-1000-0,6									
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			52432	161			29	

			ТЕНГЕ			4379	61			-	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			52432	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	4440	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			47031	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			4795	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	719	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			3434	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			60660	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	5159	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			60660	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	5159	-		-	
		НА ОТОПЛЕНИЕ 2-1-2									
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	E0116-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	33	277,25	5,1	9149	168	2423	0,35	12	
	Т.Ч.	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ									
	П-1.25	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		61,83	1,92	2040	63	115,2	0,01	-	
	К=1,15 И	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15									
	К=1,25	ММ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0116-6-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	266	275,25 --- 61,83	5,1 --- 1,92	73216 --- 16447	1356 --- 510	19535 --- 115,2	0,35 --- 0,01	94 --- 3	
3	Е0116-6-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	41	354,25 --- 61,83	5,1 --- 1,92	14524 --- 2535	209 --- 79	3011 --- 115,2	0,35 --- 0,01	14 --- -	
4	Е0116-6-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	100	433,25 --- 61,83	5,1 --- 1,92	43325 --- 6183	510 --- 192	7344 --- 115,2	0,35 --- 0,01	35 --- 1	
5	Е0116-6-5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	125	483,25 --- 61,83	5,1 --- 1,92	60406 --- 7729	637 --- 240	9180 --- 115,2	0,35 --- 0,01	44 --- 1	
6	Е0116-6-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	35	620,68 --- 77,56	10,24 --- 3,82	21724 --- 2715	358 --- 134	3281 --- 115,2	0,44 --- 0,02	15 --- 1	
7	Е0116-29-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	600	12,96 --- 12,66	- --- -	7777 --- 7597	- --- -	8752 --- 115,2	0,06 --- -	36 --- -	
8	Е0118-6-1 Т.Ч. П-1.25	М -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 1КВТ	149,3	3697,14 --- 128,46	44,71 --- 16,75	551983 --- 19179	6676 --- 2501	24975 --- 115,2	0,81 --- 0,08	121 --- 12	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И										
	К=1,25										
9	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	93	32,28	-	3002	-	2855	0,14	13
	Т.Ч.	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.25			26,65	-	2479	-	115,2	-	-
	К=1,15 И									
	К=1,25									
10	С130904-56	-КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ	33	34	-	1122	-	-	-	-
		ШТ		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПРАЙС ВИАСТ 2008Г	-ТЕРМОСТАТНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ Д20ММ ЦЕНА:1600ТГ С НДС	60	976,41	-	58585	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
12	С130901-14	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1ВК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	4	430	-	1720	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
13	С130901-16	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1ВК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	4	745	-	2980	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
14	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	275,6	22,88	0,06	6307	18	1542	0,03	10
	Т.Ч.			---	---	---	---	---	---	---
	П-1.25			6,88	0,03	1897	7	81	-	-
	К=1,15 И	М2								
	К=1,25									
15	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	540	25,62	0,03	13833	14	2155	0,03	14
	К=2			---	---	---	---	---	---	---
	Т.Ч.			4,93	-	2661	-	81	-	-
	П-1.25	М2								
	К=1,15 И									
	К=1,25									
16	Е0115-172-4	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА	5,6	168,34	0,09	943	1	677	0,77	4
	Т.Ч.			---	---	---	---	---	---	---
	П-1.25	М2		127,93	0,03	716	-	94,5	-	-
	К=1,15 И									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25										
17	Е0126-10-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М	41	243,68	60,99	9991	2501	5388	0,69	28	
				123,13	22,89	5048	939	90	0,11	5	
18	С11031-178 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOTEK, МАРКА КК AL ФОЛЬГИРОВАННЫЕ М3	0,74	7605	-	5628	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
19	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	50	200	-	10000	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
20	Е ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-МОНТАЖ И ПОСТАВКА СИСТЕМЫ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СТУ-1М/У ДИАМ. 40ММ ПРАЙС ТОО ШЕБЕР 2012Г 410000:1,12:1,06:2,088:1,02 КОМПЛ.	1	163086,55	-	163087	-	36860	241,74	242	
				31996,85	-	31997	-	115,2	-	-	
21	Е0116-10-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ М	5,5	448,27	18,18	2466	100	796	0,66	4	
				118,86	6,81	654	37	115,2	0,03	-	
22	Е0116-10-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ М	5,5	965,81	26,78	5312	147	1043	0,86	5	
				154,58	10,03	850	55	115,2	0,05	-	
23	Е0116-6-3 Т.Ч. П-1.25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	2	354,25	5,1	708	10	147	0,35	1	
				61,83	1,92	124	4	115,2	0,01	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ									
		М									
24	Е0116-6-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	1	433,25	5,1	433	5	73	0,35	-	
				61,83	1,92	62	2	115,2	0,01	-	
		М									
25	Е0116-6-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	2	620,68	10,24	1241	20	188	0,44	1	
				77,56	3,82	155	8	115,2	0,02	-	
		М									
26	Е0116-29-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	16	12,96	-	207	-	233	0,06	1	
				12,66	-	203	-	115,2	-	-	
		М									
27	С130901-14	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	10	430	-	4300	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
28	С130901-15	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	6	530	-	3180	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
29	Е0118-22-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	8	55,62	2,02	445	16	442	0,26	2	
		КОМПЛЕКТ		47,97	-	384	-	115,2	-	-	
30	СПРАЙС ТОО ВИАСТ-2008 Г	-МАНОМЕТР МПЗУ 0,1-0,6МПА ЦЕНА:2500ТГ С НДС	8	1426,53	-	11412	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
31	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	10	64,62	-	646	-	641	0,32	3	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		---	---	---	---	---	---	---	
		КОМПЛЕКТ		55,62	-	556	-	115,2	-	-	
32	СПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТЖ ЦЕНА:2500...	10	1426,53	-	14265	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
33	С130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 15	12	328	-	3936	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
34	Е0116-15-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7	
				---	---	---	---	---	---	---	
				301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	-	
		1ШТ									
35	Е0116-15-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	4	1000,45	116,04	4002	464	2644	3,08	12	
				---	---	---	---	---	---	---	
				530,36	43,45	2121	174	115,2	0,21	1	
		1ШТ									
36	С130902-11	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 80 ММ	2	10400	-	20800	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
37	С130902-51	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДУ 50 ММ	4	3500	-	14000	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
38	С130902-52	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДУ 80 ММ	2	5190	-	10380	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130809-74	-ФЛАНЦЫ /ГОСТ 12821-80/ ОТВЕТНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ СТАЛИ МАРОК 20 И 25 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ОТ 243 К ДО 698 К НА РУ 1,6 МПА, DУ 80 ММ	4	1980	-	7920	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		КОМПЛ									
40	С130809-9	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	8	285	-	2280	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
41	С130809-11	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	4	377	-	1508	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
42	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	3	482,27	40,42	1447	121	961	1,51	5	
				261,88	16,22	786	49	115,2	0,07	-	
		1ШТ									
43	С130903-27	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ9П ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	3	634	-	1902	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
44	Ц0111-350-3	-ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 50 ММ	1	544,92	1,63	545	2	398	3,09	3	
				491,31	-	491	-	81	-	-	
		ШТ									
45	Ц0111-138-1	-МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 20 КГ(ЭЛЕКТРОПРИВОД)	1	217,1	106,42	217	106	83	0,52	1	
				78,8	23,17	79	23	81	0,13	-	
		КОМПЛ									
46	Ц0111-30-3	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	1	440,42	-	440	-	353	2,06	2	
				435,69	-	436	-	81	-	-	
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0111-30-2	-УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ	3	321,04	-	963	-	772	2,06	6
		ШТ		317,5	-	952	-	81	-	-
48	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ TROVIS-5432 Д-40 ЦЕНА:ТОО ШЕБЕР 2012Г. 91528:1,12:2,0877:1,02:1,06	1	36204,55	-	36205	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
49	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ТИП 3222 Д32ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 5824 ЦЕНА:ТОО ШЕБЕР 2012Г 191314:1,12:2,0877:1,02:1,06	1	75675,48	-	75675	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
50	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТИП 45-2 ЦЕНА:ТОО ШЕБЕР 2012Г 278304:1,12:2,0877:1,02:1,06	1	110084,76	-	110085	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
51	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ТИПА 5227 ЦЕНА:ТОО ШЕБЕР 2012Г. 7564:1,12:2,0877:1,02:1,06	1	2992,11	-	2992	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
52	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТИПА 5267 ЦЕНА:ТОО ШЕБЕР 2012Г 8667:1,12:2,0877:1,02:1,06	2	3428,46	-	6857	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	2	3293,83	123,78	6588	248	5372	13,39	27
		1НАСОС		2285,06	46,35	4570	93	115,2	0,23	-
54	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ НАСОСА WILO TPE 32-100/4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ЦЕНА:ТОО ШЕБЕР 2012Г 208019:1,12:2,0877:1,02:1,06	2	82283,06	-	164566	-	-	-	-
		К-Т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0118-21-6 Т.Ч. П-1.25	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80	2	8285,97	143,75	16572	287	772	1,63	3
				279,84	55,04	560	110	115,2	0,26	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25	ММ 1ФИЛЬТР									
56	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	20	200 --- -	- --- -	4000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
57	Е0113-16-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	3	22,88 --- 6,88	0,06 --- 0,03	69 --- 21	- --- -	17 --- 81	0,03 --- -	- --- -	
58	Е0115-172-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА М2	3	168,34 --- 127,93	0,09 --- 0,03	505 --- 384	- --- -	363 --- 94,5	0,77 --- -	2 --- -	
59	Е0126-10-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М	17	243,68 --- 123,13	60,99 --- 22,89	4143 --- 2093	1037 --- 389	2234 --- 90	0,69 --- 0,11	12 --- 2	
60	С11031-178 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOTEK, МАРКА КК AL ФОЛЬГИРОВАННЫЕ М3	0,4	7605 --- -	- --- -	3042 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
		ОБОГРЕВ ПОЛА									
61	Е0116-6-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ М	140	354,25 --- 61,83	5,1 --- 1,92	49595 --- 8656	714 --- 269	10281 --- 115,2	0,35 --- 0,01	49 --- 1	
62	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2	280	-	560	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ		-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
63	С130901-14	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	5	430	-	2150	-	-	-	-	
		ШТ									
64	С130901-15	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	1	530	-	530	-	-	-	-	
		ШТ									
65	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	20	200	-	4000	-	-	-	-	
		КГ		-	-	-	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	1664517	15928			827
	ТЕНГЕ	134564	5958			29
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2166	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	99	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	1981	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	60	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1605	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	241	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	226	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3997	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2222	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	44459	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	19399	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	14155	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	8670	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	477	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	12376	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1856	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3410	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			60245	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	16011	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1617893	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			907916	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	124385	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			493648	-	-		-	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			31	-	-		-	
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ			3846	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			143292	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	21494	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			105671	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1866856	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		839	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	145879	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**1931098**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		934	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	164113	-		-	
		НА ВЕНТИЛЯЦИЮ 2-1-3									
1	Е0120-31-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7	
	Т.Ч.	РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ШТ		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
2	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	5	822,56	37,38	4113	187	4608	4,41	22	
	Т.Ч.	МАССОЙ ДО 0,025 Т		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ШТ		785,18	14,77	3926	74	115,2	0,07	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
3	Е0120-33-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6	
	Т.Ч.	КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ШТ		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1	
	К-1.15 И										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
4	С ПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ТКК 560В1 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ЦЕНА:714У.Е.(С НДС).146,65.1,06.1,02:1,253:1, 18:1,02:1,06 К-Т	1 70818,58	-	70819	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
5	С ПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА СК100А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ЦЕНА:98У.Е.(С НДС).146,65 К-Т	1 9720,2	-	9720	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
6	С ПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА VENTIL 15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ЦЕНА:71,9У.Е.(С НДС) К-Т	1 7131,45	-	7131	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
7	С ПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА VENTILOR 20/8AR С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ЦЕНА:173,3У.Е.(С НДС) К-Т	4 17188,88	-	68756	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
8	Е0120-20-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ ШТ	3 874,17	7,06	2623	21	264	0,43	1	
			73,36	2,95	220	9	115,2	0,01	-	
9	Е0120-20-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250 ММ ШТ	2 975,17	7,06	1950	14	176	0,43	1	
			73,36	2,95	147	6	115,2	0,01	-	
10	Е0120-20-5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 450 ММ ШТ	2 1475,01	16,18	2950	32	377	0,93	2	
			157,58	5,91	315	12	115,2	0,03	-	
11	Е0120-20-6 Т.Ч. П-1.25	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 1635,01	16,18	1635	16	188	0,93	1	
			157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25	ДИАМЕТРОМ 500 ММ ШТ								
12	Е0120-24-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 250 ММ ШТ	5	567,91 --- 483,6	30,31 --- 11,81	2840 --- 2418	152 --- 59	2854 --- 115,2	3,12 --- 0,05	16 --- -
13	Е0120-24-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 560 ММ ШТ	3	777,22 --- 627,6	69,75 --- 26,58	2332 --- 1883	209 --- 80	2261 --- 115,2	4,03 --- 0,13	12 --- -
14	С131305-10	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, МАРКИ УП-1, D ПАТРУБКА ДО 200 ММ ШТ	3	2720 --- -	- --- -	8160 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	С131305-11	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, МАРКИ УП-2, D ПАТРУБКА 250 ММ ШТ	2	2890 --- -	- --- -	5780 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	С131305-14	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, МАРКИ УП-4, D ПАТРУБКА 450 ММ ШТ	2	4830 --- -	- --- -	9660 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	С131305-15	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, МАРКИ УП-6, D ПАТРУБКА 500 ММ ШТ	1	4970 --- -	- --- -	4970 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0120-14-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ШТ	1	335,03 --- 239,09	7,06 --- 2,95	335 --- 239	7 --- 3	279 --- 115,2	1,42 --- 0,01	1 --- -	
19	С131306-4 ПРИМЕНИТ.	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, D-315 ММ ШТ	1	3970 --- -	- --- -	3970 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
20	Е0120-3-7 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-КОРОБА И ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ М2	2,04	1583,14 --- 237,73	12,01 --- 4,49	3230 --- 485	24 --- 9	569 --- 115,2	1,47 --- 0,02	3 --- -	
21	Е0120-11-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 ШТ	52	274,08 --- 214,63	21,2 --- 8,86	14252 --- 11161	1102 --- 461	13388 --- 115,2	1,29 --- 0,04	67 --- 2	
22	СПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 100Х100 ЦЕНА:10,61УЕ С НДС.146,65.1,06.1,02:1,253:1,18:1,02:1,06 ШТ	15	1052,36 --- -	- --- -	15785 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
23	СПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 150Х150 ЦЕНА:12,21... ШТ	9	1211,06 --- -	- --- -	10900 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
24	СПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 200Х200 ЦЕНА:16,8... ШТ	17	1666,32 --- -	- --- -	28327 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
25	СПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 200Х300,300Х200 ЦЕНА:21,6... ШТ	9	2142,41 --- -	- --- -	19282 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
26	СПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 100Х300 ЦЕНА:18,15...	1	1800,22 --- -	- --- -	1800 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ									
27	СПРАЙС АРКТИКА 2005Г	-СТОИМОСТЬ ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ BSV100 ЦЕНА:8У.Е. С НДС	1	793,49	-	793	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
28	Е0120-3-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	14,2	1853,35	17,27	26318	245	4995	1,86	26	
				---	---	---	---	---	---	---	
				298,86	6,47	4244	92	115,2	0,03	-	
		М2									
29	Е0120-3-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9,1	1923,35	17,27	17502	157	3201	1,86	17	
				---	---	---	---	---	---	---	
				298,86	6,47	2720	59	115,2	0,03	-	
		М2									
30	Е0120-3-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	43,9	1894,08	13,89	83150	610	14140	1,7	75	
				---	---	---	---	---	---	---	
				274,4	5,2	12046	228	115,2	0,03	1	
		М2									
31	Е0120-3-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	5,8	1713,35	17,27	9937	100	2040	1,86	11	
				---	---	---	---	---	---	---	
				298,86	6,47	1733	38	115,2	0,03	-	
		М2									
32	Е0120-3-5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	1,5	1684,08	13,89	2526	21	483	1,7	3	
				---	---	---	---	---	---	---	
				274,4	5,2	412	8	115,2	0,03	-	
		М2									
33	Е0120-3-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	8,5	1643,14	12,01	13967	102	2372	1,47	13	
				---	---	---	---	---	---	---	
				237,73	4,49	2021	38	115,2	0,02	-	
		М2									
34	Е0120-3-7 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	4,7	1583,14	12,01	7441	56	1311	1,47	7	
				---	---	---	---	---	---	---	
				237,73	4,49	1117	21	115,2	0,02	-	
		М2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0120-3-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА	8,4	2014,08	13,89	16918	117	2706	1,7	14	
	Т.Ч.	Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		274,4	5,2	2305	44	115,2	0,03	-	
	К=1,15 И	ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ									
	К=1,25	М2									
36	Е0120-3-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА	49,8	1973,14	12,01	98262	598	13896	1,47	73	
	Т.Ч.	Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	1100 ДО 1600 ММ ИЗ		237,73	4,49	11839	224	115,2	0,02	1	
	К=1,15 И	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ									
	К=1,25	0,7 ММ									
		М2									
37	С131312-78	-СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	90	93	-	8370	-	-	-	-	
		ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И		---	---	---	---	---	---	---	
		ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ		-	-	-	-	-	-	-	
		СОРТОВОЙ СТАЛИ (КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ									
		ВОЗДУХОВОДОВ)									
		КГ									
38	Е0126-10-10	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ В	65	770,22	144,71	50064	9406	29211	2,06	134	
		ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА		---	---	---	---	---	---	---	
	Т.Ч.	М		445,05	54,29	28928	3529	90	0,27	17	
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25										
39	С11031-179	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	4,1	10300	-	42230	-	-	-	-	
	ИЗМ. И	ISOTEK, МАРКА KIM AL		---	---	---	---	---	---	---	
	ДОП.ВЫП.4	ФОЛЬГИРОВАННЫЕ		-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК 8.	М3									
	02-04-2002										
	СН РК										
	8.02-04С-										
2004											
40	Ц0108-482-1-	-ПОДГОТОВКА МАШИН	7	686,9	28,9	4808	202	2533	2	14	
	4	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С		---	---	---	---	---	---	---	
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ		421	2,3	2947	16	85,5	0,01	-	
		ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,									
		ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,									
		К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД									
		НАЛАДКУ И ПУСКУ:									
		ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ									
		СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССА ДО 0.25 Т									
		ШТ									
		ДЕМОНТАЖ									
41	Е0165-28-1	-ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ	52	47,35	0,51	2462	27	1745	0,21	11	
		М		32,27	0,09	1678	5	103,68	-	-	
42	Е0165-27-1	-РАЗБОРКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ И ШАХТ	32,8	146,03	14,16	4790	464	4560	0,88	29	
		М2		131,87	2,23	4325	73	103,68	0,02	1	
43	Е0120-11-1 К-0,4	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТРЕШЕТОК	51	92,86	6,46	4736	329	4336	0,43	22	
		ШТ		71,1	2,7	3626	138	115,2	0,01	1	
44	Е0120-20-1 К-0,4	-ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ	6	29,15	2,15	175	13	174	0,14	1	
		ШТ		24,3	0,9	146	5	115,2	-	-	
45	Е0165-18-4	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	300	109,47	1	32841	300	33788	0,49	148	
		М		108,47	0,16	32541	48	103,68	-	-	
46	Е0165-19-2	-ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 160 КГ	90	313,24	31,9	28192	2871	26723	1,91	172	
		ШТ		281,34	5,04	25321	454	103,68	0,04	4	
47	С01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	20	27,1	-	542	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
48	С010333-А21-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	20	146,1	-	2922	-	526	0,61	12	
		Т		29,22	-	584	-	90	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	763470	17772			920
	ТЕНГЕ	161802	5881			31
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4808	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1659	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2963	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2533	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	380	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			441	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7782	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3343	-		-	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			95758	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			11730	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	33041	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			42230	-	-		-	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2922	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			29737	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	4461	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7530	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			133025	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	37502	-		-	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			662904	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			251054	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	131678	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			40910	-	-		-	
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			121	-	-		-	
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ			3136	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			144269	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	21640	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48430	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			855603	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		845	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	153319	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**996411**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1039	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	194164	-		-	

НА ВОДОПРОВОД 2-1-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В1								
2	Е0116-7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	52	707,2	12,93	36774	672	5591	0,5	26
	Т.Ч.	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ		88,49	4,84	4602	252	115,2	0,02	1
	П-1.25	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	К=1,15 И	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50								
	К=1,25	ММ								
		М								
3	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	52	12,59	-	655	-	736	0,06	3
	Т.Ч.	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		12,29	-	639	-	115,2	-	-
	П-1.25	ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И								
	К=1,15 И	ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ.								
	К=1,25	ДО 50 ММ								
		М								
4	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	66	486,7	15,24	32122	1006	26010	1,89	124
	Т.Ч.	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ		336,38	5,71	22201	377	115,2	0,03	2
	П-1.25	ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТИП								
	К=1,15 И	PN10 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ								
	К=1,25	М								
7	С130804-68	-ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	59,4	93	-	5524	-	-	-	-
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN10,		-	-	-	-	-	-	-
		D-20X3,4 ММ								
		М								
8	С130804-69	-ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	63	149	-	9387	-	-	-	-
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN10,		-	-	-	-	-	-	-
		D-25X4,2 ММ								
		М								
10	Е0116-10-7	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ	1	2063,57	34,84	2064	35	254	1,2	1
	Т.Ч.	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159		207,26	13,05	207	13	115,2	0,06	-
	П-1.25	ММ								
	К=1,15 И	М								
	К=1,25									
11	Е0122-20-5	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ	0,001	372103,2	85203,18	372	85	98	294,06	-
	Т.Ч.	АНТИКОРРОЗИОННОЙ		51154,88	32186,25	51	32	117	157,2	-
	П-1.25	ВИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ								
	К=1,15 И	НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
	К=1,25	ДИАМ. 150 ММ								
		КМ								
12	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	1	267,08	0,35	267	-	198	0,97	1
	Т.Ч.	СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ		168,97	0,14	169	-	117	-	-
	П-1.25	М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25									
13	Е0116-30-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 200 ММ 1САЛЬНИК	1 --- 452,81	2077,03 --- -	1,96 --- -	2077 --- 453	2 --- -	522 --- 115,2	2,71 --- -	3 --- -
18	Е0116-26-1 Т.Ч. П-1.25	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ 1СЧЕТЧИК	1 --- 77,63	86,34 --- -	1,96 --- -	86 --- 78	2 --- -	89 --- 115,2	0,47 --- -	- --- -
	К=1,15 И К=1,25									
19	С131102-15	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 20 ШТ	1 --- -	8320 --- -	- --- -	8320 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	Е0118-22-2 Т.Ч. П-1.25	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ КОМПЛЕКТ	1 --- 46,58	54,17 --- -	1,96 --- -	54 --- 47	2 --- -	54 --- 115,2	0,25 --- -	- --- -
	К=1,15 И К=1,25									
21	СПРАЙС ТОО ВИАСТ-2008 Г	-МАНОМЕТР МП3У 0,1-0,6МПА ЦЕНА:2500ТГ С НДС ШТ	1 --- -	1426,53 --- -	- --- -	1427 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	С130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 15 ШТ	1 --- -	328 --- -	- --- -	328 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	80 --- -	200 --- -	- --- -	16000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
24	Е0116-20-1 Т.Ч. П-1.25	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМ. 50 ММ 1КРАН	4 --- 181,13	15522,87 --- 11,25	28,86 --- 725	62091 --- 45	115 --- 115,2	886 --- 0,05	1,04 --- -	4 --- -
	К=1,15 И К=1,25									
25	СПРАЙС ЗАО"ТИНКО"	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА РАЗМЕРОМ 600Х192Х800ММ	2 ---	7323,23 ---	- ---	14646 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СО СТЕКЛОМ	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
26	СПРАЙС ЗАО"ТИНКО"	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 1000XX192X800ММ БЕЗ СТЕКЛА	2	6914,82	-	13830	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
27	С ПРАЙС ТОО ТИНКО	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИ4ЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОП-10	4	2063,18	-	8253	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-16-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	13,52	22,68	0,06	307	1	73	0,03	-
		М2	6,68	0,03	90	-	81	-	-	
29	Е0113-28-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115-100	13,52	42,48	0,09	574	1	35	0,02	-
		М2	3,16	0,02	43	-	81	-	-	
30	Е0113-28-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ВТОРОЙ РАЗ	13,52	42,48	0,09	574	1	35	0,02	-
		М2	3,16	0,02	43	-	81	-	-	
47	Е0118-5-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3	16	3858,36	496,86	61734	7950	52068	15,41	247
		ШТ	2639,25	185,62	42228	2970	115,2	0,91	15	
48	СТОРГ. СЕТЬ	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 15 Л.(ЦЕНА:16000:1,02:1,06:1,823. 1,012.1,03)	8	8461,45	-	67692	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
49	СТОРГ. СЕТЬ	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30 Л.(ЦЕНА:18900:1,02:1,06:1,823. 1,012.1,03)	1	9995,09	-	9995	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
50	СТОРГ. СЕТЬ	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50 Л.(ЦЕНА:23100:1,02:1,06:1,823. 1,012.1,03)	7	12216,22	-	85514	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ									
	ИТОГО ПО АКТУ		**ТЕНГЕ**			**519194**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	81580	-		-	
		НА КАНАЛИЗАЦИЮ 2-1-5									
		К1	70	636,63	0,8	44564	56	9874	0,67	47	
1	Е0116-13-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ			122,13	0,31	8549	22	115,2	-	-	
	Т.Ч.										
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25	М	100	764,59	1,79	76459	179	13641	0,64	64	
2	Е0116-13-2 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ			117,74	0,67	11774	67	115,2	-	-	
	Т.Ч.										
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25	М	2	227	-	454	-	-	-	-	
3	С130810-182-РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 50 ММ			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ	4	523	-	2092	-	-	-	-	
4	С130810-183-РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50 ММ -6 ШТ	6	124,67	1,54	748	9	830	0,7	4	
5	Е0122-34-2 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ			117,74	0,56	706	3	117	0,42	2	
	Т.Ч.	ШТ									
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25		6	620,54	0,64	3723	4	736	0,58	4	
6	Е0116-13-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ			106,2	0,25	637	2	115,2	-	-	
		М	0,6	820	-	492	-	-	-	-	
7	С130804-56 -ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-50 ММ	10ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
			12	42,73	-	513	-	-	-	-	
8	СПРАЙС"СТРО-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП50 ММ			-	-	-	-	-	-	-	
	ЙМАРКЕТ"	ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	20	200	-	4000	-	-	-	-
			1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
10	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
	Т.Ч.									
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100ММ -10ШТ	10	124,67	1,54	1247	15	1384	0,7	7
11	Е0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ ШТ		117,74	0,56	1177	6	117	0,42	4
	Т.Ч.									
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									
12	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ М	10	748,88	1,43	7489	14	1186	0,56	6
				102,38	0,54	1024	5	115,2	-	-
13	С130804-60	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-110 ММ 10ШТ	1	6190	-	6190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПРАЙС"СТРОЙМАРКЕТ"	-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП110 ММ ШТ	20	88,52	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-9-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ(ФУТЛЯР) М	5	5466,51	106,25	27333	531	2927	2,66	13
	Т.Ч.			468,34	39,8	2342	199	115,2	0,19	1
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									
16	Е0122-20-8	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 300 ММ КМ	0,005	683224,56	130469,65	3416	652	706	410,21	2
	Т.Ч.			71440,88	49286,25	357	246	117	240,71	1
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									
17	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ М	5	267,08	0,35	1335	2	989	0,97	5
	Т.Ч.			168,97	0,14	845	1	117	-	-
	П-1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25									
18	Е0116-30-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ 1САЛЬНИК	2 75	815,86 346,73 200	- - -	1632 693 15000	- - -	799 115,2 -	2,07 - -	4 - -
19	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	0,032	- 219184,28	- 49156,03	- 7014	- 1573	- 2003	- 169,86	- 5
20	Е0122-33-6 Т.Ч. П-1.25	-УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ ДЛЯ ПРОЧИСТОК ДИАМ. 273Х6 ММ Т		34931,25	18568,13	1118	594	117	90,69	3
	К=1,15 И К=1,25									
21	Е0169-2-1	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ ОТВЕРСТ	12 2	341,53 315,46	229,14 149,23	4098 631	2750 298	2167 401	0,73 0,95	9 2
22	Е0146-30-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ ОТВЕРСТ.		112,39 166,23	88,29 56,36	1349 332	1059 113	90 90	0,48 0,28	6 1
23	Е0169-7-3	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ И ФУНДАМЕНТАХ БЕТОННЫХ ОТВЕРСТ	14	303,41 210,85	3,8 0,61	4248 2952	53 9	2664 90	1,32 -	18 -
24	Е0116-13-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ К3 М	20	636,63 122,13	0,8 0,31	12733 2443	16 6	2821 115,2	0,67 -	13 -
25	Е0116-13-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ М	36	764,59 117,74	1,79 0,67	27525 4239	64 24	4911 115,2	0,64 -	23 -
26	Е0116-9-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1	5466,51	106,25	5467	106	585	2,66	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ(ФУТЛЯР)	М	468,34	39,8	468	40	115,2	0,19	-	
27	Е0122-20-8 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 300 ММ	КМ	0,001 683224,56 / 71440,88	130469,65 / 49286,25	683 / 71	130 / 49	141 / 117	410,21 / 240,71	- / -	
28	Е0122-47-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	1 267,08 / 168,97	0,35 / 0,14	267 / 169	- / -	198 / 117	0,97 / -	1 / -	
29	Е0116-30-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	1САЛЬНИК	1 815,86 / 346,73	- / -	816 / 347	- / -	399 / 115,2	2,07 / -	2 / -	
30	С130810-183	-РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ	ШТ	2 523 / -	- / -	1046 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100ММ -3 ШТ									
31	Е0122-34-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	ШТ	3 124,67 / 117,74	1,54 / 0,56	374 / 353	5 / 2	415 / 117	0,7 / 0,42	2 / 1	
32	Е0116-13-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М	3 764,59 / 117,74	1,79 / 0,67	2294 / 353	5 / 2	409 / 115,2	0,64 / -	2 / -	
33	С130804-60	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-110 ММ	10ШТ	0,3 6190 / -	- / -	1857 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
34	СПРАЙС"СТРО ЙМАРКЕТ"	-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП110 ММ	ШТ	6 88,52 / -	- / -	531 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50 ММ -3 ШТ								
35	Е0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	3	124,67	1,54	374	5	415	0,7	2
	Т.Ч.	ТРОЙНИКОВ		117,74	0,56	353	2	117	0,42	1
	П-1.25	ШТ								
	К=1,15 И									
	К=1,25									
36	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	3	636,63	0,8	1910	2	423	0,67	2
	Т.Ч.	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		122,13	0,31	366	1	115,2	-	-
	П-1.25	ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.								
	К=1,15 И	50 ММ								
	К=1,25	М	0,3	820	-	246	-	-	-	-
37	С130804-56	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-50 ММ		-	-	-	-	-	-	-
		10ШТ	6	42,73	-	256	-	-	-	-
38	СПРАЙС"СТРО-	-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП50		-	-	-	-	-	-	-
	ЙМАРКЕТ"	ММ	20	200	-	4000	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
		/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/								
		КГ								
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
40	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
	Т.Ч.	НЕПОСРЕДСТВЕННО		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
	П-1.25	ПРИСОЕДИНЕННЫМ								
	К=1,15 И	КОМПЛЕКТ								
	К=1,25		16	4174,48	49,05	66792	785	8566	2,55	41
41	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ		445,05	19,69	7121	315	115,2	0,09	1
	Т.Ч.	НЕПОСРЕДСТВЕННО								
	П-1.25	ПРИСОЕДИНЕННЫМ								
	К=1,15 И	КОМПЛЕКТ								
	К=1,25		16	2940	-	47040	-	-	-	-
42	С131101-78	-УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ		-	-	-	-	-	-	-
	Т.Ч.	УНТД И УНТПД БЕЗ								
	П-1.25	ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКИ С								
	К=1,15 И	СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С								
	К=1,25	ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ								
		ШТ	7	5987,64	26,91	41913	188	3304	2,24	16
43	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ		398,49	11,25	2789	79	115,2	0,05	-
	Т.Ч.	УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ								
	П-1.25	ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25	КОМПЛЕКТ	17	517,64	26,91	8800	458	8024	2,24	38
44	Е0117-1-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КОМПЛЕКТ		398,48	11,25	6774	191	115,2	0,05	1
45	С131101-68	-УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, РАЗМЕРОМ 400Х500-300Х135 ММ КОМПЛЕКТ	17	5220	-	88740	-	-	-	-
46	С131101-99	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ КОМПЛ	24	1430	-	34320	-	-	-	-
47	Е0117-1-10 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ КОМПЛЕКТ	6	4298,73	68,37	25792	410	1498	1,14	7
48	Е0117-2-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК ШТ	6	1812,61	1,96	10876	12	1002	0,81	5
49	Е0117-1-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА КУПАЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ВАНН КОМПЛЕКТ	1	15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3
50	Е0117-1-8 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА БИДЕ КОМПЛЕКТ	1	7466,29	35,6	7466	36	657	3,16	3
				556,31	14,06	556	14	115,2	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0116-14-12-	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	17	68,18	-	1159	-	1332	0,39	7
		М		68,02	-	1156	-	115,2	-	-
	Т.Ч.									
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К-1,25									
52	С130804-33	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, ДН ДО 13,5 ММ	17	659	-	11203	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0117-1-11	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 50 ММ	7	1426,59	8,69	9986	61	774	0,53	4
		КОМПЛЕКТ		93,15	2,81	652	20	115,2	0,01	-
	Т.Ч.									
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	653994	8636		369

	ТЕНГЕ	65384	3307		26
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	24436	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	11867	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	12315	-	-	6
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1847	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2205	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	38956	-	-	84
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	13715	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	629558	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	56824	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	219751	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	65462	-	-	33
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	9819	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	41701	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	736721	-	-	349
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	66644	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**		**775677**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		433	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	80358	-		-	
		НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-1-6								
		МОНТАЖ								
1	У65-23-А18 СКЦЭ	-ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НА 18,24,36 МОДУЛЕЙ С ВВОДНЫМИ И ЛИНЕЙНЫМИ АВТОМАТАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ	УСТР-ВО	3	3355,23	371,55	10066	1115	3404	7	21
					1243,48	83,49	3730	250	85,5	0,5	2
2	Е0121-18-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	ШТ	156	244,37	65,36	38122	10196	28219	0,95	148
					151,65	34,45	23657	5375	97,2	0,16	24
3	Е0121-18-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	ШТ	14	377,15	88,98	5280	1246	4204	1,61	23
					258,75	50,17	3623	702	97,2	0,22	3
4	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ	27	169,86	57,56	4586	1554	3222	0,55	15
					86,85	35,93	2345	970	97,2	0,16	4
5	Е0121-17-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	ШТ	33	219,93	49,51	7258	1634	5818	0,88	29
					151,65	29,74	5004	982	97,2	0,13	4
6	Е0121-17-12	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЪЕЗД", "ПОДЪЕЗД" И Т.Д.	ШТ	10	135,55	-	1356	-	1207	0,78	8
					124,2	-	1242	-	97,2	-	-
7	Е0121-17-5	-МОНТАЖ БРА И ПЛАФОНОВ, ДО 2 ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	6	199,08	6,3	1195	38	458	0,48	3
					76,05	2,5	456	15	97,2	0,01	-
8	Е0121-24-13	-УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА		1	314,3	20,67	314	21	222	1,26	1
					220,5	8,19	221	8	97,2	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0121-1-5	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА ДИАМ. ДО 25 ММ	ШТ	65	38,32	4,16	2491	270	1979	0,18	12
					29,7	1,63	1931	106	97,2	0,01	1
10	Е0121-3-1	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ В ГОТОВЫЕ БОРОЗДЫ	М	1700	36,51	-	62067	-	43508	0,16	275
					26,33	-	44761	-	97,2	-	-
11	Е0122-1-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ	М	0,027	388172,67	1984,82	10481	54	1474	270	7
					45900	749,25	1239	20	117	3,66	-
12	Е0121-22-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	КМ	28	36,26	-	1015	-	735	0,17	5
					27	-	756	-	97,2	-	-
13	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	201	35,4	-	7115	-	5760	0,19	38
					29,48	-	5925	-	97,2	-	-
14	Ц0108-148-1	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	ШТ	2350	27,7	2,1	65095	4935	40587	0,1	235
					19,7	0,5	46295	1175	85,5	-	7
15	Ц0108-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	М	3	431,6	21,6	1295	65	390	0,9	3
					149	2,9	447	9	85,5	0,02	-
16	Ц0108-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	ШТ	40	61,9	3,3	2476	132	800	0,14	6
					23	0,4	920	16	85,5	-	-
17	Е0169-4-2	-ПРОБИВКА БОРОЗД ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М	1700	113,54	73,85	193018	125545	93347	0,26	446
					39,69	28,1	67473	47770	81	0,15	262
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
18	НТТР://WWW.	-ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ		2	2081,84	-	4164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ELEKTRO-MP O.RU	ЩРВ-18,24 ЦЕНА: 949,51PP:1,18:1,8232:1,02:1,06 .1,02								
			ШТ							
19	HTTP://WWW. ELEKTRO-MP O.RU	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-36 ЦЕНА: 1149,92PP:1,18:1,8232:1,02:1,0 6.1,02	1	2521,25	-	2521	-	-	-	-
			ШТ							
20	HTTP://WWW. ELEKTRO-MP O.RU	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ O6ON 25A НА ВВОДЕ ЦЕНА: 769,98PP:1,18:1,8232:1,02:1,06 .1,02	1	1688,21	-	1688	-	-	-	-
			ШТ							
21	HTTP://WWW. ELEKTRO-MP O.RU	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ O6ON 40A НА ВВОДЕ ЦЕНА: 850,07PP:1,18:1,8232:1,02:1,06 .1,02	1	1863,81	-	1864	-	-	-	-
			ШТ							
22	HTTP://WWW. ELEKTRO-MP O.RU	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ O6ON 63A НА ВВОДЕ ЦЕНА: 1296,69PP:1,18:1,8232:1,02:1,0 6.1,02	1	2842,17	-	2842	-	-	-	-
			ШТ							
23	HTTP://WWW. ELEKTRO-MP O.RU	-ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ O6ON 16A НА ЛИНИЯХ ЦЕНА: 228,26PP:1,18:1,8232:1,02:1,06 .1,02	18	500,47	-	9008	-	-	-	-
			ШТ							
24	HTTP://WWW. ELEKTRO-MP O.RU	-ДИФФЕРИНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДРН N 25A НА ЛИНИЯХ ЦЕНА:1349,54PP:1,18:1,8232:1,0 2:1,06.1,02	5	2958,92	-	14795	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151702-40	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП031-2Х36-006-4.УХЛ4	ШТ	92	2290	-	210680	-	-	-	-
26	С151702-53	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП40-2Х40-003/1Р54, ЛСП44-2Х40/1Р65	ШТ	44	3500	-	154000	-	-	-	-
27	С151702-12	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП40-1Х40/1Р54	ШТ	8	2250	-	18000	-	-	-	-
28	HTTP:/WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ OPL/S-4X18/1P20 ЦЕНА:1489,16PP:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02	ШТ	14	3265,05	-	45711	-	-	-	-
29	HTTP:/WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ OPL/S-2X18/1P20 ЦЕНА:877,8PP:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02	ШТ	20	1924,61	-	38492	-	-	-	-
30	С151701-81	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ДС-19/1Р20	ШТ	5	209	-	1045	-	-	-	-
31	С151701-92	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ,С3036-1Х60/1Р20	ШТ	1	342	-	342	-	-	-	-
32	С151701-22	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НСП11Х200-434-У3	ШТ	5	894	-	4470	-	-	-	-
33	С151701-25	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НСО17Х15/1Р20	ШТ	22	833	-	18326	-	-	-	-
34	С151701-31	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НПО21Х100/1Р20	ШТ	17	338	-	5746	-	-	-	-
35	С151704-1	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-М-У3	ШТ	7	457	-	3199	-	-	-	-
36	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП		16	871	-	13936	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НПП03-100									
			ШТ								
37	С151706-76	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ8	20	64	-	1280	-	-	-	-	-
			ШТ								
38	С151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ18	96	82	-	7872	-	-	-	-	-
			ШТ								
39	С151706-79	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40	88	99	-	8712	-	-	-	-	-
			ШТ								
40	С151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	204	14	-	2856	-	-	-	-	-
			ШТ								
41	С151706-9	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП ЛОН-60	21	24	-	504	-	-	-	-	-
			ШТ								
42	С151706-16	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП ЛОН-100	17	39	-	663	-	-	-	-	-
			ШТ								
43	С151706-19	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП ЛОН-150	22	52	-	1144	-	-	-	-	-
			ШТ								
44	С151706-5	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП ЛОН-15	5	24	-	120	-	-	-	-	-
			ШТ								
45	HTTP:/WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-НАКЛЕЙКА "ВЫХОД" ЦЕНА:39,85PP:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02	7	87,37	-	612	-	-	-	-	-
			ШТ								
46	С151601-332	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1.5 ММ2	0,41	28900	-	11849	-	-	-	-	-
			1000М								
47	С151601-341	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО	1,94	52100	-	101074	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2									
		1000М	0,29	18000	-	5220	-	-	-	-	
48	С151803-50	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У195 УХЛ2									
		1000ШТ	201	156	-	31356	-	-	-	-	
49	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220									
		ШТ	28	134	-	3752	-	-	-	-	
50	С151801-11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-1-76-10/220									
		ШТ	1	4720	-	4720	-	-	-	-	
51	С151803-192	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25									
		ШТ	0,225	28100	-	6323	-	-	-	-	
52	С151803-60	-КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ /ГОСТ 7397-76/ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК /ГОСТ 7396-76/ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, D-72 ММ, ТИП У196 УХЛЗ									
		1000ШТ	65	81	-	5265	-	-	-	-	
53	С130806-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 15Х2,5 ММ									
		М	1700	11,73	-	19941	-	-	-	-	
54	HTTP:/WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-ТРУБА ГОФРА ДИАМ.15ММ ЦЕНА:5,35РР:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02									
		М									1273
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			1177320	146803				307
			ТЕНГЕ			210026	57398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		968556	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	150922	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		758826	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		140513	-	-		70	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	21077	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	-	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		66544	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1175613	-	-		935	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	171998	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		203499	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		-	116503	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		94820	-	-		47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		-	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	14223	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		17899	-	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		316218	-	-		763	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		-	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	130726	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		5265	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		5265	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		316	-	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		5581	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		**1497412**	-	-		1698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**		-	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	302724	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ							

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-2-1

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	Е0153-2-1	-РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	1,29	4899,14	1880,99	6320	2426	4872	21,24	27
		М3		3018,15	538,09	3893	694	106,2	2,91	4
2	Е0153-21-2	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНИХ СТЕН СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА	1,29	10628,07	300,96	13710	388	1545	6,28	8
		М3		1026	101,79	1324	131	106,2	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0155-3-1	-РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	1,52	2719,44	399,69	4144	609	3856	15,88	24
		М3		2319,75	63	3535	96	106,2	0,54	1
4	Е01О7-44-10-	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	1	84,55	53,15	85	53	53	0,15	-
	К-0,8	ШТ		19,08	19,08	19	19	140	0,08	-
5	Е0155-9-11	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ГЛУХИХ	36,3	1434,83	53,03	52084	1925	12140	2,15	78
		М2		305,93	8,98	11105	326	106,2	0,05	2
6	Е0153-21-2	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНИХ СТЕН СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА-ПАРАПЕТ, ЗАЛОЖИТЬ ПРОЕМ	17,74	10628,07	300,96	188542	5339	21247	6,28	111
		М3		1026	101,79	18201	1806	106,2	0,39	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	264885	10741			249

	ТЕНГЕ	38078	3072			14
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	264885	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	41150	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	43714	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	6557	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	18516	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	327116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		285
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	47707	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	327116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		285
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	47707	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ

7	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ	21	320,85	30,15	6738	633	6659	1,96	41

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		290,7	2,9	6105	61	108	0,19	4	
		ШТ	42,31	59,88	6,55	2534	277	2484	0,36	15	
8	E0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		53,33	1,04	2256	44	108	0,01	-	
		М2	2,81	765,81	24,17	2152	68	511	0,96	3	
9	E0110-92-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ		160,3	8,22	450	23	108	0,04	-	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2									
		М2	3,53	725,46	25,51	2561	90	579	0,86	3	
10	E0110-92-2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ		142,88	8,91	504	31	108	0,04	-	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2									
		М2	2,81	13000	-	36530	-	-	-	-	
11	C12061-191	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ		-	-	-	-	-	-	-	
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ									
		М2	3,53	12700	-	44831	-	-	-	-	
12	C12061-192	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ		-	-	-	-	-	-	-	
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ДВУПОЛЬНЫЕ									
		М2	28,99	671,57	39,81	19469	1154	7341	1,32	38	
13	E0110-23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И		219,42	15,05	6361	436	108	0,07	2	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2									
		М2	6,98	527,93	39,21	3685	274	1561	1,14	8	
14	E0110-23-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П-1.25 К-1,15 И К-1,25	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		192,26	14,82	1342	103	108	0,07	1
15	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7, ДГ21-8 ВНУТРЕННИЕ	М2 9,93	4250 -	-	42203 -	-	-	-	-
16	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9 ВНУТРЕННИЕ	М2 16,29	4010 -	-	65323 -	-	-	-	-
17	С12062-4	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 24-12 ВНУТРЕННИЕ	М2 2,42	3760 -	-	9099 -	-	-	-	-
18	С12062-6	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 24-15 ВНУТРЕННИЕ	М2 6,98	3760 -	-	26245 -	-	-	-	-
19	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ 16	1960 -	-	31360 -	-	-	-	-
20	С11011-788	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ 3	2980 -	-	8940 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			301668	2496			108
			---- ТЕНГЕ			17019	699			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			301668	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	17718	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			264530	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			19136	-	-		10
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	2870	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19248	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			340052	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	20588	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			340052	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	20588	-		-	
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА									
21	Е0156-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	18	215,57	21,24	3880	382	3842	1,29	23	
			ШТ	194,33	3,31	3498	60	108	0,03	1	
22	Е0156-2-2	-СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	54,6	74,9	6,81	4090	372	4079	0,46	25	
			М2	68,09	1,08	3718	59	108	0,01	1	
23	Е0156-3-2	-СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	14,12	146,99	6,63	2076	94	2156	0,95	13	
			М2	140,36	1,04	1982	15	108	0,01	-	
24	Е0110-91-8 Т.Ч. П-1.25 К-1,15 И К-1,25	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	54,6	379,3	23,6	20710	1288	12081	1,18	64	
			М2	196,66	8,22	10738	449	108	0,04	2	
25	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	54,6	8680	-	473928	-	-	-	-	
			М2	-	-	-	-	-	-	-	
26	Е0110-22-2	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	54,6	252,3	6,98	13776	381	6534	0,67	37	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.	М2		108,16	2,65	5905	145	108	0,01	1	
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25										
27	С12061-196	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 450 ММ	31,4	3680	-	115552	-	-	-	-	
	ИЗМ. И	М		-	-	-	-	-	-	-	
	ДОП.ВЫП.9										
	СН РК 8.										
	02-04-2002										
	СН РК										
	8.02-04С-										
2004											
28	Е0158-4-1	-РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ - ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	9,41	14,39	1,29	135	12	134	0,09	1	
		М		13,1	0,23	123	2	107,1	-	-	
29	Е0158-18-3	-УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	9,41	554,77	1,17	5223	11	334	0,21	2	
		М		32,96	0,18	310	2	107,1	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			639369	2540			166	
			ТЕНГЕ			26274	730			4	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			639369	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	27005	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			589480	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			29161	-	-		15	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	4374	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			40112	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			708642	-	-		184	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	31379	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			708642	-	-		184	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	31379	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
30	Е0157-2-1	-РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	5,2	51,33	4,89	267	25	272	0,34	2
		1М2		46,44	0,83	241	4	110,7	0,01	-
31	Е0157-14-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОННОГО (В15)	13,3	884,74	1,2	11767	16	583	0,27	4
		1М2		39,4	0,23	524	3	110,7	-	-
32	Е0157-12-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ ИЗ БРУСКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	5	629,77	8,95	3149	45	695	0,82	4
		1М2		124,18	1,42	621	7	110,7	0,02	-
33	Е0157-12-6	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ ИЗ БРУСКОВ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10 М2	13,3	382,5	1,86	5087	25	749	0,33	4
		1М2		50,56	0,29	672	4	110,7	-	-
34	Е0157-17-4	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10 М2	13,3	1920,69	5,23	25545	70	1781	0,75	10
		1М2		120,11	0,83	1597	11	110,7	0,01	-
35	Е0111-33-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РЕЙКИ 55Х70	5	127,96	11,03	640	55	611	0,6	3
		М2		95,18	4,14	476	21	123	0,02	-
36	С12069-34	-СТОИМОСТЬ РЕЙКИ	0,2805	55600	-	15596	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0157-3-1	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,84	5,64	0,19	10	-	11	0,04	-
		1М		5,45	0,02	10	-	110,7	-	-
38	Е0157-3-2	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	7,3	20,76	0,19	152	1	166	0,14	1
		1М		20,57	0,02	150	-	110,7	-	-
39	Е0157-23-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	7,44	283,73	2,26	2111	17	413	0,29	2
		1М		49,84	0,34	371	3	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			64324	254			30
			ТЕНГЕ			4663	53			-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			64324	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	4716	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			15596	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5282	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	792	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4176	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			73782	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5508	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			73782	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5508	-		-	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
40	Е0115-64-4	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	61,52	574,9	4,93	35368	303	6935	0,64	39	
	Т.Ч.	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
	П-1.25	/ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ		117,43	1,86	7224	115	94,5	0,01	1	
	К=1,15 И	СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ									
	К=1,25	ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ									
		М2									
41	Е0115-169-6	-ТРЕТЬЯ ШПАКЛЕВКА ПОТОЛКОВ ПРИ	56	51,1	0,06	2861	4	1617	0,17	10	
		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО									
	Т.Ч.	СБОРНЫМ ШТУКАТУРКЕ И		30,53	0,03	1710	1	94,5	-	-	
	П-1.25	КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ									
	К=1,15 И	ПОД ОКРАСКУ									
	К=1,25	М2									
42	Е0115-180-8	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	56	436,17	3,51	24426	197	8861	0,93	52	
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ									
	Т.Ч.	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		166,12	1,32	9303	74	94,5	0,01	-	
	П-1.25	ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ									
	К=1,15 И	М2									
	К=1,25										
43	Е0162-18-6	-ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	366,26	346,43	0,11	126883	40	18957	0,34	124	
		СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ,									
		ОКРАШЕННЫХ РАНЕЕ КРАСКОЙ		54,72	0,05	20042	18	94,5	-	-	
		ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ, С									
		РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ									
		М2									
44	Е0162-1-1	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ	5,52	25,15	0,05	139	-	115	0,14	1	
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМИ		22,05	0,02	122	-	94,5	-	-	
		СОСТАВАМИ,ИЗВЕСТКОВАЯ									
		ПОТОЛКОВ									
		М2									
45	Е0115-61-5	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ	14,7	483,16	5,68	7102	84	3571	1,35	20	
	Т.Ч.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ		255,65	1,44	3758	21	94,5	0,07	1	
	П-1.25	ПОВЕРХНОСТЕЙ									
	К=1,15 И	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ									
	К=1,25	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ									
		И БЕТОНУ СТЕН									
		М2									
46	Е0115-64-3	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	212,58	477,2	4,29	101443	911	17362	0,52	111	
	Т.Ч.	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		84,79	1,64	18025	348	94,5	0,01	2	
	П-1.25	/ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ									
	К=1,15 И	СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ									
	К=1,25	ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН									
		М2									
47	Е0162-12-3	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	787,94	201,9	0,14	159086	110	92368	0,78	615	
		ОКРАСКА И МОНИКОЛОР ЕВРО СТЕН		124	0,05	97705	39	94,5	-	-	
		С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ									
		БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ									
		М2									
48	Е0115-167-6	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	14,7	246,76	2,1	3627	31	2044	0,73	11	
		СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ		131,63	0,79	1935	12	105	-	-	
		РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ									
		М2									
49	Е0162-11-6	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	334,8	140,4	0,14	47004	47	24760	0,49	163	
		ПОЛОВ ЗА 2 РАЗА С РАСЧИСТКОЙ		78,23	0,03	26191	10	94,5	-	-	
		СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35									
		ПРОЦЕНТОВ									
		М2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			507939	1727			1146	

			ТЕНГЕ			186013	639			4	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			507939	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	186652	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			176591	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	26489	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			41072	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			725602	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1238	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	213141	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			725602	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1238	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	213141	-		-	
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
50	Е0115-36-1	-ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН	44,74	607,63	6,06	27185	271	10910	1,48	66	
	ПРИМЕНИТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ САЙДИНГОМ С									
	Т.Ч.	КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ		256,29	1,76	11466	79	94,5	0,01	-	
	П-1.25	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС									
	К=1,15 И	М2									
	К=1,25										
51	СПРОТОКОЛ	-СТОИМОСТЬ САЙДИНГА	47,42	684,89	-	32481	-	-	-	-	
	СОГЛАСОВАН	М2									
	ИЯ ЦЕН			-	-	-	-	-	-	-	
52	Е0163-8-5	-РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ	15	133,16	23,58	1997	354	1612	0,74	11	
		КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ									
		ПЛИТОК		109,58	4,16	1644	62	94,5	0,02	-	
		М2									
53	Е0115-15-1	-РЕМОНТ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ	15	2457,23	3,2	36858	48	6876	2,93	44	
	Т.Ч.	ПЛИТКАМИ /ТИПА "КАБАНЧИК"/									
	П-1.25	ЦОКОЛЯ		483,86	1,21	7258	18	94,5	0,01	-	
	К=1,15 И	М2									
	К=1,25										
54	Е0161-10-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВЕНТКАНАЛА	6	493,17	15,7	2959	94	1730	1,74	10	
		М2		302,6	2,43	1816	15	94,5	0,01	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			101481	767			132	

			ТЕНГЕ			22184	174			1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			101481	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	22358	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			32481	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21128	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	3169	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7357	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			129965	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	25527	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			129965	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	25527	-		-	
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
55	Е0158-2-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	281,7	29,02	2,02	8175	569	8242	0,17	49
					27	0,32	7606	90	107,1	-	1
56	Е0158-2-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ(АДМ.БЛОКА И ПЕРЕХОДА)	М2	198,5	48,37	4,36	9601	865	9501	0,29	57
					44,01	0,68	8736	135	107,1	0,01	1
57	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	5,49	21898,02	417,85	120220	2294	24100	25,42	140
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25				3907,13	157,5	21450	865	108	0,78	4
58	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	М3	5,49	599,34	35,14	3290	193	922	0,9	5
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25				142,31	13,23	781	73	108	0,07	-
59	Е0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФЛИСТОМ НС44-1000-0,7 ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2	320	1310,99	10,25	419516	3280	108897	1,97	629
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25				313,89	3,85	100446	1232	107,1	0,02	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМЕНИТ.		320	21,41	1,14	6852	364	2007	0,03	11	
60	Е0110-52-1	—ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ (ОГНЕЗАЩИТА)									
	Т.Ч.			5,38	0,42	1722	136	108	-	1	
	П-1.25										
	К=1,15 И	М2									
	К=1,25										
61	Е0112-13-3	—УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ (СПОРТЗАЛ, АДМ.БЛОК И ПЕРЕХОД)	446,15	201,26	5,9	89791	2632	40012	0,46	207	
	Т.Ч.			81,51	2,23	36367	993	107,1	0,01	5	
	П-1.25										
	К=1,15 И	М2									
	К=1,25										
62	С11031-100	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 125	107,08	4260	-	456144	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
63	Е0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	446,15	127,07	1,24	56690	552	6596	0,08	36	
	Т.Ч.			13,33	0,47	5947	212	107,1	-	1	
	П-1.25	М2									
	К=1,15 И										
	К=1,25										
64	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 (30)ММ	446,15	210,78	19,93	94038	8890	22600	0,28	125	
	Т.Ч.			39,85	7,45	17778	3324	107,1	0,04	16	
	П-1.25	М2									
	К=1,15 И										
	К=1,25										
65	Е0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК ДО Т. 30 ММ	446,15	93,87	2,63	41882	1171	1355	0,02	7	
	Т.Ч.			1,9	0,94	847	418	107,1	-	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И	М2									
	К=1,25										
	К=15										
66	Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ АДМ. БЛОКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	173,48	128,68	42,8	22323	7426	9739	0,36	63	
	Т.Ч.			58,74	10,56	10191	1832	81	0,04	7	
	П-1.25	М2									
	К=1,15 И										
	К=1,25										
67	С11011-42 3	-ПРОФЛИСТ НС44-1000-0,7	183,89	708	-	130193	-	-	-	-	
	ПРИМЕНИТ.	М2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-	
68	С11011-76	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ	0,0191	475300	-	9070	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
69	Е0110-3-8 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, ОБИВКА КАРНИЗА И ПАРАПЕТА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	48,97	72,12	2,15	3531	105	3135	0,38	19	
		М2		58,48	0,81	2863	40	108	-	-	
70	С11011-437	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С10-1000-0,6	52,4	587	-	30758	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
71	Е0109-42-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПЕРЕХОДА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	24,98	128,68	42,8	3214	1069	1402	0,36	9	
		М2		58,74	10,56	1467	264	81	0,04	1	
72	С11011-423	-ПРОФЛИСТ НС44-1000-0,7	26,48	708	-	18747	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
73	С11011-76	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ	0,0027	475300	-	1306	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			1525342	29411			1356	
			ТЕНГЕ			216200	9613			43	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1499805	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	212059	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			646218	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			227367	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	34105	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			103630	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1830802	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1432	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	246164	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25537	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	13754	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11141	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1671	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2201	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			38879	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	15425	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1869681	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1518	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	261589	-		-	
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН В СПОРТЗАЛЕ									
74	Е0120-30-1	-ЗАДЕЛКА АНКЕРОВ А-1 И А-2 В КЛАДКУ СТЕН	22,8	107,48	1,2	2451	27	262	0,05	1	
		КГ		8,53	0,45	194	10	128	-	-	
75	Е0116-10-2	-УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ ИЗ ТРУБ Д42Х1,6	38,4	623,7	14,12	23950	542	5192	0,55	21	
		М		100,35	5,29	3853	203	128	0,03	1	
76	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,084	18000	-	1512	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕМА ПП-1									
77	Е0146-27-3	-ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЭ КИРПИЧА	1,29	2975,47	1238,47	3824	1592	2834	10,6	14	
		М3		1737	468	2232	601	100	2,28	3	
78	Е0146-4-3	-УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОЕМОВ	0,196	103568,42	477,54	20299	94	5892	186,17	36	
		Т		29882,25	180	5857	35	100	0,88	-	
79	Е0161-28-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	1,4	703,51	0,85	985	1	156	0,82	1	
				117,5	0,13	165	-	94,5	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М2								
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЧЕРДАКА МО-1-3									
80	Е0106-11-7	- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ	0,3612	99034,93	380,3	35775	137	13033	227,7	82	
	Т.Ч.	МО-1-3		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	1Т		38036,25	143,44	13740	52	94,5	0,7	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
81	С12041-133	-ОКРАСКА	0,3612	18000	-	6502	-	-	-	-	
		Т		---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		КОЗЫРЬКИ ВХОДА-2ШТ									
82	Е0120-30-1	-КРЕПЛЕНИЕ	192	109,06	1,5	20939	288	2294	0,06	11	
	Т.Ч.	КГ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25			9,81	0,56	1883	108	115,2	-	1	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
83	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,192	18000	-	3456	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
84	Е0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	15,7	1310,99	10,25	20583	161	5343	1,97	31	
	Т.Ч.			---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25			313,89	3,85	4928	60	107,1	0,02	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
			М2								
85	Е0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ (ОГНЕЗАЩИТА)	15,7	21,41	1,14	336	18	98	0,03	1	
	Т.Ч.			---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25			5,38	0,42	84	7	108	-	-	
	К=1,15 И		М2								
	К=1,25										
86	Е0110-3-8	-ОБИВКА КОЗЫРЬКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	14,35	72,12	2,15	1035	31	919	0,38	6	
	Т.Ч.			---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	М2		58,48	0,81	839	12	108	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
87	С11011-437	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	15,35	587	-	9013	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
88	Е0158-18-6	-УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ ИЗ ЛИСТОВОЙ	5	409,26	0,84	2046	4	120	0,14	1	
				---	---	---	---	---	---	---	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ		22,34	0,14	112	1	107,1	-	-	
			М								
89	Е0158-18-3	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	20	554,77	1,17	11095	23	710	0,21	4	
			М	32,96	0,18	659	4	107,1	-	-	
		КРЫЛЬЦА									
90	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА №3	0,25	9117,83	-	2279	-	180	4,21	1	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25		М3	652,05	-	163	-	110,7	-	-	
91	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,015	177226,34	2427,46	2658	36	142	48,65	1	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25		Т	8021,25	908,44	120	14	106,2	4,44	-	
92	Е0111-27-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	10,04	438,21	19	4400	191	2317	1,23	12	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25			199,3	9,21	2001	92	110,7	0,05	-	
			М2								
93	С11011-1169	-КЕРАМОГРАНИТ, ТОЛЩИНА 10 ММ, ПЛИТА ТЕМНАЯ	10,04	1350	-	13554	-	-	-	-	
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		М2	-	-	-	-	-	-	-	
94	Е0161-10-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	2,66	493,17	15,7	1312	42	767	1,74	5	
				302,6	2,43	805	6	94,5	0,01	-	
			М2								
		ЛЕСТНИЦА ЛМЧ-1									
95	Е0109-29-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,08	15836,43	6844,83	1267	548	501	33,24	3	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С		5796	1941,09	464	155	81	6,83	1	
	П-1.25	ОГРАЖДЕНИЕМ ЛМ-1									
	К=1,15 И	Т									
	К=1,25										
96	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	0,0832	133700	-	11124	-	-	-	-	
		ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ,		-	-	-	-	-	-	-	
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ									
		Т	0,08	18000	-	1440	-	-	-	-	
97	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ									
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		-	-	-	-	-	-	-	
		Т									
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ЛИСТ	16								
98	Е0110-7-1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ИЗ	31,68	79,8	5,8	2528	184	2359	0,42	13	
		СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ									
	Т.Ч.	М2		66,76	2,2	2115	70	108	0,01	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25										
99	С12067-17	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ	31,68	1420	-	44986	-	-	-	-	
		СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ		-	-	-	-	-	-	-	
		М2	323	109,06	1,5	35226	485	3859	0,06	19	
100	Е0120-30-1	-КРЕПЛЕНИЕ									
		КГ		9,81	0,56	3168	182	115,2	-	1	
	Т.Ч.										
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25										
101	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,323	18000	-	5814	-	-	-	-	
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		-	-	-	-	-	-	-	
		Т	0,021	475300	-	9981	-	-	-	-	
102	С11011-76	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ									
		ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25,		-	-	-	-	-	-	-	
		ДЛИНА 25 ММ									
		Т	31,68	253,25	-	8023	-	930	0,17	5	
103	Е0115-177-5	-ОКРАСКА ЛАКОМ ЩИТОВ									
		ОГРАЖДЕНИЯ		31,05	-	984	-	94,5	-	-	
		М2									
	Т.Ч.										
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25										
		ТАМБУР ИЗ ПВХ	2,1	11761,72	395,01	24700	830	3418	9,49	20	
104	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.	ОСНОВАНИЯ									
	П-1.25		М3	1573,2	149,24	3304	313	94,5	0,73	2	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
105	Е0106-11-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,082	125551,81	13899,18	10295	1140	1081	48,88	4	
	Т.Ч.	КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В									
	П-1.25	ТЕЛЕ БЕТОНА		8694	5250,94	713	431	94,5	25,65	2	
	К=1,15 И		1Т								
	К=1,25										
106	Е0110-91-2	-УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПХВ	14,82	406,32	23,17	6022	343	2996	1,07	16	
	Т.Ч.	ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ									
	П-1.25	ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2		179,48	7,73	2660	115	108	0,04	1	
	К=1,15 И		М2								
	К=1,25										
107	С12061-181	-БЛОКИ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ	14,82	5240	-	77657	-	-	-	-	
	ИЗМ. И	СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ,									
	ДОП.ВЫП.9	ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ		-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК 8.	СТЕКЛОПАКЕТАМИ,ГЛУХИЕ									
	02-04-2002		М2								
	СН РК										
	8.02-04С-										
2004											
		ОТМОСТКА									
108	Е0157-14-3	-РЕМОНТ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	50,37	884,74	1,2	44564	60	2210	0,27	13	
		СПОРТЗАЛА И ПЕРЕХОДА									
			1М2	39,4	0,23	1985	12	110,7	-	-	
		РАСШИРЕНИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА									
109	Е0151-1-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ	1,8	855,87	0,05	1541	-	1438	5,13	9	
		ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЯХ									
			М3	785,25	0,02	1413	-	101,7	-	-	
110	Е0157-14-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,65	884,74	1,2	575	1	29	0,27	-	
		БЕТОННОГО									
			1М2	39,4	0,23	26	-	110,7	-	-	
111	Е0153-21-4	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	1,01	10616,72	305,59	10723	309	1231	6,7	7	
		ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА									
			М3	1044	103,36	1054	104	106,2	0,4	-	
112	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	5,6	252	4,78	1411	27	266	0,24	1	
	Т.Ч.	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ									
	П-1.25	ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		42,95	1,8	241	10	106,2	0,01	-	
	К-1.15 И	БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ,									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ									
		М2									
113	Е0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ	4	999,91	250,96	4000	1004	2183	2	8	
	Т.Ч.	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	М2		344,14	88,94	1377	356	126	0,38	2	
	К=1,15 И		ШТ								
	К=1,25										
114	С143018-23	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	0,24	22600	-	5424	-	-	-	-	
	ИЗМ. И	П7Д-3		---	---	---	---	---	---	---	
	ДОП.ВЫП.6		М3	-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК 8.										
	02-04-2002										
	СН РК										
	8.02-04С-										
2004											
115	Е0106-11-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	0,081	125551,81	13899,18	10170	1126	1067	48,88	4	
	Т.Ч.		1Т	---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25			8694	5250,94	704	425	94,5	25,65	2	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
116	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,081	18000	-	1458	-	-	-	-	
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	---	
			Т	-	-	-	-	-	-	-	
117	Е0110-9-2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ	2,7	1102,33	17,56	2976	47	617	1,37	4	
	Т.Ч.	ДОЩАТЫХ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25		М2	204,93	6,64	553	18	108	0,03	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
118	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ	0,01	9770,71	119,96	98	1	9	5,64	-	
	Т.Ч.	ПОДУШЕК		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25		М3	887,51	45,31	9	-	94,5	0,22	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
119	Е0165-28-1	-ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	12	47,32	0,51	568	6	447	0,21	2	
		КОРОБОВ		---	---	---	---	---	---	---	
			М	32,27	0,09	387	1	115,2	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	ТЕНГЕ			510575	9297			357	
			---			---	---			---	
			ТЕНГЕ			58793	3398			16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		439000	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	55637	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		175373	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		57537	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	8631	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		29792	-	-		-	
		ВСЕГО ,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		526330	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		363	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	64268	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		12391	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	619	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		11124	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		501	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	75	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		774	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		13666	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	694	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		59184	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	5935	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		6863	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	1029	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		3963.	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		70010	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	6964	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ		610005	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		405	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	71926	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ		3915584	57233			3543	
			ТЕНГЕ		569225	18379			89	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3818472	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	567295	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			1723678	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			579915	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	86987	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			263903	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4662291	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3805	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	654283	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			37928	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	14373	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			11124	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11642	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1746	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2974	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			52544	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	16119	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			59184	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5935	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6863	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1029	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3963	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			70010	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	6964	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**4784845**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3932	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	677366	-		-	
		НА ВОДОПРОВОД 2-2-4									
		В1									
1	Е0116-7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	49	707,2	12,93	34653	633	5268	0,5	24	
	Т.Ч.	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ									
	П-1.25	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		88,49	4,84	4336	237	115,2	0,02	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 И К=1,25	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ									
2	Е0116-29-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	49	12,59 --- 12,29	- --- -	617 --- 602	- --- -	694 --- 115,2	0,06 --- -	3 ---	
3	Е0116-14-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТИП PN10 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	6	486,7 --- 336,38	15,24 --- 5,71	2920 --- 2018	91 --- 34	2365 --- 115,2	1,89 --- 0,03	11 --- -	
4	Е0116-14-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТИП PN10 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	7	373,69 --- 266,51	9,88 --- 3,69	2616 --- 1866	69 --- 26	2179 --- 115,2	1,48 --- 0,02	10 --- -	
5	Е0116-14-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	5	433,63 --- 216,83	6,6 --- 2,48	2168 --- 1084	33 --- 12	1263 --- 115,2	1,21 --- 0,01	6 --- -	
6	С130804-68	М -ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN10, D-20X3,4 ММ	5,4	93 --- -	- --- -	502 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
7	С130804-69	М -ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN10, D-25X4,2 ММ	6,3	149 --- -	- --- -	939 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
8	С130804-70	М -ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN10, D-25X4,2 ММ	4,5	247 --- -	- --- -	1112 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
9	С130901-6	М -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДУ 15 ММ	8	266 --- -	- --- -	2128 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
10	С130901-7	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДУ 20 ММ	1	313	-	313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
11	С130901-8	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДУ 25 ММ	1	403	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
12	С130901-11	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДУ 50 ММ	1	945	-	945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
13	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	17	200	-	3400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
14	Е0116-20-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМ. 50 ММ	2	15522,87	28,86	31046	58	443	1,04	2
	Т.Ч.			181,13	11,25	362	22	115,2	0,05	-
	П-1.25	1КРАН								
	К=1,15 И									
	К=1,25									
15	СПРАЙС ЗАО"ТИНКО"	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА РАЗМЕРОМ 600Х192Х800ММ СО СТЕКЛОМ	2	7323,23	-	14646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
16	СПРАЙС ЗАО"ТИНКО"	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 1000ХХ192Х800ММ БЕЗ СТЕКЛА	2	6914,82	-	13830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
17	С ПРАЙС ТОО ТИНКО	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОП-10	2	2063,18	-	4126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
18	Ц0108-472-4	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 5 ММ	20	49,1	7,3	982	146	487	0,15	3
				27,7	0,8	554	16	85,5	-	-
		М								
19	Е0116-14-12	-МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	16	68,18	-	1091	-	1254	0,39	6
				68,02	-	1088	-	115,2	-	-
		М								
	Т.Ч.									
	П-1.25									
	К=1,15 И									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25										
20	С130804-33	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DН ДО 13,5 ММ	6	659	-	5272	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		КОМПЛ									
21	Е0169-1-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОДНЫХ ТРУБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА	14	954,04	666,83	13356	9336	6154	1,89	26	
				287,21	255,45	4021	3576	81	1,4	20	
		ОТВЕРСТ									
22	Е0169-7-1	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	14	208,5	2,32	2919	32	1856	1,09	15	
				163,35	0,36	2287	5	81	-	-	
		ОТВЕРСТ									
		Т3									
23	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТИП PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	6	486,7	15,24	2920	91	2365	1,89	11	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25			336,38	5,71	2018	34	115,2	0,03	-	
		М									
24	С130804-68	-ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	5,4	93	-	502	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М									
25	С130901-6	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15В3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	3	266	-	798	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
26	Е0118-5-1	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3	1	3858,36	496,86	3858	497	3254	15,41	15	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25			2639,25	185,62	2639	186	115,2	0,91	1	
		ШТ									
27	СТОРГ. СЕТЬ	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50 Л.(ЦЕНА:23100:1,02:1,06:1,823. 1,012.1,03)	1	12216,22	-	12216	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
28	Е0116-14-12	-МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	6	68,18	-	409	-	470	0,39	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.	М	68,02	-	408	-	115,2	-	-	
	П-1.25									
	К-1,15 И									
	К-1,25									
29	С130804-33 -ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗВОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DН ДО 13,5 ММ	3	659	-	1977	-	-	-	-	
		КОМПЛ	-	-	-	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	162665	10987			137
	ТЕНГЕ	23285	4149			22
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	982	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	570	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	487	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	73	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	88	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1558	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	643	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16275	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	9889	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8010	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1202	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1457	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	25743	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		65
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	11091	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	145407	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	16975	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	63109	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	19555	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	2933	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	9898	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			174860	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	19908	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**ТЕНГЕ**			**202160**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	31642	-		-	
		НА КАНАЛИЗАЦИЮ 2-2-5									
		К1									
1	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	8	636,63	0,8	5093	6	1128	0,67	5	
	Т.Ч.	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.		122,13	0,31	977	3	115,2	-	-	
	К=1,15 И	50 ММ									
	К=1,25	М									
2	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	16	764,59	1,79	12234	29	2183	0,64	10	
	Т.Ч.	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.		117,74	0,67	1884	11	115,2	-	-	
	К=1,15 И	100 ММ									
	К=1,25	М									
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100ММ -2ШТ									
3	Е0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	2	109,01	1,23	218	2	241	0,61	1	
		ТРОЙНИКОВ		---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		102,38	0,45	205	1	117	0,33	1	
4	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	2	748,88	1,43	1498	3	237	0,56	1	
		КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		---	---	---	---	---	---	---	
		ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.		102,38	0,54	205	1	115,2	-	-	
		100 ММ									
		М									
5	С130804-60	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-110 ММ	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-	
		10ШТ		---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
6	С130804-49	-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП110	4	770	-	3080	-	-	-	-	
		ММ		---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50 ММ -2ШТ									
7	Е0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	2	109,01	1,23	218	2	241	0,61	1	
		ТРОЙНИКОВ		---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		102,38	0,45	205	1	117	0,33	1	
8	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	2	620,54	0,64	1241	1	245	0,58	1	
		КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		---	---	---	---	---	---	---	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ		106,2	0,25	212	1	115,2	-	-	
		М									
9	С130804-56	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-50 ММ	0,2	820	-	164	-	-	-	-	
		10ШТ		---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
10	С130804-47	-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП50 ММ	4	416	-	1664	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
11	Е0116-9-8	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1	4648,32	88,56	4648	89	503	2,28	2	
	Т.Ч.	ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.		403,65	33,16	404	33	115,2	0,16	-	
	К=1,15 И	250 ММ(ФУТЛЯР)									
	К=1,25	М									
12	Е0122-20-7	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ	0,001	586427,95	117537,05	586	118	127	371,57	-	
	Т.Ч.	АНТИКОРРОЗИОННОЙ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ		64480,5	44400,94	64	44	117	216,85	-	
	К=1,15 И	НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ									
	К=1,25	ДИАМ. 250 ММ									
		КМ									
13	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	1	267,08	0,35	267	-	198	0,97	1	
	Т.Ч.	СТАЛЬНЫХ ТРУБ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	М		168,97	0,14	169	-	117	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
14	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ	1	815,86	-	816	-	399	2,07	2	
	Т.Ч.	ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100		346,73	-	347	-	115,2	-	-	
	К=1,15 И	ММ									
	К=1,25	1САЛЬНИК									
15	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	6	200	-	1200	-	-	-	-	
		/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/		---	---	---	---	---	---	---	
		КГ		-	-	-	-	-	-	-	
16	Е0169-2-1	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В	7	341,53	229,14	2391	1604	1264	0,73	5	
		ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ		---	---	---	---	---	---	---	
		ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ		112,39	88,29	787	618	90	0,48	3	
		ОТВЕРСТ									
17	Е0146-30-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ	1	315,46	149,23	315	149	200	0,95	1	
		ФУНДАМЕНТАХ		---	---	---	---	---	---	---	
		ОТВЕРСТ.		166,23	56,36	166	56	90	0,28	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0169-7-3	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ И ФУНДАМЕНТАХ БЕТОННЫХ	8	303,41	3,8	2427	30	1523	1,32	11	
				210,85	0,61	1687	5	90	-	-	
		ОТВЕРСТ									
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
19	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	2	4174,48	49,05	8349	98	1071	2,55	5	
	Т.Ч.			445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И	КОМПЛЕКТ									
	К=1,25										
20	С131101-78	-УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ УНТД И УНТПД БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКИ С СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ	2	2940	-	5880	-	-	-	-	
	Т.Ч.			-	-	-	-	-	-	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25	ШТ									
21	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2	
	Т.Ч.			398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И	КОМПЛЕКТ									
	К=1,25										
22	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	2	517,64	26,91	1035	54	944	2,24	4	
	Т.Ч.			398,48	11,25	797	22	115,2	0,05	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И	КОМПЛЕКТ									
	К=1,25										
23	С131101-68	-УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, РАЗМЕРОМ 400Х500-300Х135 ММ	2	5220	-	10440	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		КОМПЛЕКТ									
24	С131101-99	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	3	1430	-	4290	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		КОМПЛ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0117-1-10	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ	2	4298,73	68,37	8597	137	499	1,14	2	
	Т.Ч.	МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	КОМПЛЕКТ		191,48	25,31	383	51	115,2	0,13	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
26	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,81	2	
	Т.Ч.	ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК		---	---	---	---	---	---	---	
	П-1.25	ШТ		144,9	-	290	-	115,2	-	-	
	К=1,15 И										
	К=1,25										
27	Е0116-14-12	-МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К	4	68,18	-	273	-	313	0,39	2	
		ВОДОРАЗВОРНОЙ АРМАТУРЕ		---	---	---	---	---	---	---	
	Т.Ч.	М		68,02	-	272	-	115,2	-	-	
	П-1.25										
	К=1,15 И										
	К=1,25										
28	С130804-33	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К	2	659	-	1318	-	-	-	-	
		ВОДОРАЗВОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1		---	---	---	---	---	---	---	
		МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2		-	-	-	-	-	-	-	
		М, DН ДО 13,5 ММ									
		КОМПЛ									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	89094	2354		60
	---	---	---		---
	ТЕНГЕ	10341	897		6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6423	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	4008	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3794	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	569	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	613	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10830	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	4577	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	82671	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	7231	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	29274	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8330	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1249	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5460	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			96460	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	8480	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**107290**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	13057	-		-	
		НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-2-10									
1	E0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	2	2070	-	4140	-	2362	6,98	14	
				1215	-	2430	-	97,2	-	-	
2	75-6-73	-ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3054-54У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ (ПР8501-1045)	ШКАФ 1	52000	-	52000	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
3	75-6-68	-ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3016-21У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ (ПР8505-1049)	КОМПЛЕКТ 1	112600	-	112600	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
4	E0121-18-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	КОМПЛЕКТ 56	244,37	65,36	13685	3660	10130	0,95	53	
				151,65	34,45	8492	1929	97,2	0,16	9	
5	C151702-40	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ЛПО46 СПОРТ-2Х36-504	ШТ 48	2290	-	109920	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
6	C151702-30	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ OPL/S-2X18	ШТ 8	1180	-	9440	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
7	E0121-18-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	6	377,15	88,98	2263	534	1802	1,61	10	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ		258,75	50,17	1553	301	97,2	0,22	1	
		ШТ									
8	С151702-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП OPL/S-4X18/IP20	6	3540	-	21240	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
9	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	17	169,86	57,56	2888	979	2029	0,55	9	
				86,85	35,93	1476	611	97,2	0,16	3	
		ШТ									
10	С151701-91	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НП021-1Х60	14	214	-	2996	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
11	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	2	871	-	1742	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
12	С151701-85	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП НСП02-200-01-У2	1	240	-	240	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
13	С151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛВ36	97	101	-	9797	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
14	С151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛВ18	41	82	-	3362	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
15	С151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	138	14	-	1932	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
16	С151706-9	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60	16	24	-	384	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
17	С151706-21	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б215-225-200	1	58	-	58	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
18	Е0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	8	34,7	-	278	-	229	0,19	2	
				29,48	-	236	-	97,2	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ									
19	С151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195	-	1560	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
20	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	20	35,4	-	708	-	573	0,19	4	
				29,48	-	590	-	97,2	-	-	
		ШТ									
21	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	20	156	-	3120	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
22	Е0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	4	45,74	-	183	-	121	0,2	1	
				31,05	-	124	-	97,2	-	-	
		ШТ									
23	С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
24	Е0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	2	82,17	-	164	-	104	0,34	1	
				53,55	-	107	-	97,2	-	-	
		ШТ									
25	С151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2	377	-	754	-	-	-	-	
		ШТ									
				-	-	-	-	-	-	-	
26	С151803-48	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ТИП КОР-74	0,027	26100	-	705	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000ШТ									
27	Ц0108-410-1	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	693	34,2	1,2	23701	832	13865	0,14	97	
				23,2	0,2	16078	139	85,5	-	1	
		М									
28	С130804-118	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ДН 15 ММ	68,34	254	-	17358	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	10М	-	-	-	-	-	-	-	
29	С130804-119- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ДН 25 ММ 10М	2,35	289,5 --- -	- --- -	679 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
30	Ц0108-148-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	800	27,7 --- 19,7	2,1 --- 0,5	22160 --- 15760	1680 --- 400	13817 --- 85,5	0,1 --- -	80 --- 2
31	С151601-341-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2 1000М	0,697	52100 --- -	- --- -	36314 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
32	С151601-342-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2 1000М	0,078	60500 --- -	- --- -	4719 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
33	С151601-592- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х2,5 ММ2 1000М	0,025	159700 --- -	- --- -	3993 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2002											
34	Е0146-31-1	-ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	693	42,56	19,79	29494	13714	18861	0,13	93	
				22,77	7,47	15780	5177	90	0,04	25	
		М									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			495303	21399			363	
			ТЕНГЕ			62625	8557			41	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			164600	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			164600	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			283172	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	50226	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			213003	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			45031	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	6755	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19692	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			347895	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		308	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	56980	-		-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			47532	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	20956	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			18038	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18861	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2829	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3984	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			70376	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	23785	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**582871**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	80766	-			
		НА ОГРАДУ 7-4									
1	Е0107-24-10	-ДЕМОНТАЖ ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	66,7	391,24	189,74	26096	12656	20352	1,35	90	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ		---	---	---	---	---	---	---	
	К=0,8	ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М		190,8	51,37	12726	3426	126	0,23	15	
		М									
		ОГРАДА УЧАСТКА									
2	Е0107-24-11	-УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	85,39	620,05	240,24	52946	20514	33905	1,42	121	
		ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ		---	---	---	---	---	---	---	
		ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ		249,75	65,38	21326	5583	126	0,24	20	
		ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М									
		М									
3	Е0107-25-1	-УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С	3	7068,41	1172,83	21205	3518	13428	17,8	53	
		УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		---	---	---	---	---	---	---	
		СТОЛБОВ		3217,5	334,76	9653	1004	126	1,28	4	
		ШТ									
4	Е0107-25-8	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С	2	1899,85	33,47	3800	67	3649	7,85	16	
		УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ		---	---	---	---	---	---	---	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		1435,5	12,65	2871	25	126	0,06	-	
		ШТ									
5	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	7,13	9630,95	95,97	68659	684	5443	4,9	35	
		ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ		---	---	---	---	---	---	---	
		(НЕУЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ)		771,75	36,25	5502	258	94,5	0,18	1	
		М3									
6	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	9,28	127	-	1179	-	-	-	-	
		БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ		---	---	---	---	---	---	---	
		ЦЕМЕНТ		-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
7	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	9,28	261	-	2422	-	-	-	-	
		ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО		---	---	---	---	---	---	---	
		МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 25		-	-	-	-	-	-	-	
		ЦИКЛОВ									
		М3									
8	С12021-245	-СТОЙКИ ОГРАДЫ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ	1,07	172800	-	184924	-	-	-	-	
		МАССОЙ		---	---	---	---	---	---	---	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
9	С12021-87	-РЕШЕТКИ ОГРАДЫ,ВОРОТ И	3,86	180100	-	695085	-	-	-	-	
		КАЛИТОК		---	---	---	---	---	---	---	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
10	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	4,93	18000	-	88733	-	-	-	-	
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	---	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			1145048	37439			315	
			ТЕНГЕ			52078	10297			41	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1145048	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	62375	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			968742	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			76778	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	11517	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			73310	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1295135	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		394	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	73892	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**1295135**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		394	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	73892	-			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ 2-1-1									
83	Е0111-27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	209,86	2031,51	14,65	426334	3074	47141	1,22	256	
	Т.Ч.	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150 ИЗ		197,43	5,49	41433	1152	110,7	0,03	6	
	П-1.25	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ									
	К=1,15 И	МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ									
	К=1,25	М2	352	263,16	0,4	92632	141	18709	0,27	96	
84	Е0111-39-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ		47,87	0,14	16852	48	110,7	-	-	
	Т.Ч.	ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ									
	П-1.25	М									
	К=1,15 И										
	К=1,25										
85	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		154,34	943,84	6,13	145671	945	11889	0,44	68
					67,28	2,31	10383	357	110,7	0,01	2
		м2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				672239	4161			419
			Тенге				68668	1557			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				672239				
		Материалы -	Тенге				574448				
		Всего заработная плата -	Тенге					70225			
		Местные материалы -	Тенге				24962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			77739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44999				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			794625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							466
		Сметная заработная плата -	Тенге				81886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**794625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							466
		Сметная заработная плата -	Тенге				81886			
		ВСЕГО ПО АКТУ:				16405382				
Итого в текущих ценах к 2,1343						35014006				
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%						700280				
Итого						35714286				
НДС 12%						4285714				
ВСЕГО ПО АКТУ:						**40000000**				

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП Детский сад "Аккайнар"
Дуйсеналиева М.

Технадзор ИП"Искакова З.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Мухметов Т.М.

Заказчик : ГККП Детский сад "Акжелкен"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания ФСШ -3 в с. Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест(корректировка)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	14	16.09.2013 г
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	40 000 000								
за сентябрь		35714286						4285714	40000000

ЗАКАЗЧИК ГККП Детский сад "Акжелкен"

Заведующая: Дуйсеналиева М.У.
(должность, Ф.И.О., подпись)

2013 года

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаскалаТранс Газ"

Директор: Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

2013 года

"Таскала Транс Газ"

Заказчик: ГККП Детский сад "Акжелкен"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Форма 2в

Наименование : "Капитальный ремонт здания ФСШ-3 в с. Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой здания под детские ясли- сад на 90 мест(корректировка)"

АКТ

выполненных работ №1 за 24 сентября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СТРОЕНИЙ (1-1)								
1	Е0152-1-3	-РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	10,2	3714,23	2438,48	37885	24872	21456	7,78	79
		М3		1275,75	950,21	13013	9692	94,5	5,22	53
2	Е0146-60-2	-РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КИРПИЧНЫХ САРАЕВ БЕЗ	50,47	752,49	185,04	37978	9339	32085	3,71	187
		СОХРАНЕНИЯ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ		567,45	68,27	28639	3446	100	0,32	16
		М2								
3	Е0122-41-1 К-0,8	-ДЕМОНТАЖ СБОРНОГО КОЛОДЦА	0,24	2886,38	1503,9	693	361	493	7,09	2
		М3		1148,4	430,74	276	103	130	1,65	-
4	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	11	134,1	-	1475	-	1667	0,97	11
		М3		134,1	-	1475	-	113	-	-
5	Е0153-2-1	-РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА(ТУАЛЕТА И	19	4899,14	1880,99	93084	35739	71758	21,24	404
		ПАРНИКА)		3018,15	538,09	57345	10224	106,2	2,91	55
		М3								
6	Е0158-2-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	8	48,37	4,36	387	35	383	0,29	2
		ЛИСТОВ		44,01	0,68	352	5	107,1	0,01	-
		М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0154-1-3	-РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ ЧЕРДАЧНЫХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	8	464,75	95,28	3718	762	3331	2,61	21	
		М2		369,47	16,04	2956	128	108	0,11	1	
8	Е0107-24-10	-РАЗБОРКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	66,7	391,24	189,74	26096	12656	22614	1,08	72	
	К-0,8			190,8	51,37	12726	3426	140	0,18	12	
		М									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	201315	83764		778

	ТЕНГЕ	116782	27025		138
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	201315	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	143806	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	153786	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	23068	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21306	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	376407	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	993
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	166874	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**	**376407**	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	993
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	166874		

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (1-2)

1	Е0101-24-2	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	265,6	9,24	9,24	2455	2455	696	-	-
		М3		-	3	-	797	87,3	0,01	3
2	Е0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	265,6	39,55	39,55	10505	10505	2977	-	-
	К=5			-	12,84	-	3411	87,3	0,05	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E0101-24-10-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	24	39,55	39,55	949	949	269	-	-
К=5				-	12,84	-	308	87,3	0,05	1
5	E0101-17-13-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА)	М3	241,6	32,62	30,98	7881	7484	2223	0,01	3
				1,53	9,01	370	2177	87,3	0,03	7
6	C01033 3-А5--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	М3	289,92	45	-	13046	-	2348	0,19	55
1				9	-	2609	-	90	-	-
7	E0101-20-2 -РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	Т	241,6	3,87	3,24	936	784	337	-	1
		М3		0,48	1,12	116	271	87,3	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ				35773	22177			58
		ТЕНГЕ				3095	6963			26
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				35995	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	10130	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				8914	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	1337	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				2695	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				47604	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	11467	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		ТЕНГЕ			47295	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	11384				

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	Е015 3-2-1	-РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	13,68	4899,14	1880,99	67020	25732	51666	21,24	291
		М3		3018,15	538,09	41288	7361	106,2	2,91	40
2	Е015 5-3-1	-РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПРОБИВКА ПРОЕМОВ	13	2719,44	399,69	35342	5194	32886	15,88	206
		М3		2319,75	63	30147	819	106,2	0,54	7
3	Е015 3-21-2	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНИХ СТЕН СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА	7,4	10628,07	300,96	78648	2227	8863	6,28	46
		М3		1026	101,79	7592	753	106,2	0,39	3
4	Е0108-3-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,4	2368,34	121,34	8052	413	630	0,9	3
		М3		129,38	45	440	153	106,2	0,23	1
5	Е0111-2-9 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В12,5	10,1	9474,83	-	95696	-	7290	4,21	43
		М3		652,05	-	6586	-	110,7	-	-
6	Е0106-11-10 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,042	5604,41	409,16	235	17	92	13,34	1
		1Т		2173,5	154,69	91	6	94,5	0,75	-
7	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,014	50600	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Т									
8	С12041-23 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02—04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,187	53000	-	9911	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
9	Е0155-9-11	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ГЛУХИХ	524,9	1434,83	53,03	753141	27835	175545	2,15	1126	
				305,93	8,98	160583	4714	106,2	0,05	26	
		М2									
10	Е0107—11-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	45	476,46	313,7	21441	14116	14777	0,93	42	
				150,34	110,28	6765	4962	126	0,46	21	
		ШТ									
11	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,586	27900	-	16349	-	-	-	-	
		М3		-	-	-	-	-	-	-	
12	Е0107—20-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК МАССОЙ ДО 20 КГ	0,22	177381,63	2282,63	39024	502	2821	49,11	11	
				9315	863,44	2049	190	126	4,21	1	
		Т									
13	Е0126—30-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНИХ СТЕН	22,75	8256,76	472,78	187841	10756	87600	23,05	524	
		М3		4101,19	177,19	93302	4031	90	0,86	20	
14	С11031—177 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗОВЕР	22,07	2890	-	63775	-	-	-	-	
		М3		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004										
15	Е0115-36-1 Т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС М2	455	953,63	6,06	433900	2756	110956	1,48	674
				256,29	1,76	116611	802	94,5	0,01	4
16	Е0112-15-3 Т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ М2	455	14,57	1,24	6628	563	6727	0,08	36
				13,33	0,47	6064	216	107,1	-	1
17	С11011-507	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ 1000М2	0,5232	30400	-	15907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0126-30-1 Т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ НАРУЖНИХ СТЕН М3	6,21	8256,76	472,78	51274	2936	23912	23,05	143
				4101,19	177,19	25468	1100	90	0,86	5
19	С11031-177 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗОВЕР М3	6,21	2890	-	17947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-36-1 Т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС М2	207	953,63	6,06	197400	1254	50479	1,48	307
				256,29	1,76	53052	365	94,5	0,01	2
21	Е0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ	207	14,57	1,24	3015	256	3060	0,08	17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ М2		13,33	0,47	2759	98	107,1	-	-	
22	С1101 1-507	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ 1000М2	0,238	30400 -	- -	7237 -	- -	- -	- -	- -	
23	Е0146—4-3	-УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОЕМОВ (ЛИСТ 20) Т	0,196	103568,42 29882,25	477,54 180	20299 5857	94 35	5303 90	186,17 0,88	36 -	
24	Е0161—28-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ М2	37	703,51 117,5	0,85 0,13	26030 4348	31 5	4113 94,5	0,82 -	30 -	
25	Е0108-1 2-1 Т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,035	74123,81 9496,13	527,69 196,87	2594 332	18 7	360 106,2	64,86 0,96	2 -	
26	С12041—133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ Т	0,035	18000 -	- -	630 -	- -	- -	- -	- -	
27	Е0146-4—2	-УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ Т	1,27	103783,19 32166	3209,4 1212,75	131805 40851	4076 1540	38152 90	179,48 5,92	228 8	
28	С12041-1 33	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ Т	1,27	18000 -	- -	22860 -	- -	- -	- -	- -	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ --- ТЕНГЕ			2314709 604187	98777 27158			3766 138	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2314709	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	631345	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			138975	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			625231	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	93785	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			176396	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3116334	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4216	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	725130	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3116334	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4216	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	725130	-		-	

РАЗДЕЛ 3. ОКНА

53 Е0156-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	60	215,57	21,24	12934	1274	12807	1,29	77
	ШТ		194,33	3,31	11660	199	108	0,03	2
54 Е0156-2-2	-СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	224	74,9	6,81	16778	1525	16734	0,46	103
	М2		68,09	1,08	15252	242	108	0,01	2
55 Е0156-3-2	-СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	50,4	146,99	6,63	7408	334	7697	0,95	48
	М2		140,36	1,04	7074	52	108	0,01	1
56 Е0110-91-4 Т.Ч.	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ	19,28	415,36	23,43	8009	452	3807	1,05	20
П-1.25 К=1,15 И К=1,25	/ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2		175,1	7,73	3376	149	108	0,04	1
	М2								
57 Е0110-91-8 Т.Ч.	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ	213,21	379,3	23,6	80871	5031	47177	1,18	251
П-1.25 К=1,15 И	/ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/,		196,66	8,22	41930	1752	108	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2								
58	С12061-182 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ М2	19,28	14500 -	- -	279583 -	- -	- -	- -	-
59	С12061-186 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ М2	213,21	10600 -	- -	2260026 -	- -	- -	- -	-
60	Е0110-22-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК М2	232,49	252,3 108,16	6,98 2,65	58658 25146	1622 616	27823 108	0,67 0,01	157 3
61	С12061-197 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 500 ММ М	120,98	4100 -	- -	496018 -	- -	- -	- -	-
62	Е0158-4-1	-РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ - ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. М	125,71	14,39 13,1	1,29 0,23	1809 1647	162 29	1795 107,1	0,09 -	11 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
63	E015 3-18-3	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	120	554,77	1,17	66573	140	4259	0,21	26
		М		32,96	0,18	3955	22	107,1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3288667	10541			693
			ТЕНГЕ			110040	3061			17
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3288667	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	113101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			3035627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			122098	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	18315	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			204646	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3615411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		771
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	131416	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**3615411**	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		771
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	131416	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
64	E0157-3 -1	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	590	5,64	0,19	3328	112	3573	0,04	22
		1М		5,45	0,02	3216	12	110,7	-	-
65	E0157-3 -2	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	148	20,76	0,19	3072	28	3373	0,14	21
		1М		20,57	0,02	3044	3	110,7	-	-
66	E0157-2 -5	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	894	17,38	0,93	15538	831	16418	0,11	102
		1М2		16,45	0,14	14706	125	110,7	-	1
67	E0157-2 -7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	179,8	116,63	10,56	20970	1899	21444	0,7	126
		1М2		106,07	1,67	19071	300	110,7	0,01	3
68	E0157-1 -1	-РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ	79,7	20,6	0,12	1642	10	1811	0,14	11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОВ-КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ									
				20,48	0,05	1632	4	110,7	-	-	
69	E0157-2-1	1М2 -РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	79,7	51,33	4,89	4091	390	4171	0,34	27	
				46,44	0,83	3701	66	110,7	0,01	1	
70	E0146-41-1	1М2 -РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ	17,06	2399,04	1107,54	40920	18891	26250	7,7	131	
				1291,5	418,5	22029	7138	90	2,04	35	
71	E0151-3-1	М3 -ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ПОДСЫПКОЙ ГРУНТА В ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	9,5	710,72	0,02	6752	-	6587	4,74	45	
				681,75	-	6477	-	101,7	-	-	
72	E0111-8-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М3 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51,2	5928,75	327,33	303552	16759	39571	3,96	203	
				574,43	123,75	29411	6336	110,7	0,6	31	
73	E0108-6-9 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М3 - ОБРАМЛЕНИЕ ПОДДОНА В КОМНАТЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	0,2	10398,36	370,75	2080	74	253	6,84	1	
				1053,11	137,81	211	28	106,2	0,68	-	
74	E0157-14-3	М3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОННОГ(В7,5)	42,3	827,62	1,2	35008	51	1856	0,27	11	
				39,4	0,23	1667	10	110,7	-	-	
75	E0157-14-3	1М2 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОННОГО (В15) С РЕГИСТРАМИ	4,25	884,74	1,2	3756	5	186	0,27	1	
				39,4	0,23	167	1	110,7	-	-	
76	E0157-15-2	1М2 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПО ОСНОВАНИЮ БЕТОННОМУ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	586,37	254,78	14,01	149393	8215	57122	0,58	342	
				85,79	2,21	50305	1296	110,7	0,01	7	
77	E0157-15-8	1М2 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	743,65	346,59	14,01	257742	10419	58761	0,49	361	
				69,17	2,21	51438	1643	110,7	0,01	9	
78	E0157-16-1	1М2 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗОЛОМ НА МАСТИКЕ В	32,66	585,67	1,61	19128	53	1814	0,32	11	