(1)

Счет-фактура № 00000000002 от 27 марта 2012 г.

(1а)

(2)

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

(2а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 240200002960, БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0000682, от 16.09.2009

(2б)

ИИК поставщика: р/с KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

(3)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

(4)

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Мустафина 10

государство, регион, область, город, район

(5)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

(6)

Способ отправления: Акт ф №3,2

(7)

Товарно-транспортная накладная:

(8)

Грузоотправитель: РНН: 240200002960, БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой", Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(РНН, БИН, наименование и адрес)

(9)

Грузополучатель: РНН: 301700030953, БИН: 950740000705, ГУ Карагандинская Республиканская военная школа-интернат им.дважды героя Т.Я.Бигельдинова

(РНН, БИН, наименование и адрес)

(10)

Покупатель: ГУ Карагандинская Республиканская военная школа-интернат им.дважды героя Т.Я.Бигельдинова

(10а)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301700030953, БИН: 950740000705,

(10б)

ИИК покупателя: р/с KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса	тг	1	20 943 098,21	20 943 098,21	12%	2 513 171,79	23 456 270,00	0	
Всего по счету:					**20 943 098,21**		**2 513 171,79**	**23 456 270,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кульдыбаева К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ Карагандинская Республиканская военная школа – интернат имени дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова Министерства образования и науки Республики Казахстан
РНН и адрес покупателя 301700030953 г.Караганда, ул.Мустафина 10
ИИК KZ92070101KSN0000000 ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 950740000705 Код ГУ 2250002

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
РНН 240200002960
ИИК KZ39319G010000320586
АО «БТА Банк»
БИК ABKZ KZ KX
БИН 990840000716
Карагандинская область, Шетский район, п.Акшатау, ул.Шахтеров, 8

Ф-3

АКТ №8
выполненных работ
за МАРТ 2012 г.

"Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса"

Договор № 52 от 30 мая 2011г.

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	200 864 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	177 407 730
3	Сумма аванса,перечисленного исполнителю	60 259 200
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	115 615 023
5	Виды выполняемых работ - ""Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса"	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	200 864 000
7	Сумма выполненных работ за МАРТ *2012 г.*	23 456 270
8	Удержание аванса 30%	7 036 881
9	Удержание гарантии 5%	1 172 814
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	15 246 575
11	Сумма НДС	1 829 589

Заказчик:
Начальник ГУ Карагандинская Республиканская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова Министерства образования и науки Республики Казахстан Начальник ГУ Джайлыбаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ Карагандинская Республиканская военная школа – интернат имени дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, г.Караганда, ул.Мустафина. 10

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАРТ 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№52	30.05.2011				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	200864000							21521143	200864000
в т.ч.									
СМР	200864000							21521143	200864000
Оборудование									
В отчетном месяце:		23456270						2513172	23456270
в т.ч.									
СМР		23456270						2513172	23456270
Оборудование									

Заказчик:
Дюйсыбаев А.

Подрядчик:
Жолдыбаев С.

Форма №2

Заказчик: ГУ Карагандинская Республиканская военная школа – интернат
Советского Союза Т. Я. Бегельдинова Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса.
Договор № 52 от «30» мая 2011г.

АКТ №8
Приемки выполненных работ
за МАРТ 2012г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость по договору, тенге с НДС			Выполнение			
					с начала строит-ва		в текущем месяце	
		Ед.изм.	Количество	Общая стоимость	% выполнения	стоимость, тенге	% выполнения	стоимость, тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса	объект	1	200864000	100%	200864000	11,68%	23456270

Заказчик: Ужайлыбаев А.

Подрядчик: Жолдыбаев С.

Заказчик: ГУ "КРВШИ имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**
Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 1 за март 2012 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЮЖ

Основание:
ЮЖл.1.1,1.2,2-25; ЮЖ.И1 л.1-11;ЮЖ.И2 л.1

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**1 245,936**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**146,192**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,378**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ.ПЕРЕКРЫТИЯ								
71	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа / 1м2	1,520	115,00 / 52,61	35,26 / 8,70	175 / 80	54 / 13	84 / 90	0,32651 / 0,03111	0 / 0
72	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 / м2	2,200	1190,00	0,00	2618	0	0	0,00000	0
73	Е6-19-2	Устройствоперекрытия по профнастилу Пм 4 из бетона из бетона В15;W4,F75 / 1м3	0,200	8547,50 / 722,25	283,24 / 106,99	1709 / 144	57 / 21	173 / 105	4,15000 / 0,52260	1 / 0
74	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / м3	0,200	78,00	0,00	16	0	0	0,00000	0
75	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / т	0,007	62000,00	0,00	422	0	0	0,00000	0
76	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила с коф-том надежности по назначению 0,95 /к=1,03/ / 1м реза	5,000	136,61 / 57,94	5,54 / 2,32	684 / 290	28 / 12	272 / 90	0,35020 / 0,01030	2 / 0
77	Е6-19-1	Устройство ОПм1 из бетона В15;W4,F75 / 1м3	0,400	10361,02 / 1368,00	316,01 / 119,39	4144 / 547	126 / 48	625 / 105	8,25000 / 0,58300	3 / 0
78	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / м3	0,400	78,00	0,00	31	0	0	0,00000	0
79	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев 50х330х200 / 1м3 древесины в конструкции	0,023	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	521 / 81	7 / 3	101 / 120	22,50000 / 0,58000	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е52-7-1	Устройство ДШ из брусков	0,667	1214,01	1,04	809	1	276	2,67560	2
		1м2 шва		395,24	0,02	263	0	105	0,00120	0
		Всего прямые затраты по разделу				11 129	273			9
						1 405	97			
		Стоимость материалов, тенге				9 451				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 531				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				230				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				760				
		Всего по разделу, тенге				13 420				
		Сметная заработная плата, тенге				1 732				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				10				
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ								
83	Е6-22-7	Устройство ЖБ лестницы ЛМ 1 из бетона В15;W4,F75	1,000	12995,88	383,89	12996	384	2562	14,20000	14
		1м3		2295,00	145,01	2295	145	105	0,70830	1
84	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,000	78,00	0,00	78	0	0	0,00000	0
		м3								
85	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,017	62000,00	0,00	1042	0	0	0,00000	0
		т								
86	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,020	68200,00	0,00	1350	0	0	0,00000	0
		т								
87	Е15-70-2	Оштукатуривание по сетке металлических косоуров КЛ1	3,450	1003,41	4,92	3462	17	791	1,28000	4
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	747	6	105	0,00910	0
90	Е6-22-7	Устройство ЖБ лестницы ЛМ 1 из бетона В15;W4,F75	1,500	12995,88	383,89	19494	576	3844	14,20000	21
		1м3		2295,00	145,01	3443	218	105	0,70830	1
91	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,500	78,00	0,00	117	0	0	0,00000	0
		м3								
92	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,017	62000,00	0,00	1042	0	0	0,00000	0
		т								
93	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,020	68200,00	0,00	1350	0	0	0,00000	0
		т								
94	Е15-70-2	Оштукатуривание по сетке металлических косоуров КЛ1	44,870	1003,41	4,92	45023	221	10286	1,28000	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	9712	84	105	0,00910	0
95	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,020	175710,10	1826,10	3584	37	251	42,70000	1
		1т стальных элементов		8100,00	690,75	165	14	140	3,37000	0
96	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,300	7092,62	100,65	2128	30	58	0,97000	0
		1м3		146,25	38,03	44	11	105	0,18570	0
		Всего прямые затраты по разделу				91 666	1 265			97
						16 406	478			2
		Стоимость материалов, тенге				73 995				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				17 792				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 669				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 567				
		Всего по разделу, тенге				116 025				
		Сметная заработная плата, тенге				19 553				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				108				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЧИЕ РАБОТЫ/Бассейн монолитный БСм1,Крыльца КРм1-5,Плита монолитная Пм5,Фундамент под оборудование ФОм1/								
160	Е46-26-10	Сверление в железобетонных конструкциях	1,000	314,68	154,81	315	155	240	0,79500	1
		горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80		149,18	91,25	149	91	100	0,14380	0
		мм кольцевыми алмазными сверлами с применением								
		охлаждающей жидкости (воды)								
		1отверстие								
161	Е46-26-14	Сверление в железобетонных конструкциях	1,000	495,38	242,43	495	242	375	1,24000	1
		горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром		231,75	142,64	232	143	100	0,22620	0
		125 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением								
		охлаждающей жидкости (воды)								
		1отверстие								
162	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	0,021	247994,13	49389,75	5108	1017	2180	312,70000	6
		100-250 мм		62775,00	18657,00	1293	384	130	91,12000	2
		1т фасонных частей								
163	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты	1,000	770,63	0,00	771	0	387	1,80000	2
		или стены подвала диаметром до 100 мм		301,50	0,00	302	0	128	0,00000	0
		1сальник								
164	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты	1,000	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36000	2
		или стены подвала диаметром до 200 мм		393,75	0,00	394	0	128	0,00000	0
		1сальник								
165	Е6-19-1	Бортик из бетона В15	0,010	10361,02	316,01	104	3	16	8,25000	0
		1м3		1368,00	119,39	14	1	105	0,58300	0
166	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,600	1292,59	29,74	776	18	32	0,23300	0
		1м2		32,85	11,23	20	7	120	0,05490	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	6-8-32	Щиты из досок, толщина 50 мм	0,600	2340,00	0,00	1404	0	0	0,00000	0
		м2								
168	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,002	63800,00	0,00	96	0	0	0,00000	0
		т								
169	Е15-61-3	Сплошное выравнивание стен цементно-известковым или цементным раствором	8,480	168,08	4,07	1426	35	1217	0,74000	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	1151	8	105	0,05170	0
170	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13,800	245,44	3,82	3387	53	631	0,21200	3
		1м2 поверхности		37,35	1,44	515	20	118	0,00700	0
212	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,466	7011,97	66,01	3266	31	108	1,35000	1
		1м3		195,75	24,93	91	12	105	0,12180	0
213	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	4,660	121,67	9,38	568	44	300	0,24300	1
		1м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	228	16	123	0,01720	0
214	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	4,660	45,49	4,86	213	23	109	0,08200	0
		1м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	81	8	123	0,00890	0
215	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	7,000	342,78	172,69	2400	1209	1337	0,47600	3
		1шт сборных конструкций		76,28	60,21	534	421	140	0,23710	2
216	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8,000	489,38	243,37	3915	1947	2150	0,66800	5
		1шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,33750	3
217	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13,080	245,44	3,82	3211	50	599	0,21200	3
		1м2 поверхности		37,35	1,44	489	19	118	0,00700	0
218	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,200	9710,00	0,00	11652	0	0	0,00000	0
		м3								
219	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,250	9320,00	0,00	30290	0	0	0,00000	0
		м3								
220	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,720	8367,07	86,60	6024	62	396	3,06000	2
		1м3		490,50	32,72	353	24	105	0,15980	0
221	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под крыльцо	16,020	932,92	100,89	14945	1616	3062	0,85000	14
		1м3 основания		123,75	38,25	1982	613	118	0,18000	3
222	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,290	7011,97	66,01	9046	85	299	1,35000	2
		1м3		195,75	24,93	253	32	105	0,12180	0
223	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	12,920	121,67	9,38	1572	121	831	0,24300	3
		1м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	631	45	123	0,01720	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	12,920	45,49	4,86	588	63	304	0,08200	1
		1м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	223	24	123	0,00890	0
225	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,100	7909,16	196,62	16610	413	764	1,79000	4
		1м3		272,25	74,27	572	156	105	0,36280	1
226	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,084	67700,00	0,00	5666	0	0	0,00000	0
		т								
227	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	50,860	245,44	3,82	12483	194	2328	0,21200	11
		1м2 поверхности		37,35	1,44	1900	73	118	0,00700	0
228	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,434	7144,57	66,01	3099	29	101	1,35000	1
		1м3		195,75	24,93	85	11	105	0,12180	0
229	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	4,340	121,67	9,38	528	41	279	0,24300	1
		1м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	212	15	123	0,01720	0
230	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	4,340	45,49	4,86	197	21	102	0,08200	0
		1м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	75	8	123	0,00890	0
231	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19,000	342,78	172,69	6512	3281	3630	0,47600	9
		1шт сборных конструкций		76,28	60,21	1449	1144	140	0,23710	5
232	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10,000	489,38	243,37	4894	2434	2688	0,66800	7
		1шт сборных конструкций		106,88	85,08	1069	851	140	0,33750	3
233	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,770	9710,00	0,00	26897	0	0	0,00000	0
		м3								
234	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,060	9320,00	0,00	37839	0	0	0,00000	0
		м3								
235	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	2,500	8050,87	86,60	20127	217	1373	3,06000	8
		1м3		490,50	32,72	1226	82	105	0,15980	0
236	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	37,600	932,92	100,89	35077	3793	7187	0,85000	32
		1м3 основания		123,75	38,25	4653	1438	118	0,18000	7
237	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,300	7909,16	196,62	34009	845	1565	1,79000	8
		1м3		272,25	74,27	1171	319	105	0,36280	2
238	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,140	67700,00	0,00	9492	0	0	0,00000	0
		т								
239	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,086	70437,87	304,24	6064	26	885	58,00000	5
		1т		9675,00	114,75	833	10	105	0,56000	0
240	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	3,230	21,80	0,05	70	0	17	0,02950	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	19	0	90	0,00010	0
		1м2								
241	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,230	53,32	0,04	172	0	24	0,04260	0
				8,32	0,00	27	0	90	0,00000	0
		1м2								
242	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	42,000	8,62	0,02	362	1	361	0,05490	2
				8,60	0,00	361	0	100	0,00000	0
		1отверстие								
243	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004	172357,31	536,06	655	2	190	289,00000	1
				47475,00	202,50	180	1	105	0,99000	0
		1т								
244	Е6-12-1	Укладка арматуры между рядами блоков с шагом 100 мм (разрез 5-5)	0,006	71,11	7,91	0	0	0	0,14200	0
				36,00	2,99	0	0	105	0,01460	0
		1стык								
245	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,006	67700,00	0,00	379	0	0	0,00000	0
		т								
246	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	498	2	185	198,00000	1
				33075,00	114,75	175	1	105	0,56000	0
		1т								
247	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33,400	245,44	3,82	8198	128	1528	0,21200	7
				37,35	1,44	1247	48	118	0,00700	0
		1м2 поверхности								
253	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,131	7011,97	66,01	921	9	30	1,35000	0
				195,75	24,93	26	3	105	0,12180	0
		1м3								
254	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	1,310	121,67	9,38	159	12	85	0,24300	0
				48,83	3,51	64	5	123	0,01720	0
		1м2 изолируемой поверхности								
255	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	1,310	45,49	4,86	60	6	31	0,08200	0
				17,28	1,82	23	2	123	0,00890	0
		1м2 изолируемой поверхности								
256	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	1,070	8456,71	260,48	9049	279	791	3,94000	4
				614,25	89,46	657	96	105	0,35120	0
		1м3								
257	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,017	172357,31	536,06	2879	9	836	289,00000	5
				47475,00	202,50	793	3	105	0,99000	0
		1т								
258	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	0,989	234,06	1,80	232	2	74	0,42000	0
				69,75	0,68	69	1	105	0,00330	0
		1м2								
259	Е6-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавлять или исключать	0,989	198,03	1,50	195	1	46	0,24000	0
				43,66	0,58	43	1	105	0,00280	0
		1м2								
260	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	4,390	245,44	3,82	1078	17	201	0,21200	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	164	6	118	0,00700	0
		1м2 поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				347 991	18 538			163
		Стоимость материалов, тенге				26 883	6 823			28
		Оборудование, тенге				302 570				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)				40 378				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6 057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				20				
		Всего по разделу, тенге				23 302				
		Сметная заработная плата, тенге				411 671				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				39 763				
						211				
		Всего прямые затраты				**450 786**	**20 076**			**269**
		Стоимость материалов, тенге				**44 694**	**7 398**			**30**
		Оборудование, тенге				**386 016**				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**59 701**				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				8 955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				30				
		Всего по смете, тенге				**30 629**				
		Сметная заработная плата, тенге				**541 116**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**61 047**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				**329**				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				9 740				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1 373				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				8				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 461				
		Дополнительные затраты на строительство:				550 856				
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				14 543				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				6 690				
		Нормативная трудоемкость в зимних, 28%				41				
		Выслуга лет, 1%				5 509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска, .4%				2 203				
		Итого дополнительные затраты на строительство				22 255				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				573 111				
		Итого в базовых ценах 2001г.				573 111				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				76 822				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				386 016				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				378				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 461				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**1 090 630**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**146 192**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**734 588**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**21 813**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**1 112 443**				
		Итого в текущих ценах				**1 112 443**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**133 493**				
		Сметная стоимость строительства				**1 245 936**				
		В том числе возвратные суммы				**2 780**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "КРВШИ имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**
Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ
выполненных работ № 2 за март 2012 г.

Основание:
КМ 1;2.1;2.2;2.3;3-23

Зона:
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**167,312**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**23,534**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,056**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-2-2	Монтаж каркасов арочных зданий пролетом до 48 м	0,010	13803,95	6308,55	138	63	43	19,77600	0
		1т конструкций		3823,88	965,15	38	10	90	3,30630	0
39	Е9-27-4	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	37,800	384,76	189,79	14544	7174	8084	1,04030	39
		1м2		187,72	49,90	7096	1886	90	0,17531	7
40	1999	Панели "Полигаль" толщиной 10 мм ТОО "КазПолиПласт",м2	37,800	1041,25		39359	0	0		0
41	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,003	604700,00	0,00	1693	0	0	0,00000	0
		т								
42	1-5-213	Шайбы уплотнительные	0,335	14000,00	0,00	4690	0	0	0,00000	0
		1000шт								
		Всего прямые затраты по разделу				60 424	7 237			39
						7 134	1 896			7
		Стоимость материалов, тенге				46 053				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				8 127				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 219				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 113				
		Всего по разделу, тенге				72 664				
		Сметная заработная плата, тенге				10 249				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				50				
		Всего прямые затраты				**60 424**		**7 237**		**39**
						7 134		**1 896**		**7**
		Стоимость материалов, тенге				**46 053**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**8 127**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 219				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**4 113**				
		Всего по смете, тенге				**72 664**				
		Сметная заработная плата, тенге				**10 249**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**50**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				1 308				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				184				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				196				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				73 972				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				1 953				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				898				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				5				
		Выслуга лет, 1%				740				
		Дополнительные отпуска, .4%				296				
		Итого дополнительные затраты на строительство				2 989				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				76 961				
		Итого в базовых ценах 2001г.				76 961				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				12 367				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				46 053				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				56				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				196				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**146 457**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**23 534**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**87 639**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**2 929**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**149 386**				
		Итого в текущих ценах				**149 386**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**17 926**				
		Сметная стоимость строительства				**167 312**				
		В том числе возвратные суммы				**373**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**
Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 3 за март 2012 г.

на общестроительные работы по чертежам АР

Основание:
АР 1.1;1.2;1.3;2-22;АР.И

Зона:
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**19 040,847**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**2 599,839**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**6,977**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
10	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,410	7627,27	378,22	3127	155	1520	20,04000	8
				3566,25	141,75	1462	58	100	0,69000	0
		1м3 изоляции								
11	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	0,410	7070,00	0,00	2899	0	0	0,00000	0
		м3								
12	1999	Дюбель с металлическим гвоздем (гриб),шт	66,000	12,91		852	0	0		0
13	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных зазоров пористыми уплотняющими прокладками	24,780	38,15	0,18	945	4	371	0,06330	2
				10,60	0,07	263	2	140	0,00030	0
		1м шва								
14	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	49,560	188,70	63,44	9352	3144	3692	0,17500	9
				29,25	23,96	1450	1187	140	0,11700	6
		1м шва								
		Всего прямые затраты по разделу				17 175	3 303			19
						3 175	1 247			6
		Стоимость материалов, тенге				10 697				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5 583				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				837				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				24 123				
		Сметная заработная плата, тенге				5 259				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				28				
	РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ									
15	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	2,720	154,93	15,94	421	43	131	0,24300	1
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	94	16	119	0,02910	0
		1м2 стяжки								
16	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	5,440	66,16	1,68	360	9	12	0,01080	0
		толщины цементно-песчаных стяжек		1,32	0,60	7	3	119	0,00360	0
		1м2 стяжки								
17	Е12-16-1	Огрунтовка ПРАЙМЕРОМ	2,720	24,75	0,22	68	1	24	0,04460	0
		1м2 кровли		7,20	0,09	20	0	119	0,00040	0
18	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из	2,720	42,86	18,33	117	50	102	0,13800	0
		наплавляемых материалов		24,53	6,86	67	19	119	0,03350	0
		1м2 кровли								
19	1999	Унифлекс ЭПВ ТОО "ТЕХНОНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"	6,190	251,42		1556	0	0		0
		г.КАРАГАНДА,2011 г.,м2								
20	Е9-30-1	Устройство ограждений кровли	1,090	14442,54	5522,03	15743	6019	7257	35,90000	39
		1т конструкций		6075,00	1322,37	6622	1441	90	4,73000	5
21	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,090	134000,00	0,00	146060	0	0	0,00000	0
		т								
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	327,880	26,66	0,02	8742	7	1228	0,02130	7
		эмалью ПФ-115		4,16	0,00	1364	0	90	0,00000	0
		1м2								
23	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,10	1826,10	1950	20	137	42,70000	0
		1т стальных элементов		8100,00	690,75	90	8	140	3,37000	0
24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	3,320	26,66	0,02	89	0	13	0,02130	0
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,16	0,00	14	0	90	0,00000	0
		1м2								
25	Е12-10-1	Устройство фасонных элементов ЭФ1 из листовой	2,400	715,87	1,24	1718	3	439	0,97200	2
		оцинкованной стали		153,23	0,47	368	1	119	0,00230	0
		1м2 покрытия								
26	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,	1,320	161,83	1,24	214	2	242	0,97200	1
		свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	202	1	119	0,00230	0
		1м2 покрытия								
27	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	7,500	94,00	0,00	705	0	0	0,00000	0
		кг								
28	Е7-57-9	Герметизация коробок окон и балконных дверей	2,350	83,02	52,19	195	123	165	0,18400	0
		герметизирующей нетвердеющей мастикой		30,83	19,71	72	46	140	0,09630	0
		1м шва								
29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик	1,000	530,00	0,00	530	0	0	0,00000	0
		емкостью 750 мл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
30	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	2,350	86,77	0,18	204	0	35	0,06330	0
		1м шва		10,60	0,07	25	0	140	0,00030	0
		Всего прямые затраты по разделу				178 672	6 277			50
						8 945	1 535			5
		Стоимость материалов, тенге				163 450				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				9 785				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 468				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				11 307				
		Всего по разделу, тенге				199 764				
		Сметная заработная плата, тенге				11 948				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				60				
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ								
46	Е7-60-4	Установка металлических ограждений	57,000	93,57	5,89	5333	336	5905	0,41500	24
		1м ограждений		71,78	2,23	4091	127	140	0,01090	1
47	1999	Металлическое ограждение Н900 мм (ТОО "Элит-Перила" г.Астана 2011 г.)	30,000	3809,44		114283	0	0		0
48	1999	Металлическое ограждение Н 1200 мм (ТОО "Элит-Перила" г.Астана 2011 г.)	27,000	2539,63		68570	0	0		0
		Всего прямые затраты по разделу				188 186	336			24
						4 091	127			1
		Стоимость материалов, тенге				183 759				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5 905				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				886				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				11 645				
		Всего по разделу, тенге				205 736				
		Сметная заработная плата, тенге				5 104				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ.Тип 1 Спортивное покрытие									
54	Е11-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных	1054,300	1367,16	98,24	1441396	103574	210521	0,77000	812
		покрытий толщиной 8 мм		125,55	36,79	132367	38788	123	0,17970	189
		1м2 покрытия								
55	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	31,010	109,84	0,46	3406	14	466	0,07650	2
		1м плинтусов		12,04	0,18	373	6	123	0,00080	0
56	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1054,300	123,63	4,90	130343	5166	78261	0,38200	403
		1м2 покрытия		58,50	1,85	61677	1950	123	0,00900	9
	ПОДРАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ.Тип 2,3,5,6									
63	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции	120,210	363,97	18,42	43753	2214	13730	0,41600	50
		рулонными материалами на битумной мастике		85,95	6,91	10332	831	123	0,03370	4
		1м2 изолируемой поверхности								
64	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции	120,210	255,71	9,05	30739	1088	8022	0,25100	30
		рулонными материалами на битумной мастике		50,85	3,40	6113	409	123	0,01650	2
		1м2 изолируемой поверхности								
65	Е11-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из	68,000	312,84	0,30	21273	20	15422	0,96600	66
		полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее		184,28	0,11	12531	7	123	0,00060	0
		1м2 изолируемой поверхности								
66	Е11-9-1	Устройство теплоизолчции из плит "Пеноплекс"	68,000	48,53	5,55	3300	377	3769	0,25800	18
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2923	141	123	0,01020	1
67	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	8,400	8390,00	0,00	70476	0	0	0,00000	0
		ПСБС-40								
		м3								
68	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	220,600	1426,42	11,72	314668	2585	47774	1,06000	234
		плиток с красителем на цементном растворе		171,68	4,39	37873	968	123	0,02140	5
		1м2 покрытия								
69	Е11-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	91,000	1455,46	9,70	132448	883	24028	1,16000	106
		плиток с красителем на битумной мастике		211,05	3,62	19206	329	123	0,01770	2
		1м2 покрытия								
70	Е15-17-1	Устройство плинтусов из керамической плитки	33,340	1861,06	2,10	62048	70	11684	2,00000	67
		1м2 поверхности облицовки		333,00	0,79	11102	26	105	0,00390	0
	ПОДРАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ.Тип 4,8,9.Узлы									
78	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	256,800	769,78	4,90	197679	1258	19063	0,38200	98
		1м2 покрытия		58,50	1,85	15023	475	123	0,00900	2
79	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	204,700	109,84	0,46	22484	94	3077	0,07650	16
		1м плинтусов		12,04	0,18	2465	37	123	0,00080	0
		Всего прямые затраты по разделу				2 474 013	117 343			1 902
						311 985	43 967			214
		Стоимость материалов, тенге				2 044 685				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				435 817				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				65 373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				174 590				
		Всего по разделу, тенге				3 084 420				
		Сметная заработная плата, тенге				421 325				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2 334				
	РАЗДЕЛ 6.ОКНА									
103	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы	3,670	424,36	10,41	1558	38	798	1,11000	4
		каменных стен высотой до 1 м		177,30	3,94	651	14	120	0,01920	0
		1м2 проемов								
104	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	99,330	233,46	5,58	23189	554	11464	0,58600	58
		каменных стен высотой до 2 м		94,05	2,12	9342	211	120	0,01030	1
		1м2 проемов								
105	6-9-24	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 450 мм	69,000	1520,00	0,00	104880	0	0	0,00000	0
		м								
		Всего прямые затраты по разделу				129 627	592			62
						9 993	225			1
		Стоимость материалов, тенге				119 042				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				12 262				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 839				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				8 513				
		Всего по разделу, тенге				150 402				
		Сметная заработная плата, тенге				12 057				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				69				
	РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ									
108	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4,000	5500,00	0,00	22000	0	0	0,00000	0
		шт								
109	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2,000	530,00	0,00	1060	0	0	0,00000	0
		шт								
110	Е7-57-9	Герметизация коробок окон и балконных дверей	27,400	173,87	52,19	4764	1430	1939	0,18400	5
		герметизирующей нетвердеющей мастикой		30,83	19,71	845	540	140	0,09630	3
		1м шва								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	5,400	367,11	19,34	1982	104	946	0,83420	5
				139,39	6,57	753	35	120	0,03210	0
		1м2 проемов								
112	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,600	328,76	20,41	1183	73	568	0,74350	3
				124,24	7,13	447	26	120	0,03480	0
		1м2 проемов								
113	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	46,410	363,04	22,07	16849	1024	8984	0,92000	43
				153,73	7,58	7135	352	120	0,03700	2
		1м2 проемов								
114	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3,000	5500,00	0,00	16500	0	0	0,00000	0
		шт								
115	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	6,300	341,63	23,23	2151	146	1058	0,78980	5
				131,98	8,17	831	51	120	0,03990	0
		1м2 проемов								
116	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	61,710	13000,00	0,00	802230	0	0	0,00000	0
		м2								
117	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	2,400	634,99	31,85	1524	76	584	1,15000	3
				190,80	12,04	458	29	120	0,05870	0
		1м2 проемов								
118	Е10-23-4	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3 м2	25,200	495,01	31,37	12475	791	5414	0,98700	25
				167,18	11,86	4213	299	120	0,05790	1
		1м2 проемов								
119	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	25,200	3760,00	0,00	94752	0	0	0,00000	0
		м2								
120	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,400	3760,00	0,00	9024	0	0	0,00000	0
		м2								
121	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	7,000	5500,00	0,00	38500	0	0	0,00000	0
		шт								
122	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	7,000	1500,00	0,00	10500	0	0	0,00000	0
		комплект								
123	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1,000	1380,00	0,00	1380	0	0	0,00000	0
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты по разделу				1 036 874	3 644			89
						14 682	1 332			6
		Стоимость материалов, тенге				1 018 548				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				19 493				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 924				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				63 382				
		Всего по разделу, тенге				1 119 749				
		Сметная заработная плата, тенге				18 938				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				105				
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
125	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	1086,570	271,20	2,11	294678	2293	138984	0,64000	695
				121,50	0,32	132018	348	105	0,04250	46
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
126	Е15-51-3	Улучшенная штукатурка по камню прямоугольных колонн цементно-известковым раствором	56,100	341,55	1,65	19162	93	12336	1,12000	63
				208,80	0,63	11714	35	105	0,00300	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
127	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	181,710	973,56	4,92	176905	894	37190	1,15000	209
				193,05	1,87	35079	340	105	0,00910	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
128	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	180,000	133,23	1,19	23981	214	7229	0,22300	40
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		37,80	0,45	6804	81	105	0,00220	0
129	Е15-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании колонн	1,710	154,61	1,19	264	2	107	0,35000	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		59,18	0,45	101	1	105	0,00220	0
130	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,590	616,66	6,33	2214	23	1189	1,79000	6
				312,75	2,39	1123	9	105	0,01170	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
133	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	14,100	98,23	0,07	1385	1	74	0,02900	0
				5,85	0,02	82	0	90	0,00010	0
		1м2								
134	Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	14,100	67,96	0,05	958	1	74	0,02890	0
				5,85	0,02	82	0	90	0,00010	0
		1м2								
135	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки "Пенетрон"	22,310	9,49	0,07	213	2	118	0,02900	1
		1м2		5,85	0,02	131	0	90	0,00010	0
136	Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки "Пенетрон"	22,310	8,40	0,05	188	1	118	0,02890	1
		1м2		5,85	0,02	131	0	90	0,00010	0
137	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86,260	344,31	2,33	29700	201	7437	0,49000	42
				81,23	0,88	7007	76	105	0,00430	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2 окрашиваемой поверхности								
138	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	1137,500	325,40	2,10	370143	2389	78615	0,39000	444
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	73972	899	105	0,00390	4
		1м2 окрашиваемой поверхности								
139	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	556,500	276,04	2,33	153616	1297	26020	0,26000	145
		водоэмульсионными составами сборных конструкций		43,65	0,88	24291	490	105	0,00430	2
		потолков, подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
140	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	277,500	270,56	1,88	75081	522	11553	0,23100	64
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,		38,93	0,72	10803	200	105	0,00350	1
		подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
141	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	428,140	1863,30	4,62	797753	1978	116032	1,52000	651
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без		254,97	3,14	109163	1344	105	0,01620	7
		установки плиток туалетного гарнитура на клее из								
		сухих смесей по кирпичу и бетону								
		1м2 облицовки								
142	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером	227,300	175,50	1,88	39891	427	18860	0,46800	106
		масляным разбеленным		78,30	0,72	17798	164	105	0,00350	1
		1м2 окрашиваемой поверхности								
143	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	10,470	325,40	2,10	3407	22	723	0,39000	4
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	681	8	105	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
144	Е13-29-6	Окраска металлических колонн огрунтованных	25,628	2234,73	99,18	57272	2542	3545	0,58900	15
		поверхностей пастой огнезащитной " X-FLAME"		116,55	37,15	2987	952	90	0,18140	5
		1м2								
146	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов	29,880	171,21	1,88	5116	56	2480	0,46700	14
		1м2 окрашиваемой поверхности		78,30	0,72	2340	22	105	0,00350	0
147	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных,	85,320	213,01	1,52	18174	130	11270	0,70200	60
		трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м		111,38	0,56	9503	48	118	0,00280	0
		1м2 горизонтальной проекции								
148	Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений	85,320	129,52	0,86	11051	73	7984	0,49800	42
		1м2 горизонтальной проекции		78,98	0,32	6739	27	118	0,00160	0
		Всего прямые затраты по разделу				2 081 152	13 161			2 603
						452 549	5 044			68
		Стоимость материалов, тенге				1 615 442				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				481 938				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				72 291				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				153 785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				2 716 875				
		Сметная заработная плата, тенге				529 884				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2 912				
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
152	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	162,000	703,51	0,85	113969	138	20009	0,81600	132
		1м2		117,50	0,13	19035	21	105	0,00130	0
153	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	160,800	973,56	4,92	156548	791	32910	1,15000	185
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	31042	301	105	0,00910	1
154	Е15-51-3	Улучшенная штукатурка по камню прямоугольных колонн под галлерею цементно-известковым раствором	40,800	341,55	1,65	13935	67	8972	1,12000	46
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		208,80	0,63	8519	26	105	0,00300	0
155	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен ВЕНТКАМЕРЫ цементно-известковым раствором	13,520	241,27	1,96	3261	26	1552	0,61100	8
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		108,90	0,45	1472	6	105	0,02620	0
156	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен венткамеры известковым раствором	2,550	271,20	2,11	691	5	327	0,64000	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		121,50	0,32	310	1	105	0,04250	0
157	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	74,590	121,05	1,42	9030	106	5629	0,45000	34
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	5321	40	105	0,00260	0
158	Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	131,460	340,23	2,03	44727	267	3243	0,12800	17
		1м2 окрашиваемой поверхности		22,73	0,77	2988	101	105	0,00380	0
159	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	65,320	213,01	1,52	13913	99	8628	0,70200	46
		1м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	7275	37	118	0,00280	0
		Всего прямые затраты по разделу				356 074	1 499			470
						75 962	533			1
		Стоимость материалов, тенге				278 613				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				81 270				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				12 191				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				26 241				
		Всего по разделу, тенге				463 585				
		Сметная заработная плата, тенге				88 686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-час				512				
	РАЗДЕЛ 11.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
160	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В15,ПО УЗЛУ 19	34,730	308,59	14,76	10718	513	2476	0,36100	13
		1м2 покрытия		52,43	5,54	1821	192	123	0,02700	1
161	Е6-36-4	Железнение поверхности	34,730	59,59	0,23	2070	8	1874	0,28900	10
		1м2 поверхности		51,30	0,09	1782	3	105	0,00040	0
162	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем,ОТМОСТКА	165,780	75,92	2,62	12585	434	2344	0,06810	11
		1м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1742	164	123	0,00480	1
163	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	16,580	2271,30	0,00	37658	0	10829	3,24000	54
		1м3 подстилающего слоя		531,00	0,00	8804	0	123	0,00000	0
164	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	165,780	230,87	13,43	38273	2226	11764	0,36600	61
		1м2 стяжки		52,65	5,04	8728	836	123	0,02460	4
165	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	165,780	586,29	10,72	97195	1777	2871	0,07040	12
		1м2 стяжки		10,08	4,00	1671	663	123	0,01920	3
		Всего прямые затраты по разделу				198 499	4 958			161
						24 548	1 858			9
		Стоимость материалов, тенге				168 993				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				32 158				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 824				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				13 839				
		Всего по разделу, тенге				244 496				
		Сметная заработная плата, тенге				31 230				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				186				
	РАЗДЕЛ 12.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
172	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	4,320	328,76	20,41	1420	88	682	0,74350	3
		1м2 проемов		124,24	7,13	537	31	120	0,03480	0
173	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	4,320	12700,00	0,00	54864	0	0	0,00000	0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				56 284	88			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						537		31		
		Стоимость материалов, тенге				55 659				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				682				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				102				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 418				
		Всего по разделу, тенге				60 384				
		Сметная заработная плата, тенге				670				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3				
		Всего прямые затраты				**6 716 556**		**151 201**		**5 383**
						906 467		**55 899**		**311**
		Стоимость материалов, тенге				**5 658 888**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**1 084 893**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				162 734				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**468 087**				
		Всего по смете, тенге				**8 269 536**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 125 100**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**6 236**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				148 852				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				20 988				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				119				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				22 328				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				8 418 388				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				222 245				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				102 233				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				622				
		Выслуга лет, 1%				84 184				
		Дополнительные отпуска, 4%				33 674				
		Итого дополнительные затраты на строительство				340 103				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				8 758 491				
		Итого в базовых ценах 2001г.				8 758 491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				1 366 179				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				5 658 888				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				6 977				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				22 328				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**16 667 408**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**2 599 839**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**10 768 864**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**333 348**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**17 000 756**				
		Итого в текущих ценах				**17 000 756**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**2 040 091**				
		Сметная стоимость строительства				**19 040 847**				
		В том числе возвратные суммы				**42 490**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**
Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ
выполненных работ № 4 за март 2012 г.

на вентиляцию

Основание:
ОВ л.1-8 СО1-5

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**632,395**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**159,123**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,442**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-42-1	Установка ПРИТОЧНАЯ	2,000	8959,03	1007,53	17918	2015	18248	40,10000	80
		1камера		6750,00	378,00	13500	756	128	1,84000	4
4	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2,000	514,00	105,00	1028	210	522	2,00000	4
		1шт		254,00	20,30	508	41	95	0,11800	0
5	Ц7-35-2	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0,7 т,шт	1,000	7783,00	790,00	7783	790	5440	32,00000	32
				5850,00	194,00	5850	194	90	1,13100	1
8	Е20-32-1	Установка канального вентилятора	3,000	678,73	28,48	2036	85	2541	3,65000	11
		1вентилятор		650,25	11,25	1951	34	128	0,05000	0
12	Е20-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	2,000	2179,31	449,06	4359	898	3900	7,71000	15
		1вентилятор		1354,50	168,75	2709	338	128	0,82000	2
14	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2,000	1204,74	36,99	2410	74	2668	6,00000	12
		1вентилятор		1028,25	13,50	2057	27	128	0,07000	0
16	Е20-31-1	Установка внутреннего блока	3,000	1364,53	42,54	4094	128	4600	6,90000	21
		1вентилятор		1182,49	15,53	3547	47	128	0,08050	0
17	Е20-31-1	Установка наружнего блока	1,000	1364,53	42,54	1365	43	1533	6,90000	7
		1вентилятор		1182,49	15,53	1182	16	128	0,08050	0
19	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1,000	5118,73	139,99	5119	140	620	2,30000	2
		1дверь или люк		432,11	51,75	432	52	128	0,25300	0
20	Е20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	1,000	594,80	28,36	595	28	659	3,24300	3
		1узел		504,56	10,35	505	10	128	0,05750	0
22	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	1,000	382,18	32,75	383	33	355	1,59850	2
		1решетка		263,93	12,94	264	13	128	0,05750	0
24	Е20-13-5	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм	2,000	281,25	6,19	562	12	503	1,18450	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1клапан		194,06	2,59	388	5	128	0,01150	0
26	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	60,000	261,23	18,57	15674	1114	16296	1,23050	74
		1решетка		204,41	7,76	12265	466	128	0,03450	2
38	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм, клапан	3,000	906,76	14,18	2721	43	2981	4,62300	14
				771,08	5,18	2313	16	128	0,02300	0
41	Е20-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм	1,000	1374,77	61,11	1374	61	1350	6,27900	6
				1032,41	23,29	1032	23	128	0,11500	0
		1клапан								
43	Е20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,452	1466,54	9,66	3596	24	545	1,05570	3
				170,00	3,62	417	9	128	0,01771	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
44	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,676	1856,98	15,13	6826	56	1366	1,77100	7
				284,63	5,67	1046	21	128	0,02772	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
45	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,860	1829,30	12,17	8890	59	1654	1,62150	8
				261,34	4,55	1270	22	128	0,02231	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
46	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	31,216	1910,33	10,52	59633	328	9204	1,40300	44
				226,41	3,93	7068	123	128	0,01921	1
		1м2 поверхности воздуховодов								
47	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	15,216	1846,54	9,66	28097	147	3382	1,05570	16
				170,00	3,62	2587	55	128	0,01771	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
48	Е20-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,080	1812,36	10,10	3769	21	375	0,85330	2
				137,14	3,78	285	8	128	0,01852	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
49	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,377	1836,98	15,13	693	6	140	1,77100	1
				284,63	5,67	107	2	128	0,02772	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
50	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,628	1696,98	15,13	1066	10	234	1,77100	1
				284,63	5,67	179	4	128	0,02772	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
		Итого монтаж оборудования по смете				8 811	1 000			36
						6 358	235			1
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 453				
		Всего прямые затраты				**179 991**	**6 325**			**367**
						61 462	**2 282**			**10**
		Стоимость материалов, тенге				**112 204**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**79 116**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				11 867				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 ,05%)				40				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**15 546**				
		Всего по смете, тенге				**274 653**				
		Сметная заработная плата, тенге				**75 611**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**417**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				4 944				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				697				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				4				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				742				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				279 597				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				7 381				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				3 395				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				21				
		Выслуга лет, 1%				2 796				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 118				
		Итого дополнительные затраты на строительство				11 295				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				290 892				
		Итого в базовых ценах 2001г.				290 892				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				83 617				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				112 204				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				442				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				742				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**553 567**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**159 123**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**213 524**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**11 071**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**564 638**				
		Итого в текущих ценах				**564 638**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**67 757**				
		Сметная стоимость строительства				632 395				

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**
Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ
выполненных работ № 5 за март 2012 г.

НА ОТОПЛЕНИЕ

Основание:
ОВ л.1-8 СО1-5

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**365,934**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**115,234**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,310**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ.1 ОТОПЛЕНИЕ								
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1шт	2,000	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	692 128	1,47000 0,07000	3 0
13	Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм 1шт	2,000	266,57 220,50	0,00 0,00	533 441	0 0	397 90	1,00000 0,00000	2 0
15	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм 1шт	2,000	530,56 477,00	1,58 0,00	1061 954	3 0	859 90	3,00000 0,00000	6 0
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 1шт	4,000	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47000 0,07000	6 0
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2,000	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	692 128	1,47000 0,07000	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
25	Е18-22-5	Установка воздухоотводчика	7,000	28,13	0,00	197	0	202	0,12000	1
				22,50	0,00	158	0	128	0,00000	0
		1комплект								
27	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	140,000	473,47	39,24	66286	5494	48384	1,47000	206
				254,25	15,75	35595	2205	128	0,07000	10
		1шт								
30	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1,000	1045,75	0,00	1046	0	45	0,29000	0
				49,50	0,00	50	0	90	0,00000	0
		1шт								
31	980999	Прибор для измерения перепада и расхода PFM4000 Г.Алматы ТОО " DANFOOSS" 11 Г., ШТ	0,000	343766,94	0,00	0	0	0	0,00000	0
32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	114,670	21,80	0,05	2500	6	601	0,02950	3
				5,81	0,02	666	2	90	0,00010	0
		1м2								
33	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	229,340	26,66	0,02	6115	5	859	0,02130	5
				4,16	0,00	954	0	90	0,00000	0
		1м2								
	ПОДРАЗДЕЛ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ СИСТЕМ П1,П2									
45	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,520	21,80	0,05	207	0	50	0,02950	0
				5,81	0,02	55	0	90	0,00010	0
		1м2								
46	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,040	26,66	0,02	507	0	71	0,02130	0
				4,16	0,00	79	0	90	0,00000	0
		1м2								
	ПОДРАЗДЕЛ.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
101	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,940	21,80	0,05	216	0	52	0,02950	0
				5,81	0,02	58	0	90	0,00010	0
		1м2								
102	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,880	26,66	0,02	530	0	75	0,02130	0
				4,16	0,00	83	0	90	0,00000	0
		1м2								
103	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	33,000	104,34	9,93	3444	328	2027	0,33500	11
				57,60	3,83	1901	126	100	0,01800	1
		1м трубопровода								
104	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,000	129,86	11,48	389	34	245	0,44400	1
				77,40	4,28	232	13	100	0,02100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м трубопровода								
106	Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	33,000	137,80	8,16	4547	269	1366	0,24000	8
				38,25	3,15	1262	104	100	0,01500	0
		1м трубопровода								
107	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,000	153,84	10,09	461	30	105	0,19800	1
				31,28	3,83	94	11	100	0,01800	0
		1м трубопровода								
		Итого монтаж оборудования по смете				2 640	3			8
						1 445				
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 192				
		Всего прямые затраты				**91 827**	**6 482**			**256**
						44 617	**2 588**			**11**
		Стоимость материалов, тенге				**40 728**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**58 104**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				8 716				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**8 996**				
		Всего по смете, тенге				**158 927**				
		Сметная заработная плата, тенге				**55 921**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**296**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				2 861				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				403				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				2				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				429				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				161 788				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				4 271				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				1 965				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				12				
		Выслуга лет, 1%				1 618				
		Дополнительные отпуска, 4%				647				
		Итого дополнительные затраты на строительство				6 536				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				168 324				
		Итого в базовых ценах 2001г				168 324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				60 554				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				40 728				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				310				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				429				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**320 321**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**115 234**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**77 505**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**6 406**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**326 727**				
		Итого в текущих ценах				**326 727**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**39 207**				
		Сметная стоимость строительства				**365 934**				
		В том числе возвратные суммы				**816**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**
Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 6 за март 2012 г.

Пожарная сигнализация

Основание:
ПС.С 1; л 1-3

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**489,312**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**151,245**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,424**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	ПРАЙСЛИСТ	Прибор приемно-контрольный охранно-пожаоный Гранит-5 г.Алматы "Эгида-Group" 11 г., шт	1,000	5114,81		5115	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
2	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей 1шт	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00000	23
				4275,00	0,00	4275	0	90	0,00000	0
3	ПРАЙСЛИСТ	Аккумулятор 12 В; 7А/Ч г.Алматы "Эгида-Group" 11 г., шт	1,000	1054,37		1054	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
4	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 1шт	1,000	307,70	0,00	308	0	263	2,00000	2
				277,00	0,00	277	0	95	0,00000	0
5	ПРАЙСЛИСТ	Извещатель тепловой максимальный ИП 105 г.Моска НВП "Болид" 11 г., шт	14,000	482,12		6750	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
6	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 1шт	14,000	153,50	0,00	2149	0	1814	1,00000	14
				144,00	0,00	2016	0	90	0,00000	0
7	ПРАЙСЛИСТ	Извещатель пожарный ИП-514-3 г.Моска НВП "Актив-СБ" 11 г., шт	8,000	1458,90		11671	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
8	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в	8,000	369,90	1,60	2959	13	2498	2,00000	16
				347,00	0,00	2776	0	90	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальном исполнении 1шт								
9	ПРАЙСЛИСТ	Извещатель дымовой ИП-212-112 г.Саратов ГП "Рубеж" 11 г., шт	45,000	685,92		30866	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
10	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении 1шт	45,000	369,90	1,60	16646	72	14054	2,00000	90
				347,00	0,00	15615	0	90	0,00000	0
11	ПРАЙСЛИСТ	Оповещатель комбинированный "КОРБУ-2М" г.Бийск ЗАО "Спецавтоматика" 1 г., шт	8,000	851,18		6809	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
12	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 1шт	8,000	97,70	1,60	782	13	650	1,00000	8
				85,50	0,00	684	0	95	0,00000	0
13	ПРАЙСЛИСТ	Резистор 2,2;7,5кОМ г.Алматы "Эгида-Group" 11 г., шт	68,000	4,04		275	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
14	ПРАЙСЛИСТ	Монтаж, шт	68,000	44,10		2999	0	0		0
				44,10		2999	0	0	0,00000	0
15	ПРАЙСЛИСТ	Кабель КСПВ 4х0,5 г.Алматы "Эгида-Group" 11 г., 1000 м	0,425	9946,87		4227	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
16	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг 1м кабеля	405,000	81,22	0,00	32895	0	25486	0,43700	177
				69,92	0,00	28318	0	90	0,00000	0
17	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг 1м кабеля	20,000	27,70	2,10	554	42	384	0,10000	2
				19,70	0,50	394	10	95	0,00300	0
18	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2 1000м	0,146	9230,00	0,00	1348	0	0	0,00000	0
19	Ц10-55-9	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене бетонной 1м провода	146,000	40,00	0,00	5840	0	3785	0,18000	26
				28,80	0,00	4205	0	90	0,00000	0
20	18-2-21	Коробка универсальная УК-П шт	25,000	59,00	0,00	1475	0	0	0,00000	0
21	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене 1шт	25,000	92,40	0,00	2310	0	2025	0,50000	13
				90,00	0,00	2250	0	90	0,00000	0
22	ПРАЙСЛИСТ	Кабельный канал размер 25х16 г.Алматы "Эгида-Group" 11 г., шт	16,000	38,09		609	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала размером 25х16	16,000	108,60	48,90	1738	782	788	0,22000	4
		1м		39,60	12,20	634	195	95	0,07100	1
24	ПРАЙСЛИСТ	ПВХ труба Д32 г.Астана ТОО "ЭЦ НС" 11 г., м	5,000	46,14		231	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
25	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5,000	108,60	48,90	544	245	246	0,22000	1
		1м		39,60	12,20	198	61	95	0,07100	0
		Итого монтаж оборудования по смете				71 213	1 169			376
						61 642	266			1
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				8 402				
		Итого дополнительный транспорт по смете				70 606				
						2 999				
		Материалы в дополнительном транспорте по смете, тенге				67 607				
		Всего прямые затраты				**144 642**	**1 169**			**376**
						64 641	**266**			**1**
		Стоимость материалов, тенге				**78 832**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**55 841**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				8 376				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**12 029**				
		Всего по смете, тенге				**212 512**				
		Сметная заработная плата, тенге				**73 283**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**405**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				3 825				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				539				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				3				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				574				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				216 337				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				5 711				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				2 627				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				16				
		Выслуга лет, 1%				2 163				
		Дополнительные отпуска, .4%				865				
		Итого дополнительные затраты на строительство				8 739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				225 076				
		Итого в базовых ценах 2001г.				225 076				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				79 477				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				78 832				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				424				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				574				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**428 320**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**151 245**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**150 017**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**8 566**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**436 886**				
		Итого в текущих ценах				**436 886**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**52 426**				
		Сметная стоимость строительства				**489 312**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**

Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 10 за март 2012 г.(Исключить)

Сети водопровода

Основание:

НВ л.1-4 СО1

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**250,447**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**19,955**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,047**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ В1								
39	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,050	40231,22	2104,76	82474	4315	7957	13,90000	28
				2362,50	623,48	4843	1278	130	2,47500	5
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
40	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1,000	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00000	0
		комплект								
41	2-1-237	Стремянка с-5	0,027	154400,00	0,00	4122	0	0	0,00000	0
		т								
		Всего прямые затраты по разделу				94 656	4 315			28
						4 843	1 278			5
		Стоимость материалов, тенге				85 498				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				7 957				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 194				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 157				
		Всего по разделу, тенге				108 770				
		Сметная заработная плата, тенге				7 315				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				37				
		Всего прямые затраты				**94 656**	**4 315**			**28**
						4 843	**1 278**			**5**
		Стоимость материалов, тенге				85 498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**7 957**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 194				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**6 157**				
		Всего по смете, тенге				**108 770**				
		Сметная заработная плата, тенге				**7 315**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**37**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				1 958				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				276				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				2				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				294				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				110 728				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				2 923				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				1 345				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				8				
		Выслуга лет, 1%				1 107				
		Дополнительные отпуска, .4%				443				
		Итого дополнительные затраты на строительство				4 473				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				115 201				
		Итого в базовых ценах 2001г.				115 201				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				10 486				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				85 498				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				47				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				294				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**219 228**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**19 955**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**162 703**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**4 385**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**223 613**				
		Итого в текущих ценах				**223 613**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**26 836**				
		Сметная стоимость строительства				**250 449**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**
Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 11 за март 2012 г.(Включить)

на Дополнительные работы

Основание:
Протокол от 01.12.2011 г.

Зона:
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**250,449**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**8,329**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,017**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ								
1	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 / 1м2 проемов	7,782	328,76	20,41	2559	159	1226	0,74350	6
				124,24	7,13	967	55	120	0,03480	0
2	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные / м2	7,782	12700,00	0,00	98831	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты				**101 390**	**159**			**6**
						967	**55**			
		Стоимость материалов, тенге				**100 264**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**1 226**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				184				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**6 157**				
		Всего по смете, тенге				**108 773**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 206**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**7**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				1 958				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				276				

Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	2
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	294
Итого с временными зданиями и сооружениями	110 731
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%	2 923
Сметная зарплата в зимних, 46%	1 345
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	8
Выслуга лет, 1%	1 107
Дополнительные отпуска, .4%	443
Итого дополнительные затраты на строительство	4 473
Итого с дополнительными затратами на строительство:	115 204
Итого в базовых ценах 2001г.	115 204
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	4 377
В том числе материалы в ценах 2001г.	100 264
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	17
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	294
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)	**219 233**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**8 329**
В том числе материалы в текущих ценах	**190 802**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**4 385**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**223 618**
Итого в текущих ценах	**223 618**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**26 831**
Сметная стоимость строительства	**250 449**

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**

Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 9 за март 2012 г.

Сети водопровода

Основание:
НВ л.1-4 СО1

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**127,114**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**5,901**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,011**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
42	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,250	898,26	68,13	2021	153	102	0,14400	0
				21,38	12,76	48	29	133	0,04380	0
		1м3 материала основания в плотном теле								
43	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	45,000	262,97	22,30	11834	1004	717	0,02860	1
				4,32	7,67	194	345	133	0,02711	1
		1м2 основания								
44	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см	225,000	17,39	1,37	3913	308	153	0,00062	0
				0,10	0,41	23	92	133	0,00133	0
		1м2 основания								
45	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,113	40097,59	339,59	4511	38	21	0,58000	0
				0,00	140,94	0	16	133	0,58000	0
		1т								
46	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых, с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	45,000	504,94	15,35	22722	691	658	0,03360	2
				5,94	5,06	267	228	133	0,01766	1
		1м2 покрытия								
47	Е27-54-2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-2	90,000	60,31	0,00	5428	0	1	0,00009	0
				0,01	0,00	1	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
		Всего прямые затраты по разделу				50 429	2 194			3
						533	710			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов, тенге				47 702				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 652				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				248				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 125				
		Всего по разделу, тенге				55 206				
		Сметная заработная плата, тенге				1 491				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				6				
		Всего прямые затраты				**50 429**		**2 194**		**3**
						533		**710**		**2**
		Стоимость материалов, тенге				**47 702**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**1 652**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				248				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**3 125**				
		Всего по смете, тенге				**55 206**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 491**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**6**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				994				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				140				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				149				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				56 200				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				1 484				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				683				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				4				
		Выслуга лет, 1%				562				
		Дополнительные отпуска, .4%				225				
		Итого дополнительные затраты на строительство				2 271				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				58 471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001г.				58 471				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				3 101				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				47 702				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				11				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				149				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**111 270**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**5 901**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**90 777**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**2 225**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**113 495**				
		Итого в текущих ценах				**113 495**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**13 619**				
		Сметная стоимость строительства				**127 114**				
		В том числе возвратные суммы				**284**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**

Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 7 за март 2012 г.

на силовое электрооборудование

Основание:

ЭМ.С 1-5Л

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	1 034,079
Сметная заработная плата, тыс.тенге	316,952
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	,849
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ.1									
2	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1,000	2862,00	172,00	2862	172	552	3,00000	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23700	0
		1шт								
4	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1,000	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00000	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,07900	0
		1шт								
6	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1,000	514,00	105,00	514	105	260	2,00000	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,11800	0
		1шт								
	ПОДРАЗДЕЛ.Приборы в щите учета электроэнергии									
8	РАБОТА	Приборы измерительные,сигнальные счетчики, шт	1,000	341,19		341	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
10	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического св.160 до 250 А, шт	1,000	1051,22		1051	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
12	РАБОТА	Трансформатор тока от 50 до 200А ТШНЛ,УТТ5,ТР-0,66, шт	3,000	313,52		941	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
13	Ц8-574-1	Подключение жил кабелей или проводов , сечение до 10 мм2	18,000	36,70	0,90	660	16	431	0,15000	3
				25,00	0,20	450	4	95	0,00100	0
		1жила								
	ПОДРАЗДЕЛ.Шкаф управления вентиляцией ШУВ									
15	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или	1,000	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00000	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		317,00	13,50	317	14	95	0,07900	0
		1шт								
18	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического св.63А до 160 А, шт	1,000	912,29		912	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
23	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А, шт	6,000	492,64		2956	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
27	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А, шт	4,000	191,58		766	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
29	РАБОТА	Установка реек, элементов,крепящихся к раме щита до 1300 мм, компл	2,000	520,01		1040	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
33	РАБОТА	Установка и монтаж сборных шин до 60мм,м	4,000	264,56		1058	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
34	Ц8-574-1	Подключение жил кабелей или проводов в, сечение до 10 мм2	52,000	36,70	0,90	1909	47	1245	0,15000	8
				25,00	0,20	1300	10	95	0,00100	0
		1жила								
	ПОДРАЗДЕЛ.Пункт распределительный 1ПР									
36	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1,000	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00000	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,07900	0
		1шт								
38	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А, шт	1,000	492,64		493	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
40	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А, шт	4,000	364,92		1460	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ.Шкаф управления пожарными насосами ШПН									
42	Ц8-573-6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1,000	735,00	185,00	735	185	400	2,00000	2
				383,00	38,30	383	38	95	0,22400	0
		1шт								
45	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А, шт	5,000	492,64		2463	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
48	РАБОТА	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А, шт	4,000	766,32		3065	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
51	РАБОТА	Реле напряжения с числом контактов от 5 до 8 типов, шт	6,000	684,22		4105	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
53	РАБОТА	Переключатель универсальный УП5300,ПКУ,ПМО, шт	1,000	456,15		456	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
55	РАБОТА	Переключатель универсальный УП5300,ПКУ,ПМО, шт	2,000	903,17		1806	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	РАБОТА	Предохранители на напряжение до 500В от 0,25 до 100А., шт				0	0	0	0,00000	0
			1,000	118,60		119	0	0		0
59	РАБОТА	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ,шт				0	0	0	0,00000	0
			8,000	228,07		1825	0	0		0
61	РАБОТА	Приборы измерительные,сигнальные приборы, шт				0	0	0	0,00000	0
			8,000	129,55		1036	0	0		0
63	РАБОТА	Установка реек, элементов,крепящихся к раме щита до 1300 мм, компл				0	0	0	0,00000	0
			1,000	520,01		520	0	0		0
66	РАБОТА	Установка и монтаж сборных шин до 60мм,м				0	0	0	0,00000	0
			5,000	264,56		1323	0	0		0
67	Ц8-574-1	Подключение жил кабелей , сечение до 10 мм2				0	0	0	0,00000	0
			300,000	36,70	0,90	11010	270	7182	0,15000	45
		1жила		25,00	0,20	7500	60	95	0,00100	0
69	РАБОТА	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874-3074,устройство				0	0	0		0
			2,000	3298,93	324,13	6598	648	0	0,00000	0
				1547,00	70,84	3094	142	0		0
71	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
			3,000	782,90	17,90	2349	54	1110	3,00000	9
		1шт		387,00	2,30	1161	7	95	0,01300	0
73	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10								
			1,000	843,50	19,50	844	20	457	3,00000	3
		1шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01300	0
76	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3								
			11,000	750,20	13,20	8252	145	2866	2,00000	22
		1шт		272,00	2,30	2992	25	95	0,01300	0
82	Ц8-152-3	Монтаж стоек								
			0,024	82583,00	1343,00	1999	33	177	38,00000	1
		1т		7290,00	425,00	176	10	95	2,48500	0
96	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			942,000	27,70	2,10	26093	1978	18077	0,10000	94
		1м кабеля		19,70	0,50	18557	471	95	0,00300	3
97	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			753,000	66,80	18,10	50300	13629	17240	0,12000	90
		1м кабеля		20,30	3,80	15286	2861	95	0,02200	17
98	Ц8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4								
			30,000	110,90	0,00	3327	0	1411	0,00000	0
		1шт		49,50	0,00	1485	0	95	0,00000	0
99	Ц8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7								
			16,000	137,90	0,00	2206	0	1163	0,00000	0
		1шт		76,50	0,00	1224	0	95	0,00000	0
100	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1								
			96,000	273,20	0,00	26227	0	18240	1,00000	96
				200,00	0,00	19200	0	95	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
		1шт								
103	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	850,000	125,60	64,10	106760	54485	46189	0,26000	221
				41,40	15,80	35190	13430	95	0,09300	79
		1м								
104	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	3,000	39,50	3,50	119	11	76	0,16000	0
				25,90	0,70	78	2	95	0,00400	0
		1м								
105	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3,000	36,70	27,80	109	83	45	0,06000	0
				8,80	6,90	26	21	95	0,04000	0
		1м кабеля								
106	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	3,000	11,20	7,90	34	24	15	0,02000	0
				3,30	2,00	10	6	95	0,01100	0
		1м кабеля								
109	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3,000	108,60	48,90	326	147	148	0,22000	1
				39,60	12,20	119	37	95	0,07100	0
		1м								
112	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	16,000	114,40	7,80	1831	125	750	0,29000	5
				48,80	0,50	781	8	95	0,00300	0
		1м								
115	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8,000	61,90	3,30	495	26	178	0,14000	1
				23,00	0,40	184	3	95	0,00200	0
		1м								
116	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	58,000	88,90	3,10	5156	180	1553	0,16000	9
				27,90	0,30	1618	17	95	0,00200	0
		1м								
117	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	2,000	84,60	2,80	170	6	62	0,17000	0
				32,40	0,20	65	0	95	0,00100	0
		1м								
118	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	3,000	93,50	3,10	280	9	93	0,18000	1
				32,40	0,30	97	1	95	0,00200	0
		1м								
119	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3,000	431,60	21,60	1295	65	433	0,90000	3
				149,00	2,90	447	9	95	0,01700	0
		1шт								
121	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	50,000	78,30	2,10	3915	105	3083	0,39000	20
				64,60	0,30	3230	15	95	0,00200	0
		1м								
122	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	0,810	385,20	0,00	312	0	353	2,22400	2
				385,20	0,00	312	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
123	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,531	134,10	0,00	71	0	80	0,97200	1
				134,10	0,00	71	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
124	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	3,800	46,51	44,35	177	169	71	0,01500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3		2,16	17,03	8	65	97	0,06880	0
		1м3 грунта								
125	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,118	200,62	0,00	24	0	27	1,45200	0
				200,62	0,00	24	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
126	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3,920	6,48	6,48	25	25	8	0,00000	0
				0,00	2,10	0	8	97	0,00806	0
		1м3 грунта								
127	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,920	21,55	4,52	85	18	65	0,10800	0
				17,03	0,00	67	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
		Итого монтаж оборудования по смете				263 674	72 124			645
						113 783	17 140			99
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				77 767				
		Всего прямые затраты				**298 702**	**72 984**			**648**
						117 359	**17 355**			**99**
		Стоимость материалов, тенге				**108 359**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**124 982**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				18 747				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**25 421**				
		Всего по смете, тенге				**449 105**				
		Сметная заработная плата, тенге				**153 461**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**809**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				8 084				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				1 140				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				6				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 213				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				457 189				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				12 070				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				5 552				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				34				
		Выслуга лет, 1%				4 572				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 829				
		Итого дополнительные затраты на строительство				18 471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				475 660				
		Итого в базовых ценах 2001г.				475 660				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				166 554				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				108 359				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				849				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 213				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**905 181**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**316 952**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**206 207**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**18 104**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**923 285**				
		Итого в текущих ценах				**923 285**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**110 794**				
		Сметная стоимость строительства				**1 034 079**				
		В том числе возвратные суммы				**2 308**				

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ГУ "ГУ Карагандинская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова МОН РК"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА РП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ В Г.КАРАГАНДЕ**

Объект: **СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

АКТ

выполненных работ № 8 за март 2012 г.

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание:

НЭС-1-2.2Л

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**102,892**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**16,843**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,046**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ.									
1	ПРАЙСЛИСТ	Рубильник с правым приводом РПБ-4 ПУ3 г.Караганда ЭЦ 220 Вольт 11 г., шт	1,000	6118,03		6118	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
2	Ц8-521-16	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А / 1шт	1,000	1444,20	48,20	1444	48	691	4,00000	4
				718,00	9,00	718	9	95	0,05300	0
3	ПРАЙСЛИСТ	Предохранитель ПН2-400А г.Караганда ЭЦ 220 Вольт 11 г., шт	3,000	313,17		940	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0
4	Ц8-523-3	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А / 1шт	3,000	507,60	18,60	1523	56	891	2,00000	6
				308,00	4,50	924	14	95	0,02600	0
5	16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 / т	0,007	437100,00	0,00	3103	0	0	0,00000	0
6	Ц8-74-1	Шина ответвительная медная или алюминиевая, три полосы в фазе, сечение до 700 мм2 / 1м	5,000	465,30	100,00	2327	500	1651	1,74000	9
				329,00	18,60	1645	93	95	0,10800	1
18	ПРАЙСЛИСТ	Муфта концевая REK-1КВТ-4-70/120-сл-НБ Г.Сарань "Казцентрэлектропровод" 11 г., шт	2,000	7124,92		14250	0	0		0
						0	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2,000	2815,00	1781,00	5630	3562	2664	6,00000	12
		1шт		1008,00	394,00	2016	788	95	2,30100	5
		Итого монтаж оборудования по смете				11 470	4 166			33
						5 703	904			6
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 601				
		Итого дополнительный транспорт по смете				21 308				
		Материалы в дополнительном транспорте по смете, тенге				21 308				
		Всего прямые затраты				**35 881**	**4 166**			**33**
						5 703	**904**			**6**
		Стоимость материалов, тенге				**26 012**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**6 277**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				942				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**2 529**				
		Всего по смете, тенге				**44 687**				
		Сметная заработная плата, тенге				**7 549**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**42**				
		Временные здания и сооружения, 1.8%				804				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				113				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				121				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				45 491				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.64%				1 201				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				552				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				3				
		Выслуга лет, 1%				455				
		Дополнительные отпуска, .4%				182				
		Итого дополнительные затраты на строительство				1 838				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				47 329				
		Итого в базовых ценах 2001г.				47 329				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				8 851				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				26 012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				46				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				121				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1474.787/775 = 1.903								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1474.787)				**90 067**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**16 843**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**49 501**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**1 801**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**91 868**				
		Итого в текущих ценах				**91 868**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**11 024**				
		Сметная стоимость строительства				**102 892**				
		В том числе возвратные суммы				**230**				

Заказчик

Подрядчик: