Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г

ЗАКАЗЧИК (застройщик): ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области (Зочередь) способом конкурса

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011г.

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	15.07.2011			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	29 937 144								3 207 551,12
в т.ч. в отчетный		29 937 144							3 207 551,12

ЗАКАЗЧИК

ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

Начальник _____ Копобаев М. С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области (3очередь) способом конкурса

наименование, адрес

Объект Здание районного дома культуры в с. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области

Договор подряда номер 37
дата 15.07.2011

Номер документа	Дата составления
1	29 августа 2011г

Отчетный период	
с	по
01.08.2011	29.08.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 01.01.2011

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1545,9	48,37	4,36	74775	6740	73922	0,29	444
		м2		44,01	0,68	68035	1051	107	0,01	8
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1545,9	24,15	2,64	37333	4081	36324	0,15	234
				21,51	0,45	33252	696	107	--	7

		м2								
3	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100	43,95	2,35	4395	235	4495	0,27	27
		м2		41,60	0,41	4160	41	107	--	--
4	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	215,57	21,24	3665	361	3629	1,29	22
		шт		194,33	3,31	3304	56	108	0,03	--
5	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	219,7	74,90	6,81	16456	1496	16412	0,46	101
		м2		68,09	1,08	14959	237	108	0,01	2
6	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	17,64	146,99	6,63	2593	117	2694	0,95	17
		м2		140,36	1,04	2476	18	108	0,01	--
7	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	320,85	30,15	2888	271	2854	1,96	18
		шт		290,70	2,90	2616	26	108	0,19	2
8	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	20,53	59,88	6,55	1229	134	1206	0,36	7
		м2		53,33	1,04	1095	21	108	0,01	--
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1022,2031	5,64	0,19	5765	194	6207	0,04	39
		1м		5,45	0,02	5571	20	111	--	--
10	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	425	51,33	4,89	21815	2078	22300	0,34	143
		1м2		46,44	0,83	19737	353	111	0,01	4
11	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	425	11,07	0,04	4705	17	5214	0,08	33
		1м2		11,03	0,02	4688	9	111	--	--
12	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из штампованных листов	331,6	21,98	0,69	7289	229	7664	0,15	49
		м2		21,29	0,11	7060	36	108	--	--
13	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов (козырек)	120	48,37	4,36	5804	523	5738	0,29	35
				44,01	0,68	5281	82	107	0,01	1

		м2								
14	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков козырька из реек	116	44,95	4,72	5214	548	5139	0,29	33
		м2		40,23	0,79	4667	92	108	0,01	1
15	Е0109-43-2 К=0,8	Демонтаж ограждающих конструкций козырька из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	39	215,27	100,07	8395	3903	4391	0,75	29
		м2		115,20	23,79	4493	928	81	0,08	3
16	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	120	43,95	2,35	5274	282	5394	0,27	32
		м2		41,60	0,41	4992	49	107	--	1
17	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	120	24,15	2,64	2898	317	2819	0,15	18
		м2		21,51	0,45	2581	54	107	--	1
18	Е0110-5-1 К=0,8	Разборка элементов каркаса из брусьев	0,32	3043,26	253,26	974	81	997	18,00	6
		м3		2790,00	95,40	893	31	108	0,46	--
19	Е0107-44-10 К=0,8	Демонтаж перемычек масса до 0,3 т	2	72,23	53,15	144	106	96	0,12	--
		шт		19,08	19,08	38	38	126	0,08	--
20	Е0107-11-1 К=0,8	Демонтаж перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	305,35	200,77	1832	1205	1324	0,65	4
		шт		104,58	70,58	628	423	126	0,30	2
21	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1393	1,91	8
		шт		301,50	1,26	1206	5	115	0,01	--
22	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	322,98	10,00	646	20	723	2,00	4
		прибор		312,98	1,58	626	3	115	0,01	--
23	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 76 мм	10	165,84	1,99	1658	20	1888	0,75	7
		м		163,85	0,32	1639	3	115	--	--
ИТОГО ПО ДЕМОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			Тенге			216986		212858		

		ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ								
114	Е0121-23-1 К=0,3	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	364,50	--	365	--	354	2,09	2
		шкаф		364,50	--	365	--	97,2	--	--
115	Е0121-24-10 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	2	183,58	15,50	367	31	339	0,97	2
		шт		168,08	6,14	336	12	97,2	0,03	--
116	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	36	9,32	0,23	336	8	320	0,06	2
		шт		9,09	0,05	327	2	97,2	--	--
117	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	32	29,35	2,80	939	90	840	0,18	6
		шт		26,55	0,45	850	14	97,2	--	--
118	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	12	14,95	0,19	179	2	172	0,11	1
		шт		14,76	0,02	177	--	97,2	--	--
119	Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	6	5,38	--	32	--	31	0,04	--
		шт		5,38	--	32	--	97,2	--	--
120	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	57	8,42	--	480	--	467	0,06	3
		шт		8,42	--	480	--	97,2	--	--
121	Ц0108-636-6 К=0,3	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	10	398,40	--	3984	--	3406	2,40	24
		шт		398,40	--	3984	--	85,5	--	--
122	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	470	42,56	19,79	20003	9301	12792	0,13	63
		м		22,77	7,47	10702	3511	90	0,04	17
123	Е0146-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	40	61,81	28,71	2472	1148	1582	0,20	8
		м		33,10	10,85	1324	434	90	0,05	2
124	Е0146-32-2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	30	113,04	51,48	3391	1544	2187	0,35	11
				61,56	19,44	1847	583	90	0,10	3

		м								
ИТОГО ПО ДЕМОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ			Тенге			32548		22490,00		
ВСЕГО ПО ДЕМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ			**Тенге**			**249534,23**		**235348,11**		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
КРОВЛЯ										
1	Е0110-14-1	Установка стропил	1	21904,78	417,85	21905	418	4390	25,42	25
		м3		3907,13	157,50	3907	158	108	0,78	1
2	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1	599,34	35,14	599	35	168	0,90	1
		м3		142,31	13,23	142	13	108	0,07	--
3	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,5	21063,25	387,03	52658	968	8010	15,87	40
		м3		2820,38	146,25	7051	366	108	0,71	2
4	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,5	599,34	35,14	1498	88	420	0,90	2
		м3		142,31	13,23	356	33	108	0,07	--
5	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	181,9	129,27	1,24	23433	225	2688	0,08	15
		м2		13,33	0,47	2424	86	107	--	--
6	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон "Ондулином" по деревянной обрешетке с ее устройством	1600	527,94	10,25	844703	16400	543975	1,97	3146
		м2		313,89	3,85	502228	6160	107	0,02	30
7	С	Ондулин	1769,6	965,00	--	1707664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	179,33	456,20	35,69	81810	6400	43052	1,37	245
		м2		208,82	13,47	37447	2416	108	0,07	12
9	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	43,04	5510,00	--	237150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

10	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	1,36	13800,00	--	18768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12068-21	Балки перекрытий из клееной древесины с двумя черепными брусками, сеч.150х130, 175х130 мм, дл.от 3000 до 4900 мм БК2 30-46.15.13; БК2 30-49.17.13	3,7	114600,00	--	424020	--	--	--	--
		м3								
12	С11011-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	199,0563	82,00	--	16323	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	5,38	13200,00	--	71016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0231	177381,63	2282,62	4098	53	296	49,11	1
		т		9315,00	863,44	215	20	126	4,21	--
15	Е0157-12-2	Укладка лаг из брусков по существующим кирпичным столбикам при площади пола свыше 10м2	407,00	479,72	8,95	195246	3643	52473	0,76	311
		м2		114,73	1,42	46695	578	111	0,02	6
		ИТОГО ПО КРОВЛЕ	Тенге			3700891		655472,19		
		ПОТОЛКИ								
1	Е0154-4-1 прим	Разборка подшивки потолков чистой из щитов	795	44,95	4,72	35735	3752	35220	0,29	231
		м2		40,23	0,79	31983	628	108	0,01	8
2	Е0154-8-1	Смена засыпки перекрытия	795	1211,26	114,41	962952	90956	289970	2,35	1868
		м2		322,90	17,98	256706	14294	107	0,10	80
3	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	795	223,45	0,44	177643	350	16715	0,12	95
		м2		19,58	0,07	15566	56	107		0
4	Е0110-5-1 К=0,8	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	4,374	3043,26	253,26	13311	1108	13630	18,00	79
		м3		2790,00	95,40	12203	417	108	0,46	2
5	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	4,374	23143,99	395,71	101232	1731	19650	25,88	113

		м3		4010,63	149,06	17542	652	108	0,73	3
6	Е0154-13-1	Устройство подшивки потолков строганными досками	795	954,61	4,04	758915	3212	107875	0,73	580
		м2		124,99	0,65	99367	517	108	0,01	8
		ИТОГО ПО ПОТОЛКАМ	Тенге			2049787,682		483059,56		
		ОКНА								
17	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	109,85	371,23	23,59	40780	2591	19563	0,94	103
		м2		156,91	7,99	17237	878	108	0,04	4
18	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	109,85	15100,00	--	1658735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок из ПХВ	39,2	54,78	0,47	2147	18	1067	0,16	6
				25,09	0,09	984	4	108	--	--
20	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей	39,2	950,00	--	37240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ОКНАМ	Тенге			1738902		20630,41		
		ФАСАД								
70	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен - цоколь	26	273,12	9,19	7101	239	6605	1,64	43
		м2		263,93	3,51	6852	91	95	0,02	--
71	Е0134-60-5	Облицовка каркасов керамогранитом (цоколь)	26	227,13	11,26	5905	293	4097	1,02	27
		м2		163,79	2,08	4259	54	95	0,01	--

72	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	26	1180,00	--	30680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С	Кляммер основной	75,4	28,79	--	2171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С	Кляммер концевой	1907	25,91	--	49410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С	А1 направляющий	43	134,34	--	5777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С	Кронштейн	18	34,55	--	622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0017	149300,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен - цоколь	906	273,12	9,19	247447	8326	230186	1,64	1490
		м2		263,93	3,51	239121	3180	95	0,02	16
79	Е0134-60-5	Облицовка каркасов керамогранитом (цоколь)	906	227,13	11,26	205780	10220	142735,6	1,02	27
		м2		163,79	2,08	148394	1854	95	0,01	--
80	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	906	1180,00	--	1069080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С	Кляммер основной	2627,4	28,79	--	75643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С	Кляммер концевой	830	25,91	--	21505	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С	А1 направляющий	1549,0788	134,34	--	208103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С	Кронштейн	653	34,55	--	22561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0402	149300,00	--	6002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	32	151	0,04	4833	1	3615	0,74	24
		м2		118,89	0,02	3804	1	95	--	--
87	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2/колонны/	7,5	73,42	0,07	551	1	208	0,18	1
		м2		29,27	0,02	220	--	94,5	--	--
88	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2/двери/	9,5	73,48	0,07	698	1	209	0,18	2
		м2		29,27	0,02	278	--	95	--	--
		ИТОГО ПО ФАСАДУ	Тенге			1964123		387655,60		
				ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ						
158	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	88,72	2,02	177	4	184	0,41	1
		1счетчик		79,95	--	160	--	115	--	--
159	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -тепловычислитель	1	266,57	--	267	--	179	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	81	--	--
160	С	Тепловычислитель ВКТ-7 (с 2 преобразователями)	1	142454,00	--	142454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	7614,30	118,05	15229	236	615	1,31	2
		1фильтр		223,87	43,45	448	87	115	0,22	--

162	Е0118-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	42021,27	488,97	84043	978	5716	13,38	23
		1шт		23902,67	182,50	4605	365	115	0,90	1
163	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	100,45	116,04	4002	464	2639	3,08	10
		1шт		530,36	43,45	2121	174	115	0,21	1
164	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	458,00	--	3664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,97	1,62	3440	6	192	0,22	1
		комплект		41,72	--	167	--	115	--	--
169	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	255	0,31	1
		комплект		55,62	--	222	--	115	--	--
170	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	3,8	993,78	20,59	3776	78	635	0,78	2
		м		137,52	7,71	523	29	115	0,04	--

172	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,8	13,10	--	50	--	55	0,05	--
		м		12,66	--	48	--	115	--	--
173	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг -крепление теплового узла	0,005	177381,00	2282,63	887	11	64	49,11	--
		т		9315,00	863,44	47	4	126	4,21	--
		ИТОГО ПО ТЕПЛОВОМУ УЗЛУ	Тенге			291569		10534,00		
		ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ РАБОТАМ	**Тенге**			**9745272,1**		**1557351,75**		
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ								
66	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	391,5	80,78	8,65	31625	3386	22246	0,33	129
		м		53,05	5,41	20769	2118	97,2	0,02	8
67	С	Труба гофрированная д 20мм	398,025	11,36	--	4522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	104,4	32,10	0,26	3351	27	3238	0,20	21
		м		31,84	0,07	3324	7	97,2		0
69	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	6,1509	664,00	--	4084	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
70	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	4,3935	777,00	--	3414	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	30,45	34,38	0,34	1047	10	1010	0,23	7
		м		34,04	0,09	1037	3	97,2		0
72	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	3,0798	999,00	--	3077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		10м								
73	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	278,4	81,06	0,49	22567	136	21822	0,49	136
				80,57	0,07	22431	19	97,2		0
		м								
74	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	283,968	90,00	--	25557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
75	Е0167-12-2	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм	382,8	89,94	0,77	34429	295	33219	0,54	207
				89,17	0,11	34134	42	97,2		0
		м								
76	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	390,456	180,00	--	70282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
77	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1100,55	27,70	2,10	30485	2311	19008	0,10	110
				19,70	0,50	21681	550	85,5	--	
		м								
78	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	56,55	93,40	32,30	5282	1827	1852	0,20	11
				31,30	7,00	1770	396	85,5	0,04	2
		м								
79	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	0,026622	709300,00	--	18883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
80	С	Кабель ВВнГLS 5х50мм2	31,059	1575,71	--	48940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
81	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1078,8	73,10	20,80	78860	22439	25642	0,14	151

		м		23,40	4,40	25244	4747	85,5	0,03	32
82	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1770,45	24,84		43978	0	42747	0,15	266
		м		24,84		43978	0	97,2		0
83	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	826,5	17,21		14224	0	13826	0,10	83
		м		17,21		14224	0	97,2		0
84	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,2198128	52100,00	--	115652	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	С	Кабель ВВГнГLS 4х1,5мм2	354,96	51,27	--	18199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С	Кабель ВВГнГLS 5х1,5мм2	221,85	72,88	--	16168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С	Кабель ВВГнГLS 3х2,5мм2	754,29	62,32	--	47007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С	Кабель ВВГнГLS 3х4мм2	133,11	96,50	--	12845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С	Кабель ВВГнГLS 5х4мм2	62,118	149,78	--	9304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С	Кабель ВВГнГLS 5х10мм2	53,244	353,34	--	18813	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С	Кабель ВВГнГLS 5х25мм2	35,496	842,89	--	29919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С151601-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,097614	88500,00	--	8639	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
93	С151602-60	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,017748	65500,00	--	1162	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	С151602-20	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,425952	30800,00	--	13119	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	С151602-21	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х6 мм2	0,425952	40800,00	--	17379	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	С151602-61	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,425952	102875,00	--	43820	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	С	Кабель управления	177,48	98,78	--	17531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО ПО ЭЛЕКТРОСЕТЯМ	**Тенге**			**814167**		**184609,35**		
		ИТОГО:				10771776				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2014634				
		Всего накладных расходов:				2014634				
		Итого с накладными				12786410				
		Итого с временными, 2,72 %				13134200				
		Итого с зимними удорожаниями 2,31%				13377368				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13429905				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13561247				
		Итого с непредвиденными затратами, 6 %				14374922				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823				26205483				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				524110				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26729593				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3207551				
		Итого с НДС				29937144				

ПРИНЯЛ Начальник ГУ "Отдел культуры и развития языков Сандыктауского района — Копобаев М. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — Каражанов С. К.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор ТОО „М-Строй проект"

Мизёв С.Ю

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г

ЗАКАЗЧИК (застройщик): ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области (Зочередь) способом конкурса

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2011г.

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	15.07.2011			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	45 319 417								4 855 651,78
в т.ч. в отчетный		15 382 273							1 648 100,66

ЗАКАЗЧИК

ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

Начальник _____ **Копобаев М. С.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ **Каражанов С. К.**

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области (3очередь) способом конкурса

наименование, адрес

Объект Здание районного дома культуры в с. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области

Договор подряда номер 37
дата 15.07.2011

Номер документа	Дата составления
2	29 сентября 2011

Отчетный период	
с	по
30.08.2011	29.09.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 01.01.2011

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	18	479,72	8,95	8635	161	2321	0,76	14
		1м2		114,73	1,42	2065	26	111	0,02	0
16	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	424,8	1920,69	5,23	815909	2222	57027	0,75	319
				120,11	0,83	51023	353	111	0,01	4

		1м2								
21	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,76	366,69	103,92	3579	1014	2067	0,92	9
		м2		159,65	36,46	1558	356	108	0,15	1
22	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	448,64	128,16	808	231	426	1,03	2
		м2		174,40	44,59	314	80	108	0,17	--
23	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9	671,57	39,81	6044	358	2279	1,32	12
		м2		219,42	15,05	1975	135	108	0,07	1
24	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,52	5630,00	--	19818	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	6,24	3760,00	--	23462	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	9	583,00	--	5247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

30	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	1,04	945,,51	3,80	983	4	154	0,96	1
		м2		154,48	1,44	161	1	95	0,01	--
31	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	25,95	2868,95		74449	0	17589	3,73	97
		м3		610,65		15846	0	111		0
32	Е11-19-3	Устройство асфальтоюетонных жестких покрытий толщиной 25мм	173	399,69	31,30	69146	5415	7167	0,16	28
		м2		25,59	11,73	4427	2029	111	0,06	10
33	Е11-19-4	Добавлять на каждые 5мм	173	73,89	3,89	12783	673	938	0,02	4
		м2		3,42	1,45	592	251	111	0,01	1
34	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней 150х300 при других видах покрытий	177	637,83	8,29	112896	1467	27016	0,80	142
		м		124,98	2,20	22121	389	120	0,01	1
35	30-3-9	Камни бортовые бетонные М300	2,832	26700,00		75614	0	3		0
		м3				0	0			0
				УСИЛЕНИЕ СТЕНЫ /АС-7/						
36	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	7,91	907,93	6,06	7182	48	1929	1,48	12
		м2		256,29	1,76	2027	14	94,5	0,01	--
				КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА /АС-10/						
37	Е0110-14-1	Установка стропил	1,3	21904,78	417,85	28476	543	5707	25,42	33
		м3		3907,13	157,50	5079	205	108	0,78	1
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,3	599,34	35,14	779	46	218	0,90	1
		м3		142,31	13,23	185	17	108	0,07	--
39	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон "Ондулином" по деревянной обрешетке с ее устройством	221	527,94	10,25	116675	2265	75136	1,97	435
				313,89	3,85	69370	851	111	0,02	4

		м2								
40	С	Ондулин	244,426	965,00	--	235871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
41	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	120	166,91	0,95	20029	114	17982	0,98	118
				164,31	0,36	19717	43	91	--	--
		м2								
42	С	Металлосайдинг	140,4	904,71	--	127021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
43	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	138,45	21,42	1,14	2966	158	869	0,03	5
				5,38	0,42	745	59	108	--	--
		м2								
				КОЗЫРЬКИ ВХОДА						
44	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0637	5876,39	2525,03	374	161	167	16,22	95315
				2613,38	628,04	166	40	81	2,24	0
		т								
45	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0463	90300,00	--	4181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
46	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0174	91000,00	--	1583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7199	22,68	0,06	39	0	9	0,03	--
				6,68	0,03	11	0	81	--	--
		м2								

48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4398	26,28	0,03	90	0	13	0,02	--
		м2		4,78		16	0	81	--	--
49	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0216667	21063,26	387,03	456	8	69	15,87	1
		м3		2820,38	146,25	61	3	108	0,71	--
50	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0216667	599,34	35,14	13	1	4	0,90	--
		м3		142,31	13,23	3	0	108	0,07	--
51	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	1,44	278,65	8,39	401	12	68	0,25	1
		м2		40,37	3,17	58	5	108	0,02	--
52	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,88	21,42	1,14	62	3	18	0,03	--
		м2		5,38	0,42	15	1	108	--	--
53	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	1,8	583,67	0,93	1051	2	153	0,58	3
		м2		79,11	0,14	142	0	107	--	--
54	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1,6746667	197,60	5,51	331	9	253	3,11	16
		м2		163,79	2,11	274	4	91	0,01	--
55	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	1,6746667	1180,00	--	1976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,027	13204,25	301,38	357	8	41	9,27	1
		м3		1474,88	113,85	40	3	94,5	0,56	--
				ОС-1-5шт						
57	Е0110-14-1	Установка стропил	0,715	21904,78	417,85	15662	299	3140	25,42	18

		м3		3907,13	157,50	2794	113	108	0,78	1
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,715	599,34	35,14	429	25	120	0,90	1
		м3		142,31	13,23	102	9	108	0,07	--
59	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	40,75	129,27	1,24	5268	51	602	0,08	3
		м2		13,33	0,47	543	19	107	--	--
60	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон "Ондулином" по деревянной обрешетке с ее устройством	34,5	527,94	10,25	18214	354	11729	1,97	68
		м2		313,89	3,85	10829	133	107	0,02	1
61	С	Ондулин	38,157	965,00	--	36822	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	5	3246,04	102,01	16230	510	6193	6,99	35
		шт		1107,45	39,37	5537	197	108	0,19	1
63	С12065-89	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,0-1,4	2,85	1590,00	--	4532	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3,1	3960,00	--	12276	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	2,85	1311,58	4,98	3737	14	390	1,36	4
		м2		142,06	1,89	405	5	95	0,01	--
66	С11011-819	Петля накладная	10	40,00	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-812	Завертка оцинкованная	10	57,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	5	308,00	--	1540	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-165-7	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску	13,09	93,93	0,06	1230	1	930	0,42	5
		м2		74,78	0,03	979	--	95	--	--
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
89	Е0157-22-2 К=0,8	Демонтаж бетонных покрытий площадью свыше 20 м2/крыльцо/	124	99,42	28,05	12328	3478	10431	0,51	63
		1м2		71,37	4,41	8850	547	111	0,02	3
90	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	124	276,89	20,99	34334	2603	18745	0,73	90
		м2		128,34	7,65	15914	779	111	0,03	4
91	С143003-40	Плитка тротуарная	126,48	780,00		98654	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
109	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	35,75	1065,81	67,78	38103	2423	22267	3,85	138
		м2		644,33	11,29	23035	404	95	0,06	2
110	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	8	540,18	33,79	4321	270	2547	1,95	16
		м2		329,54	5,62	2636	45	95	0,03	--
114	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	996,16	60,17	--	59939	--	53945	0,38	377
		м2		60,17	--	59939	--	90	--	--
115	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	493,73	181,68	2,35	89701	1160	42659	0,54	265
		м2		90,05	0,90	44458	444	95	--	2

119	Е0157-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	98,8	315,71	1,58	31192	156	4321	0,26	26
		1м2		39,15	0,25	3868	25	111	--	--
120	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	141,6	374,77	2,76	53067	391	49556	2,02	287
		м2		367,43	1,04	52027	147	95	0,01	1
121	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	141,6	1070,00	--	151512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	9,5	774,11	5,59	7355	53	3592	2,45	23
		м2		395,89	2,14	3761	20	95	0,01	--
123	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	9,5	400,59	7,66	3806	73	1428	0,98	9
		м2		155,25	2,92	1475	28	95	0,01	--
124	С	Декорпанель	9,975	453,00	--	4519	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	983,3	907,93	6,06	892768	5959	241062	1,48	1457
		м2		256,29	1,77	252010	1740	95	0,01	8
126	Е34-56-7	Устройство оцинкованных каркасов потолков	741,6	872,48	13,20	647031	9789	233245	2,04	1513
		м2		326,03	5,04	241784	3738	95	0,02	18
127	Е10-12-3	Подшивка потолков ГКЛ	741,6	134,24	5,60	99552	4153	99924	0,77	571
		м2		122,65	2,11	90957	1565	108	0,01	7
128	С	Листы гипсокартонные толщина 12мм	778,68	320,00	--	249178	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

130	Е00115-180- 7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	355,8	397,60	2,91	141466	1035	43751	0,63	256
		м2		166,12	1,10	45663	391	95	--	2
131	Е00115-180- 8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	42,9	444,36	3,51	19063	151	6825	0,81	40
		м2		166,12	1,33	7127	57	95	0,01	--
132	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	181,975	182,52	1,83	33214	5959	11241	0,36	66
		м2		55,46	0,29	10092	1740	95		0
133	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	202,623	202,50	1,91	41031	5959	14954	0,44	89
		м2		69,10	0,29	14001	1740	95		0
136	Е0110-10-2	Устройство стойки в гардеробных	11,61	180,79	47,40	2099	550	1772	0,70	8
		м2		123,43	17,91	1433	208	108	0,07	1
137	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,1663	13800,00	--	2294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	С12068-36	Щиты перегородок	11,5	1910,00	--	21965	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0110-7-2	Обшивка стойки гардероба	11,5	301,22	5,40	3464	62	424	0,18	2
		м2		32,09	2,05	369	24	108	0,01	--
				АР-15						
142	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,025	23143,99	395,71	579	10	112	22,50	1
		м3		4010,53	149,06	100	4	108	0,58	--
143	Е0157-23-1	Устройство прижимного уголка	46	123,90	0,33	5699	15	1117	0,14	7
		1м		21,89	0,05	1007	2	110,7	--	--
144	Е0109-40-1	Монтаж уголков из гнутого профиля	46	27,72	0,53	1275	24	947	0,13	6

		м		25,21	0,20	1160	9	81	--	--
145	С12031-154	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА8-13-0.6	46	16,00	--	736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0156-26-1	Установка наличников	57	44,37	0,41	2529	23	741	0,08	5
		м		11,97	0,07	682	4	108	--	--
147	С11011-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм	8,55	1080,00	--	9234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				АР-18						
150	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,003	314876,26	2481,03	945	7	188	270,00	1
		км		57785,00	936,56	158	3	117	3,66	--
151	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	0,942	265,16	2,35	251	2	41	0,23	--
		м2		44,77	0,90	42	1	95	--	--
152	Е0108-12-1	Прут стальной 12мм	0,0023	109023,82	527,69	251	1	23	56,40	--
		т		9496,13	196,88	22	--	108	0,77	--
				АР-19						
155	С11011-597	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,049	33900,00	--	1661	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
156	С11011-345	Ламинат	3,5	1200,00	--	4200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
157	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,0385	13800,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		ПРОЧИЕ								
174	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	117,51	27,10	27,10	3185	3185	2006	--	--
		т		--	18,97	--	2229	90	0,40	47
175	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	117,51	35,53	32,30	4175	3796	752	--	--
		т		--	6,46	--	759	90	0,14	16
		ИТОГО ПО МОНТАЖУ	**Тенге**			**4729493**		**1111341**		
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
66	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	58,5	80,78	8,65	4726	506	3324	0,33	19
		м		53,05	5,41	3103	316	97,2	0,02	1
67	С	Труба гофрированная д 20мм	59,475	11,36	--	676	--	--	--	--
		м								
68	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	15,6	32,10	0,26	501	4	484	0,20	3
		м		31,84	0,07	497	1	97,2		0
69	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,9191	664,00	--	610	--	--	--	--
		10м								
70	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,6565	777,00	--	510	--	--	--	--
		10м								
71	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	4,55	34,38	0,34	156	2	151	0,23	1
		м		34,04	0,09	155	0	97,2		0
72	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,4602	999,00	--	460	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

73	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	41,6	81,06	0,49	3372	20	3261	0,49	20
		м		80,57	0,07	3352	3	97,2		0
74	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	42,432	90,00	--	3819	--	--	--	--
		м								
75	Е0167-12-2	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм	57,2	89,94	0,77	5145	44	4964	0,54	31
		м		89,17	0,11	5101	6	97,2		0
76	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	58,344	180,00	--	10502	--	--	--	--
		м								
77	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	164,45	27,70	2,10	4555	345	2840	0,10	16
		м		19,70	0,50	3240	82	85,5	--	
78	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	8,45	93,40	32,30	789	273	277	0,20	2
		м		31,30	7,00	264	59	85,5	0,04	0
79	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	0,003978	709300,00	--	2822	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	С	Кабель ВВнГLS 5х50мм2	4,641	1575,71	--	7313	--	--	--	--
		м								
81	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	161,2	73,10	20,80	11784	3353	3832	0,14	23

		м		23,40	4,40	3772	709	85,5	0,03	5
82	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	264,55	24,84		6571	0	6387	0,15	40
		м		24,84		6571	0	97,2		0
83	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	123,5	17,21		2125	0	2066	0,10	12
		м		17,21		2125	0	97,2		0
84	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,5301872	52100,00	--	27623	--	--	--	--
		1000м								
85	С	Кабель ВВГнГLS 4х1,5мм2	53,04	51,27	--	2719	--	--	--	--
		м								
86	С	Кабель ВВГнГLS 5х1,5мм2	33,15	72,88	--	2416	--	--	--	--
		м								
87	С	Кабель ВВГнГLS 3х2,5мм2	112,71	62,32	--	7024	--	--	--	--
		м								
88	С	Кабель ВВГнГLS 3х4мм2	19,89	96,50	--	1919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С	Кабель ВВГнГLS 5х4мм2	9,282	149,78	--	1390	--	--	--	--
		м								
90	С	Кабель ВВГнГLS 5х10мм2	7,956	353,34	--	2811	--	--	--	--
		м								
91	С	Кабель ВВГнГLS 5х25мм2	5,304	842,89	--	4471	--	--	--	--
		м								
92	С151601-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,014586	88500,00	--	1291	--	--	--	--
		1000м								
93	С151602-60	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,002652	65500,00	--	174	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151602-20	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,063648	30800,00	--	1960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	С151602-21	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х6 мм2	0,063648	40800,00	--	2597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м								
96	С151602-61	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,063648	102875,00	--	6548	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	С	Кабель управления	26,52	98,78	--	2620	--	--	--	--
		м								
		ВСЕГО ПО ЭЛЕКТРОСЕТЯМ	**Тенге**			**131998**		**27585,30**		
		ПОКРЫТИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)								
7	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	95,2	5501,10	167,92	523705	15986	10284	0,19	18
		т		34,65	55,37	3299	5271	120	0,19	18
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,16	40097,59	339,59	6416	54	27	0,58	--
				--	140,94	--	23	120	0,58	--
		ВСЕГО ПО ПОКРЫТИЮ	**Тенге**			**530121**		**10311**		

ИТОГО:	**5391612**
Накладные расходы :	1149237
Итого с накладными	6540849
Итого с временными, 2,72 %	6718760
Итого с зимними удорожаниями 2,31%	6873964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6900839
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6968026
Итого с непредвиденными затратами, 6 %	7386108
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	13464875
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	269297
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13734172
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1648101
Итого с НДС	15 382 273

ПРИНЯЛ Начальник ГУ "Отдел культуры и развития языков Сандыктауского района — Копобаев М. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — Каражанов С. К.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор ТОО „М-Строй проект" Мизёв С.Ю.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г

ЗАКАЗЧИК (застройщик): ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области (Зочередь) способом конкурса

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2011г.

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	15.07.2011			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	52 660 082								5 642 151,60
в т.ч. в отчетный период		7 340 665							786 499,82

ЗАКАЗЧИК

ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

Начальник _____ Копобаев М. С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Балкашинского районного Дома культуры в п. Балкашино Сандыктауского района (3 очередь)

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области (3очередь) способом конкурса

наименование, адрес

Объект Здание районного дома культуры в с. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области

Договор подряда номер 37, дата 15.07.2011

Номер документа	Дата составления
3	26 октября 2011

Отчетный период	
с	по
30.09.2011	26.10.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ										
62	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0	5876,39	2525,03	18	8	8	16,22	0		
				2613,38	628,04	8	2	81	2,24	0		

			т									
63	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		0	90300,00	--	271	--	--	--	--	
							0	--	--	--	--	
			т									
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,08	22,68	0,06	2	--	0	0,03	--	
					6,68	0,03	1		81	--	--	
			м2									
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,16	26,28	0,03	4	--	1	0,02	--	
					4,78	--	1		81	--	--	
			м2									
67	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев		0	21063,25	387,03	70	1	11	15,87	0	
					2820,38	146,25	9	0	108	0,71	--	
			м3									
68	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		0	599,34	35,14	2	0	1	0,90	--	
					142,31	13,23	0	0	108	0,07	--	
			м3									
69	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного		0,08	278,65	8,39	22	1	4	0,25	0	
					40,37	3,17	3	0	108	0,02	--	
			м2									
70	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам		0,16	21,41	1,14	3	0	1	0,03	--	
					5,38	0,42	1	0	108	--	--	
			м2									
71	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты		0,46	583,67	0,93	268	0	35	0,58	0	
					79,11	0,14	36	0	96,39	--	--	
			м2									
72	Е0134-60-5	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе		0,21	198,70	5,51	41	1	32	3,11	1	
					163,79	2,11	34	0	94,5	0,01	--	
			м2									

73	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	0,21	1180,00	--	244	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ПАНДУС						
108	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,73	35,46	33,36	274	258	76	0,01	--
		м3		2,10	9,18	16	71	87	0,03	--
109	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,33	467,33	--	155	--	158	2,98	1
		м3		467,33	--	155	--	102	--	--
110	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,02	51,10	48,63	155	147	44	0,02	--
		м3		2,39	14,14	7	43	97	0,05	--
111	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	5,75	35,53	35,53	204	204	37	--	--
		т		--	7,11	--	41	90	0,02	
112	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,25	6,51	6,51	47	47	13	--	--
		м3		--	2,11	--	15	87	0,01	--
113	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,81	137,17	--	109	--	111	0,97	1
		м3		134,17	--	109	--	102	--	--
114	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,36	99,07	3,28	333	11	50	0,08	--
		м2		12,09	1,24	41	4	111	0,01	--

115	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,44	2401,55	126,11	3458	182	290	0,98	1
				142,31	47,81	205	69	106	0,23	--
		м3								
116	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,44	9612,33	389,15	13842	560	895	3,24	5
				507,15	147,01	730	212	95	0,72	1
		м3								
117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,56	252,00	4,77	2661	50	501	0,24	3
				42,95	1,80	454	19	106	0,01	--
		м2								
118	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,82	9379,56	245,78	7691	202	316	2,06	2
				313,09	92,84	257	76	95	0,45	--
		м3								
119	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	109900,00	--	2099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
120	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,33	382,72	18,45	2423	117	473	0,42	3
				60,29	6,93	382	44	111	0,03	--
		м2								
121	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,6	111,36	7,36	1069	71	1032	0,48	5
				82,55	2,79	792	27	126	0,01	--
		м								
122	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	28,2	180,00	--	5076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,83	22,68	0,06	64	--	15	0,03	--
				6,68	0,03	19	--	81	--	--
		м2								
124	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,66	26,28	0,03	149	--	22	0,02	--

		м2		4,78	--	27	--	81	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
128	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	460,45	266,16	2,35	122553	1082	19977	0,27	122
		м2		44,77	0,90	20614	414	95	--	2
129	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	143,3	272,46	2,91	39044	417	6984	0,30	43
		м2		50,20	1,10	7193	158	95	0,01	1
132	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	362,8	1233,62	5,81	447557	2109	34319	0,54	197
		м2		83,06	2,16	30136	785	111	0,01	4
133	Е0157-13-2	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры насухо площадью свыше 20 м2	362,8	655,16	2,63	237692	954	13669	0,23	82
		1м2		33,53	0,41	12165	149	111	--	2
134	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	98,8	1407,60	3,70	139071	366	9881	0,40	40
		м2		88,95	1,15	8789	114	111	0,01	1
143	Е0115-251-3 прим	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	398,7	542,68	1,73	216367	690	36607	0,51	204
		м2		96,00	0,65	38275	259	95	--	1
146	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	445,53	182,52	1,83	81317	815	23596	0,36	160
		м2		55,46	0,29	24709	129	95		0
147	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	496,08	202,63	1,91	100520	948	32702	0,44	218
		м2		69,10	0,29	34279	144	95		0

148	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	627,5	266,16	2,35	167015	1475	27225	0,27	167
		м2		44,77	0,90	28093	565	95	0,00	3
149	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	698,7	272,46	2,91	190368	2033	34052	0,30	209
		м2		50,20	1,10	35075	769	95	0,01	4
154	Е0110-10-1	Сцена зрительного зала	12	224408,00	3953,00	26929	474	2323	0,89	11
		м2		164,31	14,94	1972	179	108	0,06	1
155	Е0157-23-1	Устройство фигурного профиля	40	123,90	0,33	4956	13	975	0,14	6
		1м		21,89	0,05	876	2	111	--	--
				АР-15						
162	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен ковроланом	9,2	1461,09	7,66	13442	70	1324	0,85	8
		м2		155,25	2,93	1428	27	91	0,01	--
163	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен фанерой	9,2	1050,54	7,66	9665	70	1324	0,85	9
		м2		155,25	2,93	1428	27	91	0,01	--
				АР-18						
167	С	Хромирование	0	30424,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АР-19						
168	Е0110-10-2	Устройство столика для шампанского	3,79	180,79	47,40	685	180	579	0,70	3
		м2		123,43	17,91	468	68	108	0,07	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1838006**		**249662**		

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	5796	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	81	--	--

2	С	Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК 16	1	8585,97	--	8586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	237	2,00	2
				277,00	--	277	--	85,5	--	--
		шт								
4	С	Аккумулятор 7А/ч	1	1151,78	--	1152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	46	369,90	1,60	17015	74	12929	2,00	92
				347,00	--	15962	--	81	--	--
		шт								
6	С	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45М, ИП212-45	46	543,29	--	24991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	12	153,50	--	1842	--	1400	1,00	12
				144,00	--	1728	--	81	--	--
		шт								
8	С	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3, ИП103-5/1-А3	12	74,09	--	889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	6	178,60	1,60	1072	10	841	1,00	6
				164,00	--	984	--	85,5	--	--
		шт								
10	С	Извещатель пожарный ручной ИПР, ИПР-3СУ	6	518,60	--	3112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	369,90	1,60	3699	16	2811	2,00	20
				347,00	--	3470	--	81	--	--
		шт								

12	С	Звуковой оповещатель "Маяк-12-3"	10	301,57	--	3016	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		шт									
13	Ц0110-901-1 2	Коробка оконечная	9	85,50	0,20	770	2	278	0,23	2	
				38,00	0,10	342	1	81	--	--	
		шт									
14	С	УКШ-6, УКШ-1	9	291,52	--	2624	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
15	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	34	254,80	12,50	8663	425	7876	1,00	34	
				234,00	--	7956	--	99	--	--	
		шт									
16	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	34	509,00	--	17306	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
17	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	40	92,40	--	3696	--	2916	0,50	20	
				90,00	--	3600	--	81	--	--	
		шт									
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	40	59,00	--	2360	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
19	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	13	369,90	1,60	4809	21	3654	2,00	26	
				347,00	--	4511	--	81	--	--	
		шт									
20	С	Световое табло Молния-12 "Выход"	13	533,41	--	6934	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
21	Ц0110-900-6	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм	120	106,80	7,40	12816	888	10656	0,54	65	
				89,10	0,60	10692	72	99	--	--	
		м									
22	С	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ 20х2мм	120	90,00	--	10800	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

			м								
23	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	95	72,13	6,92	6852	658	4659	0,29	27
				46,13	4,33	4382	411	97,2	0,02	2
			м								
24	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,57	777,00	--	2774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			10м								
25	С	Труба гофрированная д. 20мм	60,6	11,36	--	689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м								
26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	215	27,70	2,10	5956	452	3713	0,10	22
				19,70	0,50	4236	108	85,5	--	1
			м								
27	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	765	61,10	0,80	46742	612	30301	0,28	214
				48,80	0,10	37332	77	81	--	--
			м								
28	С	Провод КСПВ 2х0,5	750	7,41	--	5556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м								
29	С	Провод КСПВ4х0,5	230	14,32	--	3294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м								
30	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	10	97,70	1,60	977	16	731	1,00	10
				85,50	--	855	--	85,5	--	--
			шт								
31	С	Резистор С2-230 0,25-5,6кОкм+5%	10	16,29	--	163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
32	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	21	86,30	7,80	1812	164	1034	0,35	7
				60,80	--	1277	--	81	--	--

33	С	Монтажное устройство ЦФСК 4259 21.000 шт	21	118,54	--	2489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	**Тенге**			**221623**		**89832,00**		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
2	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	431	2,46	2
		шт		427,50	16,38	428	16	97,2	0,08	--
4	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	900	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	85,5	0,23	--
6	75-6-72	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	38000,00	--	38000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	75-6-64	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1084-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	66800,00	--	66800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

8	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
		шт								
9	С	Щиток модульный ЩРН 24	1	2252,19	--	2252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
				340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
		шт								
11	С	Автоматический выключатель 3пВА47-29 32А	1	246,06	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1568	1,00	8
				227,00	2,30	1816	18	85,5	0,01	--
		шт								
13	С	Выключатель автоматический дифференциальный на ток до 25А	2	1146,54	--	2293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С	Выключатель автоматический ВА47-29 16А	6	73,29	--	440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	1	226,02	1,02	226	1	219	1,32	1
				225,00	0,16	225	--	97,2	--	--
		шт								
16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Ц0108-633-1 0	Шкаф секционный типа ШС	1	6830,00	32,00	6830	32	3138	22,00	22
				3668,00	2,30	3668	2	85,5	0,01	--
		шт								
18	С	Силовой блок 11Д12-25 ДМХ512	1	85336,17	--	85336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

21	Ц0108-633-7	Пульт управления ДМХ	1	1960,00	--	1960	--	1274	8,00	8
				1490,00	--	1490	--	85,5	--	--
		шт								
				ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА						
25	Е0167-15-4	Монтаж бра однолампового	22	70,21	0,30	1545	7	1496	0,44	10
				69,91	0,05	1538	1	97,2	--	--
		шт								
26	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	22	871,00	--	19162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	2	168,51	0,50	337	1	327	0,98	2
				168,01	0,09	336	--	97,2	--	--
		шт								
28	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	2	240,00	--	480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	4	329,06	2,81	1316	11	1270	1,87	7
				326,25	0,45	1305	2	97,2	--	--
		шт								
30	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	4	3670,00	--	14680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	64	435,14	7,64	27849	489	26668	2,47	158
				427,50	1,19	27360	76	97,2	0,01	1
		шт								
32	С	Светильник ALS AOT OPL/S 4x18	4	8570,15	--	34281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	С	Светильник OPL 4x18	60	2678,96	--	160738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	48	804,84	189,59	38632	9100	27537	2,89	139
				476,10	114,11	22853	5477	97,2	0,50	24
		шт								

35	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	48	3540,00	--	169920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	13	253,61	1,61	3297	21	3187	1,44	19
				252,00	0,25	3276	3	97,2	--	--
		шт								
37	С	Светильник аварийного освещения EFS45	13	1898,39	--	24679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Е0167-15-3	Монтаж люстры из 12 ламп	2	363,97	1,81	728	4	705	2,11	4
				362,16	0,29	724	1	97,2	--	--
		шт								
39	С	Люстра 8-ми рожковая	2	12416,66	--	24833	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	20	1753,00	--	35060	--	22709	8,00	160
				1328,00	--	26560	--	85,5	--	--
		шт								
49	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	12	253,61	1,61	3043	19	2942	1,44	17
				252,00	0,25	3024	3	97,2	--	--
		шт								
50	С	Светильник С360/132	12	2533,20	--	30398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	38	24,00	--	912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	12	39,00	--	468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	448	82,00	--	36736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

54	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8	101,00	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С	Лампа компактная люминисцентная L32c	12	716,16	--	8594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С	Лампа люминисцентная высокой яркости 8Вт	13	1385,69	--	18014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С	Табличка информационная "Выход"	13	445,45	--	5791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С	Стартер "Осрам"	456	36,31	--	16557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С	Блок аварийного питания светильника	32	4181,28	--	133801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С	Лампа СР 61 1000В	28	6914,61	--	193609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С	Лампа GE NSP 300W	12	5926,81	--	71122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С	Стоимость лампы энергосберегающей 18вт, Е27	92	234,60	--	21583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	106	37,55	--	3980	--	3869	0,24	25
		шт		37,55	--	3980	--	97,2	--	--
97	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	15	156,00	--	2340	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	22	182,00	--	4004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	7	134,00	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	62	68,00	--	4216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,1	16300,00	--	1630	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	120	509,00	--	61080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0121-22-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	533,14	3,83	5331	38	2655	1,61	16
		шт		271,69	1,44	2717	14	97,2	0,01	--
104	С151801-57	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н3 М1 56, 67, силумин	10	1550,00	--	15500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0110-901-1 0	Ящик протяжной, размером до 1000х800 мм	15	381,90	42,80	5729	642	4645	2,00	30
		шт		306,00	6,80	4590	102	99	0,04	1
106	С	Клэмп большой	15	987,80	--	14817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	80	295,80	30,40	23664	2432	19982	2,00	160
		шт		250,00	2,30	20000	184	99	0,01	1

108	С	Клэмп малый	80	740,85	--	59268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
109	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	40	254,80	12,50	10192	500	9266	1,00	40
				234,00	--	9360	--	99	--	--
		шт								
110	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	40	505,00	--	20200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
111	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,70	20,70	743	62	289	0,70	2
				111,00	1,60	333	5	85,5	0,01	--
		шт								
112	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	600	0,14	4
				23,00	0,40	690	12	85,5	--	--
		м								
113	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	120	88,90	3,10	10668	372	2893	0,16	19
				27,90	0,30	3348	36	85,5	--	--
		м								
125	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	6,25	2234,73	99,18	13967	620	778	0,59	4
				116,55	37,15	728	232	81	0,18	1
		м2								
126	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	5	373,80	--	1869	--	337	--	--
				78,80	--	394	--	85,5	--	--
		проход								
127	Ц0110-898-1 8	Разные работы: окраска проложенного кабеля	6355	8,10	--	51476	--	14470	0,02	127
				2,30	--	14617	--	99	--	--
		м								
		ИТОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ:	**Тенге**			**1752805**		**156043**		

МАФ

1	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	2	1343,73	16,59	2687	33	365	1,00	2
				168,30	5,64	337	11	105	0,03	--
		урна								

2	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	2	1471,62	2,50	2943	5	746	2,10	4
				355,42	--	711	--	105	--	--
		урна								
3	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	3022	7,90	16
				1295,25	143,82	2591	288	105	0,70	1
		скамья								
4	У1-45-3	Стенд информационный типа I, строительные работы	1	24581,89	269,59	24582	270	6249	31,00	31
				5131,50	76,14	5132	76	120	0,37	--
		стенд								
		ИТОГО ПО МАФ	**Тенге**			**48524**		**10382,00**		53
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20	116,63	10,56	2333	211	2392	0,40	8
				106,07	1,67	2121	33	111	0,01	0
		м2								
	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	71,44	133,16	23,58	9513	1685	7719	0,74	53
				109,58	4,16	7828	297	95	0,02	2
		м2								
	55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых ДВП	10,44	81,77	5,83	854	61	867	0,53	6
				75,94	0,95	793	10	108	0,01	0
		м2								
	10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон ГКЛ в один слой без изоляции	10,44	1458,25	14,00	15224	146	3765	1,97	21
				328,61	5,29	3431	55	108	0,03	0
		м2								
	15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	35,72	917,68	6,06	32780	216	8757	1,48	53
				256,29	1,77	9155	63	95	0,01	0
		м2								
	56-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и в перегородках	4	119,71	8,29	479	33	482	0,76	3
				111,42	0,18	446	1	108	0,10	0
		шт								
	56-12-1	Снятие дверных полотен	2,78	59,88	6,55	166	18	163	0,36	1

	м2		53,33	1,04	148	3	108	0,01	0
10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3м2	5,56	671,57	39,81	3734	221	1408	1,32	7
	м2		219,42	15,05	1220	84	108	0,07	0
6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ21-8П внутренние	5,56	4250,00		23630	0	0		0
	м2				0	0			0
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00		5520	0	0		0
	комплект				0	0			0
57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	20	1573,05	14,85	31461	297	5467	1,54	31
	м2		243,95	2,32	4879	46	111	0,02	0
15-17-5	Гладкая облицовка стен, перегородок (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	54,95	1902,71	5,78	104554	318	15512	1,75	96
	м2		293,22	3,93	16112	216	95	0,02	1
61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен, откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	47,12	182,52	1,83	8600	86	2496	0,36	17
	м2		55,46	0,29	2613	14	95	0,00	0
61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	20	202,63	1,91	4053	38	1318	0,44	9
	м2		69,10	0,29	1382	6	95	0,00	0
15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	47,12	263,06	2,35	12395	111	2044	0,27	13
	м2		44,77	0,90	2110	42	95	0,00	0

15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	20	269,05	2,91	5381	58	975	0,30	6
	м2		50,20	1,10	1004	22	95	0,01	0
65-17-1	Смена раковины (умывальника)	2	383,10	6,85	766	14	831	2,12	4
	компл		360,00	1,10	720	2	115	0,01	0
11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, размер 550x500x150мм	2	5470,00		10940	0	0		0
	комл				0	0			0
11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные	2	1320,00		2640	0	0		0
	компл				0	0			0
65-17-3	Смена унитаза с бачком	4	889,52	14,95	3558	60	3572	4,60	18
	компл		774,00	2,61	3096	10	115	0,02	0
11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	4	3470,00		13880	0	0		0
	компл				0	0			0
11-1-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	4	3630,00		14520	0	0		0
	шт				0	0			0
8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, длиной 2м Дн до 13,5мм	6	659,00		3954	0	0		0
	компл				0	0			0
	Световой прибор "поворотная голова", "фигурки" с управлением с пульта ДМХ Q-sport 160-LED	4	55163,66		220655	0	0		0
	шт				0	0			0
Ц0108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением голова	8	6312,00		50496	0	31703	25,00	200
	шт		4635,00		37080	0	85,5		0

	Световой прибор "голова" вращающаяся с лампой ROHS LED -36	8	29628,98		237032	0	0		0
	шт				0	0			0
	Пушка слежения DTS MOON 1200W	2	63490,67		126981	0	0		0
	шт				0	0			0
	Стойка для пушки слежения	2	3597,80		7196	0	0		0
	шт				0	0			0
Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1кВт	10	1753,00		17530	0	11354	8,00	80
	м2		1328,00		13280	0	85,5		0
	Светодиодный прибор заливного света LEDPAr64	20	8465,42		169308	0	0		0
	шт				0	0			0
	Светодиодный прибор заливного света LED par64-515	10	15026,13		150261	0	0		0
	шт				0	0			0
Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1кВт	1	1753,00		1753	0	1135	8,00	8
	шт		1328,00		1328	0	85,5		0
	Стробоскоп TS STS STROBE 1000DMX	1	11216,69		11217	0	0		0
	шт				0	0			0
	Пульт управления ДМХ 512	1	17946,70		17947	0	0		0
	шт				0	0			0
Ц0111-92-1	Аппаратура напольная, масса до 0,2т	1	2520,35	842,69	2520	843	1484	10,00	10
	шт		1624,50	207,00	1625	207	81	1,20	1
	Дым машина FOG MACHINE CH-1500	1	11216,69		11217	0	0		0
	шт				0	0			0
Ц0129-1-6	Лебедка софитных подъемов	10	17103,08	50,89	171031	509	136833	102,00	1020
			16875,00	18,00	168750	180	81	0,10	1

		шт								
	Лебедка 500кг		10	4486,67		44867	0	0		0
						0	0			0
		шт								
Ц0111-106-43	Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкостью 5х2		120	156,15		18738	0	13341	1,00	120
				137,25		16470	0	81		0
		шт								
	Каноны для соединения световых приборов с пультом DMXC		120	105,82		12698	0	0		0
						0	0			0
		шт								
Ц0129-41-1	Оборудование планшета сцены, люки провала		0,17	88085,99	11493,18	14798	1931	10661	429,00	72
				75825,00	2519,99	12739	423	81	14,62	2
		т								
	Ферма для крепления световых приборов		14	8973,35		125627	0	0		0
						0	0			0
		шт								
Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		180	72,90		13122	0	7771	0,33	59
				53,30		9594	0	81		0
		м								
	Кабель экранированный для соединения приборов с пультом ДМХ		180	63,49		11428	0	0		0
						0	0			0
		м								
						0	0	0		0
	ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ		**Тенге**			**1747356**		**272051**		53

		ИТОГО:				**5608315**				
		Накладные расходы :				777971				
		Итого с накладными				6386285				
		Итого с непредвиденными затратами, 6 %				6769462				
		Пересчет в текущих ценах				6425652				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				128513				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6554165				

		Налог на добавленную стоимость, 12 %				786500				
		Итого с НДС				**7 340 665**				

ПРИНЯЛ Начальник ГУ "Отдел культуры и развития языков Сандыктауского района
(должность) (подпись) Копобаев М. С.
(расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(должность) (подпись) Каражанов С. К.
(расшифровка подписи)

Директор ТОО „М-Строй Проект" Мусёв С.Ю.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением акима района
№ 84 от 31 октября 2011 года
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «30» октября 2011 г. Село Балкашино
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

От «28» октября 2011 г.

№ 82 Акима Сандыктауского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя Горохводацкий Василий Григорьевич — заместитель акима Сандыктауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя Копобаев Мендибай Сайлаубаевич — начальник ГУ «Отдела культуры и развития языков Сандыктауского района»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей: заказчика

Барашин Иван Юрьевич — Директор ГККП «Балкашинский районный Дом культуры» при отделе культуры и развития языков Сандыктауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жаднов Юрий Дмитриевич — директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Жылу-Су» при отделе жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сандыктауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жолдин Ерлан Жанбекович — начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Клюшников Сергей Иванович — первый заместитель председателя Сандыктауского районного филиала НДП «Нур Отан»
(фамилия,имя,отчество)

Жуманов Даулетбек Кожабекович — начальник ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Сандыктауского района»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Маханов Жандос Зерханович — начальник санитарно-эпидемиологического надзора по Сандыктаускому району
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Есымбаев Аскар Амангельдинович — аким Балкашинского сельского округа
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Назарович Светлана Васильевна — начальник ГУ « Отдел занятости и социальных программ Сандыктауского района»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Каражанов Сагадат Касымович — директор ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Марамов Бурабай Марамович — директор ТОО «Дизайн центр»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Маханов Жандос Зерханович — начальник санитарно-эпидемиологического надзора по Сандыктаускому району
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов противопожарного надзора

Жолдин Ерлан Жанбекович — начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Каражанов Сагадат Касымович — директор ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей других заинтересованных организаций, учреждений

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)_____

_____
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию здания районного Дома культуры с. Балкашино, Сандыктауского района
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

_____

по адресу: Акмолинская область, Сандыктауский район, с. Балкашино ул. Абылай хана 126
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

_____

2. Строительство осуществлено на основании решения Приказа, постановления и др.)

От «_____» _____200__г. №_____

_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «_____»_____200__г. №_____

_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

_____

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бизнес - Консалтинг»
(наименование организации)

Выполнившим капитальный ремонт здания районного Дома культуры с. Балкашино, Сандыктауского района
(виды работ)

и субподрядными организациями_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении…..к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Дизайн центр»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим Рабочий проект

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями строй смета, сметная документация

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении…..к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы строительно-экспертным центром

наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении…. к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

«____»_____200__г. №

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2011 года ; (месяц и год) окончание работ октябрь 2011 года (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 3 : фактически 3

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместительности, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. БАЛКАШИНО ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2	1350м²	
Число этажей	этаж	2	
Общий строительный объем	М3	1325 м²	
в том числе подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-Пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м		Число квартир	Площадь квартир, м	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень указанных актов приведен в приложении…к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнено

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении…..к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении…..к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 52660082 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке здания «Балкашинского районного Дома культуры»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии Горохводацкий Василий Григорье (подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии Копобаев Мендибай Сайлаубаевич (подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

Жолдин Ерлан Жанбекович

Клюшников Сергей Иванович

Есымбаев Аскар Амангельдинович

Жаднов Юрий Дмитриевич

Жуманов Даулетбек Кожабекович

Маханов Жандос Зерханович

Назарович Светлана Васильевна

Барашин Иван Юрьевич

Каражанов Сагадат Касымович

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.