Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2013 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		160	02 аппреля 2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за май) без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20Q1г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского р-на	18 037 018	16 104 480							1 932 538	18 037 018

Заказчик:

И.О. начальника отдела образования Зерендинского района Дюсембекова Б.Б.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Каражанов С.К.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Объект: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Договор № 160 от "02" апреля 2013 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за май 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
		1.1. Потолки								
1	Е69-18-2	Очистка помещений от мусора (прим.)К=0,500; м2 пола	1043,465	3,02	–	3151	–	2836	0,0227	24
				3,02	–	3151	–	90	–	–
2	Е62-36-1	Частичная очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесовК=0,250; м2	517,4825	25,7	–	13299	–	12634	0,178	92
				25,7	–	13299	–	95	–	–
3	Е61-4-7	Частичный ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	517,23	700,69	34,56	362418	17875	238894	2,802	1449

		м2								
				480,44	5,74	248498	2969	95	0,032	17
4	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	1034,465	197,84	1,91	204659	1976	68192	0,4441	459
		м2								
				69,1	0,29	71482	300	95	0,003	3
	1.2. Стены									
6	Е62-36-4	Частичная очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесовК=0,500;	560	37,04	–	20742	–	19705	0,257	144
		м2								
				37,04	–	20742	–	95	–	–
7	Е62-36-1	Частичная очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесовК=0,500;	2480,345	25,7	–	63745	–	60558	0,178	442
		м2								
				25,7	–	63745	–	95	–	–
8	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	458,9	133,16	23,58	61107	10821	49585	0,743	341
		м2								
				109,58	4,16	50286	1909	95	0,0234	11
9	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	948,43	453,48	33,79	430094	32047	223865	1,468	1392
		м2								
				242,84	5,62	230317	5330	95	0,031	29
10	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	2480,345	177,96	1,83	441402	4539	131365	0,3573	886
		м2								
				55,46	0,29	137560	719	95	0,0029	7
	1.3. Полы									
14	Е57-15-2	Демонтаж стяжек цементных площадью свыше 20 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	626,079	79,84	11,21	49986	7018	48924	0,46672	292
		м2								
				68,63	1,77	42968	1108	111	0,00976	6
	Итого по внутренним отделочным работам					**1650603**	**74277**			**5522**

					882047	12336			74
	Накладные расходы, тенге				856559				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150430				
	Всего по внутренним отделочным работам, тенге				**2657592**				
	Раздел 3. Внутренний водопровод и канализация								
	3.1. Водопровод								
84	E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (прим.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	330	512,11	9,88	168996	3260	102541	1,4835	490
		м трубопровода		266,51	3,69	87948	1218	115	0,018	6
85	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=1,120;	105,28	200		21056				
		кг								
	3.2. Канализация									
86	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	67	764,6	1,79	51228	120	9124	0,644	43
		м трубопровода		117,74	0,68	7889	46	115	0,00325	–
87	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	87,5	636,63	0,8	55705	70	12320	0,6716	59
		м трубопровода		122,13	0,31	10686	27	115	0,0015	–
88	8-10-45	Крепления для трубопроводов Д-100мм, Д-50мм (хомуты)К=1,120;	60,48	200		12096				
		кг								
89	99-1-1Прайс-ли	Стоимость ревизий ПХВ (с крышкой) Д-100мм	14	308		4312				
		шт								
90	99-1-1ПРайс-ли	Стоимость ревизий ПХВ (с крышкой) Д-50мм	2	136		272				
		шт								

	Итого по Внутренний водопровод и канализация				**313665**	**3450**			**592**
					106523	**1291**			**6**
	Накладные расходы, тенге				21444				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20107				
	Всего по Внутренний водопровод и канализация, тенге				**355216**				

Раздел 4. Отопление и вентиляция

4.1. Отопление

105	E65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе: Д-15мм-200мп, Д-20мм-440м,Д-25мм-920мп,Д-32мм-1250мп (прим.)	2810	67,96	0,5	190968	1405	218288	0,4357	1224
		м		67,46	0,09	189563	253	115	0,0007	2
106	E65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе: Д-40мм-660мп, Д-50мм-1160мп (прим.)	1820	100,07	1	182127	1820	207688	0,6404	1166
		м		99,07	0,16	180307	291	115	0,0014	3
107	E65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм на резьбе	20	128,99	1,5	2580	30	2938	0,8247	16
		м		127,49	0,25	2550	5	115	0,002	–
108	E16-14-1	Прокладка трубопроводов из металло-полимерных труб Д-15мм-200мп, Д- 20 мм-440мп, (прим.) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	640	497,25	15,69	318240	10042	259330	1,94258	1243
		м трубопровода		346,47	5,88	221741	3763	115	0,02871	18
109	8-4-94	Трубы металл-полимерные d=16/20 мм (прим. для Д-15мм-200мп)К=0,899;	179,8	302		54300				
		м								
110	8-4-94	Трубы металл-полимерные d=16/20 мм (прим. для Д-20мм-440мп)К=0,899;	395,56	302		119459				
		м								

111 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов из металло-полимерных труб диаметром 25 мм (прим.) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	697	381,98	10,17	266240	7088	223079	2	1065
	м трубопровода		274,51	3,8	191333	2649	115	0	13
112 8-4-95	Трубы металл-полимерные , d=20/25 мм (Д-25мм-920мп,)К=0,929;	647,513	426		275841				
	м								
113 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов из металло-полимерных труб диаметром 32 мм (прим.) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	823,2	346,63	6,8	285346	5598	213846	1	1024
	м трубопровода		223,34	2,55	183853	2099	115	0	10
114 8-4-96	Трубы металл-полимерные , d=25/32 мм (прим. для Д-32мм-1250мп)К=0,938;	772,1616	650		501905,04				
	м								
115 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов из металло-полимерных труб диаметром 40 мм (прим.) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	660	460,42	8,56	303877	5650	228997	1,6583	1094
	м трубопровода		298,49	3,22	197003	2125	115	0,01571	10
116 8-4-97	Трубы металл-полимерные , d=40 мм (прим. для Д-40мм-660мп)К=0,937;	618,42	1050		649341				
	м								
	Итого по Отоплению				**3150223**	**31633**			**6832**
					1166351	**11185**			**56**
	Накладные расходы, тенге				1354166				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				270263				
	Всего по Отоплению, тенге				**4774653**				

Раздел ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

45 Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1121	24,84		27846		27066	0,15	168,15
	м		24,84		27846		97,2		

Итого по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		**27846**	**168,15**
		27846	
Накладные расходы, тенге		27066	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		3295	
Всего по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, тенге		**58206**	
Всего по акту		**5142338**	
Накладные расходы, тенге		**2259235**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		**444094**	
Всего по АКТУ		**7845667**	
Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8		213402	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)		223397	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		80591	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		32236	
Итого:			
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**8395294**	
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)		**17529372,9**	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**350587**	
Итого по акту в текущем уровне цен		**17879960**	
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**к=0,9007**	**16104480**	
НДС (12 %)		**1932538**	
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		**18037017,9**	

Заказчик:
И.О. начальника отдела образования
Зерендинского района
Акмолинской области Дюсембекова Б.Б.

Технический надзор: Яшкин Т. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес - Консалтинг ЕС" Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2013 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				160	02 аппреля 2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за май)	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского р-на	33 158 255	13 501 104							1 620 133	15 121 237

Заказчик:

И.О. начальника отдела образования

Зерендинского района _____ **Дюсембекова Б.Б.**

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" _____ **Каражанов С.К.**

М.П.

Заказчик: Государственное учрежде "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Объект: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Договор: № 160 от "02" апреля 2013 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
		1.1. Потолки								
4	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	1034,465	197,84	1,91	204659	1976	68192	0,4441	459
		м2		69,1	0,29	71482	300	95	0,003	3
		1.2. Стены								
6	Е62-36-4	Частичная очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесовК=0,500;	117,825	37,04	–	4364	–	4146	0,257	30
		м2		37,04	–	4364	–	95		0
9	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	406,47	453,48	33,79	184326	13735	95942	1,468	597
		м2								

				242,84	5,62	98707	2284	95	0,031	13
10	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внут[illegible]них стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	2480,345	177,96	1,83	441402	4539	131365	0,3573	886
		м2		55,46	0,29	137560	719	95	0,0029	7
	1.3. Полы									
14	Е57-15-2	Демонтаж стяжек цементных площадью свыше 20 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1460,851	79,84	11,21	116634	16376	114157	0,46672	682
		м2		68,63	1,77	100258	2586	111	0,00976	14
		Итого по внутренним отделочным работам				**951385**	**36626**			**2654**
						412371	**5889**			**37**
		Накладные расходы, тенге				413802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81911				
		Всего по разделу, тенге				**1447099**				
	Раздел 2. Проемы									
	2.1. Окна									
24	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (2*2м -123шт, 1,1*2м - 48шт)	171	215,57	21,24	36862	3632	36500	1,2873	220
		шт		194,33	3,31	33230	566	108	0,0289	5
25	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных (2*2м - 123шт, 1,1*2м - 48шт)К=2,000;	1195,2	74,9	6,81	89520	8139	89286	0,4611	551
		м2		68,09	1,08	81381	1291	108	0,0093	11
26	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	89,64	146,99	6,63	13176	594	13689	0,9497	85
		м2		140,36	1,04	12582	93	108	0,0125	1
27	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 - (2,2х2м -48шт)-без учета стоимостиК=48,000;	105,6	371,23	23,59	39202	2491	18807	0,93898	99
		м2 проемов		156,91	7,99	16570	844	108	0,039	4

28	E10-91-8									
		Установка оконных блоков из ПХВ профил., поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 - (2х2м - 123шт) без учета стоимостиК=123,000;	492	379,3	23,59	186616	11606	108865	1,17691	579
		м2 проемов		196,66	8,22	96757	4044	108	0,04013	20
29	E56-10-1									
		Установка ПВХ подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах -без учета стоимости	298,8	28,28	0,47	8450	140	8126	0,1576	47
		м		25,09	0,09	7497	27	108	0,0008	–
30	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, *баллончик емкостью 750 мл*	30	530		15900				
		шт								
		Итого по проемам				**389725**	**26602**			**1581**
						248016	**6838**			**41**
		Накладные расходы, тенге				275273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39900				
		Всего по разделу, тенге				**704898**				

Раздел 3. Внутренний водопровод и канализация

3.1. *Водопровод*

49	E16-22-1									
		Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	4426,01	172,35	4426	172	1998	9,775	10
		узел		1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	–
50	8-1-13									
		Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 40 мм	1	5700		5700				
		комплект								
51	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч (прим. для ВКСМ-25)	1	9870		9870				

		шт							
52	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	859,35	69,75	859	70	648	5	5
		шт		782,5	16,88	783	17	81	0,09875	–
53	80-1-1Прайс	Стоимость задвижки чугунной 30ч906 бр Д-100мм (с фланцами)	1	3773		3773				
		шт								
54	80-1-2Прайс	Стоимость электропривода тип ВА	1	36892		36892				
		шт								
55	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	501,7	24	1003	48	778	3	6
		шт		473	6,8	946	14	81	0,039	–
56	99-1-1Прайс	Стоимость задвижки чугунной 31ч47бр (с фланцами) Д-50мм	2	3773		7546				
		шт								
57	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	56	500		28000				
		шт								
58	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	16	922		14752				
		шт								
59	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, L-20м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8	15328,87	28,86	122631	231	1770	1,035	8
		кран		181,13	11,25	1449	90	115	0,05	–

3.2. Канализация

86	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14	764,6	1,79	10704	25	1907	0,644	9
		м трубопровода		117,74	0,68	1648	10	115	0,00325	0
91	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	5	2921,31	11,5	14607	58	955	0,9085	5
		комплект		160,43	5,63	802	28	115	0,025	–

3.3. Подвал (ВК)

92	E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (прим.) ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kznp1=1,15; kэкс1=1,25; kznm1=1,25;	134	512,11	9,88	68623	1324	41637	1,4835	199
		м трубопровода		266,51	3,69	35712	494	115	0,018	2
93	E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	284	814,1	8,31	231204	2360	95671	1,61	457
		м трубопровода		289,8	3,13	82303	889	115	0,01525	4
94	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	275	1016,7	12,04	279593	3311	79901	1,403	386
		м трубопровода		248,15	4,5	68241	1238	115	0,022	6
95	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	693	82,96	21,06	57491	14595	31054	0,24265	168
		м трубопровода		44,38	5,41	30755	3749	90	0,03125	22
96	1-3-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 54 мм, толщина стенки 9 ммK=1,100;	302,5	154		46585				
		м								
97	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 ммK=1,100;	312,4	106		33114				
		м								
98	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 9 ммK=1,100;	147,4	78		11497				
		м								
99	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	21	847		17787				
		рулон								
100	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)K=1,120;	284,48	200		56896				
		кг								
101	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	40	341,53	229,14	13661	9166	7225	0,7339	29
		отверстие								

				112,39	88,29	4496	3532	90	0,484	19
102	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	148	764,6	1,79	113161	265	20156	0,644	95
		м трубопровода		117,74	0,68	17426	101	115	0,00325	–
103	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	64	636,63	0,8	40744	51	9011	0,6716	43
		м трубопровода		122,13	0,31	7816	20	115	0,0015	–
104	8-10-45	Крепления для трубопроводов Д-100мм, Д-50мм (хомуты)К=1,120;	60,48	200		12096				
		кг								
		Итого по ВК				**1243215**	**31676**			**1420**
						254049	**10247**			**53**
		оборудования, тенге				40665				
		Накладные расходы, тенге				292711				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89716				
		Всего по разделу, тенге				**1625642**				

Раздел 4. Отопление и вентиляция

4.1. Отопление

111	E16-14-2	Прокладка трубопроводов из металло-полимерных труб диаметром 25 мм (прим.) ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	223	381,98	10,17	85182	2268	71373	1,52801	341
		м трубопровода		274,51	3,8	61216	847	115	0,01854	4
112	8-4-95	Трубы металл-полимерные , d=20/25 мм (Д-25мм-920мп,)К=0,929;	207,167	426		88253				
		м								
113	E16-14-3	Прокладка трубопроводов из металло-полимерных труб диаметром 32 мм (прим.) ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	426,8	346,63	6,8	147942	2902	110871	1,24373	531
		м трубопровода		223,34	2,55	95322	1088	115	0,01249	5

114	8-4-96	Трубы металл-полимерные , d=25/32 мм (прим. для Д-32мм-1250мп)К=0,938;	400,3384	650		260220				
		м								
117	E16-14-5	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (прим.) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1010,75	444,6	12,4	449379	12533	302482	1,44509	1461
		м трубопровода		255,59	4,64	258338	4690	115	0,02266	23
118	8-4-72	Трубы полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм (прим.)К=0,946;	956,1695	613		586131,904				
		м								
		Итого по ОВ				**1617108**	**17703**			**2332**
						414875	**6626**			**32**
		Накладные расходы, тенге				484726				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126110				
		Всего по разделу, тенге				**2227943**				

Раздел ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

32	E0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	30	81,06	0,49	2432	14,7	2351	0,49	14,7
				80,57	0,07	2417	2,1	97,2		
		м								
33	C130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	30	148		4440				
		м								
34	E0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами (гофротрубка)	926	89,54	9,3	82914	8611,8	59126	0,37	342,62
				60,03	5,66	55588	5241,16	97,2	0,02	18,52
		м								
35		Труба гофрированная д.32мм кат №71932	935,26	43,5		40684				
		м								

36	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы первый провод сечением 2,5 мм2		4	9,47		38	0	37	0,06	0,24
					9,47		38	0	97,2		0
			м								
37	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы первый провод сечением6 мм2		14	11,86		166	0	161	0,07	0,98
					11,86		166	0	97,2		0
			м								
38	Е0167-13-6	Затягивание провода в трубы последующий провод сечением6 мм2		43	6,12		263	0	256	0,04	1,72
					6,12		263	0	97,2		0
			м								
39	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2		0,0433	19900		862				
			1000м								
40	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2		0,0196	13300		261				
			1000м								
41	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы первый провод сечением 16мм2		7	19,25	0,03	135	0,21	131	0,12	0,84
					19,22		135	0	97,2		0
			м								
42	Е0167-13-7	Затягивание провода в трубы,последующий провод сечением 35 мм2		28	14,87	0,06	416	1,68	403	0,09	2,52
					14,81		415	0	97,2		0
			м								
43	С151607-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 16 мм2		0,0357	90100		3217				
			1000м								
44	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		931	27,7	2,1	25789	1955,1	16079	0,1	93,1
					19,7	0,5	18341	465,5	85,5	0,0032	3

			м							
45	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах		1121	24,84		27846	27066	0,15	168,15
					24,84		27846	97,2		
			м							
46	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		2	52100		104200			
			1000м							
47	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2		1,05	79100		83055			
			1000м							
48		Кабель ВВГ5х6мм2		108,12	252,72		27324			
			м							
49	С151601-347	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2		0,074	405200		29985			
			1000м							

Итого по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	**434025**
	105208
Накладные расходы, тенге	105610
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32378
Всего по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, тенге	**572013**
Всего по акту	**4635459**
Накладные расходы, тенге	**1572121**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**372455**

Итого по АКТУ	**6580035**
оборудование	40665
Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	177871
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	186202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67172
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26869
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7038149**
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**14695656**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**293913**

Итого по акту в текущем уровне цен		**14989569**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**к=0,9007**	**13501104**
НДС (12 %)		**1620133**
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		**15121237**

Заказчик:
И.О. начальника отдела образования
Зерендинского района
Акмолинской обл. Дюсембекова Б.Б.

Технадзор: Яшкин Т. А.

Подрядчик
Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				160	02 апреля 2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за июль) без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского р-на	47 897 255	13 159 821							1 579 179	14 739 000

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдела образования Зерендинского района"

Мукажанов Б.М.

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

М.П.

Заказчик: Государственное учрежден "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Объект Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Договор № 160 от "02" апреля 2013 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июль 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
13	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими плитками м2 поверхности облицовки	440,0994	1925,34 382,95	2,63 0,99	847341 168536	1157 436	160523 95	2,3 0,00488	1012 2
		1.3. Полы								
15	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 м2	2086,93	257,22 85,79	14,01 2,21	536800 179038	29238 4612	203852 111	0,5834 0,0122	1218 25
16	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе м2	320,2	1592,19 243,95	14,85 2,32	509819 78113	4755 743	87530 111	1,5362 0,0237	492 8
17	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070; м	342,614	284,07 49,84	2,26 0,34	97326 17076	774 116	19084 111	0,2896 0,0023	99 1

	Итого Внутренние отделочные работы				**1991287**				
	Накладные расходы, тенге				470988				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147737				
	Всего Внутренние отделочные работы				**2610012**				

Раздел 2. Проемы

2.1. Окна

31	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	265,356	1065,81	67,78	282819	17986	165274	3,852	1022
		м2		644,33	11,29	170977	2996	95	0,0624	17
32	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	265,356	668,68	7,65	177438	2030	41721	0,92644	246
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	43147	770	95	0,01415	4
34	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	127,764	958,09	31,4	122409	4012	70137	3,234	413
		м2		572,99	4,86	73207	621	95	0,0264	3
35	E62-19-1	Окраска известковыми составами наружных оконных откосов по штукатурке с земли и лесов	127,764	46,5	0,05	5941	6	3430	0,1846	24
		м2		28,24	0,02	3608	3	95	0,0001	–
36	E58-25-1	Смена обделок из листовой стали (отливов шириной до 0,4м	298,8	249,7	0,77	74610	230	19221	0,4141	124
		м		60,01	0,11	17931	33	107	0,0012	–

2.2. Внутренние двери

37	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (0,9*2,1м -74шт, 0,7*2,1м -32шт) - без учета стоимости	186,9	446,86	128,16	83518	23953	44203	1,03385	193
		м2 проемов		174,4	44,59	32595	8334	108	0,17413	33
38	E61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	10,684	1065,81	67,78	11387	724	6655	3,852	41
		м2		644,33	11,29	6884	121	95	0,0624	1

39 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних дверных откосов полимерцементным рас ром при толщине намета до 5 мм	10,684	171,77	1,83	1835	20	566	0,3573	4
	м2		55,46	0,29	593	3	95	0,0029	–
2.3. Наружные двери									
41 Е56-11-1	Демонтаж наружных дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,9603	6
	шт		290,7	2,9	872	9	108	0,187	1
42 Е56-12-1	Снятие дверных полотен (0,9*2,1м -12шт)К=12,000;	5,67	59,88	6,55	340	37	333	0,3628	8
	м2		53,33	1,04	302	6	108	0,0089	–
43 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 (0,9*2,1м -12шт) - без учета стоимостиК=12,000;	5,67	446,86	128,16	2534	727	1341	1,03385	23
	м2 проемов		174,4	44,59	989	253	108	0,17413	4
44 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,131	1065,81	67,78	4403	280	2573	3,852	64
	м2		644,33	11,29	2662	47	95	0,0624	1
45 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4,131	668,68	7,65	2762	32	649	0,92644	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	672	12	95	0,01415	–
46 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутренних дверных откосов	12,393	257,97	2,35	3197	29	538	0,26565	4
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	555	11	95	0,00438	–
47 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	1,989	958,09	31,4	1906	62	1092	3,234	26
	м2		572,99	4,86	1140	10	95	0,0264	–
48 Е62-19-1	Окраска известковыми составами наружных дверных откосов по штукатурке с земли и лесов	1,989	46,5	0,05	92	–	53	0,1846	1
	м2								

				28,24	0,02	56	–	95	0,0001	–
	Итого Проемы					**776153**				
	Накладные расходы, тенге					358738				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					68093				
	Всего Проемы, тенге					**1202984**				

Раздел 3. Внутренний водопровод и канализация

3.1. Водопровод

60	80-1-4Прайс ли	Стоимость огнетушителя ручного ОУ-5	16	2768		44288				
		шт								
61	Ц8-573-5	Монтаж пожарного металлического шкафчика	8	663	152	5304	1216	2618	2	16
		шт		349	31,5	2792	252	86	0,184	1
62	99-1-5Прайс ли	Стоимость шкафа пожарного ШПВ-2 со стеклом (840х650х230мм)	8	8305		66440				
		шт								
63	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм с гибким шлангом L=30м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4	11402,06	1,96	45608	8	285	0,345	1
		кран		62,1	–	248	–	115	–	–
	Итого Внутренний водопровод и канализация					**161640**				
	оборудования, тенге					44288				
	Накладные расходы, тенге					2903				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7215				
	Всего Внутренний водопровод и канализация тенге					**171758**				

Раздел 4. Отопление и вентиляция

4.1. Отопление

117	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (прим.) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	149,25	444,6	12,4	66357	1851	44665	1,44509	216
		м трубопровода		255,59	4,64	38147	693	115	0,02266	3
118	8-4-72	Трубы полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм (прим.)К=0,946;	141,1905	613		86550				

		м							
119	E16-14-7								
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 76 мм (прим.) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	20	498,55	20,73	9971	415	6921	1,6583	33
	м трубопровода		293,16	7,76	5863	155	115	0,03785	1
120	8-4-74								
	Трубы полипропиленовые PN20, d=76x12,5 мм (прим.)К=0,974;	19,48	1950		37986				
	м								
121	8-10-45								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1341	200		268200				
	кг								
122	E18-6-2								
	Установка ~~алюминиевых~~ радиаторов "Термал-500" (171шт по 8 секц.)- (без учета стоимости) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;К=0,180;	246,24	254,63	23,96	62700	5900	35228	0,70004	172
	кВт		115,41	8,99	28419	2214	115	0,04378	11
123	E18-22-5								
	Установка кранов воздушных "Маевского" ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	171	66,28	–	11334	–	5241	0,14214	24
	комплект		26,65	–	4557	–	115	–	–
124	E18-22-1								
	Установка кранов двойной регулировки КДР-15 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	156	185,67	2,02	28965	315	30121	0,92391	144
	комплект		167,9	–	26192	–	115	–	–
125	9-4-58								
	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	156	343		53508				
	шт								

4.2. Вентиляция

126	E20-12-10								
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150x150 мм	96	353,08	21,2	33896	2035	24673	1,29203	124
	решетка		214,63	8,86	20604	851	115	0,03938	4
127	E20-12-11								
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200x200 мм	108	388,08	21,2	41913	2290	27758	1,29203	140
	решетка		214,63	8,86	23180	957	115	0,03938	4

128	E20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листов тали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	1	3176,51	39,43	3177	39	411	2,08898	2
		зонт		342,33	14,77	342	15	115	0,07875	–
129	E65-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	10	45,03	0,51	450	5	373	0,2073	2
		м короба		32,27	0,09	323	1	115	0,0009	–
		Итого ОВ				**705006**				
		Накладные расходы, тенге				175391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52824				
		Всего ОВ, тенге				**933221**				

Раздел 5. Наружные отделочные работы

5.1. Фасад

132	E15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	164,17755	85,54	2,06	14044	338	274661	0,1012	17
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	2761	130	95	0,00375	1
133	E69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	350	60,17	–	21060	–	18954	0,378	132
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	21060	–	90	–	–

5.2. Цоколь

134	E61-10-1	Частичный ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 ммK=0,250;	53,585	495,15	15,7	26533	841	15528	1,74	93
		м2		302,6	2,43	16215	130	95	0,0132	1
135	E13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	214,34	24,43	0,06	5236	13	1174	0,03324	7
		м2		6,73	0,03	1443	6	81	0,00013	–
136	E13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	214,34	18,68	0,03	4004	6	1169	0,03324	7
		м2		6,73	–	1443	–	81	–	–
137	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	203,7	49,5	49,5	10083	10083	1815	–	–

		т								
				–	9,9	–	2017	90	0,02079	4
138	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	203,7	27,1	27,1	5520	5520	3478	–	–
		т								
				–	18,97	–	3864	90	0,03984	8
		Итого Наружные отделочные работы				**86479**				
		Накладные расходы, тенге				316778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24195				
		Всего Наружные отделочные работы, тенге				**427453**				

Раздел ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25		2252	0	1358	8,03	8,03
				1397,25		1397	0	97,2		
		шкаф								
2		Стоимость ВРУ1-22	1	57409,22		57409				
		шт								
3	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	469	2	4
				254	20,3	508	40,6	85,5	0,12	0,24
		шт								
4		Щиток модульный ЩУРн-3/30зо-1-38	2	2916,41		5833				
		шт								
5	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65,4	762	2	4
				441	4,5	882	9	85,5	0,03	0,06
		шт								
6		Выключатель автоматический 3п ВА 88-32 на 125А	2	3397,85		6796	0	0		0
						0	0			0
		шт								
7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862	28	5172	168	1767	2	12
				340	4,5	2040	27	85,5	0,03	0,18
		шт								

8		Выключатель автоматический 3п ВА47-29 63А		6	292,2		1753				
			шт								
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А		4	501,2	13,2	2005	52,8	784	1	4
					227	2,3	908	9,2	85,5	0,01	0,04
			шт								
10		Выключатель автоматический 3п ВА47-29 3п. 20А		4	233,09		932				
			шт								
11	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене		4	751,63	64,59	3007	258,36	2605	3,7	14,8
					644,29	25,6	2577	102,4	97,2	0,13	0,52
			шт								
12	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6		4	11000		44000				
			шт								
13	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		1	514	105	514	105	235	2	2
					254	20,3	254	20,3	85,5	0,12	0,12
			шт								
14		Щиток модульный ЩУРн-3/30зо-1-38		1	2916,41		2916				
			шт								
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		12	501,2	13,2	6014	158,4	2353	1	12
					227	2,3	2724	27,6	85,5	0,0100	0,12
			шт								
16		Выключатель автоматический 3п ВА47-29 3п. 20А		12	233,09		2797				
			шт								
17	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене аварийного освещения		4	751,63	64,59	3007	258,36	2605	0,15	0,6
					644,29	25,6	2577	102,4	97,2	0,13	0,52
			шт								
18	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6		4	11000		44000				
			шт								
20		Светильник потолочный ARS4x18		302	2623,74		792370				

			шт							
66	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 к	6	493,6	18,6	2962	111,6	1803	2	12
				347	4,5	2082	27	85,5	0,03	0,18
			шт							
67		Трансформатор тока 150/5	2	896,73		1793				
			шт							
68		Трансформатор тока 200/5	4	824,62		3298				
			шт							
69	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	2	226,02	1,02	452	2,04	438	1,32	2,64
				225	0,16	450	0,32	97,2		0
			шт							
70	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
			шт							

Итого по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	**1001768**
Оборудование	**74780**
Накладные расходы, тенге	15178
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	56530
Всего по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, тенге	**1073476**
Всего по акту	**4722333**
Накладные расходы, тенге	**1339976**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**356595**
Итого по АКТУ	**6418904**
оборудование	**119068**
Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	171356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	179381
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64712
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25885
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6860238**
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**14324176**

Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**286484**
Итого по акту в текущем уровне цен		**14610660**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**к=0,9007**	**13159821**
НДС (12 %)		**1579179**
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		**14739000**

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдела образования
Зерендинского района"
Акмолинской обл. Мукажанов Б.М.

Технадзор: Яшкин Т. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				160	02 апреля 2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за август)	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского р-на	60 622 660,51	11 361 969,51							1 363 436,00	12 725 405,51

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдела образования Зерендинского района" _____ **Дюсембекова Б.Б.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" _____ **Каражанов С.К.**

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Объект: Капитальный ремонт здания детского сада "Балдырган" в с.Чаглинка, Зерендинского района, Акмолинской области - 2 очередь

Договор № 160 от "02" апреля 2013 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за август 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
		1.1. Потолки								
5	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	2068,93	260,86	2,91	539701	6021	100829	0,299	619
				50,2	1,1	103860	2276	95	0,00538	11
		1.2. Стены								
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	3605,04	254,87	2,35	918817	8472	156411	0,26565	958
				44,77	0,9	161398	3245	95	0,00438	16
12	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1355,65	123,41	2,01	167301	2725	77967	0,3565	483

	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	81041	1030	95	0,00375	5
13	Е15-17-1 Гладкая облицовка стен керамическими плитками м2 поверхности облицовки	18,8008	1925,34 382,95	2,63 0,99	36198 7200	49 19	6857 95	2,3 0,00488	43 0
	1.3. Полы								
18	Е11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 покрытия	1766,73	935,07 67,28	6,13 2,31	1652016 118866	10830 4081	136471 111	0,4393 0,01125	776 20
19	Е57-23-5 Устройство плинтусов поливинилхлоридныеК=1,070; м	1890,4011	178,36 15,12	0,09 0,02	337172 28583	170 38	31769 111	0,0944 0,0001	178 –
20	Е59-9-1 Ремонт прямой части деревянного поручняК=6,000; м	45	192,34 107,37	2,66 0,32	8655 4832	120 14	6106 126	0,6903 0,0135	31 1
21	Е59-9-2 Ремонт закруглений деревянного поручняК=6,000; м	3	624,41 559,46	3,07 0,41	1873 1678	9 1	2116 126	2,7726 0,0124	8 –
22	Е62-16-3 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лакомК=0,100; м2	4,8	227,61 184,39	0,14 0,05	1093 885	1 –	841 95	1,14 0,0002	5 –
23	Е62-28-7 Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград (ограждение лесничных маршей)К=2,000; м2	96	115,22 92,48	0,03 0,01	11061 8878	3 1	8435 95	0,59 0,0001	57 –
	Итого по разделу 1				**3673887**				
	Накладные расходы, тенге				527802				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				252101				
	Всего по разделу, тенге				**4453791**				
	Раздел 2. Проемы								
	2.1. Окна								
33	Е15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутренних оконных откосов	265,356	257,97	2,35	68454	624	11513	0,26565	70

	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11880	239	95	0,00438	1
	2.2. Внутренние двери									
40	Е15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутренних дверных откосов	10,684	257,97	2,35	2756	25	464	0,26565	3
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	478	10	95	0,00438	–
	2.3. Наружные двери									
41	Е56-11-1 Демонтаж наружных дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	320,85	30,15	2888	271	2854	1,9603	18
	шт		290,7	2,9	2616	26	108	0,187	2
42	Е56-12-1 Снятие дверных полотен (0,9*2,1м -12шт)К=12,000;	17,01	59,88	6,55	1019	111	999	0,3628	6
	м2		53,33	1,04	907	18	108	0,0089	0
43	Е10-23-1 Установка дверных блоков в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 (0,9*2,1м -12шт) - без учета стоимостиК=12,000;	17,01	446,86	128,16	7601	2180	4023	1,03385	18
	м2 проемов		174,4	44,59	2967	758	108	0,17413	3
44	Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	12,393	1065,81	67,78	13209	840	7719	3,852	48
	м2		644,33	11,29	7985	140	95	0,0624	1
45	Е15-64-5 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,393	668,68	7,65	8287	95	1948	0,92644	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	2015	36	95	0,01415	0
46	Е15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутренних дверных откосов	4,131	257,97	2,35	1066	10	179	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	185	4	95	0,00438	0
47	Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	5,967	958,09	31,4	5717	187	3276	3,234	19

		м2		572,99	4,86	3419	29	95	0,0264	0
48	E62-19-1	Окраска известковыми составами наружных дверных откосов по штукатурке с земли и лесов	5,967	46,5	0,05	277	–	160	0,1846	1
		м2		28,24	0,02	169	–	95	0,0001	0
		Итого по разделу 2				**111273**				
		Накладные расходы, тенге				33135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8664				
		Всего по разделу, тенге				**153072**				

Раздел 3. Внутренний водопровод и канализация

3.1. Водопровод

64	E17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды (прим. как установка умывальников детских с водоразборным краном и сифоном) - (без стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	26	406,22	22,14	10561,72	575,64	9381,723	1,7135	44,551
		комплект		305,33	8,44	7938,58	219,44	115	0,0375	0,975
65	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным (применительно как унитаз детский со смывным бачком и гибкой подводкой к нему) - (без учета стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	30	704,48	49,05	21134	1472	16034	2,553	77
		комплект		445,05	19,69	13352	591	115	0,0875	3
66	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	30	659		19770				
		комплект								
67	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды (без учета стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	11	517,64	26,91	5694	296	5183	2,2425	25
		комплект		398,48	11,25	4383	124	115	0,05	1

68	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 ..., Dн до 13,5 мм комплект	11	659		7249			
69	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором комплект	11	1320		14520			
70	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным (без учета стоиомсти) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; комплект	5	704,48 445,05	49,05 19,69	3522 2225	245 98	2671 115	2,553 0,0875	13 –
71	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм комплект	5	659		3295			
72	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение (без учета стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; комплект	29	432,73 320,85	17,38 5,63	12549 9305	504 163	10888 115	1,794 0,0375	52 1
73	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	29	1750		50750			
74	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм комплект	29	659		19111			
75	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов (без учета стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; комплект	10	348,74 191,48	68,38 25,31	3487 1915	684 253	2493 115	1,1385 0,125	11 1
76	Е17-2-3	Установка смесителей (с учетом стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; шт	10	1812,61 144,9	1,96 –	18126 1449	20 –	1666 115	0,805 –	8 –
77	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн (1,5м) -(без учета стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; комплект	2	668,58	146,78	1337	294	1136	2,57888	5

				437,42	56,25	875	113	115	0,26563	1
78	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Ш душевой сеткой на гибком шланге	2	1650		3300				
		комплект								
79	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей (на 50л-18шт, на 100л-14шт) - (без учета стоимости) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	26	1742,13	121,34	45295	3155	48462	9,0505	235
		комплект		1575,79	45	40970,54	1170	115	0,225	6
80	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды "Аквафор" (корпусный)	1	219,32	63,61	219	64	199	0,8625	1
		фильтр		150,08	22,5	150	23	115	0,1125	–
81	99-1-1Прайс	Водоочиститель "Аквафор Кристалл НВ" (корпусный, исполнение 4)	1	11074		11074				
		шт								
82	Е21-30-1	Установка рукосушителей	2	149,72	–	299	–	280	0,8878	2
		шт		144,38	–	289	–	97	–	–
83	99-1-1Сб.см.	Стоимость эл.сушителя для рук	2	3268		6536				
		шт								
		Итого по разделу 3				**257829**				
		Накладные расходы, тенге				200934,344				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27525,80664				
		Всего по разделу, тенге				**486289**				

Раздел 4. Отопление и вентиляция

130	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	6	822,56	37,38	4935,36	224,28	5519,655	4,40738	26,44428
		вентилятор		785,18	14,77	4711,08	88,62	115	0,06563	0,39378
131	13-1-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	6	16400		98400				
		комплект								
		Итого по разделу 4				**103335,36**				
		Накладные расходы, тенге				5519,655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6531				

	Всего по разделу, тенге				**115386**					

Раздел 5. Наружные отделочные работы

5.1. Фасад

132	E15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1563,34245	85,54	2,06	133728	3220	26154	0,1012	158
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	26295	1235	95	0,00375	6
133	E69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1997,8	60,17	–	120208	–	108187	0,378	755
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	120208	–	90	–	–
		Итого по разделу 5				**253936**				
		Накладные расходы, тенге				134341				
		Накладные расходы, тенге(корректировка к акту 3)				-271914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) корректировка к акту 3				-16315				
		Всего по разделу, тенге				**123345**				

Раздел ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Светотехническое оборудование

19	E0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	243	438,21	111,23	106485	27029	85094	1,85	450
		шт		297,56	62,71	72307	15239	97,2	0,28	68
27	C151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	9	14		126				
		шт								
		Итого по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				**106756**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				85094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11511				

Всего по ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, тенге	203361

Всего по акту	**4 507 015,76**
Накладные расходы, тенге	**714 912,50**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**313 315,70**
Итого по АКТУ	**5 535 243,95**
оборудование	-
Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	150 558,64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	157 610,45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	56 858,03
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22 743,21
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 923 014,27**
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**12 367 253,80**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**247 345,08**
Итого по акту в текущем уровне цен	**12 614 598,88**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**11 361 969,21**
НДС (12 %)	**1 363 436,31**
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**12 725 405,51**

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдела образования Зерендинского района" Акмолинской обл. Дюсембекова Б.Б.

Технадзор. Яшкин Т. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Каражанов С. К.