СЕРТИФИКАТ
(АКТ Форма 3-КС) стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ 2009 года

	Наименование договора	**Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек Жолы»**
	Заказчик	**Южно-Казахстанский областной Департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан**
	Подрядчик	**ТОО "Корпорация "Береке А"**
	Дата заключения договора	**Договор №6 от 03.06.2009г.**
	Сумма договора	**299 000 080 тенге**

Выполнение с начала года по отчетный период в тенге в том числе НДС, тенге		**299 000 080** **32 035 723**
А-Общая сумма сертифицированных работ за НОЯБРЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**38 639 487** **4 139 945**
Дополнительный объем	в том числе: Б-возврат 5% удержаний в том числе НДС	 **14 950 004** **1 601 786**
Удержания	В-Удержание аванса Г-Удержание 5% в том числе НДС	 **1 931 974** **206 997**
	Е-сумма удержания (В+Г) в том числе НДС	**1 931 974** **206 997**
Общая сумма к оплате за НОЯБРЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**51 657 517** **5 534 734**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ЮКО Департамента Комитета
автомобильных дорог МТК РК

_____ **Сейдуалиев Ж.А.**

Начальник отдела ККиНР
ЮКО ДКАД Минтранскома РК

_____ **Филипченко И.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: *ЮКО Департамент Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№6 от 03.06.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек жолы»*

АКТ

выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
12	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	7704	416,72	15,35	3210391	118268	112710	0,03	259
				5,94	5,06	45762	38982	133	0,02	136
13	E0127-54-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщиныпокрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к м2	15408	49,15		757242		205	0	1
				0,01		154		133		
14	E0127-22-1	Устройство присыпных обочин из материала взятого от разборки дорожной одежды м2	1939,36	38,03	32,88	73763	63775	42525	0,03	64
				5,00	11,49	9697	22277	133	0,04	78
15	E0127-14-2	Досыпка обочины грунтом из выемки м3	416	69,78	48,05	29030	19991	18285	0,14	60
				21,38	11,67	8894	4854	133	0,04	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4070426	202034	173725		384
			Тенге			64507	66113			231
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)								
112	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	66	23,36	22,08	1542	1457	437	0,01	1
				1,28	5,56	84	367	97	0,02	1

113	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	32,24	30,77	129	123	38	0,01		
		м3		1,42	8,34	6	33	97	0,03		
114	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	218,93		1533		1732	1,54	11	
		м3		218,93		1533		113			
115	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	397	0,11	3	
		м3		17,03		409		97			
116	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из откры тых лотков БА-3	11,19	9179,00	2438,75	102704	27287	55414	20,70	232	
		м3		3105,00	618,75	34742	6923	133	2,50	28	
117	С143018-159	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	200	2030,00		406000					
		м									
118	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,3	134,10		1381		1561	0,97	10	
		м3		134,10		1381		113			
119	С010333-А3- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км,	116,32	29,07		3381		676	0,12	14	
		т		5,81		676		100			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			517187	28975	60255		271	
			Тенге			38831	7323			29	
		ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ									
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	329	2263,56	48,05	745595	15829	14478	0,14	47	
		м3		21,38	11,67	7042	3844	133	0,04	14	
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 23 см	2065	21,46	14,99	44312	30965	31526	0,04	86	
		м2		6,41	5,07	13238	10466	133	0,02	38	
3	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	182,85	1498,18		273942					
		м3									
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	407,0	1798,18		731823					
		м3									

5	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см смешением с цементом навесными фрезами м2	1987	117,84	75,36	234139	149734	36946	0,02	32
				2,57	11,41	5107	22672	133	0,04	79
6	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20мм м3	189,18	1498,18		283426				
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	84,99	1798,18		152827				
8	С11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных покрытий, марки 400 т	33,15	7800,0		258569				
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	4,76	29385,59	339,59	139728	1615	891	0,58	3
					140,94		670	133	0,58	3
10	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	6793	311,27	15,35	2114467	104283	99382	0,03	228
				5,94	5,06	40350	34373	133	0,02	120
11	Е0127-54-6 К=12 К ОБЪЕМУ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	81520	35,98		2933090		1084	0	7
				0,01		815		133		
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	6793	416,72	15,35	2830762	104283	99382	0,03	228
				5,94	5,06	40350	34373	133	0,02	120
13	Е0127-54-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщиныпокрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к м2	13587	49,15		667747		181	0	1
				0,01		136		133		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11410427	406709	283870		632
			Тенге			107038	106398			374

		ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ									
37	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	503	669,72	6,63	336870	3335	73882	0,70	351
				108,68	1,76	54666	884	133	0,01	3
38	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	26,16	24500,00		640920				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			977790	3335	73882		351
			Тенге			54666	884			3
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
40	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	5081	6,96	2,84	35352	14418	23967	0,03	142
				4,12	0,74	20934	3774	97	0	13
41	Е0101-130-2	Уплотнение верха существующего полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход м3	1524	12,51	12,51	19062	19062	6328		
					4,28		6524	97	0,01	21
42	Е0101-130-8 К=7 К	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, м3	10670	1,27	1,27	13562	13562	3959		
					0,38		4081	97	0	13
43	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий на существующем м	2989	137,30	6,63	410404	19819	439028	0,70	2086
				108,68	1,76	324845	5251	133	0,01	18
44	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	47,82	25300,65		1209877				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1688257	66861	473282		2228
			Тенге			345779	19630			65
		ИТОГО:				18 664 087	641 053	591 732		1 638
						610 821	180 718			637
		Накладные расходы				591 732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				1 155 349				
		ВСЕГО по смете				**20 411 168**				
		Сметная зарплата					791 539			
		Нормативная трудоемкость								2 275
		Временные здания и сооружения - 3,68%				751 131				
		ИТОГО:				**21 162 299**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,162939%				246 105				
		Выслуга лет - 1%				211 623				

		Дополнительные отпуска - 0,4%				84 649				
		Дополнительные затраты на разницу в стоимости электроэнергии - 0,0267439				565 962				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**22 270 638**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К=1,643				**36 581 153**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				731 623				
		ИТОГО:				**37 312 776**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,924604				34 499 542				
		НДС 12%				**4 139 945**				
		ВСЕГО стоимость				**38 639 487**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ЮКО Департамента Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК

Сейдубалиев Ж.А.

Главный специалист отдела ЗиБДД ЮКО ДКАД Минтранскома РК

Кубенов Р.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиева Р.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Аркада KZ"

Жунусов Е.С.

СЕРТИФИКАТ
(АКТ Форма 3-КС) стоимости выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2009 года

	Наименование договора	**Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек Жолы»**
	Заказчик	**Южно-Казахстанский областной Департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан**
	Подрядчик	**ТОО "Корпорация "Береке А"**
	Дата заключения договора	**Договор №6 от 03.06.2009г.**
	Сумма договора	**299 000 080 тенге**

Выполнение с начала года по отчетный период в тенге в том числе НДС, тенге		**260 360 593** **27 895 778**
А-Общая сумма сертифицированных работ за ОКТЯБРЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**118 507 761** **12 697 260**
Дополнительный объем	в том числе: Б-возврат 5% удержаний в том числе НДС	
Удержания	В-Удержание аванса Г-Удержание 5% в том числе НДС	**66 295 773** **5 925 388** **634 863**
	Е-сумма удержания (В+Г) в том числе НДС	**72 221 161** **7 737 982**
Общая сумма к оплате за ОКТЯБРЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**46 286 600** **4 959 279**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ЮКО Департамента Комитета
автомобильных дорог МТК РК

_____ **Сейдувалиев Ж.А.**

Начальник отдела ККиПР
ЮКО ДКАД Минтранскома РК

_____ **Филипченко И.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: *ЮКО Департамент Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№6 от 03.06.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек жолы»*

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	850	2263,56	48,05	1924142	40849	37364	0,14	122
				21,38	11,67	18174	9919	133	0,04	35
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 23 см м2	5330	21,46	14,99	114353	79910	81357	0,04	222
				6,41	5,07	34163	27008	133	0,02	97
3	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм м3	471,86	1498,18		706931				
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	1050,27	1798,18		1888575				
5	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см смешением с цементом навесными фрезами м2	9693	117,84	75,36	1142180	730435	180226	0,02	158
				2,57	11,41	24911	110597	133	0,04	383
6	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20мм м3	923,00	1498,18		1382821				
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	414,68	1798,18		745668				
8	С11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных покрытий, марки 400 т	161,76	7800,0		1261724				

9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	6,79	29385,59	339,59	199381	2304	1272	0,58	4
					140,94		956	133	0,58	4
10	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	9693	311,27	15,35	3017154	148802	141809	0,03	326
				5,94	5,06	57576	49047	133	0,02	171
11	Е0127-54-6 К=12 К ОБЪЕМУ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	116320	35,98		4185194		1547	0	10
				0,01		1163		133		
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	25461	416,72	15,35	10610043	390864	372494	0,03	855
				5,94	5,06	151238	128833	133	0,02	450
13	Е0127-54-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщиныпокрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к м2	50923	49,15		2502662		677	0	5
				0,01		509		133		
15	Е0127-14-2	Досыпка обочины грунтом из выемки м3	1375	69,78	48,05	95953	66075	60439	0,14	198
				21,38	11,67	29398	16045	133	0,04	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			29776781	1459239	877185		1900
			Тенге			317132	342405			1196
		ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), глубина рыхления до м3	4080	2,12	2,12	8646	8646	2446		
					0,62		2522	97	0	8
2	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,3 м3 м3	4080	47,43	44,84	193507	182940	64907	0,02	73
				2,59	13,81	10567	56347	97	0,05	212
3	С010333-А5- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, т	9384	40,50		380052		76010	0,17	1595
				8,10		76010		100		
4	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до м3	3180	11,19	11,19	35584	35584	9439		
					3,06		9731	97	0,01	32
5	Е0101-25-10 К=2 К	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на м3	6360	9,40	9,40	59781	59781	15858		
					2,57		16348	97	0,01	53

6	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до м3	51390	11,19	11,19	575054	575054	152535			
					3,06		157253	97	0,01	514	
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	51390	32,24	30,77	1656860	1581284	486768	0,01	506	
				1,42	8,34	72974	428849	97	0,03	1466	
8	С010333-А3- 1	Перевозка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, т	89933	29,07		2614344		522869	0,12	10981	
				5,81		522869		100			
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,3 м3 м3	5082	32,24	30,77	163848	156374	48136	0,01	50	
				1,42	8,35	7216	42409	97	0,03	145	
10	С010333-А3- 1	Перевозка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, т	8893,5	29,07		258534		51707	0,12	1086	
				5,81		51707		100			
11	Е0101-37-2	Разработка продольных водоотводных инагорных канав в грунтах 2 группы - в кюветах м3	4626	176,60	14,60	816968	67556	744240	1,03	4765	
				162,00	3,86	749412	17846	97	0,01	61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6763178	2667219	2174915		19056	
			Тенге			1490755	731305			2491	
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
12	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	51108	13,15	2,91	672000	148654	546179	0,07	3700	
				10,24	0,78	523346	39725	97	0	134	
13	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	76662	6,96	2,84	533390	217542	361604	0,03	2139	
				4,12	0,74	315847	56941	97	0	192	
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному м3	8262	12,51	12,51	103338	103338	34308			
					4,28		35369	97	0,01	116	
15	Е0101-130-8 К=5 К	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, м3	41310	1,27	1,27	52505	52505	15327			
					0,38		15801	97	0	52	
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	8262	14,12	12,00	116639	99123	34981	0,01	101	
				1,62	2,75	13384	22679	97	0,01	101	
17	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	107214	6,96	2,84	745961	304239	505714	0,03	2991	
				4,12	0,74	441722	79633	97	0	268	
18	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному м3	32164	12,51	12,51	402297	402297	133561			
					4,28		137692	97	0,01	450	

19	Е0101-130-8 К=7 К	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, м3	225414	1,27	1,27	286501	286501	83634			
					0,38		86221	97	0	282	
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	32202	14,12	12,00	454612	386343	136344	0,01	393	
				1,62	2,75	52167	88394	97	0,01	393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3367243	2000542	1851652		9324	
			Тенге			1346466	562455			1988	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ									
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	797	2263,56	48,05	1803879	38295	35028	0,14	115	
				21,38	11,67	17038	9299	133	0,04	33	
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 23 см м2	4997	21,46	14,99	107206	74916	76273	0,04	208	
				6,41	5,07	32028	25320	133	0,02	91	
3	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм м3	442,37	1498,18		662749					
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	984,6	1798,18		1770542					
5	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см смешением с цементом навесными фрезами м2	4807	117,84	75,36	566435	362241	89379	0,02	78	
				2,57	11,41	12354	54848	133	0,04	190	
6	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20мм м3	457,68	1498,18		685687					
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	205,63	1798,18		369759					
8	С11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных покрытий, марки 400 т	80,21	7800,0		625636					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6591893	475452	200680		401	
			Тенге			61420	89467			314	
		ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК									
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	5,4	33,67	32,10	182	173	73	0,01		
				1,57	12,33	8	67	97	0,05		

2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы м3	36	11,19	11,19	403	403	107			
					3,06		110	97	0,01		
3	Е0101-25-10 К=2 К	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на м3	72	9,40	9,40	677	677	179			
					2,57		185	97	0,01	1	
4	Е0101-17-8- 36	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	36	32,24	30,77	1161	1108	340	0,01		
				1,42	8,34	51	300	97	0,03	1	
5	С010333-А3- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, т	63	29,07		1831		366	0,12	8	
				5,81		366		100			
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному м3	10,8	12,51	12,51	135	135	45			
					4,28		46	97	0,01		
7	Е0101-130-8 К=5 К	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, м3	54	1,27	1,27	69	69	20			
					0,38		21	97			
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	10,8	14,12	12,00	152	130	46	0,01		
				1,62	2,75	17	30	97	0,01		
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	7,8	2263,56	48,05	17656	375	343	0,14	1	
				21,38	11,67	167	91	133	0,04		
10	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 23 см м2	52	21,46	14,99	1116	779	794	0,04	2	
				6,41	5,07	333	264	133	0,02	1	
11	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм м3	4,6	1498,18		6896					
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	10,25	1798,18		18426					
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0252	29385,59	339,59	741	9	5	0,58		
					140,94		4	133	0,58		
14	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см смешением с цементом на весными м2	36	117,84	75,36	4242	2713	670	0,02	1	
				2,57	11,41	93	411	133	0,04	1	
15	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм м3	3,43	1498,18		5136					

16	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	1,54	1798,18		2769					
17	С11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных покрытий, марки 400 т	0,6008	7800,00		4686					
18	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых м2	36	311,27	15,35	11206	553	527	0,03	1
				5,94	5,06	214	182	133	0,02	1
19	Е0127-54-6 К=12 К	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать м2	432	35,98		15543		5		
				0,01		4		133		
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	36	416,72	15,35	15002	553	527	0,03	1
				5,94	5,06	214	182	133	0,02	1
21	Е0127-54-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать м2	72	49,15		3539		1		
				0,01		1		133		
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий по готовому основанию м	86	137,30	6,63	11808	570	12631	0,70	60
				108,68	1,76	9346	151	133	0,01	1
23	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	1,38	25300,65		34814				
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	12	2263,56	48,05	27163	577	528	0,14	2
				21,38	11,67	257	140	133	0,04	
25	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	24	669,72	6,63	16073	159	3525	0,70	17
				108,68	1,76	2608	42	133	0,01	
26	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	1,25	24500,00		30576				
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	36	416,72	15,35	15002	553	527	0,03	1
				5,94	5,06	214	182	133	0,02	1
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0252	29385,59	339,59	741	9	5	0,58	
					140,94		4	133	0,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			247745	9545	21264		94
			Тенге			13893	2412			8

		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ								
37	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	3354	669,72	6,63	2246243	22239	492639	0,70	2341
				108,68	1,76	364513	5892	133	0,01	20
38	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	174,43	24500,00		4273535				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6519778	22239	492639		2341
			Тенге			364513	5892			20
		ДЕМОНТАЖ СВЕТОФОРОВ								
73	Ц0108-317-3 К=0,3	Демонтаж светофоров шт	3	303,30	40,80	910	122	779	1,50	5
				262,50	10,80	788	32	95	0,06	
74	Ц0111-95-4 ПРИМ. К=0,3	Демонтаж контроллера шт	1	5140,07	266,57	5140	267	4442	29,70	30
				4873,50	62,10	4874	62	90	0,36	
75	Ц0108-149-1 К=0,3	Демонтаж кабелей, подвешиваемых на тросе м	60	20,64	13,89	1238	833	563	0,04	3
				6,75	3,12	405	187	95	0,02	1
76	Е0133-204-2 ПРИМ. К=0,8	Демонтаж стальных кронштейнов опора	24	3732,10	1788,10	89570	42914	64351	11,84	284
				1944,00	609,59	46656	14630	105	2,30	55
77	Е0133-251-9 ПРИМ. К=0,8	Демонтаж стойки сфетофорной опора	3	1176,27	927,87	3529	2784	1558	1,58	5
				248,40	246,24	745	739	105	0,91	3
78	Е0133-114-4 ПРИМ.. К=0,3	Демонтаж растяжки между опорами шт	3	75,69	11,57	227	35	215	0,38	1
				64,13	4,05	192	12	105	0,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			100614	46955	71908		328
			Тенге			53660	15662			59
		ИТОГО:				53 367 232	6 681 191	5 690 243		33 444
						3 647 839	1 749 598			6 076
		Накладные расходы				5 690 243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				3 543 449				
		ВСЕГО по смете				62 600 924				
		Сметная зарплата					5 397 437			
		Нормативная трудоемкость								39 520
		Временные здания и сооружения - 3,68%				2 303 714				
		ИТОГО:				64 904 638				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,162939%				754 801				
		Выслуга лет - 1%				649 046				

		Дополнительные отпуска - 0,4%				259 619				
		Дополнительные затраты на разницу в стоимости электроэнергии - 0,0267439				1 735 803				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**68 303 907**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К=1,643				**112 194 826**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				2 243 897				
		ИТОГО:				**114 438 723**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,924604				105 810 501				
		НДС 12%				**12 697 260**				
		ВСЕГО стоимость				**118 507 761**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ЮКО Департамента Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК

Сейдувалиев Ж.А.

Начальник отдела ККиПР
ЮКО ДКАД Минтранскома РК

Филипченко И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспанлиева Р.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Аркада KZ"

Жунусов Е.С.

СЕРТИФИКАТ
(АКТ Форма 3-КС) стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2009 года

	Наименование договора	**Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек Жолы»**
	Заказчик	**Южно-Казахстанский областной Департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан**
	Подрядчик	**ТОО "Корпорация "Береке А"**
	Дата заключения договора	**Договор №6 от 03.06.2009г.**
	Сумма договора	**299 000 080 тенге**

Выполнение с начала года по отчетный период в тенге в том числе НДС, тенге		**141 852 832** **15 198 518**
А-Общая сумма сертифицированных работ за СЕНТЯБРЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**90 834 713** **9 732 291**
Дополнительный объем	в том числе: Б-возврат 5% удержаний в том числе НДС	
Удержания	В-Удержание аванса Г-Удержание 5% в том числе НДС	**21 070 736** **4 541 736** **486 615**
	Е-сумма удержания (В+Г) в том числе НДС	**25 612 472** **2 744 193**
Общая сумма к оплате за СЕНТЯБРЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**65 222 241** **6 988 097**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ЮКО Департамента Комитета
автомобильных дорог МТК РК

_____ **Сейдувалиев Ж.А.**

Начальник отдела ККиПР
ЮКО ДКАД Минтранскома РК

_____ **Филипченко И.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: *ЮКО Департамент Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№6 от 03.06.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек жолы»*

АКТ

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ								
1	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов автогрейдером м3	329,0	176,75	116,00	58152	38165	31714	0,39	127
				60,75	38,63	19987	12708	97	0,20	66
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м в м3	1198,0	11,19	11,19	13406	13406	3556		
					3,06		3666	97	0,01	12
3	Е0101-25-10 К=2 К	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на м3	2396,0	9,40	9,40	22521	22521	5974		
					2,57		6159	97	0,01	20
4	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м в м3	234,0	11,19	11,19	2618	2618	695		
					3,06		716	97	0,01	2
5	Е0101-25-10 К=4 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перем ещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	936,0	9,40	9,40	8798	8798	2334		
					2,57		2406	97	0,01	8
6	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100м м3	94,0	24,12	23,71	2267	2228	406	0	
				0,41	4,05	39	380	97	0,01	1
7	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100м м3	1006,0	24,12	23,71	24263	23850	4348	0	3
				0,41	4,05	412	4070	97	0,01	13

8	Е0101-22-22 К=10 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10м м3	10060,0	1,24	1,22	12453	12252	2106	0	2
				0,02	0,20	201	1970	97	0	6
9	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100м м3	777,0	24,12	23,71	18740	18421	3358	0	2
				0,41	4,05	319	3143	97	0,01	10
10	Е0101-22-22 К=20 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10м м3	15540,0	1,24	1,22	19237	18926	3253	0	2
				0,02	0,20	311	3043	97	0	10
11	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении г рунта 2 группы до 100м м3	264,0	24,12	23,71	6367	6259	1141	0	1
				0,41	4,05	108	1068	97	0,01	3
12	Е0101-22-22 К=40 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10м м3	10560,0	1,24	1,22	13072	12861	2211	0	2
				0,02	0,20	211	2068	97	0	7
13	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтов 2 группы автогрейдером м3	388,0	195,98	13,73	76041	5328	69887	1,33	516
				182,25	3,44	70713	1335	97	0,01	5
14	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	12212,6	6,96	2,84	84971	34655	57605	0,03	341
				4,12	0,74	50316	9071	97		
15	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемке бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м в кучи м3	7503,0	11,19	11,19	83959	83959	22270		
					3,06		22959	97	0,01	75
16	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью м3	7503,0	32,19	30,77	241524	230869	71068	0,01	74
				1,42	8,34	10654	62612	97	0,03	214
17	С010333-А3- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 1 т	13130,3	29,07		381698		76340	0,12	1603
				5,81		76340		100		
18	Е0101-130-2	Уплотнение грунта в уступах прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	4290,0	12,51	12,51	53658	53658	17814		
					4,28		18365	97	0,01	60

19	Е0101-130-8 К=7 К ОБЪЕМУ	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катк ами на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщи не слоя 30см	30030,0	1,27	1,27	38168	38168	11141		
		м3			0,38		11486	97	0	38
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4290,0	14,12	12,00	60564	51469	18164	0,01	52
		м3		1,62	2,75	6950	11776	97	0,01	52
21	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100м	1524,0	2,12	2,12	3229	3229	914		
		м3			0,62		942	97	0	3
22	Е0101-25-2	Разработка грунта в кучи бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	1524,0	11,19	11,19	17054	17054	4523		
		м3			3,06		4663	97	0,01	15
23	Е0101-25-10 К=2 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	3048,0	9,40	9,40	28650	28650	7600		
		м3			2,57		7835	97	0,01	26
24	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,3 м3	1524,0	47,43	44,84	72281	68334	24244	0,02	27
		м3		2,59	13,81	3947	21047	97	0,05	79
25	С010333-А5- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	3505,2	40,50		141961		28392	0,17	596
		т		8,10		28392		100		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1485652	795678	471058		3348
			Тенге			268900	213488			725
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4649	2263,56	48,05	10522630	223390	204335	0,14	669
		м3		21,38	11,67	99389	54246	133	0,04	191
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 23 см	29146	21,46	14,99	625366	437008	444920	0,04	1212
		м2		6,41	5,07	186827	147699	133	0,02	532
3	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	96,30	1498,18		144275				
		м3								
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	180,52	1798,18		324608				

		м3								
5	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см смешением с цементом навесными фрезами м2	23472	117,84	75,36	2765835	1768780	436425	0,02	383
				2,57	11,41	60323	267816	133	0,04	928
6	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20мм м3	2235,02	1498,18		3348464				
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	1004,14	1798,18		1805622				
8	С11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных покрытий, марки 400 т	391,71	7800,0		3055328				
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	16,43	29385,59	339,59	482835	5580	3081	0,58	10
				-	140,94		2316	133	0,58	10
10	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	23472	311,27	15,35	7306164	360330	343395	0,03	789
				5,94	5,06	139424	118768	133	0,02	415
11	Е0127-54-6 К=12 К ОБЪЕМУ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	281667	35,98		10134379		3747	0	25
				0,01		2817		133		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			40515506	2795088	1435903		3088
			Тенге			488780	590845			2076
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛОЙ Ж/БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.1,5М (на ПК158+53,9)								
36	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	180	23,36	22,08	4205	3974	1194	0,01	2
				1,28	5,56	230	1001	97	0,02	3
37	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	20	262,72		5254		5937	1,85	37
				262,72		5254		113		
38	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов БМ В20	29,3	10939,58	532,08	320530	15590	18080	2,55	75
				434,25	131,85	12724	3863	109	0,43	13

		м3									
39	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	30,24	3392,71	1462,50	102596	44226	42718	5,46	165
				915,75	380,25	27692	11499	109	1,30	39
		м3								
40	ПРАЙС-ЛИСТ "АЗМК" на	Стоимость звеньев труб 3к8.200	-0,60	53186,44		-31912				
		м3								
41	ПРАЙС-ЛИСТ "АЗМК" на	Стоимость звеньев труб 3К8.300	6,44	53552,11		344876				
		м3								
42	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	136,6	327,77	13,70	44773	1871	16061	0,61	83
				102,83	5,04	14047	688	109	0,02	3
		м2								
43	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	45,6	1094,83	20,67	49924	943	8207	0,91	41
				157,50	7,61	7182	347	109	0,31	14
		м2								
44	Е0130-3-2	Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	6,6	2275,12	33,87	15016	224	1983	1,94	13
				263,25	12,47	1737	82	109	0,06	
		м3								
45	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	40	3,35	3,35	134	134	45		
					1,16		46	97		
		м3								
46	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующием	40	1,48	1,48	59	59	19		
					0,51		20	97		
		м3								
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
				17,03		681		97		
		м3								
		ОГОЛОВКИ								
48	Е0137-73-6	Устройство лотков БМ В20	2,2	13008,41	141,63	28619	312	2509	5,65	12
				900,00	50,44	1980	111	120	0,21	
		м3								
49	Е0137-74-6	Устройство оголовков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	9,82	4234,47	1720,96	41582	16900	19949	6,10	60
				1093,50	599,34	10738	5886	120	2,33	23
		м3								
50	ПРАЙС-ЛИСТ "АЗМК" на	Блоки ж/б звеньев СТ 12	1,44	45318,46		65259				
		м3								

52	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	44	327,77	13,70	14422	603	5174	0,61	27
		м2		102,83	5,04	4525	222	109	0,02	1
53	Е0130-3-2	Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	13,6	2275,12	33,87	30942	461	4088	1,94	26
		м3		263,25	12,47	3580	170	109	0,06	1
54	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	36	3,35	3,35	121	121	41		
		м3			1,16		42	97		
55	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	36	1,48	1,48	53	53	17		
		м3			0,51		18	97		
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36	21,55	4,52	776	163	595	0,11	4
		м3		17,03		613		97		
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10		536		606	0,97	4
		м3		134,10		536		113		
58	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12,00	56	48	16	0,01	
		м3		1,62	2,75	6	11	97	0,01	
		УКРЕПЛЕНИЕ								
59	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см	17,1	1238,68	27,53	21181	471	2826	1,1	19
		м2		163,02	7,30	2788	125	97	0,03	1
60	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины	34,2	-108,07	-0,14	-3696	-5	-350	-0,07	-2
		м2		-10,49	-0,06	-359	-2	97		
61	Е0101-158-5	Укрепление откосов русла земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см	25	1259,85	30,59	31496	765	4589	1,22	31
		м2		181,13	8,11	4528	203	97	0,04	1
62	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины	50	-109,25	-0,16	-5463	-8	-569	-0,08	-4
		м2		-11,66	-0,07	-583	-4	97		
63	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см	30,2	1238,68	27,53	37408	831	4989	1,10	33
		м2		163,02	7,30	4923	220	97	0,03	1

64	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см добавлять на каждый 1см изменения толщины м2	60,4	108,07	0,14	6527	8	619	0,07	4
				10,49	0,06	634	4	97		
65	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными м	5,5	3274,46	4,62	18010	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97		
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1594	5239,08	327,33	835	52	337	11,60	2
				1890,00	123,75	301	20	105	0,60	
67	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-8мм т	0,1594	74800,00		11923				
68	Е0110-5-1	Установка асфальтовых планок из брусьев м3	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,50	7
				3487,5	119,25	1046	36	120	0,58	
69	Е0108-4-7	Пропитка битумом асфальтовых планок м2	3,75	245,44	3,82	920	14	171	0,21	1
				37,35	1,44	140	5	118	0,01	
70	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения м3	7,2	1486,64	308,70	10704	2223	2126	0,91	7
				127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
71	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см м2	29,1	1238,68	27,53	36046	801	4807	1,10	32
				163,02	7,30	4744	212	97	0,03	1
72	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10см добавлять на каждый 1см изменения толщины м2	58,2	-108,07	-0,14	-6290	-8	-596	-0,07	-4
				-10,49	-0,06	-611	-3	97		
73	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски м3	2,8	1099,34	45,90	3078	129	348	0,79	2
				124,20	15,36	348	43	89	0,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1208125	91256	150625		695
		ИТОГО:	Тенге			112533	25724			105
						43 209 283	3 682 022	2 057 586		7 131
		Накладные расходы				870 213	830 057			2 906
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				2 057 586				
		ВСЕГО по смете				2 716 012				
		Сметная зарплата				47 982 881				
		Нормативная трудоемкость					1 700 270			
		Временные здания и сооружения - 3,68%				1 765 770				10 037

		ИТОГО:				**49 748 651**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,162939%				578 546				
		Выслуга лет - 1%				497 487				
		Дополнительные отпуска - 0,4%				198 995				
		Дополнительные затраты на разницу в стоимости электроэнергии - 0,0267439				1 330 473				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**52 354 152**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К=1,643				**85 995 927**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				1 719 919				
		ИТОГО:				**87 715 846**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,924604				81 102 422				
		НДС 12%				**9 732 291**				
		ВСЕГО стоимость				**90 834 713**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора ЮКО Департамента Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК

Сапувалиев Ж.А.

Начальник отдела ККиПР
ЮКО ДКАД Минтранскома РК

Филипченко И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиева Р.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Аркада KZ"

Жунусов Е.С.

СЕРТИФИКАТ
(АКТ Форма 3-КС) стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ 2009 года

	Наименование договора	**Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек Жолы»**
	Заказчик	**Южно-Казахстанский областной Департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан**
	Подрядчик	**ТОО "Корпорация "Береке А"**
	Дата заключения договора	**Договор №6 от 03.06.2009г.**
	Сумма договора	**299 000 080 тенге**

Выполнение с начала года по отчетный период в тенге в том числе НДС, тенге		**51 018 119** **5 466 227**
А-Общая сумма сертифицированных работ за ИЮЛЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**28 940 961** **3 100 817**
Дополнительный объем	в том числе: Б-возврат 5% удержаний в том числе НДС	
Удержания	В-Удержание аванса Г-Удержание 5% в том числе НДС	**2 333 515** **1 447 048** **155 041**
	Е-сумма удержания (В+Г) в том числе НДС	**3 780 563** **405 060**
Общая сумма к оплате за ИЮЛЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**25 160 398** **2 695 757**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ЮКО Департамента Комитета
автомобильных дорог МТК РК

_____ **Кенжеханов Е.О.**

Начальник отдела ККиПР
ЮКО ДКАД Минтранскома РК

_____ **Филипченко И.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: *ЮКО Департамент Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№6 от 03.06.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек жолы»*

АКТ

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛЭП 0,4КВ								
1	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	9673 2952	6375 1757	4944 105	9,00 3,63	18 7
2	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3 5 шт	6	11600,00		69600				
3	ПЭСС91 ТАВ.20-8	Стоимость траверсы ТН4,ТН5 Т	0,0456	91310,00		4164				
4	ПЭСС91 ТАБ.20-9	Стоимость надетавки ТС-5 Т	0,0708	99475,00		7043				
5	ПЭСС91 ТАБ.20-10	Стоимость металлического проводника ЗП2 Т	0,002	99475,00		199				
6	ПЭСС91 ТАБ.20-10	Стоимость кронштейнов У-4 Т	0,0258	99475,00		2570				
7	ПЭСС911ТАБ .2 0-12	Стоимость изоляторов НС18-А ШТ	52	58,65		3050				
8	С11071-6	Зажим ПС-1-1 100шт	0,06	7100,00		426				
9	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,6	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	4356 1647	2586 702	2466 105	16,10 4,45	10 3

10	С151607-17	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2	0,081	397300,00		32181					
		т									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е0133-101-8 К=0,8	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	1385,40	679,80	2771	1360	1877	4,43	9	
		опора		705,60	188,14	1411	376	105	0,78	2	
12	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,	9,04	17,73		160		32	0,07	1	
		т		3,55		32		100			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			136193	10321	9319		38	
			Тенге			6042	2835			12	
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ СВЯЗИ									
1	Е0101-149-2	Бурениеям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	10,0	209,01	180,88	2090	1809	803	0,20	2	
		яма		28,13	54,63	281	546	97	0,21	2	
2	Е0134-115-2	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	10,0	883,26	90,13	8833	901	7351	3,98	40	
		опора		634,50	33,75	6345	337	110	0,17	2	
3	С11021-7	Лесоматериалы круглые из х войных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач,	2,48	7340,00	--	18208					
		м3		--	--						
4	Е0134-137-3	Подвеска проводов напряжением с выше 240 В диаметром провода до 4 мм	0,67	4626,00	--	3099		3134	24,70	17	
		км		4252,50	--	2849		110			
5	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,67	50100,00	--	33567					
		1000м		--	--						
6	Е0134-115-2 К=0,8	Демонтаж опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	10,0	579,70	72,10	5797	721	5881	3,18	32	
		опора		507,60	27,00	5076	270	110	0,14	1	
7	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,	3,0	17,73	--	53		11	0,07		
		т		3,55	--	11		100			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			71647	3431	17180		91	
			Тенге			14562	1153			5	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ									
1	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов автогрейдером	987,0	176,75	116,00	174457	114496	95141	0,39	381	
		м3		60,75	38,63	59960	38124	97	0,20	197	
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в	3594,0	11,19	11,19	40217	40217	10668			
		м3			3,06		10998	97	0,01	36	

3	Е0101-25-10 К=2 К	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при пере мещении 2 группы грунтов добавлять на	7188,0	9,40	9,40	67564	67564	17922			
		м3			2,57		18476	97	0,01	60	
4	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в	702,0	11,19	11,19	7855	7855	2084			
		м3			3,06		2148	97	0,01	7	
5	Е0101-25-10 К=4 К	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перем ещении 2 группы грунтов добавлять на	2808,0	9,40	9,40	26394	26394	7001			
		м3			2,57		7218	97	0,01	24	
6	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении гр унта 2 группы	282,0	24,12	23,71	6801	6685	1219	0	1	
		м3		0,41	4,05	116	1141	97	0,01	4	
7	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы	3018,0	24,12	23,71	72788	71550	13043	0	9	
		м3		0,41	4,05	1237	12209	97	0,01	40	
8	Е0101-22-22 К=10 К	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы	30180,0	1,24	1,22	37360	36757	6319	0	5	
		м3		0,02	0,20	604	5910	97	0	19	
9	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении г рунта 2 группы	2331,0	24,12	23,71	56219	55263	10074	0	7	
		м3		0,41	4,05	956	9430	97	0,01	31	
10	Е0101-22-22 К=20 К	Разработка грунта с креперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы	46620,0	1,24	1,22	57712	56779	9760	0	7	
		м3		0,02	0,20	932	9130	97	0	30	
11	Е0101-22-10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении г рунта 2 группы	792,0	24,12	23,71	19101	18777	3423	0	2	
		м3		0,41	4,05	325	3204	97	0,01	10	
12	Е0101-22-22 К=40 К	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, при перемещении грунта 2 группы	31680,0	1,24	1,22	39217	38584	6633	0	5	
		м3		0,02	0,20	634	6204	97	0	20	
13	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтов 2 группы автогрейдером	1164,0	195,98	13,73	228122	15983	209661	1,33	1548	
		м3		182,25	3,44	212139	4006	97	0,01	14	
14	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	36637,8	6,96	2,84	254914	103966	172816	0,03	1022	
		м2		4,12	0,74	150948	27213	97			
15	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемке бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до	22509,0	11,19	11,19	251876	251876	66812			
		м3			3,06		68878	97	0,01	225	
16	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	22509,0	32,19	30,77	724571	692608	213206	0,01	221	
		м3		1,42	8,34	31963	187837	97	0,03	642	
17	С010333-А3- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км,	39390,8	29,07		1145091		229018	0,12	4809	
		т		5,81		229018		100			

18	Е0101-130-2	Уплотнение грунта в уступах прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	12870,0	12,51	12,51	160974	160974	53443			
		м3			4,28		55096	97	0,01	180	
19	Е0101-130-8 К=7 К	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катк ами на пневмоколесном ходу,	90090,0	1,27	1,27	114504	114504	33425			
		м3			0,38		34459	97	0	113	
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12870,0	14,12	12,00	181692	154408	54492	0,01	157	
		м3		1,62	2,75	20849	35328	97	0,01	157	
21	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), глубина рыхления до	4572,0	2,12	2,12	9688	9688	2741			
		м3			0,62		2826	97	0	9	
22	Е0101-25-2	Разработка грунта в кучи бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до	4572,0	11,19	11,19	51161	51161	13570			
		м3			3,06		13990	97	0,01	46	
23	Е0101-25-10 К=2 К	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на	9144,0	9,40	9,40	85950	85950	22799			
		м3			2,57		23504	97	0,01	77	
24	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,3 м3	4572,0	47,43	44,84	216842	205001	72733	0,02	82	
		м3		2,59	13,81	11841	63141	97	0,05	238	
25	С010333-А5- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	10515,6	40,50		425882		85176	0,17	1789	
		т		8,10		85176		100			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4456952	2387040	1413179		10045	
			Тенге			806698	640470			2179	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
3	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	1083,36	1498,18	--	1623067					
		м3		--	--						
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2607,27	1798,18	--	4688342					
		м3		--	--						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6311409					
			Тенге								
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛОЙ Ж/БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.1,5М									
5	ПРАЙС-ЛИСТ "АЗМК" на	Стоимость звеньев труб 3к8.200	0,6	53186,44		31912					
		м3									
6	ПРАЙС-ЛИСТ "АЗМК" на	Стоимость звеньев труб 3К8.300	23,8	53552,11		1274540					
		м3									

15	ПРАЙС-ЛИСТ "АЗМК" на	Блоки ж/б звеньев СТ 12	1,7	45318,46		77041					
		м3									
16	ПРАЙС-ЛИСТ "АЗМК" на	Блоки ж/б звеньев СТ 6	6,7	37892,12		253877					
		м3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1637370					
			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО АВТОПАВИЛЬОНА И ОСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ									
1	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до.30 мм самоходными холодными фрезами с	12	20,69	19,90	248	239	60	0,01		
		м2		0,79	3,42	9	41	119,7	0,02		
2	С010333-А3- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км,	27,6	29,07		802		160	0,12	3	
		т		5,81		160		100			
3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	46	122,85		5651		7516	0,77	35	
		м		122,85		5651		133			
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,05	27,10		137					
		т						100			
5	Е010333-А1- 1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами/работ ающими вне карьеров/, расстояние	5,05	17,73	17,73	90	90	18			
		т			3,55		18	100	0,07		
6	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных стеновых панелей и потолка	5,36	3437,46	1725,21	18425	9247	12675	10,48	56	
		м3		1712,25	652,50	9178	3497	100	3,18	17	
7	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,3 м3	5,36	47,43	44,84	254	240	85	0,02		
		м3		2,59	13,81	14	74	97	0,05		
8	С010333-А2- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рас стояние перевозки 2	11,79	23,40		276		55	0,1	1	
		т		4,68		55		100			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			25883	9816	20569		95	
		ИТОГО:	Тенге			15067	3630			17	
						12 639 454	2 387 040	1 413 179		10 045	
		Накладные расходы				842 369	640 470			2 179	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				1 413 179					
		ВСЕГО по смете				843 158					
		Сметная зарплата				14 895 791					
		Нормативная трудоемкость					1 482 839				
		Временные здания и сооружения - 3,68%				548 165				12 224	
		ИТОГО:				15 443 956					

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,162939%				179 604			
		Выслуга лет - 1%				154 440			
		Дополнительные отпуска - 0,4%				61 776			
		Дополнительные затратына разницу в стоимости электроэнергии - 0,0267439				413 032			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**16 252 808**			
		Затраты на восстановление оси дороги				173 570			
		Затраты на разбивку осей искусственных сооружении				9 780			
		Затраты на разбивку осей съездов				244 470			
		ИТОГО с прочими затратами в базовых ценах 2001 г.				**16 680 628**			
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К=1,643				**27 399 270**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				547 985			
		ИТОГО:				**27 947 255**			
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,924604				25 840 144			
		НДС 12%				**3 100 817**			
		ВСЕГО стоимость				**28 940 961**			

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ЮКО Департамента Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК

_____ **Кенжеханов Е.О.**

Главный специалист отдела ЭиБДД ЮКО ДКАД Минтранскома РК

_____ **Кубенов Р.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Аркада KZ"

_____ **Жунусов Е.С.**

СЕРТИФИКАТ
(АКТ Форма 3-КС) стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ 2009 года

	Наименование договора	**Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек Жолы»**
	Заказчик	**Южно-Казахстанский областной Департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан**
	Подрядчик	**ТОО "Корпорация "Береке А"**
	Дата заключения договора	**Договор №6 от 03.06.2009г.**
	Сумма договора	**299 000 080 тенге**

Выполнение с начала года по отчетный период в тенге в том числе НДС, тенге		**22 077 158** **2 365 410**
А-Общая сумма сертифицированных работ за ИЮНЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**22 077 158** **2 365 410**
Дополнительный объем	в том числе: Б-возврат 5% удержаний в том числе НДС	
Удержания	В-Удержание аванса Г-Удержание 5% в том числе НДС	**1 103 858** **118 271**
	Е-сумма удержания (В+Г) в том числе НДС	**1 103 858** **118 271**
Общая сумма к оплате за ИЮНЬ 2009г., тенге в том числе НДС, тенге		**20 973 300** **2 247 139**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ЮКО Департамента Комитета
автомобильных дорог МТК РК

_____ **Кенжеханов Е.О.**

Начальник отдела ККиПР
ЮКО ДКАД Минтранскома РК

_____ **Филипченко И.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: *ЮКО Департамент Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№6 от 03.06.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт участка км 202+700-207+700 автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Жизак-Жетысай-Кызыласкер-Абай-Сарыагаш-Жибек Жолы»*

АКТ

выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
3	С143008-30	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм** м3	1400,84	1498,18 --	-- --	2098709				
4	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные** м3	2955,89	1798,18 --	-- --	5315224				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7413933				
		ИТОГО:	Тенге			7 413 933				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				444 836				
		ВСЕГО по смете				7 858 769				
		Сметная зарплата								
		Нормативная трудоемкость								
		Временные здания и сооружения - 3,68%				289 203				
		ИТОГО:				8 147 972				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,162939%				94 756				
		Выслуга лет - 1%				81 480				
		Дополнительные отпуска - 0,4%				32 592				
		Дополнительные затратына разницу в стоимости электроэнергии - 0,0267439				217 909				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				8 574 709				

		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К=1,643		**14 084 651**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%		281 693			
		ИТОГО:		**14 366 344**			
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,924604		13 283 177			
		Затраты на проектно-изыскательские работы с госэкспертизой		**6 428 571**			
		ИТОГО:		**19 711 748**			
		НДС 12%		**2 365 410**			
		ВСЕГО стоимость		**22 077 158**			

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ЮКО Департамента Комитета автомобильных дорог Минтранскома РК

_____ **Кенжеханов Е.О.**

Главный специалист отдела ЭиБДД ЮКО ДКАД Минтранскома РК

_____ **Кубенов Р.Ш.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Аркада KZ"

_____ **Жунусов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**