ЗАКАЗЧИК: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
ИНЖЕНЕР: ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе
ДОГОВОР: №21 от 06.03.2009г.

Общая стоимость работ по договору - 205 194 100 тенге
Стоимость работ по договору на 2009 год - 205 194 100 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 31 599 973 тенге
б) с начала работ 31 599 973 тенге

19 648 60

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2009 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
432	Капитальный ремонт ОК-29: подъезд Кокибель, км 9-15; Жигерген, км 0-9; Карабастау, км 0-3	28 214 262	31 599 973	28 214 262	31 599 973
	Выплачен аванс		61 558 230		
	Удержан аванс				
	Удержание 5%	1 410 713	1 579 999	1 410 713	1 579 999
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	**26 803 549**	**91 578 204**	**26 803 549**	**30 019 974**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ Б. Алиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
_____ М. Кешубаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация Береке А"
_____ Р. Оспаналиева

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№21 от 06.03.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе*

АКТ
выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗД КОКИБЕЛЬ км 9-15, ПОДЪЕЗД ЖИГЕРГЕН км 0-9								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 м3	2682	47,43 2,59	44,84 13,81	127203 6946	120256 37040	42666 97	0,02 0,05	48 139
2	Е010333-А6- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 т	4828	46,17 --	46,17 9,23	222909	222909 44582	44582 100	-- 0,19	936
3	Е0101-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы м3	1943	176,60 162,00	14,60 3,86	343141 314766	28375 7496	312594 97	1,03 0,01	2001 26
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1943	218,93 218,93	-- --	425381 425381		480681 113	1,54 --	2992
5	Е0101-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем ГРАВИЕМ м2	233,33	493,53 402,75	1,02 0,38	115157 93975	238 89	91242 97	2,55 --	595
6	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см ТОЛЩ. 15 м2	494	1392,59 181,13	30,59 8,11	687939 89478	15112 4006	90680 97	1,22 0,04	603 18
7	Е0101-158-6 К=5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять м2	2470	110,44 11,66	0,16 0,07	272787 28800	395 173	28104 97	0,08 --	188 1
8	Е0101-164-2	разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	231	218,93 218,93	-- --	50573 50573		57147 113	1,54 --	356
9	Е0101-19-2 К=12	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длинны НА 6 км м3	144000	1,46 --	1,37 0,51	210897	197280 73440	71237 97	-- --	353

		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
10	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,4 м3	2678	47,43	44,84	127013	120077	42603	0,02	48	
		м3		2,59	13,81	6936	36984	97	0,05	139	
11	Е010333-А6- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км,	4686,5	46,17	46,17	216376	216376	43275	--		
		т		--	9,23		43275	100	0,19	909	
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы мханизированным способом ДНА КОРЫТА	12358	0,99	0,99	12256	12256	3601	--		
		м2		--	0,30		3712	97	--	12	
13	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесным ходу,25т,на первый проход по одному	4943,2	9,48	9,48	46844	46844	15538	--		
		м3		--	3,24		16019	97	0,01	52	
14	Е0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	34602,4	1,03	1,03	35536	35536	10373	--		
		м3		--	0,31		10694	97	--	35	
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4943,2	14,12	12,00	69786	59306	20930	0,01	60	
		м3		1,62	2,75	8008	13569	97	0,01	60	
16	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	14947,5	277,05	10,81	4141174	161580	143015	0,02	350	
		м2		3,56	3,63	53213	54317	133	0,01	198	
17	Е0127-15-4	Исправление профиля оснований без добавление нового материала	55226	17,67	12,91	975657	713058	658117	0,03	1706	
		м2		4,68	4,28	258458	236367	133	0,02	867	
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	16157	277,32	9,49	4480703	153392	185341	0,04	580	
		м2		5,51	3,11	89025	50329	133	0,01	181	
		УЧАСТОК ПОДЪЕЗД КАРАБАСТАУ км 0-3									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0122-8-8 К=0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,012	109054,30	51544,30	1309	619	1201	302,40	4	
		км		57510,00	19471,05	690	234	130	95,10	1	
2	Е0122-8-13 К=0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,005	264038,30	128228,30	1320	641	1198	714,00	4	
		км		135810,00	48439,35	679	242	130	236,58	1	
3	С01031-А32- 1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,686	111,40	--	76		53	1,64	1	
		км		77,98	--	53		100	--		
4	С01031-А32- 2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,686	107,10	--	73		51	1,57	1	
		км		74,97	--	51		100	--		
5	С01031-А33- 1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при	0,613	260,00	--	159		112	3,82	2	
		км		182,00	--	112		100	--		

6	С01031-А33- 2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при	0,613	312,80	--	192		134	4,60	3
		км		218,96	--	134		100	--	
7	Е0123-2-4 К=0,6	Укладка трубопроводов из асбоцементныхбезнапорных труб диам. 400 мм ДЕМОНТАЖ	0,023	95342,77	--	2193	593	2080	414,96	10
		км		69572,25	--	1600	222	130	47,13	1
8	С01031-А31- 1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	3,38	117,10	--	395		277	1,72	6
		т		81,97	--	277		100	--	
9	С01031-А31- 2	Разгрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	3,38	121,40	--	410		287	1,78	6
		т		84,98	--	287		100	--	
10	Е010332-А4- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	4,66	39,24	39,24	183	183	37	--	
		т		--	7,85		37	100	0,16	1
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	99,8	134,10	--	13383		15123	0,97	97
		м3		134,10	--	13383		113	--	
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами УСТРОЙСТВО	274	218,93	--	59987		67785	1,54	422
		м3		218,93	--	59987		113	--	
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколеном ходу, 25 т, на первый проход по одному	1239	12,51	12,51	15497	15497	5145	--	
		м3		--	4,28		5304	97	0,01	17
14	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	8673	1,27	1,27	11023	11023	3218	--	
		м3		--	0,38		3317	97	--	11
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1239	14,12	12,00	17495	14865	5246	0,01	15
		м3		1,62	2,75	2007	3401	97	0,01	15
16	Е0101-19-2 К=12	Ремонт и содержание 2группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины НА 6км	22560	1,46	1,37	32938	30907	11160	--	
		м3		--	0,51		11506	97	--	55
		ИТОГО:				12 717 965	2 177 318	2 454 833		10 098
		Накладные расходы				1 504 819	656 355			4 028
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				2 454 833				
		ВСЕГО по смете				910 368				
		Сметная зарплата				16 083 166				
		Нормативная трудоемкость					2 161 174			
		Временные здания и сооружения 3,68%				591 861				14 126
		Итого:				16 675 027				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,1454%				190 996				

		Выслуга лет 1%				166 750				
		Дополнительные отпуска 0,4%				66 700				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**17 099 473**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2008г. К=1,507				**25 770 561**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				515 411				
		ИТОГО с прочими расходами				**26 285 972**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,999292				**26 267 362**				
		НДС 12%				**3 152 083**				
		ВСЕГО стоимость				**29 419 445**				
		Включить стоимость ПИР и экспертизы				**2 180 528**				
		ВСЕГО по форме				**31 599 973**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Алиев Б. Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ Кешубаев М.Ж.

Специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ Мекембаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Оспаналиева Р.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
ИНЖЕНЕР: ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе
ДОГОВОР: №21 от 06.03.2009г.

Общая стоимость работ по договору - 205 194 100 тенге
Стоимость работ по договору на 2009 год - 205 194 100 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 75 731 193 тенге
б) с начала работ 75 731 193 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2009 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
432	Капитальный ремонт ОК-29: подъезд Кокибель, км 9-15; Жигерген, км 0-9; Карабастау, км 0-3	67 617 137	75 731 193	39 402 875	44 131 220
	Выплачен аванс		61 558 230		
	Удержан аванс		13 558 230		13 558 230
	Удержание 5%	3 380 857	3 786 560	1 970 144	2 206 561
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	**64 236 280**	**119 944 633**	**37 432 731**	**28 366 429**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ Б. Алиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
_____ М. Кешубаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация Береке А"
_____ Р. Оспаналиева

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№21 от 06.03.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе*

АКТ
выполненных работ за МАЙ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗД КОКИБЕЛЬ км 9-15, ПОДЪЕЗД ЖИГЕРГЕН км 0-9								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см ТОЛЩ. 15СМ м2	34963,1	277,32 5,51	9,49 3,11	9696103 192647	331937 108909	401069 133	0,04 0,01	1255 392
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге Тенге			9696103 192647	331937 108909	401069		1255 392
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ								
1	Е0137-73-6	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов на оросительных и осушительных системах из м3	1	13037,24 900,00	141,63 50,44	13037 900	142 50	1141 120	5,65 0,21	6
2	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	345,6	332,80 102,83	13,70 5,04	115014 35538	4735 1742	40635 109	0,61 0,02	209 9
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы м3	372	6,48 --	6,48 2,10	2410	2410 783	759 97	-- 0,01	3
4	Е0101-27-8К =3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 м3	1116	3,20 --	3,20 1,04	3571	3571 1159	1125 97	-- --	4
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	372	21,55 17,03	4,52 --	8015 6335	1680	6145 97	0,11 --	40
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы м3	54	6,48 --	6,48 2,10	350	350 114	110 97	-- 0,01	

7	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2	486	3,20	3,20	1555	1555	490	--		
		м3		--	1,04		505	97	--	2	
		УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА И ОТКОСОВ									
8	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5	219,03	282,60	--	61898		69945	1,86	408	
		м3		282,60	--	61898		113	--		
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	219,03	134,10	--	29372		33190	0,97	213	
		м3		134,10	--	29372		113	--		
10	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	754	1409,27	30,59	1062590	23066	138406	1,22	920	
		м2		181,13	8,11	136572	6115	97	0,04	28	
11	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,5	8299,96	--	12469		13190	48,40	73	
		т		8055,00	--	12101		109	--		
12	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,5	79100,00	--	118832			--		
		т		--	--				--		
13	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	6,8	22541,72	316,57	153284	2153	29431	22,50	153	
		м3		3487,50	119,25	23715	811	120	0,58	4	
14	Е0108-4-7	ОБРАБОТКА ДОСОК БИТУМОМ	68	245,44	3,82	16690	260	3113	0,21	14	
		м2		37,35	1,44	2540	98	118	0,01		
15	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	34	1331,46	0,86	45270	29	14258	2,81	96	
		м3		432,00	0,32	14688	11	97	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1644357	39951	351938		2132	
			Тенге			323659	11388			50	
		УЧАСТОК ПОДЪЕЗД КАРАБАСТАУ км 0-3									
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
17	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом ДНА КОРЫТА	9585	0,99	0,99	9506	9506	2793	--		
		м2		--	0,30		2879	97	--	9	
18	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	3834	9,48	9,48	36333	36333	12052	--		
		м3		--	3,24		12424	97	0,01	41	
19	Е0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	26838	1,03	1,03	27562	27562	8046	--		
		м3		--	0,31		8295	97	--	27	
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3834	14,12	12,00	54124	45998	16233	0,01	47	
				1,62	2,75	6211	10524	97	0,01	47	

21	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см ТОЛЩ.15см	м3	17243	277,05	10,81	4777138	186394	164978	0,02	403
					3,56	3,63	61385	62658	133	0,01	228
22	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 10 см ТОЛЩ.15см	м2	15893	277,32	9,49	4407509	150887	182312	0,04	571
					5,51	3,11	87570	49506	133	0,01	178
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	м2	Тенге			9312172	456680	386414		1021
				Тенге			155166	146286			530
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ									
1	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	480935,09	213713,84	9619	4274	7984	1190,00	24
					226350,00	80732,25	4527	1615	130	394,30	8
2	С130806-142	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ	м	20,08	25200,00	--	506016			--	
					--	--				--	
3	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	307552,18	115368,43	3076	1154	2828	857,00	9
					162000,00	55530,00	1620	555	130	271,21	3
4	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ	м	10,04	15300,00	--	153612			--	
					--	--				--	
		ОГОЛОВКИ ТРУБ									
5	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойный	м3	128	332,80	13,70	42598	1754	15050	0,61	77
					102,83	5,04	13162	645	109	0,02	3
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	м3	140	6,48	6,48	907	907	286	--	
					--	2,10		295	97	0,01	1
7	Е0101-27-8 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2	м3	420	3,20	3,20	1344	1344	423	--	
					--	1,04		436	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	140	21,55	4,52	3016	632	2313	0,11	15
					17,03	--	2384		97	--	
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	м3	24	6,48	6,48	156	156	49	--	
					--	2,10		50	97	0,01	
10	Е0101-27-8К =9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2	м3	216	3,20	3,20	691	691	218	--	
					--	1,04		224	97	--	1

		УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА И ОТКОСОВ								
11	Е0101-163-2 т.ч. п-3,185	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м3	26,6	282,60 282,60	-- --	7517 7517		8494 113	1,86 --	50
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	26,6	134,10 134,10	-- --	3567 3567		4031 113	0,97 --	26
13	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2	92	1409,45 181,13	30,59 8,11	129670 16664	2814 746	16888 97	1,22 0,04	112 3
14	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,177	8299,96 8055,00	-- --	1469 1426		1554 109	48,40 --	9
15	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,177	79100,00 --	-- --	14001			-- --	
16	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,8	22541,72 3487,50	316,57 119,25	18033 2790	253 95	3462 120	22,50 0,58	18
17	Е0108-4-7	ОБРАБОТКА ДОСОК БИТУМОМ м2	8	245,44 37,35	3,82 1,44	1964 299	31 12	366 118	0,21 0,01	2
18	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	4	1331,46 432,00	0,86 0,32	5326 1728	3 1	1677 97	2,81 --	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			902582	14013	65623		353
		ИТОГО:	Тенге			55684	4674			21
		Накладные расходы				21 555 214	842 581	1 205 044		4 761
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				727 156	271 257			993
		ВСЕГО по смете				1 205 044				
		Сметная зарплата				1 365 615				
		Нормативная трудоемкость				24 125 873				
		Временные здания и сооружения 3,68%					998 413			
		Итого:				887 832				5 754
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,1454%				25 013 705				
		Выслуга лет 1%				286 507				
		Дополнительные отпуска 0,4%				250 137				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				100 055				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2008г. К=1,507				25 650 404				
						38 657 639				

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				773 153				
		ИТОГО с прочими расходами				**39 430 792**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,999292				**39 402 875**				
		НДС 12%				**4 728 345**				
		ВСЕГО стоимость				**44 131 220**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ **Алиев Б. Н.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Кешубаев М.Ж.**

Специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Мекембаев А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ГОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
ИНЖЕНЕР: ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе
ДОГОВОР: №21 от 06.03.2009г.

Общая стоимость работ по договору - 205 194 100 тенге
Стоимость работ по договору на 2009 год - 205 194 100 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 142 730 908 тенге
б) с начала работ 142 730 908 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2009 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
432	Капитальный ремонт ОК-29: подъезд Кокибель, км 9-15; Жигерген, км 0-9; Карабастау, км 0-3	127 438 311	142 730 908	59 821 174	66 999 715
	Выплачен аванс		61 558 230		
	Удержан аванс		37 558 230		24 000 000
	Удержание 5%	6 371 916	7 136 546	2 991 059	3 349 986
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	**121 066 395**	**159 594 362**	**56 830 115**	**39 649 729**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ А. Рабаев

ИНЖЕНЕР:
И.о. директора ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
_____ Д. Бабажанов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация Береке А"
_____ Р. Оспаналиева

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№21 от 06.03.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе*

АКТ
выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗД КОКИБЕЛЬ км 9-15, ПОДЪЕЗД ЖИГЕРГЕН км 0-9								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см ТОЛЩ. 15СМ м2	27628,9	277,32 5,51	9,49 3,11	7662154 152235	262306 86063	316936 133	0,04 0,01	992 310
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	29,37	339,59	339,59 140,94	9974	9974 4139	5505 133	0,58 0,58	17 17
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок т	30,25	29746,75 45,00	427,75 117,15	899798 1361	12939 3544	6524 133	0,29 0,44	9 13
21	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.6см м2	38136,4	248,71 7,02	5,88 1,65	9484935 267718	224425 62925	439755 133	0,05 0,01	1720 235
22	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины м2	228818,2	39,32 0,19	0,02 0,01	8997589 43475	4576 2288	60865 133	0 0	311 7
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/смесью толщиной 10см ТОЛЩ. 8см м2	27388,5	160,27 4,79	15,58 5,40	4389426 131191	426584 147797	371054 133	0,03 0,02	868 556
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге Тенге			31443876 595980	940804 306756	1200639		3917 1138

		РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ									
24	Е0127-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала м2	2261	17,67	12,91	39944	29193	26944	0,03	70	
				4,68	4,28	10581	9677	133	0,02	35	
25	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2	2261	277,32	9,49	627029	21466	25936	0,04	81	
				5,51	3,11	12458	7043	133	0,01	25	
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,74	339,59	339,59	591	591	326	0,58	1	
					140,94		245	133	0,58	1	
27	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,790	29746,75	427,75	53312	767	387	0,29	1	
				45,00	117,15	81	210	133	0,44	1	
28	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	2261	248,71	5,88	562335	13306	26072	0,05	102	
				7,02	1,65	15872	3731	133	0,01	14	
29	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины м2	13566	39,32	0,02	533442	271	3609		18	
				0,19	0,01	2578	136	133			
30	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	48	195,24	15,58	9372	748	650	0,03	2	
				4,79	5,40	230	259	133	0,02	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1826025	66342	83924		275	
		ИТОГО:	Тенге			41800	21301			77	
						33 269 901	1 007 146	1 284 563		4 192	
		Накладные расходы				637 780	328 057			1 215	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				1 284 563					
		ВСЕГО по смете				2 073 268					
		Сметная зарплата				36 627 732					
		Нормативная трудоемкость					965 837				
		Временные здания и сооружения 3,68%				1 347 901				5 407	
		Итого:				37 975 633					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,1454%				434 973					
		Выслуга лет 1%				379 756					
		Дополнительные отпуска 0,4%				151 903					
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				38 942 265					

		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2008г. К=1,507				**58 689 762**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 173 795				
		ИТОГО с прочими расходами				**59 863 557**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,999292				**59 821 174**				
		НДС 12%				**7 178 541**				
		ВСЕГО стоимость				**66 999 715**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о.начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ **А. Рабаев**

ИНЖЕНЕР:
И.о.директора ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Д. Бабажанов**

Специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **А. Мекембаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Р. Оспаналиева**

ЗАКАЗЧИК: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
ИНЖЕНЕР: ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе
ДОГОВОР: №21 от 06.03.2009г.

Общая стоимость работ по договору - 205 194 100 тенге
Стоимость работ по договору на 2009 год - 205 194 100 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 205 194 100 тенге
б) с начала работ 205 194 100 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2009 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
432	Капитальный ремонт ОК-29: подъезд Кокибель, км 9 15; Жигерген, км 0-9; Карабастау, км 0-3	183 209 018	205 194 100	55 770 707	62 463 192
	Выплачен аванс		61 558 230		
	Удержан аванс		61 558 230		
	Удержание 5%	9 160 451	10 259 706	2 788 535	3 123 160
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	**174 048 567**	**194 934 394**	**52 982 172**	**35 340 032**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ А. Рабаев

ИНЖЕНЕР:
И.о.директора ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО
_____ Д. Бабажанов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация Береке А"
_____ Р. Оспаналиева

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№21 от 06.03.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе*

АКТ
выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗД КОКИБЕЛЬ км 9-15, ПОДЪЕЗД ЖИГЕРГЕН км 0-9								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	22,84	339,59	339,59	7756	7756	4281	0,58	13
					140,94		3219	133	0,58	13
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок т	23,53	29746,75	427,75	699932	10065	5075	0,29	7
				45,00	117,15	1059	2757	133	0,44	10
21	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.6см м2	29667,5	248,71	5,88	7378628	174587	342099	0,05	1338
				7,02	1,65	208266	48951	133	0,01	182
22	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины м2	178005	39,32	0,02	6999514	3560	47349	0	242
				0,19	0,01	33821	1780	133	0	5
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/смесью толщиной 10см ТОЛЩ. 8см м2	21306,4	160,27	15,58	3414676	331853	288655	0,03	675
				4,79	5,40	102058	114976	133	0,02	433
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			18500506	527821	687459		2275
			тенге			345204	171683			643
		РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	57	747,86	146,19	42628	8333	40518	3,20	182
				506,25	28,22	28856	1608	133	0,11	6
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и	1,49	172800,00	--	257173				

		сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и								
		т		--	--					
3	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	18	157,67	--	2838		2850	0,69	12
		шт		119,03	--	2143		133		
4	С111-1650	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотрающей пленкой,со сторонами размером	0,1	296355,00	--	29636				
		100шт		--	--					
5	С111-1649	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотрающей пленкой,со сторонами размером	0,15	195730,00	--	29360				
		100шт		--	--					
6	С111-1689	Знак запрещающий круглой формы со светоотрающей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.2-3.9;3.11-	0,04	102005,00	--	4080				
		100шт		--	--					
7	С111-1694	Знак запрещающий круглой формы со светоотрающей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.20;3.22	0,14	110975,00	--	15537				
		100шт		--	--					
8	С111-1701	Знак запрещающий круглой формы со светоотрающей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 №	0,18	124200,00	--	22356				
		100шт		--	--					
9	С111-1768	Знак инфармационно-указательный километровый,прямоугольный формы со светоотрающей	0,14	44390,00	--	6215				
		100шт		--	--					
		РАЗМЕТКА								
10	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,949	15473,13	1692,25	14684	1606	1366	3,18	3
		км		450,00	632,07	427	600	133	2,85	3
11	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	11,29	5474,97	1692,25	61791	19099	16242	3,18	36
		км		450,00	632,07	5079	7134	133	2,85	32
12	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,2	12140,41	1692,25	14568	2031	1727	3,18	4
		км		450,00	632,07	540	758	133	2,85	3
		СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ								
13	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	104	273,96	119,85	28491	12464	17989	0,64	67
		шт		100,35	29,70	10436	3089	133	0,12	12
14	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	2,39	27972,00	--	66909				
				--	--					

15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до	м3	2,39	134,00	--	321				
					--	--					
16	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до	м3	2,39	146,00	--	349				
					--	--					
17	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до	м3	2,39	166,00	--	397				
					--	--					
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,39	310,00	--	742				
					--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		тенге			598075	43533	80692		304
				тенге			47481	13189			56
		ПОДЪЕЗД к КАРАБАСТАУ 0-3 км									
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	15,25	339,59	339,59	5179	5179	2858	0,58	9
						140,94		2149	133	0,58	9
24	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	15,71	29746,75	427,75	467321	6720	3388	0,29	5
					45,00	117,15	707	1840	133	0,44	7
25	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.6см	м2	19800	248,71	5,88	4924474	116519	228316	0,05	893
					7,02	1,65	138996	32670	133	0,01	122
26	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	м2	118800	39,32	0,02	4671454	2376	31601	0	162
					0,19	0,01	22572	1188	133	0	4
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/смесью толщиной 10см ТОЛЩ. 8см	м2	6000	160,27	15,58	961592	93452	81287	0,03	190
					4,79	5,40	28740	32378	133	0,02	122
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		тенге			11030020	224246	347450		1259
				тенге			191015	70225			264
		РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗДЫ									
28	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	632	277,05	10,81	175094	6832	6047	0,02	15
					3,56	3,63	2250	2297	133	0,01	8
29	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из		632	277,32	9,49	175269	6000	7250	0,04	23

		песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см									
		м2		5,51	3,11	3482	1969	133	0,01	7	
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,48	339,59	339,59	163	163	90	0,58		
		т		--	140,94		68	133	0,58		
31	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,4944	29746,75	427,75	14707	211	107	0,29		
		т		45,00	117,15	22	58	133	0,44		
32	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	632	248,71	5,88	157185	3719	7288	0,05	29	
		м2		7,02	1,65	4437	1043	133	0,01	4	
33	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	3792	39,32	0,02	149109	76	1009	--	5	
		м2		0,19	0,01	720	38	133	--		
34	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	314	195,24	15,58	61305	4891	4254	0,03	10	
		м2		4,79	5,40	1504	1694	133	0,02	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			732832	21892	26045		82	
			Тенге			12415	7167			25	
		РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ									
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	20	747,86	146,19	14957	2924	14217	3,20	64	
		шт		506,25	28,22	10125	564	133	0,11	2	
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и	0,5222	172800,00	--	90236					
		т		--	--						
3	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	5	157,67	--	788					
		шт		119,03	--	595		792	0,69	3	
4	С111-1650	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотрающей пленкой,со сторонами размером	0,1	296355,00	--	29636		133			
		100шт		--	--						
5	С111-1649	Знак запрещающий круглой формы со светоотрающей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.2-3.9;3.11-	0,01	195730,00	--	1957					
		100шт		--	--						
6	С111-1689	Знак запрещающий круглой формы со светоотрающей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.2-3.9;3.11-	0,02	102005,00	--	2040					
		100шт		--	--						
7	С111-1668	Знак инфармационно-указательный	0,04	44390,00	--	1776					

		километровый,прямоугольный формы со светоотраюшей									
		100шт		--	--						
8	С111-1665	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотраюшей пленкой,со сторонами размером	0,01	664470,00	--	6645					
		100шт		--	--						
9	С111-1763	Знак инфармационно-указательный,прямоугольный формы со светоотраюшей пленкой,при площади знака до	0,01	417795,00	--	4178					
		100шт		--	--						
10	С111-1765	Знак инфармационно-указательный,прямоугольный формы со светоотраюшей пленкой,при площади знака до	0,04	437690,00	--	17508					
		100шт		--	--						
11	С111-1789	Знак дополнительной информаций,прямоугольный формы600х1200мм,ГОСТ 10807-78 № 7.1.1;7.2.1;7.12;	0,02	222870,00	--	4457					
		100шт		--	--						
		СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ									
12	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	20	273,96	119,85	5479	2397	3459	0,64	13	
		шт		100,35	29,70	2007	594	133	0,12	2	
13	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,46	27972,00	--	12867					
		м3		--	--						
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до	0,46	134,00	--	62					
		м3		--	--						
15	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до	0,46	146,00	--	67					
		м3		--	--						
16	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до	0,46	166,00	--	76					
		м3		--	--						
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,46	310,00	--	143					
		м3		--	--						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			192872	5321	18468		80	
		ИТОГО:	тенге			12727	1158			4	
		Накладные расходы				31 054 305	822 813	1 160 114		4 000	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				608 842	263 422			992	
						1 160 114					
						1 932 865					

		ВСЕГО по смете				**34 147 284**				
		Сметная зарплата					872 264			
		Нормативная трудоемкость								
		Временные здания и сооружения 3,68%				1 256 620				4 992
		Итого:				**35 403 904**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,1454%				405 516				
		Выслуга лет 1%				354 039				
		Дополнительные отпуска 0,4%				141 616				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**36 305 075**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2008г. К=1,507				**54 715 261**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 094 305				
		ИТОГО с прочими расходами				**55 809 566**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,999292				**55 770 707**				
		НДС 12%				**6 692 485**				
		ВСЕГО стоимость				**62 463 192**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ **А. Рабаев**

ИНЖЕНЕР:
И.о.директора ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Д. Бабажанов**

Специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **А. Мекембаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Р. Оспаналиева**