Типовая межведомственная форма № КС -3
Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
от «02» мая 2012г. № 170

Организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Заказчик: ГККП "Ясли-сад № 21 "Гульдер" Управления образования города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования города Астаны" по ул. Манаса, 14/3 г.Астаны"
Статья Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения. Программа 004

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг

за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		360	14 августа 2013г.	МБ	1230001	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1							
	с НДС	без НДС	СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования города Астаны" по ул. Манаса, 14/3 г.Астаны»	3 608 530	3 221 902							386 628	3 608 530

Сумма к оплате прописью: Три миллиона двадцать одна тысяча семьсот тридцать три тенге 00 тиын

ОРГАНИЗАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Аким района "Алматы" города Астаны
_____ **Б.Сатын**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер"
Управления образования города Астаны"
_____ **К.Тугельбаева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ **С.Каражанов**

Форма 2В

Организатор государственных закупок ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г. Астаны"

Заказчик: ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования г. Астаны по ул. Манаса 14/3

Объект Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер"по ул. Манаса 14/3

Договор № 360 от "14" августа 2013 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за АВГУСТ 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД ЗДАНИЯ								
2	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	213	14,39	1,29	3065	275	3041	0,09	19
		м		13,10	0,23	2790	49	107,1	--	--
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цокольной части фасада	449,4	32,87	--	14772	--	14772	0,23	103
		м2		32,87	--	14772	--	100	--	--
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,1	27,10	27,10	220	220	154	--	--
		т		--	18,97	--	154	100	0,40	3
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8,1	119,02	119,02	964	964	193	--	--
		т		--	23,80	--	193	100	0,50	4
6	Е0162-34-4	Промывка фасадов, с земли и лесов	2022,75	8,52	--	17234	--	14451	0,05	101
		м2		7,56	--	15292	--	94,5	--	--
7	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2022,75	324,24	2,45	655856	4956	240467	0,70	1416
		м2		125,24	0,56	253329	1133	94,5	0,03	61
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	30,31	2369,27	100,89	71813	3058	5215	0,85	26

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	3751	1159	106,2	0,18	5
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	30,31	7246,57	66,01	219644	2001	6321	1,35	41
		м3		195,75	24,93	5933	756	94,5	0,12	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			983567				
		Накладные расходы -	Тенге			284613				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76091				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1344271				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1344271**				

	Итого с временными зданиями и сооружениями	1,44%			1 363 629				
	Итого с зимними удорожаниями	2,31%			1 395 129				
	Итого с затратами на выслугу лет	1%			1 408 765				
	Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%			1 414 219				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013	к=2,23354			3 158 727				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				3 221 902				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)				386 628				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3 608 530				

ОРГАНИЗАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК:
Заместитель
Акима района "Аламаты" Б.Булатбеков

Руководитель ПТО Р.Оралов

Главный специалист О.Имгрунт

Директор
ТОО "СК ПромТехСервис" Ж.Кенженов

Технический надзор заказчика
ТОО "СК ПромТехСервис" Т.Ескендиров

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер"
Управления образования города Астаны" К.Тугельбаева

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" С.Каражанов

Зам. директора
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" К.Жолтаев

Инженер сметчик
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" И. Исмагилова

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"

Заказчик: ГККП "Ясли-сад № 21 "Гульдер" Управления образования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования города Астаны" по ул. Манаса, 14/3 г.Астаны"

Статья Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения. Программа 004

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2013 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
			360	14 августа 2013	МБ	1230001	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования города Астаны" по ул. Манаса, 14/3 г.Астаны»	13 671 951	8 985 197							1 078 224	10 063 421

Сумма к оплате прописью: Десять миллионов шестьдесят три тысячи четыреста пятнадцать тенге 00тиын

ОРГАНИЗАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК:
Аким района "Алматы" города Астаны
_____ **Б.Сатын**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер"
Управления образования города Астаны"
_____ **К.Тугельбаева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ **С.Каражанов**

Форма 2В

Организатор государственных закупок ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г. А[illegible]ы"

Заказчик: ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования г. Астаны по ул. Манаса 14/3

Объект Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер"по ул. Манаса 14/3

Договор № 360 от "14" августа 2013 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД ЗДАНИЯ								
1	Е0158-2-6	Разборка покрытий кровли из досок сплошного настила главного входа	21,8	30,19	3,30	658	72	641	0,19	4
		м2		26,89	0,56	586	12	107,1	0,01	--
6	Е0162-34-4	Промывка фасадов, с земли и лесов	224,75	8,52	--	1915	--	1606	0,05	11
		м2		7,56	--	1699	--	94,5	--	--
7	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	224,75	324,24	2,45	72873	551	26719	0,70	157
		м2		125,24	0,56	28148	126	94,5	0,03	7
8	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	2247,5	145,46	4,29	326915	9636	183561	0,52	1177
		м2		84,79	1,64	190564	3680	94,5	0,01	18
9	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесейтолщиной 2мм стен /финишная/	2247,5	145,46	4,29	326915	9636	183561	0,52	1177
		м2		84,79	1,64	190564	3680	94,5	0,01	18
10	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	2247,5	257,97	2,35	579786	5282	96997	0,27	597
		м2		44,77	0,90	100619	2023	94,5	--	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркасов из одиночных уголков	1,1835	16234,07	5027,99	19213	5951	11305	64,98	77
		т		10453,50	1339,83	12372	1586	81	4,76	6
12	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,1835	58700,00	--	69471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса из сетки	261,1	45,60	1,49	11906	388	10865	0,26	67
		м2		43,47	0,56	11350	147	94,5	--	1
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 4 мм	1,022434	50800,00	--	51940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	117	668,68	7,65	78235	895	18298	0,93	108
		м2		162,60	2,90	19024	339	94,5	0,01	2
18	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составамиоткосов, подготовленным под окраску	117	257,97	2,35	30182	275	5049	0,27	31
		м2		44,77	0,90	5238	105	94,5	--	1
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	12,99	2369,27	100,89	30777	1311	2235	0,85	11
		м3		123,75	38,25	1608	497	106,2	0,18	2
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,99	7246,57	66,01	94133	857	2709	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2543	324	94,5	0,12	2
21	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов и водосточных труб из листовой стали	577,5	418,28	0,74	241558	427	20775	0,22	124
		м		33,48	0,11	19335	64	107,1	--	1
22	Е0162-21-1	Улучшенная масляная окраска карнизовс расчисткой старой краски до 10 процентов с землии лесов	21,7	79,80	0,05	1732	1	970	0,28	6
		м2		47,27	0,02	1026	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1938211				
		Накладные расходы -	Тенге			565290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2653711				

РАЗДЕЛ 2. ГЛАВНЫЕ ВХОДА, ВХОДНЫЕ ТАМБУРЫ

Переустройство тамбура №1

23	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,94728	4899,14	1880,99	14439	5544	11131	21,24	63
		м3		3018,15	538,09	8895	1586	106,2	2,91	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0152-1-3	Разборка бетонного монолитного крыльца	1	3714,23	2438,48	3714	2438	2104	7,78	8
		м3		1275,75	950,21	1276	950	94,5	5,22	5
25	Е0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4935	2413,06	126,11	1191	62	100	0,98	--
		м3		142,31	47,81	70	24	106,2	0,23	--
26	Е0106-1-19прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство железобетонного крыльца из бетона класса В20	2,44	9284,44	441,83	22654	1078	2043	4,19	10
		м3		719,33	166,90	1755	407	94,5	0,82	2
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700,00	--	2004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0157-21-4	Устройствопокрытий из мраморных плит с количеством на 1 м2свыше 4 шт	5,499	793,92	2,57	4366	14	3089	3,09	17
		1м2		507,51	--	2791	--	110,7	--	--
29	С143011-205	Плиты из мраморооблицовочные пиленые, толщина 20 мм	5,499	4110,00	--	22601	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтажопорных стоек из труб 102х4мм длиной 2,7м	0,027	5534,01	3576,71	149	97	44	6,76	--
		т		1227,30	775,12	33	21	81	2,48	--
31	С130806-220 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4 мм	2,7	688,00	--	1858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов из швеллеров 12 и 16	0,086	5876,38	2525,03	505	217	226	16,22	1
		т		2613,38	628,04	225	54	81	2,24	--
33	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,040768	70000,00	--	2854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,048672	63600,00	--	3096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкции козырьков из одиноч уголков 63х5	0,1558	16234,07	5027,99	2529	783	1488	64,98	10
		т		10453,50	1339,83	1629	209	81	4,76	1
36	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,162032	59200,00	--	9592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,534752	22,68	0,06	284	1	68	0,03	--
		м2		6,68	0,03	84	--	81	--	--
38	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,534752	25,47	0,03	319	--	49	0,02	--
		м2		4,78	--	60	--	81	--	--
39	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,7	128,68	42,80	476	158	208	0,36	1
		м2		58,74	10,56	217	39	81	0,04	--
40	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	4,07	1190,00	--	4843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,000925	525600,00	--	486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0134-60-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов козырьков "Алконом"	5,6	166,91	0,95	935	5	913	0,98	6
		м2		164,31	0,36	920	2	99	--	--
43	С11011-460	Панели типа Алкон	5,6	3910,00	--	21896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-75-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение никелированными перилами	4,7	65,85	12,54	309	59	276	0,30	1
		м		49,68	4,72	233	22	108	0,02	--
45	С ТОО "СК Нихром TrAdE"	Стоимость ограждающих перил из нержавеющей стали	4,7	3697,35	--	17378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Переустройство тамбура №2								
46	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича /Декоративная кирпичная стена/	1,976	13083,09	300,96	25852	595	2367	6,28	12
		м3		1026,00	101,79	2027	201	106,2	0,39	1
47	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,001368	74123,81	527,69	101	1	14	64,86	--
		т		9496,12	196,87	13	--	106,2	0,96	--
		Переустройство тамбура №3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	3,1084	4899,14	1880,99	15228	5847	11740	21,24	66
		м3		3018,15	538,09	9382	1673	106,2	2,91	9
49	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружних стен средней с ложности из кирпича	2,8348	13083,09	300,96	37088	853	3395	6,28	18
		м3		1026,00	101,79	2909	289	106,2	0,39	1
50	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	130,97	83,04	393	249	216	0,17	1
		шт		27,43	29,81	82	89	126	0,13	--
51	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона классаВ15 /ГОСТ 948-84/	0,03	26400,00	--	792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /Пр-2/	0,00494	45800,00	--	226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,44	510,22	23,76	735	34	401	1,50	2
		м2		250,39	7,73	361	11	108	0,04	--
54	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,44	8050,00	--	11592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	379,71	40,10	718	76	670	1,71	3
		м2		313,09	15,16	592	29	108	0,07	--
56	С12022-1	Двери металлические	1,89	11952,38	--	22590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкции козырьков из одиночных уголков 63х5	0,112073	16234,07	5027,99	1819	564	1071	64,98	7
		т		10453,50	1339,83	1172	150	81	4,76	1
58	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1165559	59200,00	--	6900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,827796	22,68	0,06	132	--	32	0,03	--
		м2		6,68	0,03	39	--	81	--	--
60	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,827796	25,47	0,03	148	--	23	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,78	--	28	--	81	--	--
61	Е0134-60-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов козырьков "Алконом"	5,5	166,91	0,95	918	5	897	0,98	5
		м2		164,31	0,36	904	2	99	--	--
62	С11011-460	Панели типа Алкон	5,5	3910,00	--	21505	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20,312	383,92	5,08	7798	103	3018	0,85	17
		м2		156,03	1,21	3169	25	94,5	0,06	1
64	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	20,312	370,50	4,29	7526	87	1659	0,52	11
		м2		84,79	1,64	1722	33	94,5	0,01	--
65	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	20,312	257,97	2,35	5240	48	877	0,27	5
		м2		44,77	0,90	909	18	94,5	--	--
		Переустройство тамбура №4								
66	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,91736	9635,16	419,80	57015	2484	6047	5,22	31
		м3		804,71	157,50	4762	932	106,2	0,76	5
67	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стён и других конструкций	0,0006391	74123,81	527,69	47	--	7	64,86	--
		т		9496,12	196,87	6	--	106,2	0,96	--
68	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	130,97	83,04	393	249	216	0,17	1
		шт		27,43	29,81	82	89	126	0,13	--
69	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,03	26400,00	--	792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/Пр-2/	0,00494	45800,00	--	226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,58	12564,79	301,38	19852	476	2372	9,27	15
		м3		1474,88	113,85	2330	180	94,5	0,56	1
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00644	47400,00	--	305	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1403	65900,00	--	9246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0106-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,14628	22751,80	13899,17	3328	2033	1928	48,88	7
		1т		8694,00	5250,94	1272	768	94,5	25,65	4
75	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,1521312	70000,00	--	10649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	7,885	201,45	0,44	1588	3	166	0,12	1
		м2		19,58	0,07	154	1	107,1	--	--
77	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	7,885	207,69	19,93	1638	157	399	0,28	2
		м2		39,85	7,45	314	59	107,1	0,04	--
78	Е0112-17-2 к=25 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	197,125	8,25	0,18	1626	34	40	--	--
		м2		0,13	0,06	25	12	107,1	--	--
79	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0023655	5604,41	409,16	13	1	5	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	5	--	94,5	0,75	--
80	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0023655	42800,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0112-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/разуклонка 30-120мм/	0,591375	12512,86	258,95	7400	153	433	4,17	2
		м3		584,78	98,44	346	58	107,1	0,48	--
82	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	7,885	207,69	19,93	1638	157	399	0,28	2
		м2		39,85	7,45	314	59	107,1	0,04	--
83	Е0112-17-2 к=25 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	197,125	8,25	0,18	1626	34	40	--	--
		м2		0,13	0,06	25	12	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0023655	5604,41	409,16	13	1	5	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	5	--	94,5	0,75	--
85	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0023655	42800,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	7,885	377,93	22,91	2980	181	311	0,16	1
		м2		28,21	8,58	222	68	107,1	0,04	--
87	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,44	510,22	23,76	735	34	401	1,50	2
		м2		250,39	7,73	361	11	108	0,04	--
88	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,44	8050,00	--	11592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	379,71	40,10	718	76	670	1,71	3
		м2		313,09	15,16	592	29	108	0,07	--
90	С12022-1	Двери металлические	1,89	11952,38	--	22590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкции козырьков из одиночных уголков 63х5	0,1121	16234,07	5027,99	1820	564	1071	64,98	7
		т		10453,50	1339,83	1172	150	81	4,76	1
92	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,116584	59200,00	--	6902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8292	22,68	0,06	132	--	32	0,03	--
		м2		6,68	0,03	39	--	81	--	--
94	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,8292	25,47	0,03	148	--	23	0,02	--
		м2		4,78	--	28	--	81	--	--
95	Е0134-60-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов козырьков "Алконом"	5,5	166,91	0,95	918	5	897	0,98	5
		м2		164,31	0,36	904	2	99	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С11011-460	Панели типа Алкон	5,5	3910,00	--	21505	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20,312	383,92	5,08	7798	103	3018	0,85	17
		м2		156,03	1,21	3169	25	94,5	0,06	1
98	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	20,312	370,50	4,29	7526	87	1659	0,52	11
		м2		84,79	1,64	1722	33	94,5	0,01	--
99	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	20,312	257,97	2,35	5240	48	877	0,27	5
		м2		44,77	0,90	909	18	94,5	--	--
		Переустройство тамбура №5								
100	Е0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,8093	251,77	--	1211	--	1231	1,77	9
		м3		251,77	--	1211	--	101,7	--	--
101	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ленточных фундаментов бетонных	7,8	8455,23	389,15	65951	3035	4822	3,24	25
		м3		507,15	147,01	3956	1147	94,5	0,72	6
102	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,38644	9635,16	419,80	71170	3101	7548	5,22	39
		м3		804,71	157,50	5944	1163	106,2	0,76	6
103	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0020993	74123,81	527,69	156	1	22	64,86	--
		т		9496,12	196,87	20	--	106,2	0,96	--
104	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,062	1389,27	43,41	2865	90	602	1,64	3
		м2		258,75	16,26	534	34	106,2	0,08	--
105	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	130,97	83,04	524	332	288	0,17	1
		шт		27,43	29,81	110	119	126	0,13	1
106	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,04	26400,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и с сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/Пр-2/	0,00494	45800,00	--	226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,05	12564,79	301,38	25758	618	3078	9,27	19
		м3		1474,88	113,85	3023	233	94,5	0,56	1
109	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00756	47400,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,183	65900,00	--	12060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1696	22751,80	13899,17	3859	2357	2235	48,88	8
		1т		8694,00	5250,94	1475	891	94,5	25,65	4
112	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,176384	63600,00	--	11218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	10,374	201,45	0,44	2090	5	218	0,12	1
		м2		19,58	0,07	203	1	107,1	--	--
114	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,374	207,69	19,93	2155	207	526	0,28	3
		м2		39,85	7,45	413	77	107,1	0,04	--
115	Е0112-17-2 к=25 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	259,35	8,25	0,18	2139	45	52	--	--
		м2		0,13	0,06	33	16	107,1	--	--
116	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0031122	5604,41	409,16	17	1	7	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	7	--	94,5	0,75	--
117	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0031122	42800,00	--	133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0112-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легки истым/ бетоном/разуклонка 30-120мм/	0,77805	12512,86	258,95	9736	201	569	4,17	3
		м3		584,78	98,44	455	77	107,1	0,48	--
119	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,374	207,69	19,93	2155	207	526	0,28	3
		м2		39,85	7,45	413	77	107,1	0,04	--
120	Е0112-17-2 к=25 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	259,35	8,25	0,18	2139	45	52	--	--
		м2		0,13	0,06	33	16	107,1	--	--
121	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0031122	5604,41	409,16	17	1	7	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	7	--	94,5	0,75	--
122	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0031122	42800,00	--	133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	10,374	377,93	22,91	3921	238	409	0,16	2
		м2		28,21	8,58	293	89	107,1	0,04	--
124	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	510,22	23,76	367	17	201	1,50	1
		м2		250,39	7,73	180	6	108	0,04	--
125	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	0,72	8050,00	--	5796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,78	379,71	40,10	1435	152	1340	1,71	6
		м2		313,09	15,16	1183	57	108	0,07	--
127	С12022-1	Двери металлические	3,78	11952,38	--	45180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкции козырьков из одиночных уголков 63х5	0,258297	16234,07	5027,99	4193	1299	2467	64,98	17
		т		10453,50	1339,83	2700	346	81	4,76	1
129	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2686289	59200,00	--	15903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,431444	22,68	0,06	305	1	73	0,03	--
		м2		6,68	0,03	90	--	81	--	--
131	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,431444	25,47	0,03	342	--	52	0,02	--
		м2		4,78	--	64	--	81	--	--
132	Е0134-60-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов козырьков "Алконом"	12,6	166,91	0,95	2103	12	2054	0,98	12
		м2		164,31	0,36	2070	5	99	--	--
133	С11011-460	Панели типа Алкон	12,6	3910,00	--	49266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	31,864	383,92	5,08	12233	162	4735	0,85	27
		м2		156,03	1,21	4972	39	94,5	0,06	2
135	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	31,864	370,50	4,29	11806	137	2602	0,52	17
		м2		84,79	1,64	2702	52	94,5	0,01	--
136	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	31,864	257,97	2,35	8220	75	1375	0,27	8
		м2		44,77	0,90	1427	29	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			892177				
		Накладные расходы -	Тенге			106224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1058305				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА (4 шт)								
137	Е0109-29-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж лестниц: ступеней и площадок из металлических прутьев	0,13	8454,91	3833,11	1099	498	433	17,34	2
		т		3024,00	1087,01	393	141	81	3,82	--
138	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических ступеней и площадок из рифленной стали	0,47	16651,41	6902,53	7826	3244	3289	41,29	19
		т		6986,25	1652,96	3284	777	81	5,91	3
139	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,47	43100,00	--	20257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /металлическая лестница/	32,7	22,68	0,06	742	2	178	0,03	1
		м2		6,68	0,03	218	1	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /металлическая лестница/	32,7	25,47	0,03	833	1	127	0,02	1
		м2		4,78	--	156	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30757				
		Накладные расходы -	Тенге			4026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36870				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3748886**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,44%			3 802 870				
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%			3 890 716				
	Итого с затратами на выслугу лет		1%			3 928 745				
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%			3 943 956				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		к=2,23354			8 809 017				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					8 985 197				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					1 078 224				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10 063 421				

ОРГАНИЗАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК:

Заместитель Акима района "Алматы" — Б.Булатбеков

Руководитель ПТО — Р.Оралов

Главный специалист — О.Имгрунт

Директор ТОО "СК ПромТехСервис" — Ж.Кенженов

Технический надзор заказчика ТОО "СК ПромТехСервис" — Т.Ескендиров

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — С.Каражанов

Зам. директора ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — К.Жолтаев

Инженер сметчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — И.Исмагилова

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования города Астаны" — К.Тугельбаева

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
от «02» мая 2012г. № 170

Организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Заказчик: ГККП "Ясли-сад № 21 "Гульдер" Управления образования города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования города Астаны" по ул. Манаса, 14/3 г.Астаны"
Статья Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения. Программа 004

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и затрат

за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		360	14 августа 2013	МБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования города Астаны" по ул. Манаса, 14/3 г.Астаны»	15 549 990	1 676 821							201 218	1 878 039

Сумма к оплате прописью: Один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч сорок один тенге 00тиын

ОРГАНИЗАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК:
Аким района "Алматы" города Астаны
_____ **Б.Сатын**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ **С.Каражанов**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер"
Управления образования города Астаны"
_____ **К.Тугельбаева**

Форма 2В

Организатор государственных закупок ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г. Астаны"

Заказчик: ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер" Управления образования г. Астаны по ул. Манаса 14/3

Объект Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №21 "Гульдер"по ул. Манаса 14/3

Договор № 360 от "14" августа 2013 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД ЗДАНИЯ								
15	Е0115-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ колонн								
			185	905,64	3,20	167543	592	120540	3,88	718
		м2		688,28	1,21	127332	224	94,5	0,01	2
16	С Прайс ТОО "Конкрит продактс Астана"	Сплиттерная плитка толщиной 50мм								
			2313	77,64	--	179592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347135				
		Накладные расходы -	Тенге			120540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			495736				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РЕМОНТ КРОВЛИ								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов								
			72	29,02	2,02	2089	145	2107	0,17	13
		м2		27,00	0,32	1944	23	107,1	--	--
2	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки /частично/								
			72	292,31	14,18	21046	1021	5516	0,43	31
		м2		69,30	2,23	4990	161	107,1	0,01	1
3	Е0112-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер /праймером/								
			72	121,44	0,28	8743	20	647	0,05	4
		м2		8,28	0,11	596	8	107,1	--	--
4	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов								
			72	448,95	0,44	32324	32	1515	0,12	9
		м2		19,58	0,07	1410	5	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	72	775,28	4,10	55820	295	1868	0,14	10
		м2		23,25	0,97	1674	70	107,1	--	--
6	Е0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	216	75,78	2,06	16368	446	2564	0,07	15
		м2		11,78	0,79	2544	170	94,5	--	1
7	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	186,128	150,62	0,62	28034	115	13700	0,43	81
		м2		69,08	0,23	12858	43	106,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			164426				
		Накладные расходы -	Тенге			27917				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11541				
		ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ:	Тенге			203884				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**699618**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,44%			709 693				
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%			726 087				
	Итого с затратами на выслугу лет		1%			733 184				
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%			736 022				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		к=2,23354			1 643 942				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					1 676 821				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					201 218				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 878 039				

ОРГАНИЗАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК:

Заместитель
Акима района "Аламаты" — Б.Булатбеков

Руководитель ПТО — Р.Оралов

Главный специалист — О.Имгрунт

Директор
ТОО "СК ПромТехСервис" — Ж.Кенженов

Технический надзор заказчика
ТОО "СК ПромТехСервис" — Т.Ескендиров

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад №21 "Гульдер"
Управления образования города Астаны" — К.Тугельбаева

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — С.Каражанов

Зам. директора
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — К.Жолтаев

Инженер сметчик
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — И. Исмагилова