Заказчик: " Областное управление строительства"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: "Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома"

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2014 года
согласно договора: №39 от 28 апреля 2014 г

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	"Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома" - **за 2014 г.**	290 419,692	113 819,498	290 419,692	113 819,498	290 419,692	113 819,498	290 419,692	113 819,498	161 839,975	63 426,718
	"Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома" - **за 2015 г.**	907 170,096	355 526,645	907 170,096	355 526,645	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО:	**1 197 589,788**	**469 346,143**	**1 197 589,788**	**469 346,143**	**290 419,692**	**113 819,498**	**290 419,692**	**113 819,498**	**161 839,975**	**63 426,718**

Согласовано
Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области _____ О. Кожаков

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Б.Турсходжаев

Утверждаю:
Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области _____ Б. Абдигапбаров

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: " Областное управление строительства"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство "Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома"

АКТ выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	60637688			60 637 688
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	1 091 478			1 091 478
		Итого по смете	61 729 166			61 729 166
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	833 344			833 344
		Выслуга лет 1%			617 292	617 292
		Дополнительные отпуска 0,4%			246 917	246 917
		Итого глава 9.	833 344		864 208	1 697 552
		ВСЕГО	62 562 510		864 208	63 426 718
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	62 562 510		864 208	63 426 718
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,2335	139 736 394		1 930 251	141 666 645
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			2 833 333	2 833 333
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	139 736 394		4 763 584	144 499 978
		НДС 12%			17 339 997	17 339 997
		Всего договорная стоимость	139 736 394		22 103 581	**161 839 975**

Утверждаю:
Зав.сектаром Управления строительство
Кызылординской области _____ Б.Абдигапбаров

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Б.Туреходжаев

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

гл.инспектор Управления строительства
Кызылординской области _____ Л.Альмаханов

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу-Сер»**

Наименование объекта: **Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абдразакова, район Ипподрома**

Акт приемки

Выполнение работ за **ИЮНЬ** месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Колонны														
		Блок А (КМ1-2шт,КМ2-14шт)														
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	30,62	13984,57	990,15	428207	30318	64906	10,4	318						
		м3		1644,75	374,04	50362	11453	105	1,83	56						
2	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,44	70437,87	304,24	30993	134	4523	58	26						
		1т		9675	114,75	4257	50	105	0,56	-						
3	Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	15	1296,39	328,93	19446	4934	16071	3,75	56						
		шт		650,25	115,04	9754	1726	140	0,46	7						
		БЛОК Ж (КМ1-7шт, Км2-5шт, Км2-1-2шт, Км3-7шт)														
4	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	30,8	13984,57	990,15	430711	30496	65286	10,4	320						
		м3		1644,75	374,04	50657	11520	105	1,83	56						
		БЛОК И (Км1-6шт,Км2-4шт,Км2-1-2шт, Км3-6шт)														
5	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	21,82	13984,57	990,15	305087	21601	46244	10,4	227						
		м3		1644,75	374,04	35882	8160	105	1,83	40						
		БЛОК Л(Км1-6шт,Км2-4шт,Км2-1-2шт, Км3-6шт)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	27,27	13984,57	990,15	381414	27005	57813	10,4	284
		м3		1644,75	374,04	44859	10202	105	1,83	50
		Блок В (КМ1-2шт,КМ2-6шт,КМ3-5шт,КМ4-1шт,КМ5-8шт)								
7	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	52,92	13984,57	990,15	740054	52398	112175	10,4	550
		м3		1644,75	374,04	87039	19794	105	1,83	97
		БЛОК Д (Км1-7шт, Км2-5шт, Км2-1-2шт,Км3-7шт)								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	25,45	13984,57	990,15	355935	25201	53951	10,4	265
		м3		1644,75	374,04	41862	9520	105	1,83	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2691847	192088			2046
			Тенге			324672	72425			352
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2691847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			418737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	397096	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1756351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			420969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3299585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3299585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460242	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКИ								
		БЛОК Ж(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)								
9	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте отопорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	63,17	15236,03	367,51	962460	23216	145762	12	758
		м3		2058,75	138,83	130051	8770	105	0,68	43
		БЛОК И(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)								
10	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	49,7	15236,03	367,51	757307	18267	114692	12	596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3		2058,75	138,83	102330	6901	105	0,68	34
					БЛОК Л(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)					
11	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	48,95	15236,03	367,51	745880	17991	112962	12	587
				2058,75	138,83	100786	6796	105	0,68	33
					БЛОК В(Бм1-42шт, Бм2-42шт, Бм3-2шт)					
12	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	40,76	15236,03	367,51	621021	14980	94052	12	489
				2058,75	138,83	83915	5659	105	0,68	28
					БЛОК Д(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)					
13	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	56,54	15236,03	367,51	861445	20779	130464	12	678
				2058,75	138,83	116402	7849	105	0,68	38

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3948113	95233		3110
	Тенге	533484	35975		176
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3948113	-	-	-
Материалы -	Тенге	950948	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	569459	-	-
Местные материалы -	Тенге	2368448	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	597932	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	299
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	80690	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	272763	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4818807	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3584
Сметная заработная плата -	Тенге	-	659149	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4818807	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3584
Сметная заработная плата -	Тенге	-	659149	-	-

РАЗДЕЛ 3. Монолитные стены

					БЛОК Ж (СТм1-4шт, СТм2-4шт, СТм4-2шт, СТм5-1шт, Стм6-4шт)					
14	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	35,62	12981,83	360,48	462413	12840	58950	8,99	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 300 мм		1440	136,17	51293	4850	105	0,67	24
		м3								
		БЛОК И (СТм1-4шт, СТм2-4шт, СТм3-1шт, СТм4-1шт, СТм5-1шт, Стм6-2шт)								
15	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных	32,8	12981,83	360,48	425804	11824	54283	8,99	295
		стен подвалов высотой до 3 м,		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной до 300 мм		1440	136,17	47232	4466	105	0,67	22
		м3								
		БЛОК Л (СТм1-4шт, СТм2-4шт, СТм3-1шт, СТм4-1шт, СТм5-1шт, Стм6-1шт, СТм7-1шт)								
16	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных	37,27	12981,83	360,48	483833	13435	61681	8,99	335
		стен подвалов высотой до 3 м,		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной до 300 мм		1440	136,17	53669	5075	105	0,67	25
		м3								
		БЛОК В (СТм1-2шт, СТм2-9шт, СТм3-4шт, СТм4-1шт, СТм5-2шт)								
17	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных	77,26	12981,83	360,48	1002976	27851	127864	8,99	695
		стен подвалов высотой до 3 м,		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной до 300 мм		1440	136,17	111254	10520	105	0,67	51
		м3								
		БЛОК Д (СТм1-6шт, СТм2-4шт, СТм3-1шт, СТм4-1шт, СТм5-1шт, Стм6-2шт)								
18	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных	39,32	12981,83	360,48	510446	14174	65074	8,99	353
		стен подвалов высотой до 3 м,		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной до 300 мм		1440	136,17	56621	5354	105	0,67	26
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2885472	80124			1998
			---			---	---			---
			Тенге			320069	30266			148
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2885472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			423258	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	350335	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2062021	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			367852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195199	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3448523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	405513	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3448523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	405513	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

		БЛОК Ж (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт, ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)								
19	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных	442	14140,65	241,1	6250169	106566	637479	8,06	3563
		перекрытий толщиной до 200 мм		---	---	---	---	---	---	---
		на высоте от опорной площади		1282,5	91,08	566865	40257	105	0,44	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 6 м								
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3	37,55	52400	-	1967620	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,86	48300	-	89712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК И (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт,ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)					
22	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	363	14140,65	241,1	5133057	87519	523540	8,06	2926
				1282,5	91,08	465548	33062	105	0,44	161
23	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,47	48300	-	71103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК Л (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт,ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)					
24	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	213,36	14140,65	241,1	3017050	51441	307720	8,06	1720
				1282,5	91,08	273634	19433	105	0,44	95
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,45	48300	-	69794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК В (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт, ПЛМ1-1шт)					
26	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	263,34	14140,65	241,1	3723800	63491	379805	8,06	2123
				1282,5	91,08	337734	23985	105	0,44	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2516	50900	-	12806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	21,73	52400	-	1138652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК Ж (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт,ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)					
29	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	436,2	14140,65	241,1	6168153	105168	629113	8,06	3516
				1282,5	91,08	559427	39729	105	0,44	194
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	37,05	52400	-	1941420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,86	48300	-	89838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	29673175	414186		13846
	Тенге	2203207	156467		764
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29673175	-	-	-
Материалы -	Тенге	5737707	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2359673	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5380946	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	15937130	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2477657	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1239
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	371649	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1929050	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34079882	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2731322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34079882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2731322	-		-

РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Стальные конструкции по чертежам.КМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наколонники								
32	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	5,12	146000	-	748180	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С245	4,41	1860	-	8195	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С345-3	0,52	18432	-	9585	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Фермы								
35	С12021-242	-Отдельные конструктивныех профилей массой до 0,1 т	21,24	162700	-	3455547	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С245	17,95	1860	-	33387	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С255	1,79	3385	-	6046	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С345-3	0,68	18432	-	12534	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Связи по фермам								
39	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	22,79	154400	-	3519235	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С245	21,91	1860	-	40753	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Прогоны кровли								
41	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	18,09	154400	-	2793222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С245 т	17,39	1860	-	32345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ригели фахверка								
43	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	4,41	146000	-	643987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СТех часть табл.3	-Доплата за применение стали С245 т	4,24	1860	-	7886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Нащельники								
45	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	6,56	109500	-	718320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	21,74	97200	-	2113128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			14142350	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2982179	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2982179	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			178931	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3161109	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11160171	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11160171	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			669610	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11829781	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			14990891	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			53340956	781630			21000
			Тенге			3381431	295133			1440
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42180785	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7530649	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3676564	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8363124	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22123950	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3864410	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1932
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	579661	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2762712	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48807906	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24372
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4256225	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11160171	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11160171	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11829781	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			60637688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4256225	-		-

«Утверждаю»
Заказчик: Заведующий сектором отдела строительства управления строительства Кызылординской области

Б.Абдигапбаров

Технадзор:
ТОО «ДостарСтройГрупп»

Б.Туреходжаев

Главный инспектор отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Л.Альмаханов

Подрядчик: ТОО «Абу-Сер»
И.С.Абубакиров