УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением Акима Улытауского района
Карагандинской области,
от « » _____ 2010 года №____

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Карагандинская область
Улытауский район, м/р Кумколь
юго- восточная часть 26 августа 2010 года

Государственная приёмочная комиссия, назначенная Распоряжением Акима Улытауского района Карагандинской области от 16 августа 2010 года №93-П, в составе:

Председатель Государственной приёмочной комиссии:
Мырзабеков А. - заместитель Акима Улытауского района Карагандинской области.

Заместитель председателя комиссии:
Абенов А. - директор по капитальному строительству и проектам АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз».

Члены комиссии:
Тусупбеков Е. - начальник ГУ «Улытауский районный отдел архитектуры и градостроительства;
Алиакпаров Ж. – начальник ГУ «Улытауский районный отдел земельных отношений»;
Женсикбаев Н. – начальник отдела дорожной полиции Улытауского района;

Кадырханов Б. - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области;
Бисенов А. - и. о. директора департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Кызылординской области;
Алжан А. - заместитель директора департамента по контролю и социальной защите по Кызылординской области, главный государственный инспектора труда;
Козбаков К. - заместитель начальника Арало-Сырдарьиского департамента экологии;
Турсунь А. - технический директор АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Брюс Андерсон/
Жу Фуминь -директор по производству АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;

Бекенов А. - главный технический руководитель по охране труда, окружающей среды и здравоохранению АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Дон ЛаПлас - главный механик (в промышленности), управление технического обслуживания АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;

Беклиев А./
Ся Шицзюнь - менеджер по добыче нефти на месторождении Кумколь АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

От проектной организаций:

Сарсенбайулы Р. – заместитель директора ТОО «КазНефтеГазКонсалтинг»;

Смаилов М. – представитель ТОО «СпецСтройПроект» по Кызылординской области;

Чубрилович С. – менеджер по проектам компании «PM Lukas Enterprises Ltd»;

От подрядной строительной организаций:

Нурманов М. – генеральный директор ТОО «РМЗ-Шапагат»;

Абенов Б. – технический директор ТОО СПФ «Монтажспецстрой»;

Ергешбаев А. – директор ТОО «Кумколь-Сервис»;

Оспаналиев С. - заместитель генерального директора ТОО «Корпорация «Береке А»;

Нуржанов Н. -директор ТОО «ГНиК».

Установила:

1.Заказчиком АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» совместно с подрядными организациями предъявлены к приемке в эксплуатацию построенные объекты:

1.1. **ТОО «РМЗ-Шапагат»:**

Промышленное обустройство месторождения Кумколь юго - восточная часть:

-модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь;

-модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь;

-модернизация существующей системы электроснабжения 6 кВ на месторождении Кумколь южный.

1.2. **ТОО «ГНиК»:**

Промышленное обустройство месторождения Кумколь юго - восточная часть:

-строительство подъездных дорог к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009 на месторождении Кумколь южный.

1.3. **ТОО Корпорация «Береке-А»:**

Промышленное обустройство месторождения Кумколь юго - восточная часть:

-строительство подъездных дорог к скважинам 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный.

1.4. **ТОО СПФ «Монтажспецстрой»:**

Промышленное обустройство месторождения Кумколь юго - восточная часть:

-система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012;

1.5. **ТОО «Кумколь-Сервис»:**

Промышленное обустройство месторождения Кумколь юго - восточная часть:

-установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь;

-установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении Кумколь южный;

-установка дополнительного насоса на ГУ-14 месторождении Кумколь,

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Кумколь юго - восточная часть.

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство строительно-монтажных работ выданного агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

-модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь - №64 от 11 марта 2010 года;

-модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь - №51 от 26 октября 2009 года;

-модернизация существующей системы электроснабжения 6кВ на месторождении Кумколь южный №56 от 26 октября 2009 года ;

-строительство подъездных дорог к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009 на месторождении Кумколь южный - №37 от 4 ноября 2009 года;

-строительство подъездных дорог к скважинам 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный - №113 от 14 декабря 2009 года;

-система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012 - №172 от 25 мая 2010 года;

3. Строительство осуществлялось подрядными организациями:
3.1. ТОО «РМЗ-Шапагат» выполнившего общестроительные работы по:
-демонтажу трубопровода, укладке трубопроводной линии, монтажу эстакады и опор трубопроводов, электромонтажные работы, дефектоскопии, тестировании, поверке и установке приборов КИПиА;
-монтажу радарных уровнемеров, датчиков температуры, подтоварной воды, кабельных лотков, контрольных кабелей, клемных коробок и пусконаладочные работы системы "SAAB TANK MASTER";
-строительству линии электроснабжения для перераспределения нагрузки ВЛ-6 кВ фидер «4-1» и фидер «4-2» к ЗРУ-6 кВ ПС «Кумколь-1», реконструкция систем электроснабжения УПСВ-1, 2,4, 14, 24.
3.2. ТОО «ГНиК» и ТОО Корпорация «Береке-А» выполнившими общестроительные работы по возведению земляного полотна, устройству покрытия дорожной одежды, пересечениям, примыкания и разворотной площадки, рекультивацию земель притрассовой полосы и установке дорожных знаков.
3.3. ТОО СПФ «Монтажспецстрой» выполнившего общестроительные работы по установке трубных опор, устройству фундамента, площадки, монтажу трубопровода, дефектоскопии, испытанию трубопровода, теплоизоляции, окраске, поверке и установке приборов КИПиА.
3.4. ТОО «Кумколь-Сервис» выполнившего строительно-монтажные работы по прокладке труб, монтажу насосов, пусконаладочные работы на ППН, УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24, ГУ-14.

4. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями:
4.1. ТОО «КазНефтеГазКонсалтинг».
4.2. ТОО «СпецСтройПроект».
4.3. ТОО «PM Lukas Enterprises Ltd».
4.4. Проектная группа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

5. Строительство осуществлялось по проектам:
-проект №924, «Модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь»;
-проект №865, «Модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь»;
-проект №878, «Модернизация существующей системы электроснабжения 6 кВ на месторождении Кумколь южный»;
-проект №907, «Подъездные дороги к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009 на месторождении Кумколь южный»;

-проект №907, «Подъездные дороги к скважинам 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный»;
-проект №948, «Система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012»;
-проект №792а «Установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь»;
-проект №951 «Установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении «Кумколь южный», на БКНС м/р Южный Кумколь и на БКНС м/р Кызылкия»;
-проект М-06 «Насосы для закачки воды на УПСВ ГУ-14».

6.Проектно - сметная документация утверждена: Главным исполнительным директором АО «ПетроКазахстан Инк:
-модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь - AFE №FD09032 от 24 декабря 2009 года;
-модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь – AFE № FU08008 от 10 июля 2008 года;
-модернизация существующей системы электроснабжения 6 кВ на месторождении Кумколь южный - AFE № FD08042 от 14 мая 2008 года;
-строительство подъездных дорог к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009 на месторождении Кумколь южный - AFE №FD 09014 от 19.05. 2009 года;
-строительство подъездных дорог к скважинам 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный - AFE №FD 09031 от 08.09. 2009 года;
-система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012 - AFE №FD10014 от 19 марта 2010 года;
-установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь - СПП ОС10001/01/33 от 27 августа 2010 года;
-установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении Кумколь южный -№ FD08014 от 22 февраля 2008 года, № FU08001/02 от 10 февраля 2008 года, № FU08001/03 от 10 февраля 2008 года.
-установка дополнительного насоса на ГУ-14 месторождения Кумколь –№ FU08001/01 от 10 февраля 2008 года.

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2009 года, окончание работ: август 2010 года.

8.Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:
- проектная документация;
- перечень исполнительной документации (приложение №1);
- перечень сертификатов на материалы и оборудования (приложение №2-3);
- заключение рабочей комиссии (приложение №4);
-замечания по рабочей комиссии (приложение №5);

-мероприятия по устранению замечаний рабочей комиссии (приложение №6);
-справка об устранений замечаний (приложение №7).

9.Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
9.1. «Модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь»:
- площадь застройки объекта - 302,0м2;
9.2. «Модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь»:
-на резервуарном парке установлены 6 радарных уровнемеров RTG 3930 REX для измерения уровня, 6 многоточечных датчиков температуры, 2 датчика подтоварной воды rosemount 5300, дисплейные модули RDU40 для отображения информации локально на каждом РВС, а так же 3 рабочие станции оператора.
9.3.«Модернизация существующей системы электроснабжения 6 кВ на месторождении Кумколь южный»:
Перераспределение нагрузки ВЛ-6 кВ фидеров 4-1 и 4-2 от РП-6 кВ №1 к ЗРУ-6 кВ ПС «Кумколь-1»:
-строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 825м.
УПСВ-1:
-установка двух силовых трансформаторов 1600 кВА.
-установка ЩСУ-0,4 кВ.
УПСВ-2:
-установка силового трансформатора 1600 кВА (с УПСВ ЮК)
-установка ЩСУ-0,4 кВ.
Мини УПСВ ГУ-4:
-строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 65 м.
-установка двух силовых трансформаторов 1600 кВА.
-установка ЩСУ-0,4 кВ.
Мини УПСВ ГУ-14:
-установка двух силовых трансформаторов 1600 кВА.
-установка ЩСУ-0,4 кВ.
Мини УПСВ ГУ-24:
-строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 97 м.
-установка двух силовых трансформаторов 1600 кВА.
-установка ЩСУ-0,4 кВ.
9.4.«Подъездные дороги к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный»:
-протяженность автодороги к скважине №244 - 388,5 метров;
-протяженность автодороги к скважине №400- 413,5 метров;
-протяженность автодороги к скважине №2088- 468,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №3Р - 100,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №18Р - 234,0 метра;
-протяженность автодороги к скважине №2104- 369,7 метров;

-протяженность автодороги к скважине №2122- 247,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №2125- 100,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №3069- 500,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №3071- 474,0 метра;
-протяженность автодороги к скважине №4006- 700,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №4007- 500,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №4008- 300,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №4009- 130,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №4010- 74,0 метра;
-протяженность автодороги к скважине №4011- 450,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №4014- 100,0 метров;
-протяженность автодороги к скважине №4015- 230,0 метров.

9.5.«Система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012»:

-протяженность выкидной линии от скважины 4012 до ЗУ-1 - 362,0 метра.

9.6.«Установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь»:

-насос марки: ЦНС 180/85;
-мощность: 75 кВт/час;
-производительность: 180 м3/ч;
-давление на выходе: 8,5 бар.

9.7. «Установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении Кумколь южный;

-насос модель: WOODGROUP/SPS, 22a, 4TJ9000;
-тип: 32 ступенчатый, горизонтальный, центробежный;
-расход: 1500 м3/день;
-расчетное давление: 12,25 МПа;
-мощность: 335 кВт;
-дожимной насос воды, модель: FLOWSERVE 2K3x1,5-13RV M3 ST;
-расход: 64 м3/ч;
-расчетное давление: 9,7 бар;
-мощность двигателя: 45 кВ;
-сетчатый фильтр, модель: BARTON FIRTROP SDD/MQR/R150/STL;
-расч.давление/расч.темпер.: 2МПа/100^{0}с;

Общий объем закачки пластовой воды с учетом перспективы:

-на УПСВ-1 увеличится на 1500 м3/сут;
-на УПСВ-4 увеличится на 3000 м3/сут.

Давление на выходе из насосов – 12,25 МПа.
Давление закачки – 11,0 МПа.

9.8. «Установка дополнительного насоса на ГУ-14 месторождении Кумколь»:

-насос модель: WOODGROUP/SPS, 22a, 4TJ9000;
-тип: 32 ступенчатый, горизонтальный, центробежный;
-расход: 1500 м3/день;
-расчетное давление: 12,25 МПа;

-мощность: 335 кВт;
-дожимной насос воды, модель: FLOWSERVE 2K3x1,5-13RV M3 ST;
-расход: 64 м3/ч;
-расчетное давление: 9,7 бар;
-мощность двигателя: 45 кВ;
-сетчатый фильтр, модель: BARTON FIRTROP SDD/MQR/R150/STL;
-расч.давление/расч.темпер.: 2 МПа/100^{0}с;
Общий объем закачки пластовой воды с учетом перспективы:
-на УПСВ-14 увеличится на 1500 м3/сут.
Давление на выходе из насосов – 12,25 МПа.
Давление закачки – 11,0 МПа.

10. Технологические решения по объектам характеризуются следующим:
10.1. «Модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь»:

Целью строительства объекта является модернизация трубопроводной системы между существующими печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь, для обеспечения доступа персонала и спецтехники к оборудованию при ремонте и обслуживании и предусматривает демонтаж существующей трубопроводной системы, печей подогрева нефти, установку печей, прокладку новых трубопроводов нефти от каждой печи подогрева.
10.2. «Модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь»:

Существующая система измерения уровня позволяет измерять и отображать локально на четырнадцати резервуарах РВС-1 по РВС-14 и дистанционно в операторной с помощью радарных уровнемеров RTG 3930REX и системы измерения уровня SAAB TANK MASTER уровень, температуру подтоварную воду, аварийные сигналы верхнего и нижнего уровня, аварийные сигналы имеют звуковую и световую сигнализацию.
10.3. «Модернизация существующей системы электроснабжения 6 кВ на месторождении Кумколь южный»:

Модернизация сетей электроснабжения вызвана уменьшением надежности электропитания объектов, имеющих одностороннее питание.

Проектные решения обеспечивают перераспределение нагрузок ВЛ-6 кВ фидеров 4-1 и 4-2 от РП-6 кВ №1 к ЗРУ-6 кВ ПС «Кумколь-1», выполнение двухстороннего питания объектов, увеличение мощности источников, на УПСВ-1,2,4,14,24 м/р Кумколь.
10.4. «Подъездные дороги к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный»:
- техническая категория дороги IV-в;
- ширина земляного полотна - 7,5 метров;
- ширина проезжей части - 4,5 метра;
- ширина обочины - 1,5 метра;
- число полос движения - 1;

- тип поперечного профиля дорожной одежды – корытный;
- дорожно-климатическая зона -5.

10.5. «Система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012»:

Трубопровод принят из стальных бесшовных труб диаметром 4 дюйма, западного производства по стандарту API 5LX A1066гBASTM, с внешней оболочкой изоляции из полиэтилена высокой плотности заводского изготовления и проложен подземно. Режим работы непрерывный.

Рабочее давление выкидной линии – 4,0 Мпа (40 кГ/см2).

10.6. «Установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь»:

Для увеличения пропускной способности существующего технологического цикла, предусматривается установка дополнительного электронасосного агрегата марки ЦНСАн, производительностью 180м3/час, с электрической мощностью 75 кВт.

10.7. «Установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении Кумколь южный, «Установка дополнительного насоса на ГУ-14 месторождении Кумколь»:

Необходимость установки дополнительного насоса вызвана неспособностью насосной станции справляться с увеличенными объемами пластовой воды при будущих нормах добычи.

Водонагнетательная система в целом – насосы, система трубопроводов, БКНС – будет существенно разгружена от дополнительных объемов, позволяя стабилизировать условия эксплуатации на м/р Кумколь южный.

Объемно-планировочные и конструктивные решения по всем объектам приняты с учётом обеспечения технологических потребностей, пожарной безопасности и требований эксплуатации.

11.Оборудование, предусмотренное проектом, установлено, согласно приложения №2-3 к акту.

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

13. Внешние сети электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационной организацией месторождения Кумколь.

14. Выявленные недоделки по результатам рабочей комиссии устранены (приложение №6, 7 к акту).

15. Общая сметная стоимость строительства объектов:

№ п/п	Объект строительства	Сметная стоимость в тенге	В том числе:		
			СМР	Оборудование	прочие
	Всего:	624 118 415	305 397 100	246 649 691	72 071 625
	В том числе:				
1.	Модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь.	55 307 271	48 247 169	нет	7 060 102
2.	Модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь.	77 990 201	62 711 795	нет	15 278 406
3	Модернизация существующей системы электроснабжения 6кВ на месторождении Кумколь южный.	189 527 621	46 157 815	125 154 550	18 215 257
4	Подъездные дороги к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009 на месторождении Кумколь южный.	67 151 309	52 937 919	нет	14 213 390
5	Подъездные дороги к скважинам 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный.	11 140 141	8 367 499	нет	2 772 642
6	Система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012.	8 057 602	4 901 650	нет	3 155 952
7	Установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь	1 800 737	975 012	525 564	300 160
8	Установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении Кумколь южный	49 712 137 58 044 454 50 476 965	19 790 295 24 481 684 21 389 789	27 346 989 30 694 802 26 704 373	2 574 853 2 867 968 2 382 804

9	Установка дополнительного насоса на ГУ-14 месторождении Кумколь	54 909 977	15 436 473	36 223 413	3 250 091

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении:
-технологических - соответствует проектному решению и ТУ;
-архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) - соответствует требованиям СНиП.

Решение Государственной приёмочной комиссии:
Предъявленные к приемке объекты:
Промышленное обустройство месторождения Кумколь юго - восточная часть:
-модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь;
-модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь;
-модернизация существующей системы электроснабжения 6кВ на месторождении Кумколь южный;
-подъездные дороги к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009 на месторождении Кумколь южный;
-подъездные дороги к скважинам 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный;
-система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012;
-установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь;
-установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении Кумколь южный;
-установка дополнительного насоса на ГУ-14 месторождении Кумколь,
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ А. Мырзабеков

Зам. председателя государственной приёмочной комиссии: _____ А. Абенов

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Е. Тусупбеков

_____ Ж. Алиакпаров _____ Н. Женсикбаев

А. Бисенов

Б. Кадырханов

К. Козбаков

А. Альжан

Брюс Андерсон/ Жу Фуминь

А. Турсунь

Беклиев А./Ся Шицзюнь

А. Бекенов

Р. Сарсенбайулы

Дон ЛаПлас

С. Чубрилович

М. Смаилов

М. Нурманов

Б. Абенов

А. Ергешбаев

Оспаналиев

Н. Нуржанов

к акту государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию: Модернизация трубопроводной системы между печами и отстойниками на ЦППН месторождения Кумколь, Модификация системы замера уровня на резервуарах ЦППН Кумколь, Модернизация существующей системы электроснабжения 6кВ на месторождении Кумколь южный, Подъездные дороги к скважинам 244, 400, 2088, 3Р. 18Р, 2104, 2122, 2125, 3069, 3071, 4006, 4007, 4008, 4009 на месторождении Кумколь южный. Подъездные дороги к скважинам 4010, 4011,4014, 4015 на месторождении Кумколь южный, Система сбора нефти на месторождении Кумколь южный. Выкидная линия к скважине 4012, Установка дополнительного насоса откачки нефти на ППН месторождении Кумколь, Установка дополнительного насоса на УПСВ-1, УПСВ ГУ-4, УПСВ ГУ-24 месторождении Кумколь южный, Установка дополнительного насоса на ГУ-14 месторождении Кумколь

Наименование стройки:№907 Строительство подъездных дорог к скважинам №№4010,4011,4014,4015 на м\р Кумколь Ю.

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2009 года

Участок к скважине 4010,4011,4014,4015

Договор: № 0911060
ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"

Общая стоимость работ с НДС% - 9 371 598 тенге

Стоимость работ по договору на 2009 год без НДС% -8 367 499 тенге

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала строительства %		Выполнение за отчетный период %	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
	Участок к скважине 4010								
	Подготовительные работы								
	Прокладка трассы на местности	м	74	743,179	**54995**	100	54995	100	54995
	Снятие почвенно плодородного слоя бульдозером 96 квт	м3	444	439,2	**195005**	100	195005	100	195005
					250000				**250000**
	Земляные работы								
	Устройство дорожных насыпей	м3	485	90,18	**43737**	100	43737	100	43737
	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м3	437	90,18	**39409**	100	39409	100	39409
	Планировка верха земполотна	м2	1480	45,568	**67441**	100	67441	100	67441
					150587				**150587**

	Дорожная одежда								
	Разработка грунта 1 группы	м3	370	97,15	**35946**	100	35946	100	35946
	Устройство дорожного покрытия	м2	851	945,9	**804961**	100	804961	100	804961
	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м2	555	90,18	**50050**	100	50050	100	50050
					890 956		890956		**890956**
	ИТОГО				***1 291 543***				
	Участок к скважине 4015								
	Подготовительные работы								
	Прокладка трассы на местности	м	230	230	52900	100	52900	100	52900
	Снятие почвенно плодородного слоя	м3	1 380	74,71	103099,8	100	103100	100	103100
					156000		156000		**156000**
	Земляные работы								
	Устройство дорожных насыпей	м3	1428	90,18	128777	100	128777	100	128777
	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м3	1 285	90,18	115881	100	115881	100	115881
	Планировка верха земполотна	м2	4600	99,11	455906	100	455906	100	455906
					700564		700564		**700564**
	Дорожная одежда								
	Разработка грунта 1 группы	м3	1150	97,15	111723	100	111723	100	111723
	Устройство дорожного покрытия	м2	2 645	223,035	589928	100	589928	100	589928
	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м2	1725	90,18	155561	100	155561	100	155561

					857210		857210		**857210**
	ИТОГО				**1713774**				
	Участок к скважине 4011								
	Подготовительные работы								
	Прокладка трассы на местности	м	400	230	92000	100	92000	100	92000
	Снятие почвенно плодородного слоя бульдозером 96 квт	м3	2 400	77,708	186499	100	186499	100	186499
					278500		278500		**278500**
	Земляные работы								
	Устройство дорожных насыпей	м3	2916	35	102060	100	102060	100	102060
	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м3	2 625	69,695	182949	100	182949	100	182949
	Планировка верха земполотна	м2	8000	45	360000	100	360000	100	360000
					645009		645009		**645009**
	Дорожная одежда								
	Разработка грунта 1 группы	м3	2000	97,1	194200	100	194200	100	194200
	Устройство дорожного покрытия	м2	4 600	111,2	511520	100	511520	100	511520
	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м2	3000	64,987	194959	100	194959	100	194959
					900679				**900679**
	ИТОГО				**1824188**				
	Участок к скважине 4014								
	Подготовительные работы								
	Прокладка трассы на местности	м	100	743,179	74317,9	100	74317,9	100	74317,9
	Снятие почвенно плодородного слоя бульдозером 96 квт	м3	600	155,301	93181	100	93180,6	100	93180,6
					167500		167500		**167500**
	Земляные работы								
	Устройство дорожных насыпей	м3	793,5	343,99	272956	100	272956	100	272956

	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м3	714	193,7	138304	100	138304	100	138304
	Планировка верха земполотна	м2	2000	155,87	311740	100	311740	100	311740
					723000		723000		**723000**
	Дорожная одежда								
	Разработка грунта 1 группы	м3	500	230,96	115480	100	115480	100	115480
	Устройство дорожного покрытия	м2	1 150	366,8	421820	100	421820	100	421820
	уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 тн	м2	750	298	223500	100	223500	100	223500
					760800		760800		760800

ИТОГО **1 651 300**

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: ***6 480 805***

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.Ж.

Ст. учетчик:
Д. Кулашева #3279

Счет-фактура № 00000000235 от 30 июля 2010г.

Поставщик: ТОО " Корпорация Берехе А " (2)

РНН и его адрес: 582400032351, Адрес: Капал батыра 5км б/н, БИН 981040000510, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 58001 № 0004445 от 08.10.2009г. (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9078019G0105182002 в Филиал ДО АО "БТА Банк"-АО "Темирбанк", г.Шымкент, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № 0911060 ЗНУ № 615225 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Кызылорда, ул.Казыбек би 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 331000009203, РК, г.Кызылорда, ул.Казыбек би 13 БИН 940540000210 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"	объем	1	1 866 694,00	1 866 694,00	12%	224 003,28	2 090 697,28		
Всего по счету:					**1 866 694,00**		**224 003,28**	**2 090 697,28**		

Руководитель организации Оспаналиева Р.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

расчетный бухгалтер кассир

(должность)

Главный бухгалтер организации Джаксылыкова Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Роза бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО «Корпорация «Береке А»	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000097	30.07.2010г.

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Рессорсиз"
Основание: Контракт №0911060

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р «Кумколь Юг»	объем	1	2 090 697, 28	2 090 697, 28

Всего работ на сумму: 2 090 697,28
в т.ч. НДС 224 003, 28

Итого сумма: Два миллиона девяносто тысяч шестьсот девяносто семь тенге 28 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО «Корпорация Береке А»

РНН: 582400032351,
Адрес; Капал батыра 5км б\н, БИН 981040000510
Расчетный счет: KZ9078019G0105182002 в Филиал ДО АО «БТА Банк»-АО «Темирбанк", г Шымкент,
БИК JRSBKZKA

Заместитель Генерального Директора
(должность)

Оспанали ев С.Ж.
(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

KZ85922KZT0002023768
в АО ДБ "RBS" (Kazakhstan)
БИК ABNAKZKX

Начальник ОКС АО «ПККР»
(должность)

Т.Шаутай
(Ф.И.О. подпись)

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам на м/р Кумколь Юг
Проект № 907
Контракт №0911060
Стоимость работ по контракту без НДС **8 367 499**

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2010 года
Строительство подъездной дороги к скв.№№4010;4011;4014;4015 на м/р "Кумколь Юг"

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
	Скважина 4015								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0.230	678 260	156 000	100	156 000		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,230	3 045 930	700 564	100	700 564		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,230	3 727 000	857 210	100	857 210		
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	5	14 526	276 000	100	276 000	100	276 000
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0.230	1 089 656	250 621	100	250 621	100	250 621
					2 240 395	**100**	**2 240 395**	**23,51**	**526 621**
	Скважина 4010								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0.074	3 378 378	250 000	100	250 000		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0.074	2 034 959	150 587	100	150 587		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0.074	12 039 945	890 956	100	890 956		
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	2	35 000	140 000	100	140 000	100	140 000
	Установка сигнальных столбиков	шт	2						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0.074	3 983 513	294 780	100	294 780	100	294 780
					1 726 323	**100**	**1 726 323**	**25,19**	**434 780**

	Скважина 4011								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0.400	696 250	278 500	100	278 500		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0.400	1 612 522	645 009	100	645 009		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0.400	2 251 697	900 679	100	900 679		
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	5	9 263	176 000	100	176 000	100	176 000
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0.400	551 500	220 600	100	220 600	100	220 600
					2220788	**100**	**2220788**	**17,86**	**396600**
	Скважина 4014								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0.100	1 675 000	167 500	100	167 500		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0.100	7 230 000	723 000	100	723 000		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0.100	7 608 000	760 800	100	760 800		
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	2	85 000	340 000	100	340 000	100	340 000
	Установка сигнальных столбиков	шт	2						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0.100	1 886 930	188 693	100	188 693	100	188 693
					2 179 993	**100**	**2 179 993**	**24,25**	**528 693**
	Итого				**8367499**		**8367499**		**1886694**

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОЯС

Шаутай Т.

Petro Kazakhstan

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация "Береке А"
Зам.ген.директора

Оспаналиев С.Ж.

БЕРЕКЕ А КОРПОРАЦИЯ

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 907
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Автодорога к скважине № 4014

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,100	100	0,100		
	Снятие ППС	км	0,100	100	0,100		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0,100	100	0,100		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,100	100	0,100		
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	2	100	2	100	2
	Установка сигнальных столбиков	шт	2	100	2	100	2
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0,100	100	0,100	100	0,100

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" **Досжанов М/ Жакупов Ш.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Юсупов Б.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 907
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Автодорога к скважине № 4015

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,230	100	0,230		
	Снятие ППС	км	0.230	100	0.230		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0.230	100	0.230		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0.230	100	0.230		
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	5	100	5	100	5
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0.230	100	0.230	100	0.230

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" **Досжанов М/ Жакупов Ш.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Юсупов Б.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 907
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Автодорога к скважине № 4010

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0.074	100	0.074		
	Снятие ППС	км	0.074	100	0.074		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0.074	100	0.074		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0.074	100	0.074		
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	2	100	2	100	2
	Установка сигнальных столбиков	шт	2	100	2	100	2
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0.074	100	0.074	100	0.074

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" **Досжанов М/ Жакупов Ш.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Юсупов Б.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 907
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Кумколь Юг"
Автодорога к скважине № 4011

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0.400	100	0.400		
	Снятие ППС	км	0.400	100	0.400		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0.400	100	0.400		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0.400	100	0.400		
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	5	100	5	100	5
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0.400	100	0.400	100	0.400

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" #6540 **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" **Досжанов М/ Жакупов Ш.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Юсупов Б.**