ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «ВАН»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 63 от 18.05.2012г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Амангельды в границах ул.Набережная - ул.Урицкого
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Смета 6-1-2 ГНБ

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
		РАЗДЕЛ 1.											
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	963,05	-32,24	-30,77	-31048	-29633	-9122	-0,01				-9
				-1,42	-8,34	-1368	-8037	97	-0,03				-27
		м3											
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1829,8	-84,26	-84,26	-154179	-154179	-30836	-				-
				-	-16,85	-	-30836	100	-0,35				-648
		т											
3	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,7	-262,72	-	-4913	-	-5551	-1,85				-35
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			-262,72	-	-4913	-	113	-				-
		м3											
4	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	906,95	-2,8	-2,8	-2544	-2544	-856	-				-
				-	-0,97	-	-883	97	-				-3
		м3											
5	Е0101-27-10-	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	906,95	-1,38	-1,38	-1256	-1256	-423	-				-
				-	-0,48	-	-436	97	-				-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	56,1	-122,18 -122,18	- -	-6854 -6854	- -	-7745 113	-0,89 -	-50 -
7	С143008-92	-Песок природный м3	1059,36	-811 -	- -	-859137 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	18,7	-1198,3 -153,68	-152,52 -57,15	-22408 -2874	-2852 -1069	-5125 130	-1,02 -0,28	-19 -5
9	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм км	0,187	-147942,61 -49950	-97234,98 -21436,6	-27665 -9341	-18183 -4009	-17354 130	-296 -91,71	-55 -17
		РАЗДЕЛ 2. Метод горизонтального направленного бурения								
10	Е0104-67-1	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	4	849,44 488,46	360,98 138,6	3398 1954	1444 554	2609 104	2,7 0,56	11 2
11	СЦеновое предложение ПК Компании "Интеграция"	-Бентонит(глинопорошок)"Туннель гель Плюс" т	10,42	88231,45 -	- -	919372 -	- -	- -	- -	- -
12	СЦеновое предложение ПК Компании "Интеграция"	-Полимер "Изимад Голд" кг	349,3	1962,38 -	- -	685459 -	- -	- -	- -	- -
13	СЦеновое предложение ПК Компании "Интеграция"	-Полимер "Квик Тролл ЛВ" кг	539	1493,13 -	- -	804798 -	- -	- -	- -	- -
14	С143101-1	-Вода м3	359	5 -	- -	1795 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0104-69-1	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	227	1016,16 142,23	873,67 93,31	230668 32286	198322 21181	55606 104	0,57 0,42	129 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0104-69-2	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	227	1596,24	1372,9	362347	311649	87050	0,89	202
				222,09	146,64	50414	33288	104	0,66	150
17	Е0104-69-3	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	227	2758,71	2371,37	626227	538301	150491	1,54	350
				384,19	253,27	87211	57492	104	1,14	259
18	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	227	7116,39	6115,64	1615420	1388250	388639	3,98	903
				993,05	653,17	225422	148269	104	2,94	667
19	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	4	676,53	251,39	2706	1006	2170	2,35	9
				425,14	96,53	1701	386	104	0,39	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4142186	2230325			1437
	Тенге	373639	215902			473
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4142186	-	-		-
Материалы -	Тенге	2774	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	589542	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2409629	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-874182	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	609552	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		305
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	91433	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	285104	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5036843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	680974	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5036843	-	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	60442
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	112140
Разница в стоимости электроэнергии 0,088885118%	4531
Затраты на выслугу лет, 1%	50973
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	20389
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5285318
Пересчет в текущих ценах, К=1,95097	10311485
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	206230
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10517715
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1262125
Итого с НДС	11779840

Генподрядчик:
Главный инженер ТОО «ВАН» Мусабаев К.М.

Субподрядчик:
прораб ТОО «АиФ» Горячий И.В.