Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Строительство двух 50-ти квартирных жилых домов №12, 13 в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра г.Кызылорда. »
Договор: № 208 от 02.09.2016 года, доп.согл. №1 от 13.03.2017г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 50-ти квартирного жилого дома **№12** в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. »	**506 864 735**	**162 105 998**	**504 248 998**	**162 105 998**	504 248 998	162 105 998	43 730 696	14 058 546
2	«Строительство 50-ти квартирного жилого дома **№13** в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. »	**517 622 255**	**165 546 479**	**514 951 002**	**165 546 479**	514 951 002	165 546 479	51 077 304	16 420 335
	ВСЕГО:	**1 024 486 990**	327 652 477	**1 019 200 000**	327 652 477	**1 019 200 000**	327 652 477	**94 808 000**	**30 478 881**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технадзор: _____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Строительство двух 50-ти квартирного жилых домов №12, 13 в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. »

АКТ
приемки выполненных работ
за МАРТ месяц 2017 года

50-квартирный жилой дом №13.Общестроительные работы выше 0,000

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		2-5 ЭТАЖ								
1	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	2000	434,19	3,94	868380	7880	217560	0,55	1107
		м2		102,11	1,49	204220	2980	105	0,01	15
2	E0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	2000	325,41	2,33	650820	4660	172431	0,49	980
		м2		81,23	0,88	162460	1760	105	--	9
3	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	4000	284,02	4,07	1136065	16262	573930	0,74	2960
		м2		135,68	0,97	542720	3880	105	0,05	207
4	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	4000	98,69	1,19	394760	4760	255150	0,37	1480
		м2		60,30	0,45	241200	1800	105	--	9
5	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	4000	306,50	2,10	1226000	8400	276444	0,39	1560
		м2		65,03	0,79	260120	3160	105	--	16
6	E0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	984,5121	1015,26	2,10	999536	2067	345051	2,00	1969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		333,00	0,79	327843	778	105	--	4
		ГАЛТЕЛИ -3622 ПМ (НА ВЕСЬ ДОМ)								
7	Е0115-101-1	**Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм**	3622	44,88	0,62	162555	2246	167831	0,26	942
		м		43,88	0,25	158933	906	105	--	4
		ПЛИНТУСЫ-3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)								
8	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	3050	123,31	0,16	376099	488	60962	0,09	274
		м		16,18	0,07	49349	214	123	--	1
9	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	572	138,96	0,32	79484	183	29367	0,24	135
		м		41,63	0,11	23812	63	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5893698**	**46946**			**11407**
			Тенге			**1970657**	**15540**			**264**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5893698**				
	Материалы -		Тенге			**2510178**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1986197**			
	Местные материалы -		Тенге			**1365917**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2098726**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1049**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**314809**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**479545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8471969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2301006**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8471969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2301006**			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								
10	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,0239	9850,48	1162,95	235	28	161	46,60	1
		т		7357,50	108,00	176	3	90	0,53	--
11	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,0239	134000,00	--	3203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50ШТ								
12	С151801-133	**МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА**	50	1080,00	--	54000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**57438**	**28**			**1**
			Тенге			**176**	**3**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**54000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57240				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3438				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3203				
		Накладные расходы -	Тенге			161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5951136	46974			11408
			Тенге			1970833	15542			264
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57240				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5893698				
	Материалы -		Тенге			2510178				
	Всего заработная плата -		Тенге				1986197			
	Местные материалы -		Тенге			1365917				
		Накладные расходы -	Тенге			2098726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1049
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				314809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8471969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12720
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3438				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3203				
		Накладные расходы -	Тенге			161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8533024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12721
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

50-квартирный жилой дом №13. Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1(ниже 0,000)								
1	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	97	10,99	--	1066	--	1327	0,05	5
		м		10,69	--	1037	--	128	--	--
		Антикоррозийные работы								
2	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,7	21,80	0,05	255	1	61	0,03	--
		м2		5,81	0,02	68	--	90	--	--
3	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	11,9	19,64	0,02	234	--	34	0,02	--
		м2		3,13	--	37	--	90	--	--
		Изоляция труб								
4	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	97	72,96	16,85	7078	1634	4163	0,21	20
		м		38,59	4,33	3743	420	100	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8632	1635			26
			Тенге			4885	420			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7566				
	Материалы -		Тенге			2083				
	Всего заработная плата -		Тенге				4269			
		Накладные расходы -	Тенге			4258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4907			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1066				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1037			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			1327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6143			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4 (ниже 0,00)								
		Антикоррозийные работы								
5	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	19,8	21,80	0,05	432	1	104	0,03	1
		м2		5,81	0,02	115	--	90	--	--
6	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	19,8	19,64	0,02	389	--	56	0,02	--
		м2		3,13	--	62	--	90	--	--
		Изоляция труб								
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	226	72,96	16,85	16490	3808	9700	0,21	48
		м		38,59	4,33	8721	979	100	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			17310	3809			49
			Тенге			8898	979			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17310				
	Материалы -		Тенге			4603				
	Всего заработная плата -		Тенге				9877			
		Накладные расходы -	Тенге			9860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11356			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25943	5445			74
			Тенге			13784	1399			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24877				
	Материалы -		Тенге			6685				
	Всего заработная плата -		Тенге				14146			
		Накладные расходы -	Тенге			14118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41334				85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16264			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1066				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24				
	Материалы -		Тенге				1037			
	Всего заработная плата -		Тенге			5				
	Местные материалы -		Тенге			1327				
		Накладные расходы -	чел.-ч							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				199			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч							6
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1236			
		Сметная заработная плата -	Тенге			43871				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		чел.-ч							90
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				17500			
		Сметная заработная плата -								

50-квартирный жилой дом №13. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	25	518,13	31,00	12953	775	10963	2,30	58
		шт		393,75	12,29	9844	307	108	0,06	2
3	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	50	62,90	5,40	3145	270	2674	--	--
		шт		54,00	2,30	2700	115	95	0,01	1
4	Е0121-24-1	**Установка распределительного шкафа с автоматами**	50	518,13	31,00	25907	1550	21926	2,30	115
		шт		393,75	12,29	19688	614	108	0,06	3
5	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
6	Ц0108-530-1	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
		шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	5	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		шт		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	--
8	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	5	119,60	2,58	598	13	550	0,61	3
		шт		100,80	1,02	504	5	108	0,01	--
9	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	25	244,37	65,36	6109	1634	5025	0,95	24
		шт		151,65	34,45	3791	861	108	0,16	4
10	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	84	169,86	57,56	14268	4835	11139	0,55	46
		шт		86,85	35,93	7295	3018	108	0,16	13
11	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,60	2,58	239	5	220	0,61	1
		шт		100,80	1,02	202	2	108	0,01	--
12	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	50	74,15	--	3708	--	2467	0,29	14
		шт		45,68	--	2284	--	108	--	--
13	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	48	150,81	10,52	7239	505	3002	0,32	15
		м		53,78	4,13	2581	198	108	0,02	1
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
14	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	50	74,54	--	3727	--	2892	0,34	17
		шт		53,55	--	2678	--	108	--	--
15	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	573	34,70	--	19883	--	18243	0,19	108
		шт		29,48	--	16892	--	108	--	--
16	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	260	35,40	--	9204	--	8278	0,19	49
		шт		29,48	--	7665	--	108	--	--
17	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	45,74	--	2287	--	1677	0,20	10
		шт		31,05	--	1553	--	108	--	--
18	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	65	36,26	--	2357	--	1895	0,17	11
		шт		27,00	--	1755	--	108	--	--
19	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	300	266,00	--	79800	--	80598	1,00	300
		шт		266,00	--	79800	--	101	--	--
20	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	150	98,48	0,36	14772	54	10121	0,40	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		62,33	0,14	9350	22	108	--	--
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
21	Ц0110-38-7	**Установка кронштейнов**	5	20,30	--	102	--	91	0,10	1
		кронш т		20,30	--	102	--	90	--	--
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
22	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			220863	10789			884
			Тенге			177846	5388			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			220863				
	Материалы -		Тенге			32228				
	Всего заработная плата -		Тенге				183234			
		Накладные расходы -	Тенге			190887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			436455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				211867			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			436455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				211867			

50-квартирный жилой дом №13.Слабые токи

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-55-4	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг**	50	92,60	--	4630	--	3119	0,43	22
		м		69,30	--	3465	--	90	--	--
2	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	150	27,70	2,10	4155	315	2879	0,10	15
		м		19,70	0,50	2955	75	95	--	--
3	С151604-18	**Кабель телефонный УКГ-4**	0,16	259700,00	--	41552	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-167-3	**Муфта оптическая**	1	1909,80	3,80	1910	4	1338	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1406,00	2,30	1406	2	95	0,01	--
5	С151610-19	Оптическая муфта GJS-M 96	1	6460,00	--	6460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-167-11	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	5	1385,40	5,40	6927	27	4200	5,00	25
		шт		882,00	2,30	4410	12	95	0,01	--
7	С151610-13	Оптический разъем	5	3870,00	--	19350	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	30	92,40	--	2772	--	2430	0,50	15
		шт		90,00	--	2700	--	90	--	--
9	С151802-15	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	5	5090,00	--	25450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151802-24	Оптическая коробка КРМ	25	2830,00	--	70750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	150	53,13	--	7970	--	4484	0,17	26
		м		27,68	--	4152	--	108	--	--
12	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	15	999,00	--	14985	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-769	Скобы	0,009	201100,00	--	1810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-135	Дюбели	3,05	368,00	--	1122	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209843	346			110
			Тенге			19088	89			1
Стоимость монтажных работ -			Тенге			191925				
Материалы -			Тенге			8930				
Всего заработная плата -			Тенге				19177			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			163562				
		Накладные расходы -	Тенге			18449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12622				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			222997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21944			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2932				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3108				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14985				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21944			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
15	Ц0110-512-1	Антенны с мачтой телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	5	1114,80	--	5574	--	5570	6,00	30
		шт		1103,00	--	5515	--	101	--	--
16	С151804-1511Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Антенна с мачтой телевизионная коллективного пользования универсальная ANTV-3108	5	6402,00	--	32010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-513-1	Антенная коробка	10	3479,60	--	34796	--	34774	17,00	170
		шт		3443,00	--	34430	--	101	--	--
18	С151801-47	Коробка антенная/для электрических соединений телевизионных антенн рахных частотных диапазонов/ УАР-6.2	10	377,00	--	3770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-22-7	Установка розеток	50	29,13	--	1457	--	1458	0,17	9
		шт		27,00	--	1350	--	108	--	--
20	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	50	222,00	--	11100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	100	72,90	--	7290	--	4797	0,33	33
		м		53,30	--	5330	--	90	--	--
22	С151605-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/	0,1	30200,00	--	3020	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-575-2	Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг	5	83,80	13,90	419	70	118	1,00	5
		шт		20,30	4,50	102	22	95	0,03	--
24	С151801-32	НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	5	300,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
25	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12 мм	145	51,70	2,80	7497	406	3829	0,16	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		27,50	0,30	3988	43	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			108432	476			270
			Тенге			50714	66			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			108432				
	Материалы -		Тенге			5843				
	Всего заработная плата -		Тенге				50780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51400				
		Накладные расходы -	Тенге			50547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			168517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			168517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58362			
		РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
26	Ц0108-572-1	**Блок управления открытого исполнения, устанавливаемый на стене(монтаж домофона)**	5	1759,00	86,00	8795	430	1702	2,00	10
		шт		338,00	20,30	1690	102	95	0,12	1
27	Ц0108-81-1	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал/(Установка замка)**	5	97,70	1,60	489	8	406	1,00	5
		шт		85,50	--	428	--	95	--	--
28	Ц0108-81-1	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/(Монтаж кнопки выхода)**	5	97,70	1,60	489	8	406	1,00	5
		шт		85,50	--	428	--	95	--	--
29	Ц0110-111-2	**Аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС(Монтаж абонентского устройства)**	50	1291,20	--	64560	--	56295	7,00	350
		шт		1251,00	--	62550	--	90	--	--
30	Е0121-3-2	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды**	100	53,13	--	5313	--	2989	0,17	17
		м		27,68	--	2768	--	108	--	--
31	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	100	8,50	0,10	850	10	694	0,05	5
		м		7,30	--	730	--	95	--	--
32	Ц0110-53-1	**Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2**	400	18,80	--	7520	--	6660	0,11	44
		м		18,50	--	7400	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Многоабонентская панель блок вызова БВД-342R	5	3314,64	--	16573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Устройство квартирное переговорное, УКП-7	50	287,10	--	14355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Коробка распределительная БК-4М	50	486,10	--	24305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Ключ для многоабонентской панели Vizit-RF2.1	100	32,62	--	3262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Блок управления БУД-302М	5	2397,90	--	11989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Электромагнитный замок Vizit-ML400	5	2691,52	--	13458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Кнопка "Exit-300 M"	5	623,13	--	3116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10	999,00	--	9990	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,5	3660,00	--	1830	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			186893	456			436
			Тенге			75993	102			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176903				
	Материалы -		Тенге			11566				
	Всего заработная плата -		Тенге				76095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88888				
		Накладные расходы -	Тенге			69152				35
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10373			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260819				471
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				86467			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9990				
		Сметная заработная плата -	Тенге			9990				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			599				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271408				471
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				86467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**505168**	**1277**			**816**
			Тенге			**145795**	**256**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**477261**				
	Материалы -		Тенге			**26338**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**146051**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**303850**				
		Накладные расходы -	Тенге			**138148**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20722**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36925**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**652333**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166774**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2932**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2932**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3108**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24975**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24975**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1499**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**26474**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**681915**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166774**			

50-квартирный жилой дом №13. Вертикальную планировку и покрытие дорожек

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение								
1	E0147-11-10	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%**	76	956,42	--	72688	--	36265	2,57	195
		яма		369,90	--	28112	--	129	--	--
2	E0147-9-5	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м**	76	500,13	177,05	38010	13456	35824	1,85	141
		шт		321,98	43,43	24470	3300	129	0,18	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	76	2030,00	--	154280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Газон								
4	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	3553,3	2,01	2,01	7141	7141	2991	--	--
		м2		--	0,65	--	2319	129	--	9
5	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	3553,3	225,58	0,34	801568	1223	180465	0,27	952
		м2		39,24	0,13	139431	464	129	--	2
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	3553,3	19,01	--	67548	--	37633	0,05	187
		м2		8,21	--	29173	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1141235	21820			1474
			Тенге			221187	6083			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1141235				
	Всего заработная плата -		Тенге				227269			
	Местные материалы -		Тенге			898229				
		Накладные расходы -	Тенге			293178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43977			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1520478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1645
		Сметная заработная плата -	Тенге				271246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1520478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1645
		Сметная заработная плата -	Тенге				271246			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие								
		ТИП-I -1962,25 м2								
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1962,25	495,93	15,35	973138	30123	28708	0,03	66
		м2		5,94	5,06	11656	9929	133	0,02	35
8	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1962,5	118,14	--	231842	--	52	--	--
		м2		0,02	--	39	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	767,9	607,67	6,63	466628	5092	112790	0,70	536
		м		108,68	1,76	83455	1349	133	0,01	5
		ТИП-IV -674,5 м2								
10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	674,5	99,81	42,08	67320	28383	64796	0,38	257
		м2		57,38	14,85	38703	10016	133	0,07	49
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	531,4	607,67	6,63	322914	3524	78053	0,70	371
		м		108,68	1,76	57753	934	133	0,01	3
		ТИП-V -188,8 м2								
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей песчанных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	188,8	477,58	15,35	90166	2898	2762	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1121	955	133	0,02	3
13	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	188,8	113,54	--	21436	--	5	--	--
		м2		0,02	--	4	--	133	--	--
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	245,6	607,67	6,63	149243	1628	36074	0,70	171
		м		108,68	1,76	26692	431	133	0,01	1
		ТИП-VII -756 м2								
15	Е0127-56-1	Устройство покрытие из спецсмеси	756	50,65	12,52	38291	9465	42654	0,24	184
		м2		38,03	4,39	28751	3320	133	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0127-56-2 К=5	Вычитается позиция: Устройство покрытие из спецсмеси	756	-4,15	--	-3137	--	-4173	-0,03	-20
		м2		-4,15	--	-3137	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2357841**	**81113**			**1571**
			Тенге			**245036**	**26935**			**110**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2357841**				
	Материалы -		Тенге			**35881**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**271971**			
	Местные материалы -		Тенге			**1995811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**361722**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**181**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**54258**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**163174**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2882736**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326229**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2882736**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326229**			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие								
		Водоотводящий лоток -355 м								
17	E0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	29,5715	2012,01	958,90	59498	28356	44884	5,38	159
		м3		933,75	331,09	27612	9791	120	1,25	37
18	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	184,6	245,44	3,82	45308	705	8450	0,21	39
		м2		37,35	1,44	6895	266	118	0,01	1
		Переезд через арык L=6 м -4 шт								
19	E0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	1,24	961,67	100,89	1192	125	237	0,85	1
		м3		123,75	38,25	153	47	118	0,18	--
20	E0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	4	4618,68	559,80	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	--
21	E0107-3-4	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	4	2204,66	310,26	8819	1241	1964	1,53	6
		шт		256,50	94,27	1026	377	140	0,39	2