Заказчик: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **"Онтустик Жолдары" Акимата ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "Корпорация "Береке А"**
ДОГОВОР: **N67 от 01.04.2010год**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт автодороги КХ-10 "Шаульдер-Коксарай-Байркум"км 71-84 в городе Арысь ЮКО**
Стоимость работ на 2010 год - 205 589 097 тенге

АКТ
о стоимости выполненных работ
за Май месяц 2010 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт автодороги КХ - 10"Шаульдер - Коксарай - Байркум" км 71-84 в городе Арысь ЮКО	**48 916 071**	**54 786 000**	**31 951 786**	**35 786 000**
	Выплачен аванс		**30 838 365**		
	Удержан аванс				
	Удержание 5%	**2 445 804**	**2 739 300**	**1 597 589**	**1 789 300**
	Возврат 5%				
	ВСЕГО к оплате:	**46 470 268**	**82 885 065**	**30 354 197**	**33 996 700**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
Рабаев А.Б.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ГКП" Онтустик Жолдары" акимата ЮКО
Бабажанов Д

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.Ж.

Форма2

Заказчик : Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Подрядчик: ТОО "КОРПОРАЦИЯ БЕРЕКЕ А"
Договор: №67 от 01.04.2010г.

Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2010 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета2-1								
1	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1760,67	12,61	12,61	22207	22207	7473	--	--
		м3		--	4,38	--	7704	97	0,01	25
2	Е0101-35-5 1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1760,67	5,07	5,07	8929	8929	3005	--	--
		м3		--	1,76	--	3098	97	0,01	10
3	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4984	12,51	12,51	62338	62338	20696	--	--
		м3		--	4,28	--	21336	97	0,01	70
4	Е0101-130-8 1-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4984	6,36	6,36	31673	31673	9246	--	--
		м3		--	1,91	--	9532	97	0,01	31
5	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4984	14,12	12,00	70362	59795	21103	0,01	61
		м3		1,62	2,75	8074	13681	97	0,01	61
6	Е0101-145-1 2 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	225620,67	6,96	2,84	1570320	640763	1064223	0,03	6295
		м2		4,12	0,74	929557	167580	97	--	564

	2	3	4	5	6		8	9	10	11
7	Е0101-150-3 1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт , глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	5686	1,47	1,47	8350	8350	2363	--	--
		м3		--	0,43	--	2436	97	--	8
		смета 2-3								
7	Е0101-13-5 1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	370	33,67	32,10	12458	11877	4987	0,01	4
		м3		1,57	12,33	581	4560	97	0,05	18
8	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	--	2627	--	2969	1,85	18
		м3		262,72	--	2627	--	113	--	--
9	Е0130-7-1 30-7-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	31,1	2388,54	33,87	74284	1053	9347	1,94	74
		м3		434,25	131,85	12593	3824	109	0,43	13
10	Е0130-7-1 30-7-1	Устройство монолитных фундаментов ИЗ БЕТОНА	29	12446,92	532,08	360961	15430	17894	2,55	74
		м3		434,25	131,85	12593	3824	109	0,43	13
11	Е0130-56-7 30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорога х/ до 3; 3 м	20,16	5248,58	2407,50	105811	48535	42085	7,74	156
		м3		1289,25	625,95	25991	12619	109	2,14	43
12	С143019-50 30-19-50	Трубы безнапорные круглые Dy 1600 мм, прочность труб вторая	24	12301,35	--	295232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,16	310,00	--	6250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,16	94,00	--	1895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-56-7 30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах;	4,12	5248,58	2407,50	21624	9919	8601	7,74	32
		м3		1289,25	625,95	5312	2579	109	2,14	9
16	С143019-65 30-19-65	стоимость конических звеньев	4,12	20111,13	--	82858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6		8	9	10	11
17	С143001-454 ,12 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,12	-250	--	-1030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	4,12	-134,00	--	-552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,12	266,00	--	1096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,12	310,00	--	1277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-62-6 30-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х/1,25-2/ м м3	16,52	1528,02	675,00	25243	11151	13532	3,45	57
				576,00	175,50	9516	2899	109	0,60	10
23	С143001-63 30-1-63	Блоки оголовков ж\б труб м3	16,52	20811,13	--	343800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54 30-1-54	бетон тяжелый для устройство лотка и заполнение пазух м3	15,7	9200,00	--	145178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		смета 2-2								
1	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	3830,67	56,25	52,36	215475	200578	86413	0,03	103
				3,89	19,37	14901	74184	97	0,08	296
6	Е0127-21-2 27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см м2	17200	722,73	12,65	12430956	217558	164478	0,02	402
				3,56	3,63	61232	62502	133	0,01	228

	15901204		1478415
Итого прямые и накладные	17379619	17379619	0
Ненормированные, непредвиденные затраты 6%	1042777		
Итого	18422396		
временные здания и сооруженя 3,68%	677944		
Итого	19100340		
дополнительные затраты на строительство	475364		
итого	19575705		
СК 1,613	11999907		
итого	31575612		

2	3	4	5	6		8	9	10	11
	Налоги, сборы, платежи 2%				**631512**				
	Итого				**32207124**				
	НДС 12%				**3864855**				
	Итого				**36071978**				
	итого с понижающим Коэф.-0,992072				***35786000***				

ЗАКАЗЧИК: Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Рабаев А.Б.

Главный специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Утенбаев Т.

ИНЖЕНЕР: Главный специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Шалкаров А.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиева Р.Ж.

Директор : ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Бабажанов Д.