«Утверждаю»
Директор КГП «Центральная больница г. Темиртау»
Мартынов С.С.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченного капитального ремонта здания
КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(левое крыло)

г. Темиртау « 15 » октября 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная
Директором КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)
решением от « 2 » октября 2015 г. № 118
в составе:
председателя комиссии – представителя заказчика (инвестора, застройщика)
Мартынов Степан Степанович – директор КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии – представителей:
Технологическое сопровождение Омирзах Жандос, эксперт по экспертным работам.
(фамилия, имя, отчество, должность)
орган государственного противопожарного надзора Алпысбаев Арман Сагынтаевич начальник УЧС г. Темиртау
(фамилия, имя, отчество, должность)
Орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора Шаханову С.Е.
Руководитель РГУ «Темиртауское городское Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генерального подрядчика Ашимов - директор ПК «Аспап»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений) Калинюк Ольга Яковлевна – заместитель директора по АХЧ КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мясищева Наталья Валерьевна – госпитальный эпидемиолог КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВКА:

1. Генеральным подрядчиком ПК «Аспап»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом здания КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование обьекта, его месторасположение или адрес)
2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) № договор № 181 от 15.06.2015 г.
(наименование органа вынесшего решения)

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные, сантехнические, электротехнические, вентиляционные работы, пожарной сигнализации, видеонаблюдение
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО «Заводстрой»
(наименование проектных организаций)
5. Проектно – сметная документация утверждена директором КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015 г., окончание работ октябрь 2015 г.
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС 3; фактически 3
Приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
_____
(перечень документов)
7. Недоделки и дефекты устранены.
8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 76930,22 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 76930,22 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___-_____тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёмке Капитальный ремонт КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование объекта, его месторасположение и адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приёмочной комиссии:
Мартынов С.С. _____
Директор КГП «Центральная больница г. Темиртау» (подпись)

Члены приёмочной комиссии:

Ачкасов С.М. _____
Авторский надзор (подпись)

Омирзах Жандос _____
Технадзор (подпись)

Алпысбаев А.С. _____
Начальник УЧС г. Темиртау (подпись)

Шаханов С.Е.. _____
Руководитель РГУ «Темиртауское городское Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК (подпись)

Ашимов Т.М.
Директор ПК «АСПАП» (подпись)

Калинюк О.Я.
Заместитель директора по АХЧ
КГП «Центральная больница г. Темиртау» (подпись)

Гладыш Ю.А.
Техник по эксплуатации здания
КГП «Центральная больница г. Темиртау» (подпись)

Мясищева Н.В.
Госпитальный эпидемиолог
КГП «Центральная больница г. Темиртау» (подпись)

Усенова З.С.
Главная мед.сестра
КГП «Центральная больница г. Темиртау» (подпись)

«Утверждаю»
Директор КГП «Центральная больница г. Темиртау»
Мартынов С.С.

АКТ
Рабочей комиссии о готовности объекта
для предоставления к приёмочной комиссии
КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(левое крыло)

г. Темиртау « 03 » октября 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная
Директором КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)
решением от «03 » октября 2015 г.
в составе:
председателя комиссии – представителя заказчика (инвестора, застройщика)
Мартынов Степан Степанович – директор КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии – представителей:
Технологическое сопровождение Омирзах Жандос, эксперт по экспертным работам.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генерального подрядчика Ашимов - директор ПК «Аспап»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений) Калинюк Ольга Яковлевна – заместитель директора по АХЧ КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мясищева Наталья Валерьевна – госпитальный эпидемиолог КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Гладыш Юлия Александровна - техника по эксплуатации здания КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Усенова Зайра Санаковна – главная мед. сестра КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВКА:

1. Генеральным подрядчиком ПК «Аспап»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом здания КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование обьекта, его месторасположение или адрес)
2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) № договор № 181 от 15.06.2015 г.
(наименование органа вынесшего решения)
3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные, сантехнические, электротехнические, вентиляционные работы, пожарной сигнализации, видеонаблюдение
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО «Заводстрой»
(наименование проектных организаций)

5. Проектно – сметная документация утверждена директором КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015 г., окончание работ октябрь 2015 г.
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС 3; фактически 3
Приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
_____
(перечень документов)
7. Недоделки и дефекты устранены.
8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 76930,22 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 76930,22 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___-_____тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ККОМИССИИ

Предъявленный к приёмке Капитальный ремонт КГП «Центральная больница г. Темиртау»
(наименование объекта, его месторасположение и адрес)

СЧИТСТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика для предъявления приемочной комиссии

Председатель рабочей комиссии:
Мартынов С.С.
Директор КГП «Центральная больница г. Темиртау» _____ (подпись)

Члены рабочей комиссии:
Ачкасов С.М.
Авторский надзор _____ (подпись)

Омирзах Жандос
Технадзор _____ (подпись)

Ашимов Т.М.
Директор ПК «АСПАП» _____ (подпись)

Калинюк О.Я.
Заместитель директора по АХЧ
КГП «Центральная больница г. Темиртау» _____ (подпись)

Гладыш Ю.А.
Техник по эксплуатации здания
КГП «Центральная больница г. Темиртау» _____ (подпись)

Мясищева Н.В.
Госпитальный эпидемиолог
КГП «Центральная больница г. Темиртау» _____ (подпись)

Усенова З.С.
Главная мед.сестра
КГП «Центральная больница г. Темиртау» _____ (подпись)

Заказчик КГП "Центральная больница г. Темиртау"
управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик ПК «АСПАП»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Центральной больницы г. Темиртау

Договор о государственных закупках работ: №181 от 15.06.2015г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВАЛ														
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,8709 м3	4899,14	1880,99	9166	3519	7066	21,24	40						
				3018,15	538,09	5647	1007	106,2	2,91	5						
2	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,197 м3	2975,47	1238,47	3562	1482	2375	10,6	13						
				1737	468	2079	560	90	2,28	3						
3	Е0156-11-2	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	9 шт	698,67	30,35	6288	273	6525	4,5	40						
				668,32	2,93	6015	26	108	0,19	2						
4	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	103,1 м2	133,16	23,58	13729	2431	11082	0,74	77						
				109,58	4,16	11298	429	94,5	0,02	2						
5	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из плиток	63,3 1м2	116,63	10,56	7383	668	7550	0,7	44						
				106,07	1,67	6714	106	110,7	0,01	1						
6	Е0109-36-3	-Демонтаж перегородок сетчатых	3,15	52,68	3	166	9	127	0,29	1						
	т.ч.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	м2		48,6	1,13	153	4	81	0,01	-
		ПОТОЛКИ								
7	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную простых ПОТОЛКОВ от масляной окраски	71,8	37,04	-	2659	-	2513	0,26	18
				37,04	-	2659	-	94,5	-	-
		м2								
8	Е0162-36-1 прим	-Очистка вручную простых ПОТОЛКОВ от известковой окраски	226,06	25,7	-	5810	-	5490	0,18	40
				25,7	-	5810	-	94,5	-	-
		м2								
9	Е0162-1-3 прим	-Огрунтовка поверхностей потолков за 1 раз	297,86	38,93	0,09	11595	27	9126	0,21	62
				32,4	0,02	9651	6	94,5	-	-
		м2								
10	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	297,86	286,5	4,93	85336	1467	33577	0,64	190
				117,43	1,86	34977	555	94,5	0,01	3
		м2								
11	Е0115-165-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	71,8	143,61	3,69	10311	265	4553	0,39	28
				65,72	1,37	4719	99	94,5	0,01	-
		м2								
12	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	162,15	264,27	2,91	42851	472	7860	0,3	48
				50,2	1,1	8140	178	94,5	0,01	1
		м2								
		СТЕНЫ								
13	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,3447	8522,63	154,03	11460	207	2848	14,63	20
				2295	58,5	3086	79	90	0,28	-
		м3								
14	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	144,8	534,97	33,79	77464	4893	48382	2,06	298
				347,96	5,62	50385	814	94,5	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	228,91	478,99	33,79	109646	7735	64377	1,74	399
				291,98	5,62	66837	1286	94,5	0,03	7
		м2								
16	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную простых стен от масляной окраски	66	37,04	-	2445	-	2310	0,26	17
				37,04	-	2445	-	94,5	-	-
		м2								
17	Е0162-36-1 прим	-Очистка вручную простых СТЕН от известковой окраски	259,3	25,7	-	6664	-	6297	0,18	46
				25,7	-	6664	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0162-1-3 прим	-Огрунтовка поверхностей стен за 1 раз	481,65	38,93	0,09	18750	43	14756	0,21	100
				32,4	0,02	15605	10	94,5	-	-
		м2								
19	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	481,65	229,85	4,29	110706	2065	39338	0,52	252
				84,79	1,64	40839	789	94,5	0,01	4
		м2								
20	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	90,45	257,97	2,35	23333	213	3904	0,27	24
				44,77	0,9	4049	81	94,5	-	-
		м2								
21	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	220,06	126,5	2,01	27837	443	12590	0,36	78
				59,78	0,76	13155	168	94,5	-	1
		м2								
22	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	217,36	1076,54	2,63	233996	571	78863	2,3	500
				382,95	0,99	83238	215	94,5	-	1
		м2								
					ПРОЕМЫ И ОТКОСЫ					
23	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	26,67	392,85	24,17	10477	645	4854	0,96	26
				160,3	8,22	4275	219	108	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
24	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	26,67	13000 -	- -	346710 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	16,87	406,32 179,48	23,17 7,73	6855 3028	391 130	3411 108	1,07 0,04	18 1
26	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Перегородка из ПХВ профилей одинарной конструкции, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	16,87	4472 -	- -	75443 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках из ПХВ площадью проема до 3 м2 м2	3,35	391,61 176,79	27,58 9,48	1312 592	92 32	674 108	1,06 0,05	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
28	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	3,35	13000 --- -	- --- -	43550 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка откосов ПХВ панелями м2	7,85	195,27 --- 65,3	0,73 --- 0,19	1533 --- 513	6 --- 2	486 --- 94,5	0,4 --- -	3 --- -
30	С Прайс лист	-Откос ПХВ м2	7,85	2802,23 --- -	- --- -	21997 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм дверных откосов плоских м2	32,86	311,11 --- 162,6	7,65 --- 2,9	10223 --- 5343	251 --- 95	5139 --- 94,5	0,93 --- 0,01	30 --- -
32	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску м2	21,14	257,97 --- 44,77	2,35 --- 0,9	5453 --- 946	50 --- 19	912 --- 94,5	0,27 --- -	6 --- -
33	Е0115-165-1 0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	11,72	126,5	2,01	1483	24	670	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов		59,78	0,76	701	9	94,5	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
34	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя ПГС	34,01	91,91	1,37	3126	47	1251	0,22	7
				32,94	0,29	1120	10	110,7	-	-
		1м2								
35	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	61,6	618,01	1,2	38069	74	2702	0,27	16
				39,4	0,23	2427	14	110,7	-	-
		1м2								
36	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	187,17	202,79	14,01	37957	2622	14984	0,49	92
				70,11	2,21	13122	414	110,7	0,01	2
		1м2								
37	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита на растворе Б/У	127,65	429,55	14,85	54832	1896	34800	1,54	196
				243,95	2,32	31140	296	110,7	0,02	3
		1м2								
38	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	87,3	1062,97	14,85	92797	1296	23800	1,54	134
				243,95	2,32	21297	203	110,7	0,02	2
		1м2								
39	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	83,35	164,33	2,26	13697	188	4630	0,29	24
				49,84	0,34	4154	28	110,7	-	-
		1м								
40	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"/б/у/	19	133,63	6,13	2539	116	1464	0,44	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			67,28	2,31	1278	44	110,7	0,01	-
		м2								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
41	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной до 2 кирпича	7	954,04	666,83	6678	4668	3419	1,89	13
				287,21	255,45	2010	1788	90	1,4	10
		отверст								
42	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в кирпичных стенах	7	200,34	2,32	1402	16	1031	1,09	8
				163,35	0,36	1143	3	90	-	-
		отверст								
43	Е0146-32-2	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	9,2	113,04	51,48	1040	474	671	0,35	3
				61,56	19,44	566	179	90	0,1	1
		м								
44	Е0157-11-2	-Заделка борозд в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5	2	164,94	6,31	330	13	244	0,69	1
				109,04	0,99	218	2	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		1место								
45	Е0113-44-7	-Очистка щетками труб дм.76	55,4044	69,86	-	3871	-	3135	0,39	22
	т.ч.									
	п-1.25	м2		69,86	-	3871	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
46	Е0113-44-9	-Обеспыливание труб дм.76	55,4044	72,63	59,69	4024	3307	1590	0,08	4
	т.ч.									
	п-1.25	м2		12,94	22,5	717	1247	81	0,11	6
	К=1,15 и									
	К=1,25									
47	Е0113-26-6	-Окраска труб дм.76 эмалью	55,4044	20,99	0,03	1163	1	215	0,02	1
	т.ч.	ПФ-115								
	п-1.25			4,78	-	265	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1607718	42960		2957
	Тенге	482891	11143		63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1607552	-	-	-
Материалы -	Тенге	295364	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	493878	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	487700	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	298799	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	481465	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	241
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72220	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	125341	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2214358	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3259
Сметная заработная плата -	Тенге	-	566098	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	166	-	-	-
Материалы -	Тенге	3	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	157	-	-
Накладные расходы -	Тенге	127	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	310	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2214668	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3260
Сметная заработная плата -	Тенге	-	566273	-	-

РАЗДЕЛ 2. 1 ЭТАЖ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

48	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков "Армстронг"	156,98	100,85	6,78	15831	1064	13653	0,59	92
		м2		94,07	2,57	14767	403	90	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0163-8-2	-Разборка облицовки стен из керамогранитных плит	305,59	941,58	103,23	287737	31546	247368	5,32	1627
				838,35	18,24	256191	5574	94,5	0,1	31
		м2								
50	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	59,78	133,16	23,58	7960	1410	6425	0,74	44
				109,58	4,16	6551	249	94,5	0,02	1
		м2								
51	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	41,13	16,97	0,07	698	3	658	0,12	5
				16,9	0,02	695	1	94,5	-	-
		м2								
52	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из ПХВ листов стен	39,54	12,89	1,05	510	42	458	0,07	3
				11,84	0,41	468	16	94,5	-	-
		м2								
53	Е0146-44-3	-Разборка заполнений дверных проемов	30,3485	158,38	23,78	4807	722	3922	0,91	28
				134,6	8,98	4085	273	90	0,04	1
		м2								
54	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	6,608	270,9	23,78	1790	157	1523	1,65	11
				247,12	8,98	1633	59	90	0,04	-
		м2								
55	Е0109-53-1	-Демонтаж конструкций дверей МК	0,16	10249,02	991,51	1640	159	1198	56,65	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5			8895,83	348,47	1423	56	81	1,71	-
		т								
56	Е0155-1-6 прим	-Разборка деревянного встроенного шкафа	18,288	81,77	5,83	1495	107	1519	0,53	10
				75,94	0,95	1389	17	108	0,01	-
		м2								
57	Е0146-37-1 прим	-Разборка блочных стеклянных перегородок	0,9888	2798,44	1351,69	2767	1337	1742	8,94	9
				1446,75	510,75	1431	505	90	2,49	2
		м3								
58	Е0156-2-2 прим	-Снятие перегородок ПХВ остекленных	34,06	74,9	6,81	2551	232	2544	0,46	16
				68,09	1,08	2319	37	108	0,01	-
		м2								
59	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	3,2623	4899,14	1880,99	15982	6136	12321	21,24	69
				3018,15	538,09	9846	1755	106,2	2,91	9
		м3								
60	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,8334	2975,47	1238,47	5455	2271	3638	10,6	19
				1737	468	3185	858	90	2,28	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	115,42	5,64	0,19	651	22	699	0,04	4
				5,45	0,02	629	2	110,7	-	-
		1м								
62	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	21,28	20,76	0,19	442	4	485	0,14	3
				20,57	0,02	438	-	110,7	-	-
		1м								
63	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из плиток	62,982	116,63	10,56	7346	665	7512	0,7	44
				106,07	1,67	6681	105	110,7	0,01	1
		1м2								
64	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	108,485	17,38	0,93	1885	101	1992	0,11	12
				16,45	0,14	1785	15	110,7	-	-
		1м2								
65	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	11,49	51,33	4,89	590	56	601	0,34	4
				46,44	0,83	534	10	110,7	0,01	-
		1м2								
66	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	23,29	11,07	0,04	258	1	285	0,08	2
				11,03	0,02	257	-	110,7	-	-
		1м2								
		ПОТОЛКИ								
67	Е0162-36-1 прим	-Очистка вручную потолков от известковой окраски	315,87	25,7	-	8118	-	7671	0,18	56
				25,7	-	8118	-	94,5	-	-
		м2								
68	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную потолков от масляной окраски	123,15	37,04	-	4561	-	4311	0,26	32
				37,04	-	4561	-	94,5	-	-
		м2								
69	Е0162-1-3	-Огрунтовка поверхностей потолков за 1 раз	439,02	38,93	0,09	17091	40	13450	0,21	91
				32,4	0,02	14224	9	94,5	-	-
		м2								
70	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	439,02	286,5	4,93	125778	2162	49490	0,64	279
				117,43	1,86	51553	818	94,5	0,01	4
		м2								
71	Е0115-165-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	197,13	143,61	3,69	28310	727	12499	0,39	77
				65,72	1,37	12956	271	94,5	0,01	1
		м2								
72	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	241,89	264,27	2,91	63924	705	11726	0,3	72
				50,2	1,1	12142	266	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					СТЕНЫ					
73	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,932	8522,63	154,03	33511	606	8329	14,63	58
				2295	58,5	9024	230	90	0,28	1
		м3								
74	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж металлических перемычек	0,0634	16234,07	5027,99	1029	319	606	64,98	4
				10453,5	1339,83	663	85	81	4,76	-
		т								
75	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката, N12	0,0634	70000	-	4438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Е0163-12-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Ремонт поверхностей стен, гипсокартонными листами, площадь ремонтируемых мест до 5 м2	2,165	125,18	2,44	271	5	103	0,31	1
				49,55	0,77	107	2	94,5	-	-
		м2								
77	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	421,36	521,04	33,79	219545	14238	133456	1,95	822
				329,54	5,62	138855	2368	94,5	0,03	13
		м2								
78	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	25,24	534,97	33,79	13503	853	8434	2,06	52
				347,96	5,62	8783	142	94,5	0,03	1
		м2								
79	Е0162-36-1 прим	-Очистка вручную стен от известковой окраски	307,98	25,7	-	7915	-	7480	0,18	55
				25,7	-	7915	-	94,5	-	-
		м2								
80	Е0162-1-3	-Огрунтовка поверхностей стен за 1 раз	614,34	38,93	0,09	23916	55	18821	0,21	127
				32,4	0,02	19905	12	94,5	-	-
		м2								
81	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	614,34	229,85	4,29	141204	2634	50175	0,52	322
				84,79	1,64	52090	1006	94,5	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной до 10мм стен								
82	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	475,74	126,5 59,78	2,01 0,76	60181 28438	957 363	27217 94,5	0,36 -	170 2
83	Е0115-180-5- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	138,6	257,97 44,77	2,35 0,9	35755 6205	326 125	5982 94,5	0,27 -	37 1
84	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	160,24	1076,54 382,95	2,63 0,99	172504 61364	421 158	58138 94,5	2,3 -	369 1
		м2								
		ПРОЕМЫ И ОТКОСЫ								
85	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	45,0849	392,85 160,3	24,17 8,22	17712 7227	1090 370	8205 108	0,96 0,04	43 2
		м2								
86	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,358	352,5 142,88	25,51 8,91	1184 480	86 30	550 108	0,86 0,04	3 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
87	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	48,4429	13000 -	- -	629758 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	19,39	352,5 142,88	25,51 8,91	6835 2770	495 173	3179 108	0,86 0,04	17 1
89	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	8,69	392,85 160,3	24,17 8,22	3414 1393	210 71	1582 108	0,96 0,04	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
90	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей: двупольные м2	28,08	12700 -	- -	356616 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	195,76	406,32 179,48	23,17 7,73	79542 35135	4535 1513	39580 108	1,07 0,04	210 7
92	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Перегородка из ПХВ профилей одинарной конструкции, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	195,76	4472 -	- -	875439 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках из ПХВ площадью проема до 3 м2 м2	25,9	391,61 176,79	27,58 9,48	10143 4579	714 245	5210 108	1,06 0,05	27 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные	18,86	13000	-	245180	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
95	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей: двупольные	7,04	12700	-	89408	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0115-39-8	-Облицовка откосов ПХВ панелями	22,79	195,27	0,73	4450	17	1410	0,4	9
	Изм. и доп. вып. 10 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		65,3	0,19	1488	4	94,5	-	-
97	С Прайс лист	-Откос ПХВ	22,79	2802,23	-	63863	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей МК	0,275	17023,17	1416,44	4681	390	3413	94,42	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		14826,38	497,81	4077	137	81	2,44	1
99	С12022-1	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные	5	25100	-	125500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей рентгенкабинетов	0,42	17023,17	1416,44	7150	595	5213	94,42	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		14826,38	497,81	6227	209	81	2,44	1
101	С Прайс лист	-Дверь для рентгенкабинета	2	87783,72	-	175567	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором	20,03	1027,53	67,78	20581	1358	12410	3,85	77
				644,33	11,29	12906	226	94,5	0,06	1
		м2								
103	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм дверных откосов дверных плоских	76,244	311,11	7,65	23720	583	11924	0,93	71
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-20			162,6	2,9	12397	221	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
104	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов	60,394	126,5	2,01	7640	122	3455	0,36	22
				59,78	0,76	3610	46	94,5	-	-
		м2								
105	Е0115-180-5- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	15,85	257,97	2,35	4089	37	684	0,27	4
				44,77	0,9	710	14	94,5	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
106	Е0157-15-1	-Устройство стяжек бетонных /пороги/ площадью до 20 м2	1,299	252,46	14,01	328	18	147	0,67	1
				99,79	2,21	130	3	110,7	0,01	-
		1м2								
107	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя ПГС	11,49	91,91	1,37	1056	16	423	0,22	2
				32,94	0,29	378	3	110,7	-	-
		1м2								
108	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	11,49	618,01	1,2	7101	14	504	0,27	3
				39,4	0,23	453	3	110,7	-	-
		1м2								
109	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	137,95	202,79	14,01	27975	1933	11044	0,49	68
				70,11	2,21	9672	305	110,7	0,01	2
		1м2								
110	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	337,94	1062,97	14,85	359220	5018	92130	1,54	519
				243,95	2,32	82440	784	110,7	0,02	8
		1м2								
111	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита на растворе Б/У	46,33	429,55	14,85	19901	688	12631	1,54	71
				243,95	2,32	11302	107	110,7	0,02	1
		1м2								
112	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	205,22	164,33	2,26	33724	464	11400	0,29	59
				49,84	0,34	10228	70	110,7	-	-
		1м								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0110-66-1	-Прибивка по стенам ЛДСП	7,8	40,46	1,49	316	12	301	0,24	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		35,19	0,56	274	4	108	-	-
114	С Прайс лист	-Панели ЛДСП	7,8	3736,3	-	29143	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0163-10-1	-Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах	348	61,24	0,81	21313	282	13980	0,27	92
				42,37	0,14	14745	49	94,5	-	-
		плитка								
116	Е0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов, регистров и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	49,71	164,61	0,09	8183	4	5836	0,74	37
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			124,2	0,02	6174	1	94,5	-	-
		м2								
117	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	6	475,88	332,26	2855	1994	1464	0,94	6
				143,62	127,55	862	765	90	0,7	4
		отверст								
118	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	15	954,04	666,83	14311	10002	7326	1,89	28
				287,21	255,45	4308	3832	90	1,4	21
		отверст								
119	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в кирпичных стенах	21	200,34	2,32	4207	49	3094	1,09	23
				163,35	0,36	3430	8	90	-	-
		отверст								
120	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер отверстия 500x500, 500x300, 400x450 мм	6	951,46	638,8	5709	3833	3018	2,01	12
				312,66	246,28	1876	1478	90	1,35	8
		отверст								
121	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер отверстия 150x150,250x200 мм	2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
				112,39	88,29	225	177	90	0,48	1
		отверст								
122	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в перекрытиях бетонных	8	292,53	3,8	2340	30	1523	1,32	11
				210,85	0,61	1687	5	90	-	-
		отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4612785	105125	6126
	Тенге	992391	26645	146
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4472785	-	-
Материалы -	Тенге	551915	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1006159	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2469412	-	-
Местные материалы -	Тенге	367794	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			977998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5777830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6681
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1152859	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12877	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			159456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14442	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5937287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1167301	-		-

РАЗДЕЛ 3. 2 ЭТАЖ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,8445	2975,47	1238,47	11439	4761	7629	10,6	41
				1737	468	6678	1799	90	2,28	9
		м3								
124	Е0146-44-3	-Разборка заполнений дверных проемов	37,7351	158,38	23,78	5976	897	4876	0,91	34
				134,6	8,98	5079	339	90	0,04	2
		м2								
125	Е0146-37-1 прим	-Разборка блочных стеклянных перегородок	2,496	2798,44	1351,69	6985	3374	4397	8,94	22
				1446,75	510,75	3611	1275	90	2,49	6
		м3								
126	Е0153-2-1	-Разборка кладки стен и колонны из кирпича	2,5452	4899,14	1880,99	12469	4787	9613	21,24	54
				3018,15	538,09	7682	1370	106,2	2,91	7
		м3								
127	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен /откосы/ из керамических глазурованных плиток	2,0405	133,16	23,58	272	48	219	0,74	2
				109,58	4,16	224	8	94,5	0,02	-
		м2								
128	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	177,7	5,64	0,19	1002	34	1076	0,04	7
				5,45	0,02	968	4	110,7	-	-
		1м								
129	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	226,34	17,38	0,93	3934	210	4157	0,11	26
				16,45	0,14	3723	32	110,7	-	-
		1м2								
130	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия	14,09	51,33	4,89	723	69	737	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
				46,44	0,83	654	12	110,7	0,01	-
		1м2								
131	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	14,09	11,07	0,04	156	1	172	0,08	1
				11,03	0,02	155	-	110,7	-	-
		1м2								
		ПОТОЛКИ								
132	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную потолков от масляной окраски	13,93	37,04	-	516	-	488	0,26	4
				37,04	-	516	-	94,5	-	-
		м2								
133	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых потолков от известковой окраски	232,54	25,7	-	5976	-	5648	0,18	41
				25,7	-	5976	-	94,5	-	-
		м2								
134	Е0162-1-3	-Огрунтовка поверхностей потолков за 1 раз	246,47	38,93	0,09	9595	22	7551	0,21	51
				32,4	0,02	7986	5	94,5	-	-
		м2								
135	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	246,47	286,5	4,93	70613	1214	27784	0,64	157
				117,43	1,86	28942	459	94,5	0,01	2
		м2								
136	Е0161-4-1	-Ремонт потолков сухими смесьями при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	47,8125	432,1	34,56	20660	1652	17842	2,28	109
				389,14	5,74	18606	274	94,5	0,03	2
		м2								
137	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	270,3797	31	-	8382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
138	Е0115-165-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	162,08	143,61	3,69	23277	598	10277	0,39	63
				65,72	1,37	10652	223	94,5	0,01	1
		м2								
139	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	190,64	264,27	2,91	50380	555	9241	0,3	57
				50,2	1,1	9570	210	94,5	0,01	1
		м2								
140	Е0115-165-1-1 т.ч.	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям,	37,58	143,61	3,69	5397	139	2383	0,39	15
				65,72	1,37	2470	52	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	подготовленных под окраску потолков /перекрасить по желанию заказчика/								
		м2								
		СТЕНЫ								
141	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную стен от масляной окраски	24,14	37,04	-	894	-	845	0,26	6
				37,04	-	894	-	94,5	-	-
		м2								
142	Е0162-36-1 прим	-Очистка вручную стен от известковой окраски	262,6	25,7	-	6749	-	6378	0,18	47
				25,7	-	6749	-	94,5	-	-
		м2								
143	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	98,95	521,04	33,79	51557	3344	31340	1,95	193
				329,54	5,62	32608	556	94,5	0,03	3
		м2								
144	Е0162-1-3	-Огрунтовка поверхностей стен за 1 раз	328,23	38,93	0,09	12778	30	10056	0,21	68
				32,4	0,02	10635	7	94,5	-	-
		м2								
145	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	328,23	229,85	4,29	75443	1407	26808	0,52	172
				84,79	1,64	27830	537	94,5	0,01	3
		м2								
146	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	336,93	126,5	2,01	42621	678	19276	0,36	120
				59,78	0,76	20141	257	94,5	-	1
		м2								
147	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	201,59	257,97	2,35	52004	474	8700	0,27	54
				44,77	0,9	9025	181	94,5	-	1
		м2								
148	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /перекрасить по желанию заказчика/	46,27	126,5	2,01	5853	93	2647	0,36	16
				59,78	0,76	2766	35	94,5	-	-
		м2								
149	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	77,75	1076,54	2,63	83701	204	28209	2,3	179
				382,95	0,99	29774	77	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
150	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,8728	8522,63	154,03	33006	597	8203	14,63	57
				2295	58,5	8888	227	90	0,28	1
		м3								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
151	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	6	954,04	666,83	5724	4001	2930	1,89	11
				287,21	255,45	1723	1533	90	1,4	8
		отверст								
152	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича	10	475,88	332,26	4759	3323	2441	0,94	9
				143,62	127,55	1436	1275	90	0,7	7
		отверст								
153	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в кирпичных стенах	16	200,34	2,32	3205	37	2357	1,09	17
				163,35	0,36	2614	6	90	-	-
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			616047	32548			1638
			Тенге			268576	10752			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			616047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	279328	-		-
		Местные материалы -	Тенге			142037	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			264281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			933147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			933147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318970	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №1								
154	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную простых стен от масляной окраски	111,19	37,04	-	4118	-	3892	0,26	29
				37,04	-	4118	-	94,5	-	-
		м2								
155	Е0162-1-3 прим	-Огрунтовка поверхностей стен за 1 раз	111,19	38,93	0,09	4329	10	3407	0,21	23
				32,4	0,02	3603	2	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2 95,081	229,85	4,29	21854	408	7766	0,52	50
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				84,79	1,64	8062	156	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	м2			30301	418			101
			Тенге			15783	158			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30301	-	-		-
		Материалы -	Тенге			727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15941	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			48087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18200	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	компл 66	101,59	3,33	6705	220	7512	0,61	40
				98,26	0,54	6485	36	115,2	-	-
158	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки	компл 4	161,43	4,65	646	19	726	0,99	4
				156,78	0,72	627	3	115,2	0,01	-
159	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн	компл 1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
				454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
160	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл 3	244,84	6,45	735	19	827	1,43	4
				238,39	1,04	715	3	115,2	0,01	-
161	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	компл 1	197,2	15,96	197	16	212	1,21	1
				181,24	2,52	181	3	115,2	0,02	-
162	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт 1	287,19	-	287	-	331	1,79	2
				287,19	-	287	-	115,2	-	-
163	Е0118-9-8	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	шт 3,52	18,72	3,23	66	11	75	0,1	-
т.ч. п.3.5				15,48	1,22	55	4	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	м								
164	Е0165-6-3 прим	-Очистка труб диаметром 100 мм	3,52	92,25	-	325	-	374	0,55	2
		м		92,25	-	325	-	115,2	-	-
165	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	2	81,18	0,18	162	-	187	0,46	1
		шт		81	0,02	162	-	115,2	-	-
166	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	20,1	145,63	3,27	2927	66	3308	0,85	17
		м		142,36	0,52	2861	10	115,2	-	-
167	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	45,4	118,01	1,59	5358	72	6102	0,69	31
		м		116,42	0,25	5285	11	115,2	-	-
168	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	163,5	51,07	0,69	8350	113	9510	0,33	54
		м		50,38	0,11	8237	18	115,2	-	-
169	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-40 мм	37	88,41	1,24	3271	46	3724	0,57	21
		м		87,17	0,2	3225	7	115,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			29506	604			181
			Тенге			28901	99			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29506	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29000	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5012	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3775	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		198
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34013	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			66697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		198
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34013	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ПОДВАЛ								
170	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	250	113,54	73,85	28385	18462	15253	0,26	66
		м		39,69	28,1	9923	7025	90	0,15	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		974
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179156	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7640312	233763			11799
			Тенге			1926714	67764			371
		Стоимость оборудования -	Тенге			11439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			11439	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			631615	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			525151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12821	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			760116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102046	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6826269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1021032	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1861948	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2957112	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			826103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1798786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		899
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	269818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9142558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2131766	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13432	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1632	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15064	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29874	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35037	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10143381	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2283913	-		13134
										-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			7640311,719
Накладные расходы			1929563,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			573506,16
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10143381
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	10143381,257 X 2,39		24242681
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	24242681,204 X 2 %	484853,624	24727535
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2967304,2
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			27694838
Коммерческая скидка 5%		1384742	
ИТОГО СТОИМОСТЬ с НДС		26310096	

ПРИНЯЛ:

Директор КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Мартынов С.С.

СДАЛ:

Председатель ПК «АСПАП»

Ашимов Т.М.

ИП «Технар» Эксперт технадзора

Омирзак Ж.