АКТ №2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «31» 03 2015г.

г. Талдыкорган
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «_9_» 02 2009г. № 3-80

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя ***Булдыбаев Кайрат Найманбаевич*** ***заместитель акима города***

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции ***Узенбаев Габиден*** ***государственный архитектурно-строительный инспектор государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области»***

членов комиссии - представителей:
заказчика
Джаменков Руслан Ахметжанович ***заместитель Председателя Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»***

эксплуатационной организации
Байжикенова Гулиям Кабидолданова ***директор Назарбаев Интеллектуальной школы в г. Талдыкорган***

генерального проектировщика
Кенжетаев Алиаскар Ахметбекович ***директор ТОО «НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)»***

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Асемкулов Ермек Асемкулович ***руководитель РГУ «Талдыкорганское управление по защите прав потребителей»***

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Бояров Рамиль Тагирович ***руководитель государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Талдыкорган»***

(фамилия, имя, отчество) (должность)

государственного органа социальной защиты населения
Мухаметжан Шайзада Базарбаевич ***руководитель государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г.Талдыкорган»***

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Ашимов Толеген Мукатаевич ***председатель ПК «АСПАП»***

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Баулыков К.Б. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»;
Калиев М.М. – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»;
Шаяхметов А.К. – руководитель ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган»;
Жанибеков С.С. – начальник центра технического обслуживания местных сетей Алматинской области;

Ахимбеков М.А. – начальник КГП «Талдыкоргантеплосервис» на ПХВ ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» г.Талдыкорган;
Ким В.Ф. – директор ГГКП «ЖетысуВодоканал»;
Онгарбаев Б.С. – начальник ТК РЭС города Талдыкорган;
Акжаркенова Р. Х. - председатель общественного объединения инвалидов-опорников «Ерлік»
Шайбеков А.Х. – авторский надзор ТОО «НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)»
Рахжанов С.Ж. – технический надзор ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ»

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) *АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» с ПК «АСПАП»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Спальный корпус на 120 мест к Интеллектуальной школе Первого Президента в городе Талдыкорган»***

(наименование объекта и вид строительства - новое)

по адресу: *Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр.Каратал*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ (приказа, постановления и др.) *от « 27» ноября 2011г. № 31-1285 Акимата города Талдыкорган*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ *от «05» марта 2013 г. № 3Т-15-1Х-26 ГУ «ДГАСКиЛ» по Алматинской области*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ПК «Аспап»***

(наименование организации)

Выполнившим *работы по строительству объекта – возведение зданий, внутренняя и наружная отделка, устройство внутренних и наружных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации, внутренних систем вентиляции, телевидения, пожарной сигнализации, локально-вычислительной сети, наружное электроосвещение, вертикальная планировка, покрытие проездов и тротуаров, озеленение, малые архитектурные формы, площадка для мусоросборников, водоотводной лоток, ограждение территории блоков А, Б, хозяйственного блока*

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА) г. Астана, (бывшее ТОО «Астанагорпроект»).*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим *ПСД (РП- АС, ГП, ВК и ОВ, ЭО и ЭМ, СС, НВК, НЭС, НСС)*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы *ГУ «Отдел строительства города Талдыкорган» АПЗ № 25 от 01 июля 2011 года*

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (индивидуальному)

Заключение № 18-0988/11 от 26 декабря 2011 года ДГП «Талдыкоргангосэкспертиза» и заключение экспертизы в связи с корректировкой проекта № 18-0412/14 от 27.06.2014г.

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена *АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»*

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05 марта 2013 года; окончание работ 31 марта 2015 года

(месяц и год)

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по ПОС 6 (шесть) месяцев; фактически 24 (двадцать четыре) месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *рабочий проект, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний смонтированного оборудования, внутренних и наружных инженерных систем, сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы и оборудование, протоколы испытаний, журналы производства работ и авторского надзора*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	*мест*	*120*	*120*	*120*	*120*
Общая площадь: *Блок А* *Блок Б* *Хозяйственный блок*	*м2*	 *2225,54* *2185,70* *288,92*	 *2225,54* *2185,70* *288,92*	 *2225,54* *2185,70* *288,92*	 *2225,54* *2185,70* *288,92*
Число этажей *Блок А* *Блок Б* *Хозяйственный блок*	*этаж*	 *4* *4* *1*	 *4* *4* *1*	 *4* *4* *1*	 *4* *4* *1*
Строительный объем *Блок А* *Блок Б* *Хозяйственный блок*	*м3*	 *9174,74* *9051,28* *1593,9*	 *9174,74* *9051,28* *1593,9*	 *9174,74* *9051,28* *1593,9*	 *9174,74* *9051,28* *1593,9*
В том числе строительный объем ниже отм. 0,000 *Блок А*	*м3*	 *1614,76*	 *1614,76*	 *1614,76*	 *1614,76*

Блок Б Хозяйственный блок		*1592,57 271,76*	*1592,57 271,76*	*1592,57 271,76*	*1592,57 271,76*
Площадь участка	*га*	*1,1936*	*1,1936*	*1,1936*	*1,1936*

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь:	м2		
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *жилая часть общежития включает 60 комнат вместимостью 2 ученика, всего 120 мест, архитектурно-планировочное решение в виде двух сблокированных зданий (блока А и Б), здание общежития – 4-х этажное, здание хозяйственного блока разделено на 2 функциональные части – паркинговую (парковка автомобилей) и прачечную(хозяйственные помещения), хозяйственный блок 1-но этажное здание; фундаменты, перекрытия и покрытия зданий – монолитные, стены из пеноблока, лестницы – монолитные, дверные блоки внутренние – деревянные, наружные – металлические и алюминиевые, оконные блоки – металлопластиковые, витражи – алюминиевые, кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы, наружная отделка – металлосайдинг, цоколь облицован сплиттерными блоками; источник теплоснабжения – городские тепловые сети, горячее водоснабжение от узла управления блок А, вентиляция – приточно-вытяжная; водоснабжение – от наружных сетей водопровода; канализация бытовая выполнена для отвода стоков от санприборов в наружную сеть канализации; электроснабжение зданий выполнено на напряжение 380/220Вс глухозаземленной нейтралью трансформаторов; в зданиях спального корпуса и хозблока выполнена телефонизация, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, сеть телевидения.* *(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности,основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1) А/бетонное покрытие по проездам	$м^2$	1761	Выполнено 23.10.14г.-27.12.14г.
2) Устройство брусчатки	$м^2$	2220	
3) Озеленение	$м^2$	4937,3	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *592 622,040* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *477 061,720* тыс. тенге, оборудования *17 827,480* тыс. тенге, прочие затраты *97 732,84* тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект ***«Спальный корпус на 120 мест к Интеллектуальной школе Первого Президента в городе Талдыкорган»***

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____Булдыбаев К.Н.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____Узенбаев Г.А.

Члены Государственной
приемочной комиссии

Баулыков К.Б.

Джаменков Р.А.

Байжикенова Г.К.

Кенжетаев А.А.

Калиев М.М.

Шаяхметов А.К.

Мухаметжан Ш.Б.

Асемкулов Е.А.

Бояров Р.Т.

Акжаркенова Р.Х.

Ахимбеков М.А.

Ким В.Ф.

Жанибеков С.С.

Онгарбаев Б.С.

Рахжанов С.Ж.

Шайбеков А.Х.

Ашимов Т.М.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Объект: Спальный корпус на 120 мест к Интеллектуальной школе Первого Президента в городе Талдыкорган "под ключ"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2013 г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Акт выполненных работ №15. Водопровод В1	1 905 940
2	Акт выполненных работ №16. Канализация К1	3 461 715
	ИТОГО	**5 367 655**

Заказчик:

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
Т.М. Ашимов

Форма 2В

Приложение № 3 к Договору № 235 от 14.11.2012 г.

Заказчик **АОО "Назарбаев Интеллектуальный школы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ПК "Аспап"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта **Спальный корпус на 120 мест к Интеллектуальной школе Первого Президента в городе Талдыкорган "под ключ"**

А К Т №15
выполненных работ за декабрь 2013 года
на Водопровод В1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,7	1138,90	152,52	17881	2395	4303	1,02	16
				153,68	57,15	2413	897	130	0,28	4
		м3								
2	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
		шт								
3	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
		шт								
5	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
10	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	668,00	--	1336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1510,00	--	1510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,101	126700,00	--	12797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
15	С"Пластстандарт"	Втулка под фланец Д-100	2	1092,87	--	2186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
17	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,51	24855,46	1879,87	112098	8478	11573	8,86	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1435,50	538,43	6474	2428	130	2,06	9
		м3								
21	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
25	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,16	6789,25	296,60	1086	47	194	5,95	1
				915,75	110,25	147	18	118	0,54	--
		м3								
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,056	62566,88	6788,50	3504	380	3512	253,00	14
				45675,00	2565,00	2558	144	130	12,52	1
		км								
27	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 65 мм с гидравлическим испытанием	0,0227	64249,36	8122,48	1458	184	1445	254,00	6
				45900,00	3069,00	1042	70	130	14,99	--
		км								
28	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм								
			57,12	321,00	--	18336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х4 мм								
			23,15	400,00	--	9262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
30	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,033	58881,69	25695,31	1943	848	1711	194,00	6
				33075,00	6813,45	1091	225	130	26,38	1
		км								
31	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм								
			33,94	567,00	--	19242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм/ФУТЛЯР/	0,0006	147352,61	97234,98	88	58	56	296,00	--
				49950,00	21436,60	30	13	130	91,71	--
		км								
33	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	0,606	3650,00	--	2212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	0,6	244,98	0,28	147	--	115	0,84	1
				146,93	0,11	88	--	130	--	--
		м								
35	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,056	180453,40	29493,95	10105	1652	3383	203,00	11
				35325,00	11142,00	1978	624	130	54,42	3
		км								
36	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0227	219036,47	29727,34	4972	675	1380	204,00	5
				35550,00	11229,75	807	255	130	54,85	1
		км								
Земляные работы										
40	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	366,9	64,35	61,25	23610	22474	7414	0,02	8
				3,02	17,81	1108	6536	97	0,06	22
		м3								
41	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,8	791,10	--	9335	--	10549	4,27	50
				791,10	--	9335	--	113	--	--
		м3								
42	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную-уширение под колодцы	6,8	659,25	--	4483	--	5066	3,56	24
				659,25	--	4483	--	113	--	--
		м3								
43	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную-приямки под стыки труб	7,6	659,25	--	5010	--	5662	3,56	27
				659,25	--	5010	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка от ручной разработки/	26,1	64,35	61,25	1680	1599	527	0,02	1
				3,02	17,81	79	465	97	0,06	2
		м3								
45	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	786	89,20	89,20	70111	70111	14022	--	--
				--	17,84	--	14022	100	0,37	294
		т								
46	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /обратная засыпка/	402,85	39,74	37,82	16008	15234	5028	0,01	5
				1,87	11,00	753	4431	97	0,04	15
		м3								
47	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	676,79	89,20	89,20	60369	60369	12074	--	--
				--	17,84	--	12074	100	0,37	254
		т								
48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100,71	134,10	--	13505	--	15261	0,97	98
				134,10	--	13505	--	113	--	--
		м3								
49	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	302,14	6,83	6,83	2062	2062	547	--	--
				--	1,87	--	564	97	0,01	2
		м3								
50	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	302,14	3,29	3,29	994	994	264	--	--
				--	0,90	--	272	97	--	1
		м3								
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	302,14	21,55	4,52	6510	1364	4991	0,11	33
				17,03	--	5145	--	97	--	--
		м3								
52	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ НА 0,3М ВЫШЕ ВЕРХА ТРУБЫ	101,1	122,18	--	12352	--	13958	0,89	89
				122,18	--	12352	--	113	--	--
		м3								
53	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ПРИЯМКОВ ПОД СТЫКИ ТРУБ	7,6	122,18	--	929	--	1049	0,89	7
				122,18	--	929	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143008-92	Песок природный	121,74	757,00	--	92160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			595061	189679			455
			Тенге			71640	43231			611
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530331				
		Материалы -	Тенге			69720				
		Всего заработная плата -	Тенге				114061,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37574				
		Местные материалы -	Тенге			162599				
		Накладные расходы -	Тенге			126290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18944,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1124
		Сметная заработная плата -	Тенге				133004,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64730				
		Материалы -	Тенге			540				
		Всего заработная плата -	Тенге				810,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63310				
		Накладные расходы -	Тенге			1037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3946				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				966,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			765731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1129
		Сметная заработная плата -	Тенге				133970,00			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				13783				
		Итого				779514				
		Зимние удорожания (1,35 %)				10523				
		Выслуга лет (1 %)				7795				
		Дополнительные отпуска (0,4 %)				3118				
		ИТОГО				800950				
		Индекс изменения МРП 2012 г./МРП 2001 г.	2,0877							
		Итого в текущих ценах 2012 г.				1672143				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33443				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				1705586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС, 12 %				204670				
		Итого с НДС				1910256				
		Возврат 15 % от временных зданий и сооружений				4316				
		Итого				1905940				

Заказчик:

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Т. М. Ашимов

Технадзор:

_____ Н.К. Болсамбеков

Форма 2В
Приложение № 3 к Договору № 235 от 14.11.2012 г.

Заказчик **АОО "Назарбаев Интеллектуальный школы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ПК "Аспап"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта **Спальный корпус на 120 мест к Интеллектуальной школе Первого Президента в городе Талдыкорган "под ключ"**

А К Т №16
выполненных работ за декабрь 2013 года
на Канализация К1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,92	1138,90	152,52	31798	4258	7652	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4291	1596	130	0,28	8
2	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,19908	78245,00	36133,62	15577	7193	13319	247,00	49
		км		41850,00	9612,90	8331	1914	130	37,30	7
3	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	201,07	797,00	--	160253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	9,72	18622,13	2308,84	181007	22442	39812	13,87	135
		м3		2286,00	864,68	22220	8405	130	4,22	41
5	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	9	8060,00	--	72540	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
9	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,55	6789,25	296,60	3734	163	666	5,95	3
				915,75	110,25	504	61	118	0,54	--
		м3								
Земляные работы										
12	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	657,3	64,35	61,25	42297	40262	13283	0,02	14
				3,02	17,81	1985	11708	97	0,06	40
		м3								
13	Е0101-164-4 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,8	791,10	--	17246	--	19488	4,27	93
				791,10	--	17246	--	113	--	--
		м3								
14	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную -УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	22,7	659,25	--	14965	--	16910	3,56	81
				659,25	--	14965	--	113	--	--
		м3								
18	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка от ручной разработки/	45	64,35	61,25	2896	2756	909	0,02	1
				3,02	17,81	136	802	97	0,06	3
		м3								
19	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1404	89,20	89,20	125237	125237	25047	--	--
				--	17,84	--	25047	100	0,37	526
		т								
20	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА/	812	39,74	37,82	32266	30707	10135	0,01	11
				1,87	11,00	1518	8930	97	0,04	31
		м3								
21	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1364,16	89,20	89,20	121683	121683	24337	--	--
				--	17,84	--	24337	100	0,37	511
		т								
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	203	134,10	--	27222	--	30761	0,97	197
				134,10	--	27222	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			609	6,83	6,83	4157	4157	1103	--	--
				--	1,87	--	1137	97	0,01	4
		м3								
24	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м								
			609	3,29	3,29	2004	2004	531	--	--
				--	0,90	--	548	97	--	2
		м3								
25	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			609	21,55	4,52	13122	2750	10060	0,11	66
				17,03	--	10371	--	97	--	--
		м3								
26	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ НА 0,3м ВЫШЕ ТРУБЫ								
			207,6	122,18	--	25365	--	28662	0,89	184
				122,18	--	25365	--	113	--	--
		м3								
30	C143008-92	Песок природный	232,51	757,00	--	176012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:								
			Тенге			1069379	363613			862
			Тенге			134154	84484			1172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			996839				
		Материалы -	Тенге			15299				
		Всего заработная плата -	Тенге				218638,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160253				
		Местные материалы -	Тенге			323519				
		Накладные расходы -	Тенге			242676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36401,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1313886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2156
		Сметная заработная плата -	Тенге				255039,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72540				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76892				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1390779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2156
		Сметная заработная плата -	Тенге				255039,00			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				25034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				1415813				
		Зимние удорожания (1,35 %)				19113				
		Выслуга лет (1 %)				14158				
		Дополнительные отпуска (0,4 %)				5663				
		ИТОГО				1454747				
		Индекс изменения МРП 2012 г./МРП 2001 г.	2,0877							
		Итого в текущих ценах 2012 г.				3037075				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60742				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				3097817				
		НДС, 12 %				371738				
		Итого с НДС				3469555				
		Возврат 15 % от временных зданий и сооружений				7840				
		Итого				3461715				

Заказчик:

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

Т. М. Ашимов

Технадзор:

Н.К. Болсамбеков