Форма2

Заказчик : Южно-Казахстанский областной Департамента автомобильных дорог МТК РК

Инженер: ТОО "ЖИБЕК ЖОЛЫ-2008"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Береке А"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги Р31 "Кентау-Шаульдер-Торткуль" км 101-106

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ								
7	E0101-25-11	разработка грунта 3 группы м3	440	9,74	9,74	4286	4286	1135		--
					2,66	0	1170	97		--
8	E0101-25-3	разработка грунта 3 группы м3	6910	12,31	12,31	85062	85062	22588		--
					3,37	0	23287	97		--
9	E0101-25-11	разработка грунта 3 группы м3	13820	9,74	9,74	134607	134607	35658		--
					2,66	0	36761	97		--
10	E0101-17-9	разработка грунта 3 группы м3	6910	42,16	40,26	291321	278192	85661		--
				1,86	10,92	12853	75457	97		--
11	E0101-20-2	работа на отвале 2-3 группы м3	6910	3,76	3,24	25982	22388	10724		--
				0,48	1,12	3317	7739	97		--
12	E0101-19-3	ремонт и содержание 3 группы м3	13820	1,55	1,44	21421	19901	7239		--
					0,54	0	7463	97		--
13	E010333-A1-1	транспорт грунта т	13129	17,73	17,73	232777	232777	46608		--
					3,55	0	46608	100		--
14	E0101-37-3	разработка продольных водоотводных канав	750	279,39	18,61	209543	13958	193260		--
				260,78	4,87	195585	3653	97		--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м3								
15	Е0101-130-2	уплотнение грунта прицепными катками	5350	12,51	12,51	66929	66929	22211		--
		м3			4,28	0	22898	97		--
16	Е0101-130-8	Добавлять на каждый последущий	35910	1,27	1,27	45606	45606	13236		--
		м3			0,38	0	13646	97		--
17	Е0101-130-8	Добавлять на каждый последущий	1100	1,27	1,27	1397	1397	405		--
		м3			0,38	0	418	97		--
18	Е0101-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	5350	14,12	12,00	75542	64200	22678		--
		м3		1,62	2,75	8667	14713	97		--
19	Е0101-145-1-3	планировка откосов	27113	8,68	3,48	235341	94353	160691		--
		м2		5,20	0,91	140988	24673	97		--
20	Е0101-145-1-3	планировка откосов	17093	8,68	3,48	148362	59479	101305		--
		м2		5,20	0,91	88884	15555	97		--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
21	Е0101-17-9	разработка грунта 3 группы	482	42,16	40,26	20321	19405	5975		--
		м3		1,86	10,92	897	5263	97		--
22	Е0101-19-3	работа на отвале 2-3 группы грунтов	482	3,76	3,24	1812	1562	748		--
		м3		0,48	1,12	231	540	97		--
23	Е010333-А15-1	перевозка грузов	771,2	108,20	108,20	83444	83444	16689		--
		т			21,64	0	16689	100		--
24	Е0101-35-3	устройство присыпных обочин	482	14,62	14,62	7047	7047	2384		--
		м3			5,10	0	2458	97		--
25	Е0101-130-1	уплотнение грунта прицепными катками	482	14,01	14,01	6753	6753	2244		--
		м3			4,80	0	2314	97		--
26	Е0101-130-8	Добавлять на каждый последущий	1446	1,39	1,39	2010	2010	589		--
		м3			0,42	0	607	97		--
27	Е0101-145-3	планировка площадей	3500	1,32	1,32	4620	4620	1392		--
		м2			0,41	0	1435	97		--
28	Е0127-63-11	укрепление обочин ГПС	5119,5	256,16	15,58	1311411	79762	69383		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,79	5,40	24522	27645	133		--
30	Е0101-21-1	устройство основания	7774	21,46	14,99	166830	116532	118697		--
		м2		6,41	5,07	49831	39414	133		--
31	Е0101-18-4	погрузка на отвале	1761	44,26	41,20	77942	72553	31260		--
		м3		3,06	15,24	5389	26838	97		--
32	Е010333-А1-1	транспорт материала	3874,2	177,30	177,30	686896	686896	137379		--
		т			35,46	0	137379	100		--
33	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	8,53	22896,59	339,59	195308	2897	1599		--
		т			140,94	0	1202	133		--
34	Е0127-53-1	устройство покрытия	12192	24,52	15,35	298948	187147	178369		--
		м2		5,94	5,06	72420	61692	133		--
35	Е0127-54-1	нормы для корректировки	48768	0,02		975	0	649		--
		м2		0,01		488	0	133		--
36	СКСМ	М\З А\Б	1767,84	3676,50		6499464	0	0		--
		т				0	0	0		--
5	Е0101-17-9	работа на отвале 2-3 группы грунтов	1470	3,76	3,24	5527	4763	2281		--
		м3		0,48	1,12	706	1646	97		--
6	Е0101-19-3	перевозка грузов	2646	32,30	32,30	85466	85466	17093		--
		м3			6,46	0	17093	100		--
7	Е010333-А15-1	планировка площадей	9830	25,65		252140	0	243717		--
		т		25,56		251255	0	97		--
8	Е0101-35-3	посев луговых газонов	1	16777,81	1224,31	16778	1224	755		--
		м3		103,50	482,13	104	482	129		--
9	Е0101-130-1	установка киометровых знаков	10	273,96	119,85	2740	1199	1730		--
		м3		100,35	29,70	1004	297	133		--
10	Е0101-130-8	ст-ть щитков 200х300	10	483,52		4835	0	0		--
		м3				0	0			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-145-3	столбик скж1.25	10	5391,99		53920	0	0		--
		м2				0	0	97		--
12	Е0127-63-11	становка дорожных знаков	122	747,86	146,19	91239	17835	86723		--
		м2		506,25	28,22	61763	3443	133		--
13	Е0101-21-1	при установке доп.знакоа	16	157,67		2523	0	2533		--
		м2		119,03		1904	0	133		--
14		стоимость знаков А 900	67	2572,54		172360	0			--
		шт		3,06		205	0			--
15		стоимость знаков 700х700	11	3204,33		35248	0			--
		шт				0	0			--
16		стоимость знаков 900х900	46	7223,30		332272	0			--
		шт				0	0			--
17		стоимость знаков 1350х900	8	10834,95		86680	0			--
		шт				0	0			--
18		стоимость знаков 2000х510	2	9096,01		18192	0			--
		шт				0	0			--
19		стоимость знаков 3000х120	3	3210,36		9631	0			--
		шт				0	0			--
20		стоимость зметалл. Стоек	118	1397,32		164884	0			--
		шт				0	0			--
21		стоимость металл.стоек	6	7813,84		46883	0			--
		шт				0	0			--
22	Е0127-53-1	стройство сборных фундаментов	47	5288,97	922,50	248582	43358	32690		--
		м2		398,25	239,85	18718	11273	109		--
23	Е0127-54-1	блоки фундаментные	47	19261,68		905299	0	0		--
		м2				0	0			--
24	СКСМ	установка арматурных сеток	0,897	8299,96		7445	0	7876		--
				8055,00		7225	0	109		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-72-1	арматурные заготовки	0,431	46100,00		19869	0			--
		шт				0	0			--
26	Е010333-А1-1	проволока арматурная	0,466	43600,00		20318	0			--
		т				0	0			--
27	Е0127-72-1	омоноличивание бетоном	11	7961,84	532,08	87580	5853	6788		--
		м3		434,25	131,85	4777	1450	109		--
28	Е0127-53-1	песок для основания фундамента	23	1804,12	33,87	41495	779	6912		--
		м2		263,25	12,47	6055	287	109		--
29	Е0101-17-9	рыхление грунтов	670	2,12	2,12	1420	1420	403		--
		м3			0,62	0	415	97		--
30	Е010333-А15-1	разработка грунта	400	36,90	35,62	14760	14248	5106		--
		т		1,24	11,92	496	4768	97		--
31	Е0101-35-3	перевозка грузов	720	45,00		32400	0	6480		--
		м3		9,00		6480	0	100		--
32	Е0101-130-1	разработка грунта	400	467,10		186840	0	211129		--
		м3		467,10		186840	0	113		--
33	Е0101-130-8	уплотнение грунта 3, 4 группы	400	25,65	5,38	10260	2152	7865		--
		м3		20,27		8108	0	97		--
34	Е0101-145-3	полив водой	400	14,12	12,00	5648	4800	1696		--
		м2		1,62	2,75	648	1100	97		--
35	Е0127-63-11	планировка площадей	940	25,65		24111	0	23388		--
		м2		25,65		24111	0	97		--
36	Е0101-21-1	установка парапетных ограждений	45	3610,22	21,62	162460	973	11442		--
		м2		185,85	5,33	8363	240	133		--
37	Е0101-18-4	установка столбиков	215	273,96	119,85	58901	25768	37188		--
		шт		100,35	29,70	21575	6386	133		--
38		столбик сигнальный	215	1185,51		254885	0			--
		шт				0	0			--
39	Е010333-А1-1	разметка проезжей части	22,72	15473,13	1692,25	351550	38448	32698		--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		км		450,00	632,07	10224	14361	133		--
40	Е0127-72-1	разметка проезжей части	8,67	5474,97	1692,25	47468	14672	12477		--
		км		450,00	632,07	3902	5480	133		--
41	Е0127-53-1	разметка проезжей части	1,51	12140,41	1692,25	18332	2555	2173		--
		км		450,00	632,07	680	954	133		--
42	Е010333-А1-1	разметка проезжей части	0,884	8807,69	1692,25	7786	1496	1272		--
		км		450,00	632,07	398	559	133		--
43	Е0127-72-1	разметка проезжей части	0,6	5474,97	1692,25	3285	1015	863		--
		км		450,00	632,07	270	379	133		--
44	Е0127-53-1	разметка проезжей части вручную	1216	39,04	4,71	47473	5727	41963		--
		м2		29,93	1,73	36395	2104	109		--
45	Е0127-53-1	разметка проезжей части вручную	5464	39,04	4,71	213315	25735	188559		--
		м2		29,93	1,73	163538	9453	109		--
46		эмаль хв-110	3,87	335824,00		1301117	0			--
		т				0	0			--
15	Е0127-53-4 27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6 СМ)	74304,51	24,52	15,35	1821947	1140574	890911		--
		м2		5,94	5,06	441369	375981	109		--
16	Е0127-54-4 27-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным	297218,04	0,02	--	5944		0		--
		м2		0,01	--	2972				--
17	С КСМ	М/З А/Б	1382,93	2856,50	--	3950327		0		--
				--	--					--

		Итого прямые и накладные				*23206344*				
		Ненормированные, непредвиденные затраты 6%				*1392381*				
		Итого				*24598725*				
		временные здания и сооружения 3,68%				*905233*				
						25503958				
		Дополнительные затраты								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		затраты при производстве в зимнее время 1,65%				*20815*				
		Затраты на выслугу лет 1%				*255040*				
		Дополниельные отпуска 0,4%				*102016*				
		доп затраты на транспорт - 0,0011%				*281*				
		подвижной характер -3,7 %				*943646*				
		Итого				*27225755*				
		СК 1,409								
		итого				*38361089*				
		Налоги, сборы, платежи 2%				*767222*				
		Итого				*39128311*				
		НДС 12%				*4695397*				
		Итого				*43823708*				
		итого с пониж коэф.0,99619403				*43656918*	*43656918*	*0*		

ЗАКАЗЧИК
Директор ЮКО Департамента Комитета автомобильных
_____ Ахметов М.Т.

гл. спец ЮКО Департамента Комитета автомобильных дорог
_____Мырзахметов Р.Н.

ИНЖЕНЕР
Директор ТОО "Жибек Жолы2008"
_____Агманов А.

гл.специалист ТОО "Жибек Жолы 2008"
_____Садыров К

ПОДРЯДЧИК
Генеральный Директор ТОО
_____Халджанов Х.Р.

Зам.производственной части
ТОО "Корпорация Береке А"
_____Казыбеков К.Ж.