Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

Договор №15 от 15 мая 2013г.

БИН 030240002513
РНН 302400000113
ИИК KZ716010171000044450
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

БИН 990840000716
РНН 240200002960
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZ KZ KX
АО «БТА Банк»

АКТ № 5 от 02.09.2013г.
выполненных работ с 20 августа по 01 сентября 2013г.

Объект:Капитальный ремонт здания КГКП "Центральная районная больница Шетского района"

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	35 450 000
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	30 145 126
3	Сумма авнса,перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	27 000 000
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	35 450 000
7	Сумма выполненных работ с 20 августа по 01 сентября 2013г. ***с НДС***	5 304 874
8	Удержание аванса	0
9	Удержания резерва 5%	265 244
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ,с учетом ранее оплаченных	5 039 630

Заказчик:
Директор
Коммунального государственного казенного предприятия
«Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области
Управление здравоохранения Карагандинской области
_____Нуртаев Д.Ж.

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"
_____Жолдыбаев С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

**ЗАКАЗЧИК :КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.**

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Агропромремстрой» **ФОРМА 2в**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.**

ДОГОВОР №15 от мая 2013г.

АКТ №5

Приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		СТАЦИОНАР													
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ													
1	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,5	1065,81	67,78	3730	237	2168	3,85	13					
				644,33	11,29	2255	40	94,5	0,06	-					
			м2												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3730	237			13					
				Тенге		2255	40			-					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3730	-	-		-					
		Материалы -		Тенге		32	-	-		-					
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2295	-		-					
		Местные материалы -		Тенге		1206	-	-		-					
		Накладные расходы -		Тенге		2168	-	-		1					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6253	-	-		15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2620	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6253	-	-		15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2620	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ								
2	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	12	1065,81	67,78	12790	813	7435	3,85	46
				644,33	11,29	7732	135	94,5	0,06	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12790	813			46
			----			7732	135			1
			Тенге							-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7867	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7435	-	-		4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21438	-	-		51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8983	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21438	-	-		51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8983	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0115-64-4	-Шпаклевка из сухих растворных смесей потолков	30	290,79	4,93	8724	148	3382	0,64	19
		т.ч.		117,43	1,86	3523	56	94,5	0,01	-
		п-1.25	м2							
		К=1,15 и								
		К=1,25								
		Кнр=0,9								
4	Е0162-18-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков,	28,5	-290	-0,07	-8265	-2	-1171	-0,26	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов		-43,46	-0,02	-1239	-1	94,5	-	-
5	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая потолков м2	28,5	-25,15 -22,05	-0,05 -0,02	-717 -628	-1 -1	-594 94,5	-0,14 -	-4 -
6	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая стен м2	58,48	-25,15 -22,05	-0,05 -0,02	-1471 -1289	-3 -1	-1220 94,5	-0,14 -	-8 -
7	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	68,13	-312,84 -45,39	-0,09 -0,02	-21314 -3092	-6 -1	-2924 94,5	-0,28 -	-19 -
		ПОЛЫ								
8	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного 1м2	170,2	-881,68 -39,4	-1,2 -0,23	-150062 -6706	-204 -39	-7467 110,7	-0,27 -	-45 -
9	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	32,316	358,97 166,91	192,06 72,15	11601 5394	6207 2332	8552 110,7	1,11 0,4	36 13
10	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	64,416	271,43 99,79	14,01 2,21	17484 6428	902 142	7273 110,7	0,67 0,01	43 1
11	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" 1м2	8	-935,06 -67,28	-6,13 -2,31	-7480 -538	-49 -18	-616 110,7	-0,44 -0,01	-4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-151500	6991			11

			Тенге			1852	2469			14
						-151500	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-33026	-	-		-
		Материалы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4320	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-127317	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5216	-	-		3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	782	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-155061	-	-		27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-155061	-	-		27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5103	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВТОРОЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

12	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	132,6	534,97	33,79	70937	4481	44306	2,06	273
				347,96	5,62	46139	745	94,5	0,03	4
		м2								
13	Е0161-4-1	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,2	709,3	34,56	13619	664	7165	2,28	44
				389,14	5,74	7471	110	94,5	0,03	1
		м2								

ПОЛЫ

14	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	15	5,64	0,19	85	3	91	0,04	1
				5,45	0,02	82	-	110,7	-	-
		1м	32,6	17,38	0,93	567	30	599	0,11	4
15	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина		16,45	0,14	536	5	110,7	-	-
		1м2	16,3	935,06	6,13	15241	100	1256	0,44	7
16	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		67,28	2,31	1097	38	110,7	0,01	-
		м2								
17	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15	178,36	0,09	2675	1	251	0,09	1
				15,12	0,02	227	-	110,7	-	-
		1м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			103124	5278			329
			----			55552	898			5
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17250	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56451	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25043	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53667	-	-		27
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166198	-	-		361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64501	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			166198	-	-		361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64501	-		-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕТИЙ ЭТАЖ

ПОЛЫ

18	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	437,28	5,64	0,19	2466	83	2648	0,04	16
		1м		5,45	0,02	2383	9	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2466	83			16
			----			2383	9			-
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2466	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2392	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2648	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5421	-	-		18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2789	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5421	-	-		18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2789	-		-

РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

19	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
20	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой	122	287,19	-	35037	-	40363	1,79	218
			компл							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		до 80 кг			287,19	-	35037	-	115,2	-	-
21	Е0117-1-3 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,4	-Демонтаж поддонов	шт комплект	1	236,61 224,6	12,02 4,5	237 225	12 5	264 115,2	1,28 0,03	1 -
22	Е0117-1-3 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка поддонов	комплект	1	2491,17 561,49	37,55 14,06	2491 561	38 14	663 115,2	3,2 0,08	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		38010	56					224
			----		36062	20					-
			Тенге								-
					38010	-	-				-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1892	-	-				-
	Материалы -		Тенге		-	36081	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге		41566	-	-				21
	Накладные расходы -		Тенге		-	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	6235	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		4775	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		84350	-	-				245
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	42316	-				
	Сметная заработная плата -		Тенге								-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		84350	-	-				245
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	42316	-				

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

23	Е0146-25-1 К=2	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	78	264,06 126,46	132,36 77,9	20596 9864	10324 6076	15940 100	0,67 0,12	53 9
24	Е0146-29-3	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм		71	149,1 77,76	71,34 26,96	10586 5521	5065 1914	7435 100	0,46 0,13	32 9
25	Ц0108-396-6	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и	шт	814	142,3	91,8	115832	74725	54131	0,25	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолкам, длина 3 м		43,9	26,1	35735	21245	95	0,15	123
26	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабельный канал 100х60 м	412	158,95	-	65488	-	-	-	-
27	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	412	60,4	15,6	24885	6427	16635	0,24	99
				38,7	3,8	15944	1566	95	0,02	9
28	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабели силовые на напряжение 1000В,марка АВВГ,число жил и сечение 3х4 мм2 м	412	22,28	-	9179	-	-	-	-
29	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток м	126	8,42	-	1061	-	1031	0,06	7
				8,42	-	1061	-	97,2	-	-
30	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	58	9,32	0,23	541	13	515	0,06	4
				9,09	0,05	527	3	97,2	-	-
31	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	126	37,55	-	4731	-	4599	0,24	30
				37,55	-	4731	-	97,2	-	-
32	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	48	134	-	6432	-	-	-	-
33	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 шт	78	66	-	5148	-	-	-	-
34	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ 1000шт	0,048	28100	-	1349	-	-	-	-
35	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,078	24200	-	1888	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0121-17-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1000шт	58	197,28 99,88	71,95 44,92	11442 5793	4173 2605	8163 97,2	0,63 0,2	37 11
37	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	58	871 -	- -	50518 -	- -	- -	- -	- -
38	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	58	49 -	- -	2842 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				332517	100728			465

			Тенге				79176	33409			163
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				301335	-	-		-
	Материалы -		Тенге				9362	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	89210	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				142843	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				85073	-	-		43
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	12761	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				23184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				409593	-	-		566
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	101971	-		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31182	-	-		-
	Материалы -		Тенге				409	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	23375	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				23375	-	-		12
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	3506	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3273	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				57831	-	-		116
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	26881	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				467424	-	-		682
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	128853	-		

РАЗДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ

39	Е0127-34-2 Кнр=0,9	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм		8,638	-621,9	-8,29	-5372	-72	-1315	-0,8	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	при других видах покрытий		-124,98	-2,2	-1080	-19	119,7	-0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
40	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 м3	0,388665	-23700	-	-9211	-	-	-	-
		ВОРОТА И КАЛИТКА								
41	Е0101-165-3 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	0,78	763,31 / 763,31	- / -	595 / 595	-	606 / 101,7	4,73 / -	4 / -
42	Е0106-1-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство фундаментов под колонны из бетона кл. В15/бетонные столбы/ м3	0,58	10215,01 / 799,54	122,9 / 46,44	5925 / 464	71 / 27	464 / 94,5	5,07 / 0,23	3 / -
43	Е0106-11-6 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных труб Д-80 мм м3	0,18108	22751,8 / 8694	13899,17 / 5250,94	4120 / 1574	2517 / 951	2386 / 94,5	48,88 / 25,65	9 / 5
44	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные 76х3,8 мм м	12	771 / -	- / -	9252 / -	-	-	-	-
45	Е0107-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ворот распашных шт	1	7692,92 / 3700,13	1466,04 / 418,45	7693 / 3700	1466 / 418	5189 / 126	20,47 / 1,6	20 / 2
46	С12021-268 прим.	-Ворота решетчатые т	0,21	134000 / -	- / -	28140 / -	-	-	-	-
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
47	Е0133-103-1	-Установка одностоечных опор	4	1829,61	1097,79	7318	4391	3365	3,52	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дляВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		582,19	308,02	2329	1232	94,5	1,29	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	опора								
48	прайс-лист "КЗ ЭЛТО"2013г	-Опора освещения длиной 3,2м с воздушным вводом	шт	4	17743,28	-	70973	-	-	-	-
49	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
50	прайс-лист "220 VOLT"	-Автомат ВА61F29-1В 16А	шт	3	184,83	-	554	-	-	-	-
51	С151703-9	-Светильники тип ЖКУ16-150-001-УХЛ1	шт	4	8370	-	33480	-	-	-	-
52	прайс-лист "220 VOLT"	-Лампы металлогалогенные 150Вт	шт	4	704,68	-	2819	-	-	-	-
53	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	26,6	36,7	27,8	976	739	397	0,06	2
54	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	26,6	31,5	7,5	838	200	541	0,12	3
55	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	м	26,6	32,4	23,7	862	630	366	0,06	2
56	СПрайс-лист ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"2012г	-Труба поливинилхлоридная д-20мм	м	26,6	24,77	-	659	-	-	-	-
57	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6мм2	1000м	0,027132	360600	-	9784	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-060Б-2002									
58	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-100 1000шт	0,243	19600 -	- -	4763 -	- -	- -	- -	- -

ПОЛИКЛИНИКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

59	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка из сухих растворных смесей потолков м2	12	290,79 117,43	4,93 1,86	3490 1409	59 22	1353 94,5	0,64 0,01	8 -
60	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка стен сухими растворными смесями м2	62	233,53 84,79	4,29 1,64	14479 5257	266 102	5064 94,5	0,52 0,01	32 -
61	Е0162-8-4	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов м2	5,3	93,17 56,57	0,09 0,03	494 300	- -	283 94,5	0,34 -	2 -
62	Е0162-18-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов м2	53,8	290 43,46	0,07 0,02	15602 2338	4 1	2211 94,5	0,26 -	14 -
63	Е0162-7-4	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов м2	34,6	82,2 47,32	0,09 0,02	2844 1637	3 1	1548 94,5	0,28 -	10 -
64	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	123,87	312,84 45,39	0,09 0,02	38751 5622	11 2	5316 94,5	0,28 -	35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				250329	10300			151
		Тенге				25363	3123			14
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				121446	-	-		-
	Материалы -	Тенге				378	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1602	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				118269	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1522	-	-		1
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	228	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7378	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				130346	-	-		10
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1830	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				100742	-	-		-
	Материалы -	Тенге				49080	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	26884	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9252	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				9546	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				26469	-	-		13
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3970	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7633	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				134844	-	-		169
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	30854	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				28140	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28140	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1688	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				29828	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				295018	-	-		179
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	32685	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

	ПОЛЫ									
65	E0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	87,6	17,38	0,93	1522	81	1609	0,11	10
				16,45	0,14	1441	12	110,7	-	-
66	E0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных	1м	67,7	5,64	0,19	382	13	410	0,04	3
				5,45	0,02	369	1	110,7	-	-
67	E0157-19-6 -Устройство покрытий из древесностружечных плит QSB		20	495,67	1,23	9913	25	832	0,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на клею площадью свыше 10 м2		37,4	0,18	748	4	110,7	-	-
68	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1м2 / 87,6	935,06	6,13	81911	537	6748	0,44	38
		т.ч.		67,28	2,31	5893	203	110,7	0,01	1
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2							
69	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	67,7	178,36	0,09	12075	6	1135	0,09	6
				15,12	0,02	1024	1	110,7	-	-
			1м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			105804	662			62
			----			9475	221			1
			Тенге							-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9696	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10734	-	-		5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123530	-	-		69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			123416	-	-		69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11306	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВТОРОЙ ЭТАЖ

ПОЛЫ

70	E0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит QSB на клею площадью свыше 10 м2	4	-495,67	-1,23	-1983	-5	-166	-0,24	-1
				-37,4	-0,18	-150	-1	110,7	-	-
71	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1м2 / 18	-935,06	-6,13	-16831	-110	-1387	-0,44	-8
		т.ч.		-67,28	-2,31	-1211	-42	110,7	-0,01	-
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2							
72	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	3,927	-178,36	-0,09	-700	-	-66	-0,09	-
				-15,12	-0,02	-59	-	110,7	-	-
			1м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-19514	-116			-9
			----			-1420	-42			-
			Тенге			-19514	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-17979	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	-1462	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-1619	-	-		-1
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-243	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-1268	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-22401	-	-		-10
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-1705	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-22401	-	-		-10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1705	-		
		РАЗДЕЛ 11. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
73	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой до 80 кг	86	287,19	-	24698	-	28452	1,79	154
				287,19	-	24698	-	115,2	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			24698	-			154
			----			24698	-			-
			Тенге			24698	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	24698	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			28452	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	4268	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3189	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	28966	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			56331	-	-		168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28966	-		
		РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
74	Е0146-25-1 К=2	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	52	264,06	132,36	13731	6883	10627	0,67	35
				126,46	77,9	6576	4051	100	0,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	отверст. 0,00832	21911,83 / 8230,5	208,73 / 78,75	182 / 68	2 / 1	69 / 100	55,16 / 0,39	- / -
76	Е0146-29-3	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	м3 44	149,1 / 77,76	71,34 / 26,96	6560 / 3421	3139 / 1186	4608 / 100	0,46 / 0,13	20 / 6
77	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт 152	8,42 / 8,42	- / -	1280 / 1280	- / -	1244 / 97,2	0,06 / -	9 / -
78	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт 13	-9,32 / -9,09	-0,23 / -0,05	-121 / -118	-3 / -1	-115 / 97,2	-0,06 / -	-1 / -
79	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт 152	37,55 / 37,55	- / -	5708 / 5708	- / -	5548 / 97,2	0,24 / -	36 / -
80	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 68	134 / -	- / -	9112 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
81	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт 84	66 / -	- / -	5544 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
82	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	шт 0,084	28100 / -	- / -	2360 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
83	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	1000шт 0,068	24200 / -	- / -	1646 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
84	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 2	1000шт 31	-444,1 / -204	-182 / -51,1	-13767 / -6324	-5642 / -1584	-7513 / 95	-1,27 / -0,3	-39 / -9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
85	С151702-23п-рим	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами 2х36 IP20 ARS/S 236	31	-1440 - -	- - -	-44640 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
86	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	62	101 - -	- - -	6262 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
87	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	62	14 - -	- - -	868 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
88	Е0121-17-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	117	197,28 99,88	71,95 44,92	23081 11686	8418 5255	16467 97,2	0,63 0,2	74 23
		шт								
89	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	117	871 - -	- - -	101907 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
90	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	117	49 - -	- - -	5733 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
91	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	3	514 105 254	1542 315 762	782 61	2 95	0,12	6 -	
		шт								
92	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Щиток распределительный навесной на 36 модулей ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31 ИЭК	3	1673,55 - -	- - -	5021 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
93	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7 32,7 441	2017 65 4,5	882 9	846 95	2 0,03	4 -	
		шт								
94	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Автоматический выключатель на вводе ВА88-33 3Р 160А (ИЭК)	2	3074,05 - -	- - -	6148 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
95	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	48	501,2 13,2	24058 634	10456	1	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	10896	110	95	0,01	1
96	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Автоматический выключатель на вводе ВА47-29 1Р 25А (ИЭК)	шт	48	-	2780	-	-	-	-
97	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Дин-рейка 60см ИЭК	шт	9	-	441	-	-	-	-
98	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Шина "N" нулевая 8х12мм 14/1 ИЭК	шт	15	-	2125	-	-	-	-
99	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Шина нулевая ШНИ 8х12мм 8-У2-С ИЭК	шт	15	-	1519	-	-	-	-
100	Е0121-12-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка коробов	м короба	1632	93,9	284521	153251	211232	0,46	745
101	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабельный канал 16х16	м	1310	-	12842	-	-	-	-
102	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабельный канал 100х60	м	322	-	51182	-	-	-	-
103	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	3040	15,6	183616	47424	122740	0,24	730
104	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабели силовые на напряжение 1000В,марка АВВГ,число жил и сечение 3х4 мм2	м	1240	-	27626	-	-	-	-
105	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабели силовые на напряжение 1000В,марка АВВГ,число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1800	-	22456	-	-	-	-
106	Ц0108-148-7	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 18 кг	м	70	33,7	8015	2359	5493	0,46	32

				57,92	-	2780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				48,99	-	441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				141,68	-	2125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				101,28	-	1519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				174,34	93,9	284521	153251	211232	0,46	745
				73,49	59,67	119928	97390	97,2	0,26	424
				9,8	-	12842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				158,95	-	51182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				60,4	15,6	183616	47424	122740	0,24	730
				38,7	3,8	117648	11552	95	0,02	67
				22,28	-	27626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				12,48	-	22456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				114,5	33,7	8015	2359	5493	0,46	32
				74,3	8,3	5201	581	95	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабели силовые на напряжение 1000В,марка АВВГ,число жил и сечение 5х50 мм2	70 м	282,19	-	19753	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			781109	216845			1700
			----							---
			Тенге			277613	118611			521
			Тенге			760636	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45581	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-	380921	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			240686	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367180	-	-		184
	Накладные расходы -		чел.-ч			-	55077	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			67669	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			1195484	-	-		2336
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		чел.-ч			-	435998	-		
	Нормативная трудоемкость -		Тенге							-
	Сметная заработная плата -					20474	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-	15304	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			100	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			15304	-	-		8
	Накладные расходы -		Тенге			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	2296	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			2147	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37924	-	-		75
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	17599	-		
	Сметная заработная плата -		Тенге							-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1233408	-	-		2412
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	453597	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1483563	341878			3162
			----							---
			Тенге			520742	158892			719
			Тенге			1183417	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			55321	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-	471733	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			501798	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453775	-	-		227
	Накладные расходы -		чел.-ч			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			-	68066	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			98231	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1735423	-	-		2913
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		чел.-ч			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	539799	-		
	Сметная заработная плата -									

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	298	-	-	-
Материалы	Тенге	828	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	147121	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9252	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-87287	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	145396	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21809	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21282	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	375976	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	890
Сметная заработная плата -	Тенге	-	168931	-	-
					-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	28140	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28140	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1688	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29828	-	-	-
		62708	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1892	-	-	-
Материалы -	Тенге	-	60780	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	70018	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	-	-	-	35
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	10503	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	7964	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	140690	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч	-	-	-	412
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	71282	-	-
Сметная заработная плата -					-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2281795	-	-	4215
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	780012	-	

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2013г. к=2,23355	**5 096 503**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**101 930**
ИТОГО ПО АКТУ	**5 198 433**
С понижающим коэф. Ск=0,911139	**4 736 495**
НДС 12%	**568 379**
ИТОГО ПО АКТУ к оплате	**5 304 874**

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

Директор _____ **Нуртаев Д.Ж.**

Технадзор ИП «Каков.Т.Р.»

Эксперт _____ **Курманбаев.К.К.**

Каков Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

Директор _____ **Жолдыбав С.А.**

«АГРОПРОМРЕМСТРОЙ»

Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

Договор №15 от 15 мая 2013г.

БИН 030240002513
РНН 302400000113
ИИК KZ716010171000044450
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

БИН 990840000716
РНН 240200002960
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZ KZ KX
АО «БТА Банк»

АКТ № 4 от 21.08.2013г.
выполненных работ с 20 июля по 20 августа 2013г.

Объект:Капитальный ремонт здания КГКП "Центральная районная больница Шетского района"

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	35 450 000
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	17 894 737
3	Сумма авнса,перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	17 000 000
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	12 250 389
7	Сумма выполненных работ с 20 июля по 20 августа 2013г. *с НДС*	12 250 389
8	Удержание аванса	0
9	Удержания резерва 5%	612 519
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ,с учетом ранее оплаченных	11 637 870

Заказчик:
Директор
Коммунального государственного ка[illegible]ного предприятия
«Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области
Управление здравоохранения Карагандинской области
_____**Нуртаев Д.Ж.**

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"
_____ **Жолдыбаев С.А.**

ЗАКАЗЧИК :КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Агропромремстрой»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

ДОГОВОР №15 от мая 2013г.

АКТ №3

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ														
1	Е0110-92-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9 К=0,8	Разборка дверных блоков и витражей из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	31,55	159,09	141,43	17,65	5019	4462	557	191	5026	108	0,85	27	0,04	1
2	Е0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Монтаж перегородок и дверей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	31,55	3783,07	879,75	253,64	119356	27756	8002	2019	24118	81	4,38	138	0,22	7
3	СПрайсцена	Перегородки и двери из аллюминиевых профилей м2	31,55	11333,21	-	-	357563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					481938		8559					165		8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32218		2211					-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			362582		-		-			-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-		4653		-			-		-
		Накладные расходы -		Тенге			357563		-		-			-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			5026		-		-			-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-		-		-			-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч			-		754		-			-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22056		-		-			-		-
				Тенге			389664		-		-			-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5407	-		-
		119356	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	83597	-	-		-
Материалы	Тенге	-	29775	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	24118	-	-		12
Накладные расходы -	Тенге	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	3618	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	8608	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	152082	-	-		157
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	33393	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	541747	-	-		187
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	38800	-		
Сметная заработная плата -	Тенге					

РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

4	E0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка из сухих растворных смесей потолков	м2	65,6	290,79 117,43	4,93 1,86	19076 7703	323 122	7395 94,5	0,64 0,01	42 1
5	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка стен сухими растворными смесями	м2	154	233,53 84,79	4,29 1,64	35964 13058	660 252	12578 94,5	0,52 0,01	81 1
6	E0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	м2	23	426,1 162,6	7,65 2,9	9800 3740	176 67	3597 94,5	0,93 0,01	21 -
7	E0115-64-3	-Шпаклевка деревянных подоконников	м2	12,395	144,79 73,73	3,43 1,31	1795 914	43 16	977 105	0,46 0,01	6 -
8	E0162-8-4	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	55	93,17 56,57	0,09 0,03	5124 3111	5 2	2942 94,5	0,34 -	19 -
9	E0162-18-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	346,8	290 43,46	0,07 0,02	100572 15072	24 7	14250 94,5	0,26 -	91 -
10	E0162-7-4	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	179	82,2 47,32	0,09 0,02	14714 8470	16 4	8008 94,5	0,28 -	51 -

				м2					
11	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	663,42	312,84 45,39	0,09 0,02	7542 30113	60 13	28469 94,5	0,28 -	186 -
				м2					
12	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска оконных и дверных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	25	167,93 105,53	0,17 0,07	4198 2638	4 2	2495 94,5	0,66 -	17 -
				м2					
13	Е0162-11-6	-Улучшенная масляная окраска подоконников за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	6	140,4 78,23	0,14 0,03	842 469	1 -	444 94,5	0,49 -	3 -
				м2					
14	Е0162-10-5	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	30,77	140,23 94,55	0,09 0,03	4315 2909	3 1	2750 94,5	0,58 -	18 -
				м2					
		ПОЛЫ							
15	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	424,16	5,64	0,19	2392	81	2568	0,04	16
				1м					
16	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		5,45	0,02	2312	8	110,7	-	-
	т.ч.		118,5	935,06	6,13	110805	726	9128	0,44	52
	п-1.25 К=1,15 и			67,28	2,31	7972	274	110,7	0,01	1
				м2					
	К=1,25 Кнр=0,9									
17	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	120	178,36	0,09	21403	11	2011	0,09	11
				1м					
				15,12	0,02	1814	2	110,7	-	-
		ГАРАЖ ОТОПЛЕНИЕ								
18	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,25	447,64	-	2798	-	2845	2,85	18
	т.ч.			447,64	-	2798	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и			м3						
	К=1,25									
19	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50	154,22	-	7711	-	7842	1,12	56
	т.ч.			154,22	-	7711	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и			м3						
	К=1,25									
20	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	110	827,98	8,31	91077	914	37119	1,61	177
	т.ч.			289,8	3,13	31878	344	115,2	0,02	2
	п-1.25 К=1,15 и									

	К=1,25	наружным диам. 40 мм							
			м						
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
	т.ч.				292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
			1шт								
22	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
	т.ч.				292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
			1шт								
23	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		2	325	-	650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
24	С130901-16	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		6	745	-	4470	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
25	Е0118-9-8	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм		36	968,01	9,81	34848	353	1945	0,27	10
	т.ч.				43,22	3,69	1556	133	115,2	0,02	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
			м								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ									
26	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		24	447,64	-	10743	-	10926	2,85	68
	т.ч.				447,64	-	10743	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
			м3								
27	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		21	154,22	-	3239	-	3294	1,12	23
	т.ч.				154,22	-	3239	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
			м3								
28	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		30	827,98	8,31	24839	249	10123	1,61	48
	т.ч.				289,8	3,13	8694	94	115,2	0,02	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
			м								
29	Е0126-3-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E, толщ. 60 мм		30	192,48	9,53	5774	286	1685	0,35	10
	т.ч.				58,74	3,66	1762	110	90	0,02	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
			м								

КОТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОД

30 Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм		85	88,41	1,24	7515	105	8555	0,57	48
				87,17	0,2	7409	17	115,2	-	-
		м								
31 Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		85	584,53	8,31	49685	707	28683	1,61	137
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				289,8	3,13	24633	266	115,2	0,02	1
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	786064	5139			1222

	Тенге	203058	1891			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	568808	-	-		-
Материалы -	Тенге	399858	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	127429	-		-
Местные материалы -	Тенге	39984	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	124203	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18630	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41581	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	734591	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		854
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146059	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	217257	-	-		-
Материалы -	Тенге	132906	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77520	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	89303	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13395	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18394	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	324953	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		484
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90915	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1059544	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1338
Сметная заработная плата -	Тенге	-	236974	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1268002	13698			1387

	Тенге	235276	4101			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	931390	-	-		-
Материалы -	Тенге	399858	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	132082	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	357563	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	39984	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	129229	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19384	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63637	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1124255	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	885
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151466	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	119356	-	-	-
Материалы	Тенге	83597	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29775	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24118	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3618	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8608	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	152082	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	157
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33393	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	217257	-	-	-
Материалы -	Тенге	132906	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77520	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5120	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	89303	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13395	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18394	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	324953	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	484
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90915	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1601291	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1525
Сметная заработная плата -	Тенге	-	275775	-	-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2013г. к=2,23355	**3 576 564**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**71 531**
ИТОГО ПО АКТУ	**3 648 095**
С понижающим коэф. Ск=0,911139	**3 323 921**
НДС 12%	**398 871**
ИТОГО ПО АКТУ к оплате	**3 722 792**

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

Директор _____ **Нуртаев Д.Ж.**

Технадзор ИП «Каков Т.Р.»

Эксперт _____ **Курманбаев.К.К.**

Каков Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

Директор _____ **Жолдыбав С.А.**

"АГРОПРОМРЕМСТРОЙ"